



АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Регистрационный № 110-480

От « 05 » 09 20 24 г.

**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

02.09.2024

№

16-ГП

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ  
министерства строительства и  
архитектуры области от  
01.02.2024 № 1-ГП

В целях приведения в соответствие действующему законодательству  
Амурской области

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести изменения в паспорт проекта Амурской области «Капитальные вложения в объекты государственной собственности» государственной программы Амурской области «Развитие системы социальной защиты населения Амурской области», утвержденный приказом министерства строительства и архитектуры области от 01.02.2024 № 1-ГП, изложив его в новой редакции согласно приложению, к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

Министр

Н.А. Сибиряков



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00A799B1C921E91A5BCA18425B8024A0C8  
Владелец Сибиряков Николай Александрович  
Действителен с 26.10.2023 по 18.01.2025

Приложение к приказу министерства  
строительства и архитектуры Амурской  
области  
от 02.09.2024 № 16-П

## ПАСПОРТ

проекта Амурской области «Капитальные вложения в объекты государственной собственности»

### 1. Основные положения

| Краткое наименование проекта   | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | Срок реализации проекта  | 31.12.2030  |
|--|--|--|---|
| Куратор проекта  | Матюхин Павел Владимирович                                   | Заместитель председателя Правительства Амурской области                  |   |
| Руководитель проекта   | Сибиряков Николай Александрович                              | Министр строительства и архитектуры Амурской области                     |   |
| Администратор проекта  | Калугин Дмитрий Евгеньевич                                   | Первый заместитель министра строительства и архитектуры Амурской области |   |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Амурской области (далее - государственные программы) | 1.   | Государственная программа  | Государственная программа «Развитие системы социальной защиты населения Амурской области» |
|  | 2.   | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации   | Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»             |

## 2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта   | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования | Информационная система (источник данных) |  |
|-------|--|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|------------------|---|--|--|
|       |  |                    |                             | значение         | год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |                  |   |  |  |
| 1     | 2  | 3                  | 4                           | 5                | 6    | 7           | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                           | 15               | 16  | 17                                       |  |
| 1.    | Увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждении социального обслуживания населения |                    |                             |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                              |                  |   |  |  |
| 1.1   | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждении социального обслуживания населения            | ГП РФ              | Единица                     | 99,6             | 2022 | 99,2        | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                          | Нет              | Нет                                       | АИС «Адресная помощь»                    |  |

2.1. Прокси-показатели проекта в 2024 году (отсутствует)



| 1. Задача увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения |  |   |         |   |             |          |               |    |     |  |
|---|--|---|---------|---|-------------|----------|---------------|----|-----|--|
| 1.1   | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области"<br>"Капитальные вложения в объекты государственной собственности" | Единица | 0 | 31.12. 2023 | 1,00 000 | Строительство | РП | Нет | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения |
|   |  |   |         |   |             |          |               |    |     |  |

## 5. Финансовое обеспечение реализации проекта Амурской области

| № п/п                                | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования   | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) |           |      |            | Всего (тыс. руб.) |
|--------------------------------------|--|---|-----------|------|------------|-------------------|
|                                      |  | 2024  | 2025      | 2026 |            |                   |
| 1                                    | 2  | 3   | 4         | 5    | 6          |                   |
| 1                                    | Увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | 136 503,66  | 16 342,62 | -    | 152 846,28 |                   |
| 1.1                                  | Капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего  | 136 503,66  | 16 342,62 | -    | 152 846,28 |                   |
| 1.1.1                                | Бюджет субъекта Российской Федерации   | 136 503,66  | 16 342,62 | -    |            |                   |
| 1.1.2                                | Внебюджетные источники   |   | -         | -    |            |                   |
| ИТОГО ПО Иному проекту               |  | 136 503,66  | 16 342,62 | -    | 152 846,28 |                   |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  | 136 503,66  | 16 342,62 | -    | 152 846,28 |                   |
| Внебюджетные источники               |  |   |           |      |            |                   |

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |      |      |      |      |      |      |      |          |         | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |        |      |           |           |
|-------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|----------|---------|--|--------|------|-----------|-----------|
|       |  | январь   | фев. | март | апр. | май  | июнь | июль | авг. | сентябрь | октябрь |  | ноябрь |      |           |           |
| 1.    | Увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения |  |      |      |      |      |      |      |      |          |         |  |        |      |           |           |
| 1.1.  | Капитальные вложения в объекты государственной   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 136503,66 | 136503,66 |



Приложение № 1  
к паспорту проекта Амурской области  
«Капитальные вложения в объекты  
государственной собственности»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
проекта Амурской области «Капитальные вложения в объекты государственной собственности»

1. Оценка влияния мероприятий (результатов)  
на достижение показателей проекта

Показатель проекта «Увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждении социального обслуживания населения»

Результат (мероприятие) «Капитальные вложения в объекты государственной собственности».  
Влияние мероприятия (результата) на достижение показателя проекта отсутствует.



**Приложение № 2  
к паспорту проекта Амурской области  
«Капитальные вложения в объекты  
государственной собственности»**

**План реализации проекта**

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки   | Срок реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|-----------------|------------|-----------------|---------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|----------|---|---|--|
|       |  | отвечая         | окончание  | предшественники | последователи |  |                                       | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |   |   |  |
| 1     | 2  | 3               | 4          | 5               | 6             | 7  | 8                                     | 9                           | 10       | 11  | 12  | 13                                       |
| 1     | Задача Увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения |                 |            |                 |               |  |                                       |                             |          |   |   |  |
| 1.1   | Капитальные вложения в объекты государственной собственности   | 01.01.2024      | 31.12.2024 | X               | X             | Шинкаренко К.В., директор ГКУ АО «Строитель» | X                                     | X                           | X        | 136 503,66                                | Отчет   |  |
| 1.1   | Капитальные вложения в объекты государственной собственности в 2024 году   | 01.01.2024      | 31.12.2024 | X               | X             | Шинкаренко К.В., директор ГКУ АО «Строитель» | X                                     | X                           | X        | 136 503,66                                | Отчет   | X  |

| 1       | 2  | 3          | 4          | 5       | 6       | 7                                | 8 | 9 | 10 | 11 | 12   | 13   |
|---------|--|------------|------------|---------|---------|----------------------------------|---|---|----|----|--|--|
| 1.1.К.1 | Получено положительное заключение государственной экспертизы (Пристройка 3-х этажная к зданию ГАУ СО "Благовещенский дом-интернат" в г. Благовещенске) | 15.03.2024 | 15.03.2024 | X       | 1.1.К.2 | ГКУ Амурской области "Строитель" | X | X | X  | X  | Положительное заключение государственной экспертизы ПД | ГИС "Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства" |
| 1.1.К.2 | Утверждена проектная документация (Пристройка 3-х этажная к зданию ГАУ СО "Благовещенский дом-интернат" в г. Благовещенске)                            | 20.03.2024 | 20.03.2024 | 1.1.К.1 | 1.1.К.3 | ГКУ Амурской области "Строитель" | X | X | X  | X  | Приказ об утверждении проектной документации           |  |
| 1.1.К.3 | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (Пристройка 3-х этажная к зданию ГАУ СО "Благовещенский дом-интернат" в г. Благовещенске)         | 25.03.2024 | 25.03.2024 | 1.1.К.2 | 1.1.К.4 | ГКУ Амурской области "Строитель" | X | X | X  | X  | Разрешение на строительство                            |  |
| 1.1.К.4 | Строительно-монтажные работы завершены (Пристройка 3-х этажная к зданию  | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 1.1.К.3 | 1.1.К.5 | ГКУ Амурской области "Строитель" | X | X | X  | X  | Заключение государственного строительного надзора      |  |

|         |  |            |            |         |         |                                  |   |   |    |    |  |    |
|---------|--|------------|------------|---------|---------|----------------------------------|---|---|----|----|--|----|
| 1       | 2  | 3          | 4          | 5       | 6       | 7                                | 8 | 9 | 10 | 11 | 12   | 13 |
|         | ГАУ СО "Благовещенский дом-интернат" в г. Благовещенске)   |            |            |         |         |                                  |   |   |    |    |  |    |
| 1.1.К.5 | Объект введен в эксплуатацию (Пристройка 3-х этажная к зданию ГАУ СО "Благовещенский дом-интернат" в г. Благовещенске)   | 25.12.2024 | 25.12.2024 | 1.1.К.4 | 1.1.К.6 | ГКУ Амурской области "Строитель" | X | X | X  | X  | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию              |    |
| 1.1.К.6 | Предоставление отчета о достижении значения результата (Пристройка 3-х этажная к зданию ГАУ СО "Благовещенский дом-интернат" в г. Благовещенске)               | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 1.1.К.5 | X       | ГКУ Амурской области "Строитель" | X | X | X  | X  | Отчет  |    |
| 1.1.К.7 | Получено положительное заключение государственной экспертизы (Пристройка к зданию ГАУ СО АО "Архаринский дом-интернат для престарелых и инвалидов" в п. Архара | 23.01.2024 | 23.01.2024 | X       | 1.1.К.8 | ГКУ Амурской области "Строитель" | X | X | X  | X  | Положительное заключение государственной экспертизы ПД |    |

| 1        | 2   | 3          | 4          | 5       | 6        | 7                                | 8 | 9 | 10 | 11 | 12   | 13 |
|----------|---|------------|------------|---------|----------|----------------------------------|---|---|----|----|--|----|
|          | Архаринского района)  |            |            |         |          |                                  |   |   |    |    |  |    |
| 1.1.К.8  | Утверждена проектная документация (Пристройка к зданию ГАУ СО АО "Архаринский дом-интернат для престарелых и инвалидов" в п.Архара Архаринского района)                             | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 1.1.К.7 | 1.1.К.9  | ГКУ Амурской области "Строитель" | X | X | X  | X  | Приказ об утверждении проектной документации |    |
| 1.1.К.9  | Заключен государственный контракт на выполнение работ (услуг) (Пристройка к зданию ГАУ СО АО "Архаринский дом-интернат для престарелых и инвалидов" в п.Архара Архаринского района) | 30.06.2024 | 30.06.2024 | 1.1.К.8 | 1.1.К.10 | ГКУ Амурской области "Строитель" | X | X | X  | X  | Государственный контракт                     |    |
| 1.1.К.10 | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (Пристройка к зданию ГАУ СО АО "Архаринский  | 02.07.2024 | 02.07.2024 | 1.1.К.9 | 1.1.К.11 | ГКУ Амурской области "Строитель" | X | X | X  | X  | Разрешение на строительство                  |    |

|          |  |            |            |          |          |                                  |   |   |    |    |   |    |
|----------|--|------------|------------|----------|----------|----------------------------------|---|---|----|----|---|----|
| 1        | 2  | 3          | 4          | 5        | 6        | 7                                | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  | 13 |
|          | дом-интернат для престарелых и инвалидов" в п.Архара Архаринского района)  |            |            |          |          |                                  |   |   |    |    |   |    |
| 1.1.К.11 | Получено заключение государственного строительного надзора (Пристройка к зданию ГАУ СО АО "Архаринский дом-интернат для престарелых и инвалидов" в п.Архара Архаринского района) | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 1.1.К.10 | 1.1.К.12 | ГКУ Амурской области "Строитель" | X | X | X  | X  | Заключение государственного строительного надзора |    |
| 1.1.К.12 | Объект введен в эксплуатацию (Пристройка к зданию ГАУ СО АО "Архаринский дом-интернат для престарелых и инвалидов" в п.Архара Архаринского района)                               | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 1.1.К.11 | X        | ГКУ Амурской области "Строитель" | X | X | X  | X  | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию         |    |
| 1.1.К.13 | Объект включен в план-график (Комплексный центр  | 28.08.2024 | 28.08.2024 | X        | 1.1.К.14 | ГКУ Амурской области "Строитель" | X | X | X  | X  | Заявка на закупку                                 |    |

|          |   |            |            |          |          |                                  |   |   |    |    |   |    |
|----------|---|------------|------------|----------|----------|----------------------------------|---|---|----|----|---|----|
| 1        | 2   | 3          | 4          | 5        | 6        | 7                                | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  | 13 |
|          | социального обслуживания)   |            |            |          |          |                                  |   |   |    |    |   |    |
| 1.1.К.14 | Публикация извещения (Комплексный центр социального обслуживания)   | 13.09.2024 | 13.09.2024 | 1.1.К.13 | 1.1.К.15 | ГКУ Амурской области "Строитель" | X | X | X  | X  | Извещение о проведении открытого конкурса |    |
| 1.1.К.15 | Заключен государственный контракт (Комплексный центр социального обслуживания)  | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 1.1.К.14 | 1.1.К.16 | ГКУ Амурской области "Строитель" | X | X | X  | X  | Государственный контракт                  |    |
| 1.1.К.16 | Предоставлена информация о реализации мероприятия ответственного исполнителю государственной программы (Комплексный центр социального обслуживания) | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 1.1.К.15 | X        | ГКУ Амурской области "Строитель" | X | X | X  | X  | Отчет                                     |    |