



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 декабря 2024 г. № 222-п

г. Архангельск

О внесении изменений в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 28 октября 2016 г. № 95-п


В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 10 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 28 октября 2016 г. № 95-п «Об утверждении инвестиционной программы ООО “ГК “УЛК” в сфере теплоснабжения “Строительство коммунальной котельной № 1 на возобновляемом виде топлива (отходы лесопиления) в пос. Октябрьский Устьянского района Архангельской области” на 2013 – 2025 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 20 декабря 2024 г. № 222-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление министерства
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Архангельской области от 28 октября 2016 г. № 95-п

1. В наименовании и в пункте 1 постановления министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 28 октября 2016 г. № 95-п «Строительство коммунальной котельной № 1 на возобновляемом виде топлива (отходы лесопиления) в пос. Октябрьский Устьянского района Архангельской области» на 2013 – 2025 годы» (далее – постановление министерства от 28 октября 2016 г. № 95-п) слова «2013 – 2025» заменить словами «2013 – 2026».

2. Инвестиционную программу ООО «ГК «УЛК» в сфере теплоснабжения «Строительство коммунальной котельной № 1 на возобновляемом виде топлива (отходы лесопиления) в пос. Октябрьский Устьянского района Архангельской области» на 2013 – 2025 годы, утвержденную постановлением министерства от 28 октября 2016 г. № 95-п, изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 28 октября 2016 г. № 95-п
(в редакции постановления
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 20 декабря 2024 г. № 222-п)

Инвестиционная программа ООО «ГК «УЛК» в сфере теплоснабжения
 «Строительство коммунальной котельной № 1 на возобновляемом виде
 топлива (отходы лесопиления) в пос. Октябрьский Устьянского района
 Архангельской области» на 2013 – 2026 годы

I. Паспорт инвестиционной программы ООО «ГК «УЛК» в сфере
 теплоснабжения «Строительство коммунальной котельной № 1
 на возобновляемом виде топлива (отходы лесопиления) в пос. Октябрьский
 Устьянского района Архангельской области» на 2013 – 2026 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК» (ООО «ГК «УЛК»)
Местонахождение регулируемой организации	165210, Архангельская обл., Устьянский р-н., пос. Октябрьский, ул. Заводская, д. 17
Сроки реализации инвестиционной программы	2013 – 2026 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Заместитель директора по экономике и финансам Охулкова Вера Альбертовна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: (818-55) 5-14-69, e-mail: oxulkova.v@ulkust.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство топливно- энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	163004, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49
Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта РФ чьим постановлением утверждена инвестиционная программа	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Поташев Дмитрий Николаевич
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц	Отдел реализации инвестиционных программ ГКУ АО "Проектная дирекция МинТЭК и ЖКХ", тел.: (8182) 49-41-49, e-mail: kuznetsova@pdmtek.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Устьянского муниципального района Архангельской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	165210, Архангельская обл., Устьянский р-н., пос. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.7
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу	Глава городского поселения "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области Харлашина Надежда Геннадьевна
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц	Тел.: (81855) 5-11-94

**V. Финансовый план инвестиционной программы ООО “ГК “УЛК” (ИНН2922008546) в сфере теплоснабжения
“Строительство коммунальной котельной № 1 на возобновляемом виде топлива (отходы лесопиления)
в пос. Октябрьский Устьянского района Архангельской области” на 2013 – 2026 годы**

№ п/п	Показатель	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	ВСЕГО за 2013 – 2023 годы		2024	2025	2026	ИТОГО, тыс. рублей без НДС			
		План, тыс. рублей без НДС	План, тыс. рублей без НДС	План, тыс. рублей без НДС	План, тыс. рублей без НДС	План, тыс. рублей без НДС	План, тыс. рублей без НДС	План, тыс. рублей без НДС	План, тыс. рублей без НДС	План, тыс. рублей без НДС	План, тыс. рублей без НДС	План, тыс. рублей без НДС	План, тыс. рублей без НДС	План	Учтено в тарифе – факт по оценке агентства по тарифам и ценам Архангельской области	План, тыс. рублей без НДС	План, тыс. рублей без НДС	План, тыс. рублей без НДС	Всего стоимость мероприятий по инвестиционной программе		
																			План	План с учетом оценки факта	Фактические данные ТСО
1	Источники финансирования	570 000,00	0,00	0,00	60 593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 869,15	71 818,32	718 280,67	0,00	20 561,93	92 745,35	0,00	831 587,95	0,00	0,00	
1.1	Собственные средства	0,00	0,00	0,00	10 593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 869,15	71 818,32	98 280,67	0,00	20 561,93	92 745,35	0,00	211 587,95	0,00	0,00	
1.2	Привлеченные средства	570 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	
1.2.1	кредит	530 400,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 400,00	0,00	0,00	
	тело кредита	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	проценты за кредит	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	беспроцентный займ	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	
1.3	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Источники возврата вложенных средств	0,00	27 410,00	44 137,60	47 254,20	113 790,00	125 865,28	94 717,27	111 536,29	114 057,60	108 611,75	97 100,04	884 480,02	868 410,54	157 135,24	128 381,88	117 363,71	1 287 360,85	1 271 291,37	0,00	
2.1	Нормативная прибыль:	0,00	13 990,00	3 883,40	7 000,00	2 950,00	5 115,28	38 600,00	56 200,00	58 500,00	39 000,00	27 207,12	252 445,80	254 918,01	98 162,00	67 000,00	51 832,85	469 460,65	471 932,87	0,00	
2.1.1	Расходы на погашение и обслуживание заемных средств	0,00	13 990,00	3 883,40	7 000,00	0,00	0,00	38 600,00	56 200,00	58 500,00	39 000,00	27 207,12	244 380,52	245 256,22	98 162,00	67 000,00	51 832,85	461 395,37	462 271,07	0,00	
2.1.2	Расходы на капитальные вложения (инвестиции)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	5 115,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 065,28	9 661,80	0,00	0,00	0,00	8 065,28	9 661,80	0,00	
2.2	Расходы на уплату процентов по договорам займа и кредитным договорам	0,00	0,00	0,00	0,00	53 520,00	77 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 560,00	69 839,57	0,00	0,00	0,00	130 560,00	69 839,57	0,00	
2.3	Расходы на уплату процентов по договорам займа и кредитным договорам, фактически оплаченные обществом за 2013 – 2016 годы	0,00	0,00	0,00	0,00	13 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 610,00	13 613,52	0,00	0,00	0,00	13 610,00	13 613,52	0,00	
2.4	Амортизация	0,00	13 420,00	40 254,20	40 254,20	43 710,00	43 710,00	56 117,27	55 336,29	55 557,60	69 611,75	69 892,92	487 864,22	530 039,43	58 973,24	61 381,88	65 510,86	673 730,20	715 905,41	0,00	

**VI. График реализации мероприятий инвестиционной программы
ООО “ГК “УЛК” (ИНН 2922008546) в сфере теплоснабжения “Строительство
коммунальной котельной № 1 на возобновляемом виде топлива (отходы
лесопиления) в пос. Октябрьский Устьянского района Архангельской области”
на 2013 – 2026 годы**

2.1.1 “Строительство коммунальной котельной № 1”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (факт)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.11.2011	12.12.2011
2	Заключение договора на разработку ТЭО	01.11.2011	
3	Разработка и утверждение ТЭО	09.01.2012	12.01.2012
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	15.12.2011	01.04.2012
5	Разработка рабочего проекта	12.01.2012	01.04.2012
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	06.04.2012	28.06.2012
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	-	26.06.2012
8	Получение разрешения на строительство	15.04.2013	26.04.2013
9	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	01.02.2013	19.03.2013
10	Поставка основного оборудования на объект	12.03.2014	16.03.2015
11	Подготовка площадки строительства	15.07.2013	31.08.2013
12	Строительство основных сооружений	01.09.2013	20.03.2015
13	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	15.05.2014	24.04.2015
14	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.06.2014	20.05.2015
15	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	02.02.2015	11.06.2015
16	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	25.05.2015	30.07.2015
17	Пуско-наладочные работы	08.06.2015	18.08.2015
18	Комплексное опробование оборудования	08.08.2015	20.08.2015
19	Ввод объекта в эксплуатацию	-	01.10.2015

2.1.2 “Строительство ЦТП ул. Ломоносова”

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка ТЗ на составление сметы	01.07.2022	10.07.2022
2	Разработка сметы	11.07.2022	01.08.2022
3	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	25.01.2023	10.02.2023
4	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	11.02.2023	15.02.2023
5	Поставка основного оборудования на объект	01.03.2023	01.04.2023
6	Подготовка площадки строительства	02.04.2023	10.04.2023
7	Строительство основных сооружений	11.04.2023	10.05.2023
8	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	11.05.2023	15.05.2023
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	16.05.2023	10.06.2023
10	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	11.06.2023	15.06.2023
11	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	16.06.2023	18.06.2023
12	Пуско-наладочные работы	19.06.2023	25.06.2023
13	Комплексное опробование оборудования	26.06.2023	29.06.2023
14	Ввод объекта в эксплуатацию	26.06.2023	30.06.2023

2.1.3 “Строительство ГВС по ул. Ломоносова в пос. Октябрьский (Сосенки)”

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка ТЗ на составление сметы	01.07.2022	10.07.2022
2	Разработка сметы	11.07.2022	01.08.2022

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (факт)	
		начало (дата)	окончание (дата)
3	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	25.01.2023	10.02.2023
4	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	11.02.2023	15.02.2023
5	Поставка основного оборудования на объект	01.03.2023	01.05.2023
6	Подготовка площадки строительства	02.05.2023	10.05.2023
7	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	11.05.2023	15.05.2023
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	16.05.2023	15.06.2023
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	16.06.2023	18.06.2023
10	Пуско-наладочные работы	19.06.2023	25.06.2023
11	Комплексное опробование оборудования	26.06.2023	29.06.2023
12	Ввод объекта в эксплуатацию	26.06.2023	30.06.2023

2.1.4 “Строительство тепловой сети ул. Промышленная, д. 8 - ул. Промышленная, д. 5”

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка ТЗ на составление сметы	20.07.2024	31.07.2024
2	Разработка сметы	01.08.2024	10.08.2024
4	Заключение договоров на поставку основного оборудования	15.05.2025	20.05.2025
5	Поставка основного оборудования на объект	20.05.2025	31.07.2025
6	Подготовка площадки строительства	01.09.2025	05.09.2025
7	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	06.09.2025	15.09.2025
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	16.09.2025	05.10.2025
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	06.10.2025	08.10.2025
10	Пуско-наладочные работы	09.10.2025	11.10.2025
11	Комплексное опробование оборудования	12.10.2025	13.10.2025
12	Ввод объекта в эксплуатацию	14.10.2025	15.10.2025

3.1.1 “Модернизация тепловых сетей от котельной № 1 пос. Октябрьский”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	21.01.2015	30.06.2015
2	Заключение договора на разработку ТЭО		
3	Разработка и утверждение ТЭО		
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	17.03.2015	17.03.2015
3	Разработка рабочего проекта	17.03.2015	31.01.2016
4	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	02.02.2016	01.04.2016
5	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	15.02.2016	19.04.2016
6	Получение разрешения на строительство	13.04.2016	25.04.2016
7	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	25.04.2016	25.05.2016
8	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	25.04.2016	25.05.2016
9	Поставка основного оборудования на объект	01.06.2016	30.06.2016
10	Подготовка площадки строительства	01.05.2016	15.05.2016
11	Строительство основных сооружений	25.05.2016	31.08.2016
12	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	01.06.2016	15.08.2016
13	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.07.2016	31.08.2016
14	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	01.08.2016	31.08.2016
15	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2016	15.09.2016
16	Пуско-наладочные работы	01.09.2016	15.09.2016

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (факт)	
		начало (дата)	окончание (дата)
17	Комплексное опробование оборудования	10.09.2016	15.09.2016
18	Ввод объекта в эксплуатацию	15.09.2016	15.09.2016

**3.1.2 “Реконструкция тепловой сети и сети ГВС ул. Ленина, д. 38 – ул. Ленина, д. 54а
пос. Октябрьский (Восток)”**

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка ТЗ на составление сметы	01.01.2022	10.01.2022
2	Разработка сметы	10.01.2022	15.01.2022
3	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	10.01.2022	15.01.2022
4	Поставка основного оборудования на объект	15.01.2021	25.01.2022
5	Подготовка площадки строительства	10.01.2022	15.01.2022
6	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	15.01.2021	20.01.2022
7	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	20.01.2022	28.01.2022
8	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	20.01.2022	28.01.2022
9	Пуско-наладочные работы	29.01.2022	31.01.2022
10	Комплексное опробование оборудования	29.01.2022	31.01.2022
11	Ввод объекта в эксплуатацию	30.01.2022	31.01.2022

3.1.3 “Реконструкция тепловой сети на ПНИ (от ул. Ленина до спорткомплекса) пос. Октябрьский (Восток)”

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка ТЗ на составление сметы	01.07.2022	10.07.2022
2	Разработка сметы	11.07.2022	01.08.2022
3	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	25.01.2023	10.02.2023
4	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	11.02.2023	15.02.2023
5	Поставка основного оборудования на объект	01.03.2023	01.05.2023
6	Подготовка площадки строительства	02.05.2023	10.05.2023
7	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	11.05.2023	15.05.2023
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	16.05.2023	15.06.2023
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	16.06.2023	18.06.2023
10	Пуско-наладочные работы	19.06.2023	25.06.2023
11	Комплексное опробование оборудования	26.06.2023	29.06.2023
12	Ввод объекта в эксплуатацию	29.06.2023	30.06.2023

**3.1.4 “Реконструкция тепловой сети и сети ГВС ЦТП “Домостроителей” – ул. Ломоносова, д. 1
в пос. Октябрьский (Сосенки)”**

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка ТЗ на составление сметы	01.06.2022	10.06.2022
2	Разработка сметы	11.06.2022	01.07.2022
3	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	26.01.2023	10.02.2023
4	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	01.03.2023	15.03.2023
5	Поставка основного оборудования на объект	01.04.2023	20.05.2023
6	Подготовка площадки строительства	21.05.2023	30.05.2023
7	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	01.06.2023	02.06.2023
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	03.06.2023	25.08.2023
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	26.08.2023	01.09.2023
10	Пуско-наладочные работы	02.09.2023	05.09.2023

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (факт)	
		начало (дата)	окончание (дата)
11	Комплексное опробование оборудования	06.09.2023	10.09.2023
12	Ввод объекта в эксплуатацию	10.09.2023	15.09.2023

3.1.5 “Реконструкция тепловой сети ул. Загородная, д. 52 – д. 71, ул. Загородная, д. 69 – ул. Мелиоративная, д. 9 – д. 11 в пос. Октябрьский (Центр)”

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка ТЗ на составление сметы	10.05.2022	20.05.2022
2	Разработка сметы	21.05.2022	10.06.2022
3	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	26.01.2023	10.02.2023
4	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	01.03.2023	15.03.2023
5	Поставка основного оборудования на объект	01.04.2023	20.05.2023
6	Подготовка площадки строительства	21.05.2023	30.05.2023
7	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	01.06.2023	02.06.2023
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	03.06.2023	25.08.2023
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	26.08.2023	01.09.2023
10	Пуско-наладочные работы	02.09.2023	05.09.2023
11	Комплексное опробование оборудования	06.09.2023	10.09.2023
12	Ввод объекта в эксплуатацию	10.09.2023	15.09.2023

3.1.6 “Реконструкция тепловой сети и сети ГВС ул. Победы, д. 3 в пос. Октябрьский (Восток)”

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка ТЗ на составление сметы	01.05.2022	10.05.2022
2	Разработка сметы	11.05.2022	01.06.2022
3	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	26.01.2024	10.02.2024
4	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	01.03.2024	15.03.2024
5	Поставка основного оборудования на объект	01.04.2024	20.05.2024
6	Подготовка площадки строительства	21.05.2024	30.05.2024
7	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	01.06.2024	02.06.2024
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	03.06.2024	25.08.2024
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	25.08.2024	01.09.2024
10	Пуско-наладочные работы	02.09.2024	05.09.2024
11	Комплексное опробование оборудования	06.09.2024	10.09.2024
12	Ввод объекта в эксплуатацию	10.09.2024	15.09.2024

3.1.7 “Реконструкция тепловой сети и сети ГВС ул. Победы, д. 3 – д. 10 в пос. Октябрьский (Восток)”

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка ТЗ на составление сметы	01.05.2022	10.05.2022
2	Разработка сметы	11.05.2022	01.06.2022
3	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	26.01.2023	10.02.2023
4	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	01.03.2023	15.03.2023
5	Поставка основного оборудования на объект	01.04.2023	20.05.2023
6	Подготовка площадки строительства	21.05.2023	30.05.2023
7	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	01.06.2023	02.06.2023
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	03.06.2023	25.08.2023
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	26.08.2023	01.09.2023
10	Пуско-наладочные работы	02.09.2023	05.09.2023

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (факт)	
		начало (дата)	окончание (дата)
11	Комплексное опробование оборудования	06.09.2023	10.09.2023
12	Ввод объекта в эксплуатацию	10.09.2023	15.09.2023

3.1.8 “Реконструкция тепловой сети и сети ГВС по пер. Железнодорожный, д. 3 – д. 7 в пос. Октябрьский (Восток)”

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка ТЗ на составление сметы	01.06.2022	10.06.2022
2	Разработка сметы	11.06.2022	01.07.2022
3	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	26.01.2023	10.02.2023
4	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	01.03.2023	15.03.2023
5	Поставка основного оборудования на объект	01.04.2023	20.05.2023
6	Подготовка площадки строительства	21.05.2023	30.05.2023
7	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	01.06.2023	02.06.2023
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	03.06.2023	25.08.2023
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	26.08.2023	01.09.2023
10	Пуско-наладочные работы	02.09.2023	05.09.2023
№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
11	Комплексное опробование оборудования	06.09.2023	10.09.2023
12	Ввод объекта в эксплуатацию	10.09.2023	15.09.2023

3.1.9 “Реконструкция тепловой сети и сети ГВС ул. Ленина, д. 54а – ул. Свободы в пос. Октябрьский (Восток)”

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка ТЗ на составление сметы	01.07.2022	10.07.2022
2	Разработка сметы	11.07.2022	01.08.2022
3	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	25.01.2023	10.02.2023
4	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	11.02.2023	15.02.2023
5	Поставка основного оборудования на объект	01.03.2023	01.05.2023
6	Подготовка площадки строительства	02.05.2023	10.05.2023
7	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	11.05.2023	15.05.2023
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	16.05.2023	15.06.2023
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	16.06.2023	18.06.2023
10	Пуско-наладочные работы	19.06.2023	25.06.2023
11	Комплексное опробование оборудования	26.06.2023	29.06.2023
12	Ввод объекта в эксплуатацию	29.06.2023	30.06.2023

3.1.10 “Реконструкция тепловой сети по ул. Пролетарская, д. 21 – ул. Комсомольская, д. 25”

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка ТЗ на составление сметы	20.07.2024	31.07.2024
2	Разработка сметы	01.08.2024	10.08.2024
3	Заключение договоров на поставку основного оборудования	01.03.2025	31.03.2025
4	Поставка основного оборудования на объект	01.04.2025	15.05.2025
5	Подготовка площадки строительства	15.05.2025	25.05.2025
6	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	26.05.2025	31.05.2025
7	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.06.2025	01.08.2025
8	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	02.08.2025	20.08.2025
9	Пуско-наладочные работы	21.08.2025	31.08.2025

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (факт)	
		начало (дата)	окончание (дата)
10	Комплексное опробование оборудования	01.09.2025	10.09.2025
11	Ввод объекта в эксплуатацию	10.09.2025	15.09.2025

3.1.11 "Реконструкция тепловой сети по ул. Ленина, д. 46 – ул. Школьная, д. 8"

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка ТЗ на составление сметы	20.07.2024	31.07.2024
2	Разработка сметы	01.08.2024	10.08.2024
3	Заключение договоров на поставку основного оборудования	01.03.2025	31.03.2025
4	Поставка основного оборудования на объект	01.04.2025	15.05.2025
5	Подготовка площадки строительства	15.05.2025	25.05.2025
6	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	26.05.2025	31.05.2025
7	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.06.2025	01.08.2025
8	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	02.08.2025	20.08.2025
9	Пуско-наладочные работы	21.08.2025	31.08.2025
10	Комплексное опробование оборудования	01.09.2025	10.09.2025
11	Ввод объекта в эксплуатацию	10.09.2025	15.09.2025

3.1.12 "Реконструкция тепловой сети ЦТП Восточная – ул. Ломоносова, д. 12"

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка ТЗ на составление сметы	20.07.2024	31.07.2024
2	Разработка сметы	01.08.2024	10.08.2024
3	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	10.01.2025	15.01.2025
4	Поставка основного оборудования на объект	15.01.2025	25.01.2025
5	Подготовка площадки строительства	10.01.2025	15.01.2025
6	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	15.01.2025	20.01.2025
7	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	20.01.2025	28.01.2025
8	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	20.01.2025	28.01.2025
9	Пуско-наладочные работы	29.01.2025	31.01.2025
10	Комплексное опробование оборудования	29.01.2025	31.01.2025
11	Ввод объекта в эксплуатацию	30.01.2025	31.01.2025

3.1.13 "Реконструкция тепловой сети ул. Ломоносова, д. 3 – ввод в бассейн д/с "Алёнушка"

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка ТЗ на составление сметы	20.07.2024	31.07.2024
2	Разработка сметы	01.08.2024	10.08.2024
3	Заключение договоров на поставку основного оборудования	01.03.2025	31.03.2025
4	Поставка основного оборудования на объект	01.04.2025	15.05.2025
5	Подготовка площадки строительства	15.05.2025	25.05.2025
6	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	26.05.2025	31.05.2025
7	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.06.2025	01.08.2025
8	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	02.08.2025	20.08.2025
9	Пуско-наладочные работы	21.08.2025	31.08.2025
10	Комплексное опробование оборудования	01.09.2025	10.09.2025
11	Ввод объекта в эксплуатацию	10.09.2025	15.09.2025

3.1.14 "Реконструкция тепловых сетей от ТК ул. Советская, д. 3А (нач. школа) – ул. Ленина, д. 20"

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка ТЗ на составление сметы	20.07.2024	31.07.2024
2	Разработка сметы	01.08.2024	10.08.2024
3	Заключение договоров на поставку основного оборудования	01.03.2025	31.03.2025
4	Поставка основного оборудования на объект	01.04.2025	15.05.2025
5	Подготовка площадки строительства	15.05.2025	25.05.2025
6	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	26.05.2025	31.05.2025

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (факт)	
		начало (дата)	окончание (дата)
7	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.06.2025	01.08.2025
8	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	02.08.2025	20.08.2025г
9	Пуско-наладочные работы	21.08.2025	31.08.2025
10	Комплексное опробование оборудования	01.09.2025	10.09.2025
11	Ввод объекта в эксплуатацию	10.09.2025	15.09.2025

3.1.15 “Реконструкция тепловой сети от ЦТП Комсомольская – ул. Заводская, д. 6”

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка ТЗ на составление сметы	20.07.2024	31.07.2024
2	Разработка сметы	01.08.2024	10.08.2024
3	Заключение договоров на поставку основного оборудования	01.04.2025	30.04.2025
4	Поставка основного оборудования на объект	01.05.2025	31.05.2025
5	Подготовка площадки строительства	01.06.2025	15.06.2025
6	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	15.06.2025	10.07.2025
7	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	11.07.2025	25.08.2025
8	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	26.08.2025	01.09.2025
9	Пуско-наладочные работы	02.09.2025	05.09.2025
10	Комплексное опробование оборудования	06.09.2025	10.09.2025
11	Ввод объекта в эксплуатацию	10.09.2025	15.09.2025

3.1.16 “Реконструкция тепловой сети ул. Загородная, д. 73 – ул. Дружбы, д. 8 ”

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка ТЗ на составление сметы	20.07.2024	31.07.2024
2	Разработка сметы	01.08.2024	10.08.2024
3	Заключение договоров на поставку основного оборудования	01.04.2025	30.04.2025
4	Поставка основного оборудования на объект	01.05.2025	31.05.2025
5	Подготовка площадки строительства	01.06.2025	15.06.2025
6	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	15.06.2025	10.07.2025
7	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	11.07.2025	25.08.2025
8	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	26.08.2025	01.09.2025
9	Пуско-наладочные работы	02.09.2025	05.09.2025
10	Комплексное опробование оборудования	06.09.2025	10.09.2025
11	Ввод объекта в эксплуатацию	10.09.2025	15.09.2025

3.1.17 “Реконструкция тепловой сети по ул. Школьная, д. 8 – пер. Шангалский, д. 7”

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка ТЗ на составление сметы	20.07.2024	31.07.2024
2	Разработка сметы	01.08.2024	10.08.2024
3	Заключение договоров на поставку основного оборудования	01.04.2025	30.04.2025
4	Поставка основного оборудования на объект	01.05.2025	31.05.2025
5	Подготовка площадки строительства	01.06.2025	15.06.2025
6	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	15.06.2025	10.07.2025
7	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	11.07.2025	25.08.2025
8	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	26.08.2025	01.09.2025
9	Пуско-наладочные работы	02.09.2025	05.09.2025
10	Комплексное опробование оборудования	06.09.2025	10.09.2025
11	Ввод объекта в эксплуатацию	10.09.2025	15.09.2025

3.1.18 “Реконструкция тепловой сети ул. Ленина, д. 15 – ул. Пролетарская, д. 14”

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка ТЗ на составление сметы	20.07.2024	31.07.2024
2	Разработка сметы	01.08.2024	10.08.2024

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (факт)	
		начало (дата)	окончание (дата)
3	Заключение договоров на поставку основного оборудования	01.04.2025	30.04.2025
4	Поставка основного оборудования на объект	01.05.2025	31.05.2025
5	Подготовка площадки строительства	01.06.2025	15.06.2025
6	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	15.06.2025	10.07.2025
7	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	11.07.2025	25.08.2025
8	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	26.08.2025	01.09.2025
9	Пуско-наладочные работы	02.09.2025	05.09.2025
10	Комплексное опробование оборудования	06.09.2025	10.09.2025
11	Ввод объекта в эксплуатацию	10.09.2025	15.09.2025

3.1.19 "Реконструкция тепловой сети по ул. Поржемская, д. 34 – ул. Поржемская, д. 17а"

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка ТЗ на составление сметы	20.07.2024	31.07.2024
2	Разработка сметы	01.08.2024	10.08.2024
3	Заключение договоров на поставку основного оборудования	01.04.2025	30.04.2025
4	Поставка основного оборудования на объект	01.05.2025	31.05.2025
5	Подготовка площадки строительства	01.06.2025	15.06.2025
6	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	15.06.2025	10.07.2025
7	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	11.07.2025	25.08.2025
8	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	26.08.2025	01.09.2025
9	Пуско-наладочные работы	02.09.2025	05.09.2025
10	Комплексное опробование оборудования	06.09.2025	10.09.2025
11	Ввод объекта в эксплуатацию	10.09.2025	15.09.2025

».