



АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Регистрационный № 00-344  
От « 17 » 11 2023 г.

Министерство строительства и архитектуры Амурской области

## ПРИКАЗ

15.11.2023

№ 5-77

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта  
Проекта Амурской области  
«Реализация мероприятий по  
повышению устойчивости жилых  
домов, основных объектов и систем  
жизнеобеспечения в сейсмических  
районах Российской Федерации»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Реализация мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Начальнику отдела реализации жилищных программ министерства Косицыной А.С. организовать мониторинг реализации Проекта.

5. В случае изменения параметров паспорта Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области» соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Александрову О.В.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и

размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

Министр

Н.А.Сибиряков



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00A799B1C921E91A5BCA18425B8024A0C8

Владелец Сибиряков Николай Александрович

Действителен с 26.10.2023 по 18.01.2025

**П А С П О Р Т<sup>1</sup>**  
**Проекта**

«Реализация мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации	Срок реализации проекта <sup>43</sup>	(01.01.2024)	(31.12.2030)
Куратор проекта	<i>Матюхин П.В.</i>	Заместитель Председателя Правительства области		
Руководитель проекта	<i>Сибиряков Н.А.</i>	Министр строительства и архитектуры Амурской области		
Администратор проекта	<i>Косицына А.С.</i>	Начальник отдела реализации жилищных программ		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Амурской области (далее - государственные программы)	1. Государственная программа Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»		
	2. Государственная программа	Государственная программа Амурской области «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области»		

## 2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Признак возрастания /убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных) <sup>19</sup>		
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028 (Справочно)					2030 (Справочно)	
																Год
2	(наименование задачи, не являющейся ОЭР)															
2.1.	Количество завершенных объектов капитального строительства инфраструктуры	«ГП РФ», «ГП»	единиц	0	2022	0	0	0	1	0	0	0	0	нет	Нет	ГИИС "Электронный бюджет" (отчет о достижениях значений показателей ГП РФ (структурных элементов ГП РФ по Амурской области))
2.2.	Количество ПСД с положительным заключением государственной экспертизы	«ГП АО» «ГП»	единиц	0	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	нет	Нет	Бумажный носитель

<sup>19</sup> Здесь и далее в таблицах сведения представляются с момента реализации государственных (муниципальных) программ с учетом Методических рекомендаций или с момента начала реализации новой государственной (муниципальной) программы

<sup>20</sup> Наименование государственной (муниципальной) программы указывается в соответствии с утвержденным высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации (местной администрацией муниципального образования) перечнем государственных (муниципальных) программ (далее – перечень государственных (муниципальных) программ).

<sup>21</sup> Указывается в соответствии со сроками, утвержденными перечнем региональных (ведомственных) проектов. С момента начала реализации региональных (ведомственных) проектов в соответствии с Методическими рекомендациями рекомендуется выделять новый этап

2.1. Прокси-показатели проекта в ... (текущем) году

№ п/п	Наименование прокси-показателя <sup>1</sup>	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам				Ответственный за достижение прокси-показателя <sup>3</sup>
				значение	год	N <sup>2</sup>	N+1	...	N+n	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Прокси-показатель проекта «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ									
1.1	«Наименование прокси-показателя»									
1.N										
N.	Прокси-показатель проекта «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ									
N.n										

3. План достижения показателей проекта в 2024 году<sup>51</sup>

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя <sup>52</sup>	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.		
1.	1. (наименование задачи)															
1.1	Количество завершенных объектов капитального строительства инфраструктуры	«ГП РФ» «ГП»	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.2	Количество ПСД с положительным заключением государственной экспертизы	«ГП РФ» «ГП»	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

<sup>51</sup> Заполняется с учетом установленной периодичности в таблице 2.

<sup>52</sup> Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте регионального (ведомственного) проекта. Формируется только в рамках годового (уточненного годового) отчета о ходе реализации регионального (ведомственного) проекта.

Приводятся показатели уровня проекта.

<sup>1</sup> Здесь и далее за «N» принимается год начала реализации государственной программы с учетом положений Методических рекомендаций или год начала реализации государственной программы (для новых программ).

<sup>3</sup> Указывается наименование ответственного за достижение показателя исполнительный орган, иного государственного (муниципального) органа, организации.

#### 4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение <sup>53</sup>		Период, год			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта
			значение	год	2024	2026	2028				
1. (наименование задачи, не являющейся ОЗР)											
1.1.	Количество завершённых объектов строительства соответствующих требованиям сейсмостойчивости	единиц			1			Увеличение количества завершённых объектов к 2030 году на 1, ед.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	нет	Количество завершённых объектов капитального строительства инфраструктуры
1.2	Капитальные вложения в разработку проектной документации	единиц			1			Увеличение количества утверждённых ПСД с положительным заключением государственной экспертизы к 2030 году на 1, ед.	Утверждение документа	нет	Количество утверждённых ПСД с положительным заключением государственной экспертизы

5. Финансовое обеспечение реализации проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	(указывается наименование ОЗР <sup>47</sup> или задачи, не являющейся ОЗР)						
1.1	Количество завершенных строительных объектов соответствующих требованиям сейсмостойчивости						
1.1.1.	<i>Региональный бюджет (всего), из них:</i>	273784,63	171821,38	0,00	0,00	0,00	445606,01
1.1.1.1.ф	<i>Федеральный бюджет</i>	224503,40	137457,10	0,00	0,00	0,00	361960,50
1.1.1.1.о	<i>Областной бюджет</i>	49281,23	34364,28	0,00	0,00	0,00	83645,51
1.1.1.1.1	Межбюджетные трансферты местным бюджетам <sup>45</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации <sup>12</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации <sup>12</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.м	<i>Местный бюджет</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Не подлежит отражению в печатной форме  
Не подлежит отражению в печатной форме

1.1.3.	<i>Внебюджетные источники</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Количество ПСД с положительным заключением Государственной экспертизы											
1.2.1.	<i>Региональный бюджет (всего), из них:</i>	15507,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15507,82
1.2.1.1.ф	<i>Федеральный бюджет</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.о	<i>Областной бюджет</i>	15507,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15507,82
1.2.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам <sup>67</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации <sup>12</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации <sup>12</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.м	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:</b>	289292,45	171821,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461113,83
в том числе:	Региональный бюджет	289292,45	171821,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461113,83
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## 7. Дополнительная информация

*приводятся пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта проекта, приводимые в целях их уточнения*

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

к паспорту проекта

«Реализация мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации»

**План реализации проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь <sup>54</sup>		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) <sup>55</sup>	Мощность объекта <sup>52</sup>		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных) <sup>19</sup>
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.	(указывается наименование ОЗР) <sup>47</sup>											
1.1.	Мероприятие (результат) «Количество завершенных строительных объектов соответствующих требованиям сейсмостойчивости» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся предшественниками	(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся последующими	Начальник отдела реализации жилищных программ министерства строительства и архитектуры области Косицына А.С.	Амурская область, муниципальный округ Тындинский, Восточный поселок	место	80	289292,45	Прочий тип документа в подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет о достижениях значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения с характеристикой мероприятия – количество	ГИИС "Электронный бюджет"





1.1. К.7	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство объекта»	01.04.2024	01.05.2024	1.1.К.6	1.1.К.8	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Предоставлено разрешение на строительство, уведомление в Государственный строительный надзор	«Система управления проектами и задачами Амурской области»
1.1. К.8	Контрольная точка «Заключение государственного контракта на осуществление строительного контроля»	10.04.2024	01.06.2024	1.1.К.7	1.1.К.9	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Предоставлен контракт на осуществление строительного контроля	«Система управления проектами и задачами Амурской области»
1.1. К.9	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы начаты»	01.05.2024	01.06.2024	1.1.К.8	1.1.К.10	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Отчет о начале работ по СМР	«Система управления проектами и задачами Амурской области»
1.1. К.10	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода строительства объекта за II квартал 2024 года»	03.07.2024	10.07.2024	1.1.К.9	1.1.К.11	Начальник отдела реализации жилищных программ министерства строительства и архитектуры области Косицына А.С.	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Прочий тип документа в подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет «Значение результатов использования субсидии» (содержит фактически достигнутые значения результатов)	В ГИИС «Электронный бюджет»



1.1. К.14	Контрольная точка «Заключено соглашение с Минстроем России о предоставлении субсидии бюджету Амурской области»	20.12.2024	31.12.2024	1.1.К.13	1.1.К.15	Начальник отдела реализации жилищных программ министерства строительства и архитектуры области Косицына А.С.	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Прочий тип документа в ГИИС «Электронный бюджет» заключено соглашение между Минстроем России и Правительством Амурской области о предоставлении субсидий бюджету Амурской области	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.	Мероприятия (результат) «Количество завершенных строительных объектов соответствующих требованиям сейсмоустойчивости» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся предметами предшествующими	(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся последовательными	Начальник отдела реализации жилищных программ министерства строительства и архитектуры области Косицына А.С.	Амурская область, муниципальный округ Тындинский, Восточный поселок	80	171821,375	место	Прочий тип документа в подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения с характеристикой мероприятия – количество завершенных строительных объектов, ед.	ГИИС «Электронный бюджет»		



1.1.15	Контрольная точка «Достигнута техническая готовность не менее 20% по объекту капитального строительства» (годовой отчет)	13.01.2025	15.01.2025	1.1.К.14	1.1.К.16	Начальник отдела реализации жилищных программ министерства строительства и архитектуры области Косицына А.С.	X	X	X	X	X	Прочий тип документа в подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет «Значение результатов использования субсидии» (содержит фактически достигнутые значения результатов)	В ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.16	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода строительства объекта за I квартал 2025 года»	03.04.2025	10.04.2025	1.1.К.15	1.1.К.17	Начальник отдела реализации жилищных программ министерства строительства и архитектуры области Косицына А.С.	X	X	X	X	X	Прочий тип документа в подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет «Значение результатов использования субсидии» (содержит фактически достигнутые значения результатов)	В ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.17	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода строительства объекта за II квартал 2025 года»	03.07.2025	10.07.2025	1.1.К.16	1.1.К.18	Начальник отдела реализации жилищных программ министерства строительства и архитектуры	X	X	X	X	X	Прочий тип документа в подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет «Значение результатов использования субсидии»	В ГИИС «Электронный бюджет»



1.1.К.21	Контрольная точка «Подведены к объекту сети инженерно-технического обеспечения теплоснабжения, водоснабжение и канализация, электроснабжение и др.»»	01.10.2025	01.12.2025	1.1.К.20	1.1.К.22	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	X	X	X	X	Представлены утвержденные документы по выполненным работам и стоимости работ по форме КС-3	«Система управления проектами и задачами Амурской области»
1.1.К.22	Контрольная точка «Заключено соглашение с Минстроем России о предоставлении субсидии бюджету Амурской области»	20.12.2025	31.12.2025	1.1.К.21	1.1.К.23	Начальник отдела реализации жилищных программ министерства строительства и архитектуры области Косицына А.С.	X	X	X	X	Прочий тип документа в ГИИС «Электронный бюджет» заключено соглашение между Минстроем России и Правительством Амурской области о предоставлении субсидий бюджету Амурской области	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.	Мероприятия (результат) «Количество завершенных строительных объектов соответствующих требованиям сейсмостойчивости» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся предметами -никами)	(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся предметами -никами)	Начальник отдела реализации жилищных программ министерства строительства и архитектуры области Косицына А.С.	Амурская область, муниципальный округ Тындинский, Восточный поселок	80	место	Прочий тип документа в подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет о достижениях значений результатов использования субсидии и обязательствах,	ГИИС "Электронный бюджет"	

1.1. К.23	Контрольная точка «Достигнута техническая готовность не менее 55,09% по объекту капитального строительства» (годовой отчет)	13.01.2026	15.01.2026	1.1.К.22	1.1.К.24	Начальник отдела реализации жилищных программ министерства строительства и архитектуры области Косицына А.С.	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Прочий тип документа в подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет «Значение результатов использования субсидии» (содержит фактически достигнутые значения результатов)	В ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. К.24	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода строительства объекта за I квартал 2026 года»	03.04.2026	10.04.2026	1.1.К.23	1.1.К.25	Начальник отдела реализации жилищных программ министерства строительства и архитектуры области Косицына А.С.	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Прочий тип документа в подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет «Значение результатов использования субсидии» (содержит фактически достигнутые значения результатов)	В ГИИС «Электронный бюджет»

1.1. К.25	Контрольная точка «Произведены отделочные и иные внутренние работы, в том числе разводки сетей (включая трубы, вентиляцию, электропроводку)	01.04.2026	15.05.2026	1.1.К.24	1.1.К.26	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	X	X	X	X	Представлены утвержденные документы по выполненным работам и стоимости работ по форме КС-3	«Система управления проектами и задачами Амурской области»
1.1. К.26	Контрольная точка «Установлено технологическое оборудование, предусмотрено проектной документацией»	01.05.2026	01.08.2026	1.1.К.25	1.1.К.27	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	X	X	X	X	Представлены утвержденные документы на выполненные работы и стоимость работ по форме КС-3	«Система управления проектами и задачами Амурской области»
1.1. К.27	Контрольная точка «Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	01.05.2026	01.08.2026	1.1.К.26	1.1.К.28	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	X	X	X	X	Представлены утвержденные документы по выполненным работам и стоимости работ по форме КС-3	«Система управления проектами и задачами Амурской области»

1.1. К.28	Контрольная точка «Достигнута техническая готовность 100%»	22.06.2026	30.08.2026	1.1.К.27	1.1.К.30	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	X	X	X	X	X	Представлены утвержденные документы по выполненным работам и стоимости работ по форме КС-3	«Система управления проектами и задачами Амурской области»
1.1. К.29	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода строительства объекта за II квартал 2026 года»	03.07.2026	10.07.2026	1.1.К.25	1.1.К.26	Начальник отдела реализации жилищных программ министерства строительства и архитектуры области Косицына А.С.	X	X	X	X	X	Прочий тип документа в подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет «Значение результатов использования субсидии» (содержит фактически достигнутые значения результатов)	В ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. К.30	Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора»	01.09.2026	14.09.2026	1.1.К.28	1.1.К.31	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	X	X	X	X	X	Предоставление исполнительной документации, ПСД и техплана подрядчиком в ГАСН	«Система управления проектами и задачами Амурской области»
1.1. К.31	Контрольная точка «Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию»	14.09.2026	21.09.2026	(1.1.К.30	1.1.К.32	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	X	X	X	X	X	Предоставлено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	«Система управления проектами и задачами Амурской области»

1.1. К.32	Контрольная точка «Произведенная государственная регистрация права на объект недвижимого имущества»	22.09.2026	02.10.2026	1.1.К.31	—	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	X	X	X	X	Предоставлена выписка из ЕГРН	«Система управления проектами и задачами Амурской области»
-----------	--	------------	------------	----------	---	---	---	---	---	---	-------------------------------	--

<sup>54</sup> Указывается взаимосвязь мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального (ведомственного) проекта, а также их взаимосвязь с мероприятиями (результатами) и контрольными точками иных структурных элементов государственной программы

<sup>55</sup> Указывается для ведомственного проекта и регионального проекта, не входящего в состав национального проекта