



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2017 № 238

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» за 2016 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603, за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области (Майер А.Ф.) в срок до 15 июля 2017 г. обеспечить разработку проекта государственной программы Ростовской области «Формирование комфортной городской среды на территории Ростовской области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.

Губернатор
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Ростовской области

ОТЧЕТ
о реализации государственной программы
Ростовской области «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения
Ростовской области», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603, за 2016 год

Раздел 1. Конкретные результаты,
достигнутые за 2016 год

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» (далее – Государственная программа) ответственным исполнителем и участниками Государственной программы в 2016 году выполнен комплекс следующих мероприятий:

проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в том числе выполнены работы по замене лифтов, отработавших нормативный срок службы;

региональному оператору – некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» (далее – Фонд) в полном объеме предоставлен имущественный взнос Ростовской области на обеспечение его деятельности и оплачены взносы на капитальный ремонт, начисленные за помещения, находящиеся в собственности Ростовской области;

по вопросам функционирования системы капитального ремонта многоквартирных домов размещены информационные материалы в формате «бегущей строки», в лифтах многоквартирных домов г. Ростова-на-Дону, изданы и распространены листовка и учебно-методическое пособие, а также проведен форум по актуальным вопросам в сфере управления многоквартирными домами;

государственным автономным учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» (далее – ГАУ РО «РОУЦ») выполнено государственное задание на оказание услуг по организации мероприятий в целях переподготовки и повышению квалификации руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса;

проведены специализированные семинары для специалистов управляющих организаций, товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ), жилищных

кооперативов, а также представителей инициативных групп собственников жилья;

проведен областной конкурс «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами в Ростовской области», победителям областного конкурса перечислены денежные премии;

реконструированы 2 блочно-модульные котельные для теплоснабжения многоквартирных домов;

завершены работы по 56 объектам водопроводно-канализационного хозяйства (далее – ВКХ), увеличена протяженность водопроводных и канализационных сетей, а также проведен ремонт существующих сетей водоснабжения и канализации.

В результате реализации Государственной программы в отчетном периоде: обеспечено стабильное функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, повышена удовлетворенность населения Ростовской области уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

снижен уровень потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Государственной программы

Достижению указанных результатов в 2016 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками Государственной программы основных мероприятий подпрограмм Государственной программы.

В 2016 году по подпрограмме 1 «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области», включающей 11 основных мероприятий, достигнуты следующие результаты:

Основное мероприятие 1.2. Предоставление имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ).

На реализацию мероприятия общего имущества в многоквартирных домах Ростовской области были предоставлены средства финансовой поддержки Фонда ЖКХ в размере 31 112,4 тыс. рублей. По факту выполненных работ освоено 29 349,5 тыс. рублей.

В 2016 году произведена замена 43 единиц лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт в 12 многоквартирных домах г. Ростова-на-Дону. Основное мероприятие исполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.5. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере.

В 2016 году в рамках основного мероприятия 1.5 издано 2 учебно-методических пособия: «Новое в законодательстве в сфере управления многоквартирными домами: чего ждать в 2016 году» (тираж – 1500 экз.) и «Алгоритм проведения капитального ремонта при накоплении средств на специальном счете» (тираж – 3000 экз.), организована и проведена практическая конференция на тему «Актуальные вопросы управления многоквартирными домами», в которой приняли участие 100 человек, издан буклет на тему «Об изменении взаимоотношений, связанных с предоставлением коммунальных услуг» (тираж – 600 экз.), проведен Форум ЖКХ 2016 «Эффективное управление многоквартирными домами», в котором приняли участие 150 человек.

Основное мероприятие 1.7. Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для представителей органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах.

В рамках основного мероприятия 1.7 проведено:

13 семинаров на тему «Актуальные изменения в жилищном законодательстве», в которых приняли участие 260 человек;

14 семинаров на темы: «Реализация законодательства о ГИС ЖКХ: семинар-практикум» и «Алгоритм проведения капитального ремонта при формировании фонда на специальном счете», в которых приняли участие 280 человек;

13 семинаров на тему «Правовые новации законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства», в которых приняли участие 260 человек;

13 семинаров на тему «Порядок организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах», в которых приняли участие 260 человек;

5 семинаров на тему «Обзор актуальных приказов Минстроя России в области энергосбережения многоквартирных домов», в которых приняли участие 100 человек.

Всего в 2016 году в рамках данного основного мероприятия проведено 58 специализированных семинаров, в которых приняли участие 1 160 человек.

Основное мероприятие 1.8. Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области».

В целях обеспечения информационного сопровождения деятельности организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в 2016 году в рамках данного мероприятия осуществлено ежеквартальное сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области», доработано пользовательское приложение «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства» и система ввода первоначальных показателей с целью упрощения работы специалистов муниципальных образований Ростовской области.

Разработаны выходные формы базы данных в разрезе муниципальных образований Ростовской области (22-ЖКХ) и инструкции по заполнению базы для муниципальных образований Ростовской области.

Проведена работа с пользователями базы:
предоставлен доступ к электронной базе данных пользователям;
обеспечена работоспособность базы;
осуществлен прием и накопление информации от муниципальных образований Ростовской области;
выявлены ошибки и проведены консультации для пользователей базы;
выработаны данные для составления сводной и аналитической отчетности из существующей базы.

Основное мероприятие 1.9. Поощрение победителей по итогам региональных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами.

В 2016 году в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 23.08.2012 № 793 «Об утверждении Положения об организации и проведении областного конкурса «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами в Ростовской области» министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области проведен очередной областной конкурс «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами в Ростовской области». Основными целями проведения конкурса являются: выявление организаций, занятых в сфере управления многоквартирными домами, достигших наилучших результатов, обобщение и распространение положительного опыта победителей конкурса.

В 2016 году подано 36 заявок от 23 управляющих организаций и 13 ТСЖ. По результатам областного конкурса в каждой номинации определены победители, каждому из которых вручены денежная премия в размере 226 000 тыс. рублей и диплом Правительства Ростовской области. Победители областного конкурса определены конкурсной комиссией, итоги конкурса утверждены распоряжением Правительства Ростовской области от 05.12.2016 № 613 «Об итогах областного конкурса «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами в Ростовской области» в 2016 году».

Основное мероприятие 1.10. Предоставление имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту», осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Во исполнение заключенного соглашения имущественный взнос Ростовской области на обеспечение деятельности регионального оператора предоставлен Фонду в объеме 162 525,1 тыс. рублей в соответствии с потребностью и Положением о предоставлении средств областного бюджета в виде имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту», утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2013 № 639. Основное мероприятие исполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.11. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области.

В соответствии с частью 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 169, частью 8 статьи 170 и частью 4 статьи 181 ЖК РФ, в размере, установленном в соответствии с частью 8.1 статьи 156 ЖК РФ, или, если соответствующее решение принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в большем размере.

В целях исполнения Ростовской областью указанной обязанности в 2016 году в областном бюджете были предусмотрены средства в сумме 3 430,1 тыс. рублей на оплату взносов на капитальный ремонт за помещения в многоквартирных домах, находящиеся в государственной собственности Ростовской области. В отчетном году на основании соглашения взносы на капитальный ремонт, начисленные в отношении помещений, находящихся в собственности Ростовской области, оплачены Фонду в сумме 3 430,1 тыс. рублей. Основное мероприятие исполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.12. Предоставление мер государственной поддержки в виде имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах.

В 2016 году заменено 292 единицы лифтового оборудования в многоквартирных домах, признанного непригодным для эксплуатации, в рамках реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы, за счет средств собственников помещений многоквартирных домов при софинансировании областного бюджета в объеме 89 176,4 тыс. рублей. Основное мероприятие исполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.13. Предоставление субсидий муниципальным образованиям на предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, осуществляющим управление многоквартирными домами, на проведение капитального ремонта, в том числе крыш и фасадов многоквартирных домов в г. Ростове-на-Дону для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу Международная федерация футбольных ассоциаций 2018 года.

В рамках мероприятия отремонтировано 47 многоквартирных домов в г. Ростове-на-Дону, при софинансировании областного бюджета в объеме 269 412,6 тыс. рублей. Основное мероприятие исполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.14. Предоставление имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд

содействия капитальному ремонту» на проведение капитального ремонта за счет средств областного бюджета.

В рамках указанного мероприятия выполнен капитальный ремонт общего имущества в 21 многоквартирном доме в 10 муниципальных образованиях, в том числе заменено 4 лифта, выполнены работы по усилению грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций на 6 многоквартирных домах и разработана проектная документация на 9 многоквартирных домов в г. Ростове-на-Дону. Объем средств областного бюджета составил 128 527,0 тыс. рублей. Основное мероприятие исполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.15. Финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» государственного задания на оказание услуг по организации мероприятий (конференций, семинаров с участием государственных гражданских служащих Ростовской области и работников государственных учреждений Ростовской области в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе в сфере управления многоквартирными домами).

В 2016 году ГАУ РО «РОУЦ» выполнено государственное задание № 131 от 21.12.2015 на оказание услуг по переподготовке и повышению квалификации 39 руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса. 19 сентября 2016 г. подписано соглашение № 1 о порядке и условиях предоставления государственному автономному учреждению Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Государственное задание исполнено в полном объеме.

По подпрограмме 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Ростовской области», включающей 7 основных мероприятий, достигнуты следующие результаты:

Основное мероприятие 2.1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации» – завершены работы по 56 объектам, работы по 29 объектам, переходящие на последующие годы.

Построено и реконструировано 78,7 километра водопроводов, 5 водозаборных скважин, 1 водопроводные очистные сооружения и 1 водопроводная насосная станция производительностью 5 тыс. м³/сут., резервуар питьевой воды 1000 м³, строительство и реконструкция 15,0 километра канализационных сетей и 48 накопительных септиков. Выполнен капитальный ремонт 41,81 километра сетей водоснабжения и 0,82 километра сетей водоотведения. Капитально отремонтировано 15 водозаборных скважин и 1 водонасосная станция.

Основными причинами невыполнения данного мероприятия являются: неисполнение подрядными организациями обязательств по контрактам, необеспечение лимитов местного бюджета контрактом администрацией г. Ростова-на-Дону и рассмотрение в судебном порядке вопроса внесения изменений в муниципальный контракт.

Реализация основного мероприятия 2.1 не в полном объеме не повлекла ухудшение значения показателя государственной программы № 2.1. Планируется повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания, снижения уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.

Основное мероприятие 2.2 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации» – завершены работы по 2 объектам теплоснабжения, работы по 2 объектам, переходящие на последующие годы.

Реконструированы 2 блочно-модульные котельные. Выполнена установка 1 блочно-модульной котельной.

Основной причиной невыполнения данного мероприятия является непроведение администрацией г. Каменска-Шахтинского конкурсной процедуры.

Реализация основного мероприятия 2.2 не в полном объеме не повлекла ухудшение значения показателя государственной программы № 2.1.

Основное мероприятие 2.3 «Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей» – все 3 объекта, переходящие на последующие годы. Работы по повышению эксплуатационной надежности многоквартирного жилого дома № 1 по ул. 50 лет СССР и № 13 по пер. Донскому завершены. Мероприятие выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.5 «Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги» – в 29 муниципальных образованиях ограничен рост размера платы граждан за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению. Мероприятие выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.6 «Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации» – завершены работы на 4 объектах. Еще по 1 объекту работы завершены, но не оплачены (корректировка рабочего проекта в связи с изменением трассы газопровода). Работы по 5 объектам переходящие на последующие годы. Построено 35,7 километра газопроводов.

Причинами невыполнения данного мероприятия является изменением трассы газопровода с внесением изменений в проектную документацию, неудовлетворительная работа подрядных организаций и приостановление контрактов Арбитражным судом РО по искам УФАС РО.

Основное мероприятие 2.8 «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» – по 2 объектам произведена оплата модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения оплачен аванс.

Основной причиной невыполнения данного мероприятия является перенесение сроков рассмотрения заявки Ростовской области Фондом содействия реформированию ЖКХ на 2017 год.

Реализация основного мероприятия 2.8 не в полном объеме не повлекла ухудшение значения показателя государственной программы № 2.1.

В подпрограмме 3 на 2016 год.

Планом реализации подпрограммы 3 «Обеспечение реализации государственной программы» предусмотрено выполнение 1 основного

мероприятия, направленного на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм Государственной программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Государственной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации Государственной программы, являются:

необеспечение лимитов местного бюджета контрактом администрацией г. Ростова-на-Дону по реализации объекта «Строительство третьей очереди канализационного коллектора № 53 г. Ростова-на-Дону»;

рассмотрение в судебном порядке вопроса внесения изменений в муниципальный контракт по объекту «Строительство водопроводных очистных сооружений в северо-западной части г. Ростова-на-Дону с водозаборными сооружениями в районе х. Дугино»;

неудовлетворительная работа подрядных организаций по реализации объектов: «Реконструкция объектов водоснабжения ГУ РО «УЭГВ» (1-й этап)», «Строительство системы водоотведения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов» и «Реконструкция водозаборных и очистных сооружений водопровода Семикаракорского городского поселения»;

перенесение сроков рассмотрения заявки Ростовской области Фондом содействия реформированию ЖКХ на 2017 год.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Государственной программы

Общий объем запланированных в 2016 году расходов на реализацию мероприятий Государственной программы составил 5 347 445,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 3 557 379,4 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в областной бюджет – 627 174,7 тыс. рублей;

местных бюджетов – 1 050 219,2 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 112 671,9 тыс. рублей.

Фактически оплачено работ на сумму 4 483 845,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 3 249 192,1 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в областной бюджет – 535 405,3 тыс. рублей;

местных бюджетов – 699 248,3 тыс. рублей (без учета переплаты 302,8 тыс. рублей).

Процент фактического освоения средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию Государственной программы, составляет 90,4 процента.

Произведена оплата работ, выполненных в 2014 и 2015 годах, в сумме 408 126,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 350 253,2 тыс. рублей;

местных бюджетов – 57 873,7 тыс. рублей.

Объем неосвоенных средств составил 863 599,5 тыс. рублей, в том числе:

1. По источникам финансирования:

областной бюджет – 308 187,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет – 91 769,4 тыс. рублей;

местные бюджеты – 350 970,9 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 112 671,9 тыс. рублей.

2. По причинам неосвоения:

2.1. Экономия за счет округления – 9,3 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 1,8 тыс. рублей;

местные бюджеты – 7,5 тыс. рублей.

2.2. Экономия в ходе выполнения работ – 77 685,8 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 54 911,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет – 1 881,9 тыс. рублей;

местные бюджеты – 20 892,4 тыс. рублей.

2.3. Экономия по итогам процедур закупки работ – 2 362,3 тыс. рублей,

из них:

областной бюджет – 2 176,2 тыс. рублей;

местные бюджеты – 186,1 тыс. рублей.

2.4. Экономия по начислениям по оплате труда в связи с регрессией – 217,4 тыс. рублей, из них областной бюджет – 217,4 тыс. рублей.

2.5. Экономия от расчетной стоимости – 72,3 тыс. рублей, из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет – 72,3 тыс. рублей.

2.6. Задолженность местного бюджета – 32 617,7 тыс. рублей.

2.7. Невыполнение работ подрядными организациями – 162 410,4 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 153 557,1 тыс. рублей; местные бюджеты – 8 853,3 тыс. рублей.

2.8. Неудовлетворительная работа ресурсоснабжающей организации по технологическому присоединению – 1 819,6 тыс. рублей, из них областной бюджет – 1 819,6 тыс. рублей.

2.9. Несоблюдение муниципальными образованиями уровня софинансирования субсидий местным бюджетам – 1 982,8 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 1 625,9 тыс. рублей;

местные бюджеты – 356,9 тыс. рублей.

2.10. Непроведение муниципальными образованиями конкурсных процедур – 609,8 тыс. рублей, из них областной бюджет – 500,0 тыс. рублей; местные бюджеты – 109,8 тыс. рублей.

2.11. Необеспечение лимитов местного бюджета контрактом администрацией г. Ростова-на-Дону – 148 590,2 тыс. рублей, из них местные бюджеты – 148 590,2 тыс. рублей.

2.12. Непроведение конкурсных процедур по решениям УФАС – 5 547,5 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 5 547,5 тыс. рублей.

2.13. Позднее проведение процедур закупки в связи с предписаниями УФАС проведение муниципальными образованиями конкурсных процедур по решениям УФАС – 5 452,0 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 5 195,3 тыс. рублей;

местные бюджеты – 256,7 тыс. рублей.

2.14. Отсутствие в муниципальном образовании разрешения на строительство объекта – 10 718,4 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 9 089,2 тыс. рублей;

местные бюджеты – 1 629,2 тыс. рублей.

2.15. Рассмотрение в судебном порядке вопроса внесения изменений в муниципальный контракт – 136 112,1 тыс. рублей, из них местные бюджеты – 136 112,1 тыс. рублей.

2.16. Корректировка рабочего проекта в связи с изменением трассы газопровода – 59 760,9 тыс. рублей, из них областной бюджет – 59 760,9 тыс. рублей.

2.17. Приостановление контрактов Арбитражным судом РО по искам УФАС – 14 039,4 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 13 337,4 тыс. рублей;

местные бюджеты – 702,0 тыс. рублей.

2.18. Позднее решение Фонда содействия реформированию ЖКХ о выделении средств – 11 950,8 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 447,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет – 4 000,0 тыс. рублей;

местные бюджеты – 552,5 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 6 950,8 тыс. рублей.

2.19. Перенесение сроков рассмотрения заявки Ростовской области Фондом содействия реформированию ЖКХ на 2017 год – 191 536,3 тыс. рублей, из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет – 85 815,2 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 105 721,1 тыс. рублей.

2.20. Изменения лимитов финансирования местного бюджета на 2017 год – 104,5 тыс. рублей на подготовку проектов модернизации систем водоснабжения.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Государственной программы за 2016 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений
показателей (индикаторов) Государственной программы,
подпрограмм Государственной программы

Из 15 показателей Государственной программы и подпрограмм Государственной программы достигнуты 15, в том числе:

«1. Доля многоквартирных домов в целом по Ростовской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива»;

«2. Уровень износа коммунальной инфраструктуры»;

«1.1. Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт»;

«1.2. Количество лифтов, отработавших нормативный срок службы, которые планируется заменить»;

«1.3. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья»;

«1.4. Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами»;

«2.1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области»;

«2.2. Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене»;

«2.3. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения»;

«2.4. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии»;

«2.5. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов»;

«2.6. Уровень газификации Ростовской области»;

«2.7¹. Обеспечение эксплуатационной надежности жилых домов г. Волгодонска»;

«2.8. Экономия от проведенных мероприятий по энергосбережению»

«3.1. Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур государственного заказа».

Из указанных выше показателей показатели № 1.1, 1.4, 2.6, 2.7¹, 2.8, 3.1 перевыполнены.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Государственной программы, подпрограмм Государственной программы за 2016 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Государственной программы, подпрограмм Государственной программы по муниципальным образованиям за 2016 год приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Государственную программу

В течение 2016 финансового года в соответствии с постановлениями Правительства Ростовской области от 22.05.2015 № 358 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Ростовской области и составления проекта областного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» в Государственную программу вносились изменения девять раз:

1. Постановление Правительства Ростовской области от 02.03.2016 № 132 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603» принято в целях приведения объемов финансирования государственной программы в соответствие с Областным законом от 21.12.2015 № 473-ЗС «Об областном бюджете на 2016 год» и Областным законом от 18.02.2016 № 490-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2016 год» и на основании поручений Губернатора Ростовской области от 18.01.2016 №16-01/139 в связи с перераспределением средств между объектами программы в 2017 – 2020 годах.

2. Постановление Правительства Ростовской области от 20.04.2016 № 286 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603» принято в целях исполнения поручения Губернатора Ростовской области от 29.02.2016 № 9.4.5.1-6/30.19/116 в связи с согласованием г. Ростову-на-Дону возможности разработки проектно-сметной документации на работы по усилению несущих конструкций и фундаментов многоквартирных домов за счет средств, предусмотренных в областном и местном бюджетах на 2016 год на усиление несущих конструкций и фундаментов многоквартирных домов.

3. Постановление Правительства Ростовской области от 01.06.2016 № 387 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603» принято в целях приведения Государственной программы в соответствие с Областным законом «Об областном бюджете на 2016 год» (в редакции от 25.03.2016 № 507-ЗС и от 28.04.2016 № 508-ЗС), постановлением Правительства Ростовской области от 30.03.2016 № 234 «Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» за 2015 год», в части корректировки значения показателей государственной программы, и на основании поручения Губернатора Ростовской области от 09.03.2016 № 29.3/244 в связи с включением показателя по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

4. Постановление Правительства Ростовской области от 03.08.2016 № 563 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603» принято в целях приведения Государственной программы в соответствие с Областным законом «Об областном бюджете на 2016 год» (в редакции от 16.06.2016 №541-ЗС).

5. Постановление Правительства Ростовской области от 01.09.2016 № 631 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603» принято в целях приведения Государственной программы в соответствие с Областным законом «Об областном бюджете на 2016 год» (в редакции от 21.07.2016 №557-ЗС).

6. Постановление Правительства Ростовской области от 02.11.2016 № 746 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603» принято в целях приведения Государственной программы в соответствие с Областным законом «Об областном бюджете на 2016 год» (в редакции от 08.09.2016 №590-ЗС).

7. Постановление Правительства Ростовской области от 08.12.2016 № 822 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603» принято в целях приведения Государственной программы в соответствие с Областным законом «Об областном бюджете на 2016 год» (в редакции от 20.10.2016 №644-ЗС).

8. Постановление Правительства Ростовской области от 29.12.2016 № 911 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603» принято в целях приведения Государственной программы в соответствие с Областным законом «Об областном бюджете на 2016 год» (в редакции от 24.11.2016 №710-ЗС).

9. Постановление Правительства Ростовской области от 29.12.2016 № 917 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603» принято в целях приведения Государственной программы в соответствие с Областным законом «Об областном бюджете на 2016 год» (в редакции от 14.12.2016 №803-ЗС).

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации Государственной программы в 2016 году, в том числе бюджетной эффективности

Государственная программа носит социальный характер. Основным критерием ее эффективности является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Ростовской области.

Оценка эффективности реализации Государственной программы осуществляется по результатам анализа достижения значений показателей (индикаторов) Государственной программы, подпрограмм Государственной программы.

Оценка эффективности Государственной программы и ее общего вклада в социально-экономическое развитие Ростовской области проведена по следующим критериям:

1. Степень достижения целевых показателей Государственной программы, подпрограмм Государственной программы:

значение критерия по показателю (индикатору) 1 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 2 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1 равно 1,06;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.2 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.3 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.4 равно 1,06;
значение критерия по показателю (индикатору) 2.1 равно 1,00;
значение критерия по показателю (индикатору) 2.2 равно 1,00;
значение критерия по показателю (индикатору) 2.3 равно 1,00;
значение критерия по показателю (индикатору) 2.4 равно 1,00;
значение критерия по показателю (индикатору) 2.5 равно 1,00;
значение критерия по показателю (индикатору) 2.6 равно 1,0;
значение критерия по показателю (индикатору) 2.7¹ равно 2,0;
значение критерия по показателю (индикатору) 2.8 равно 1,07;
значение критерия по показателю (индикатору) 3.1.равно 1,11.

Суммарная оценка достижения целевых показателей Государственной программы составляет 1,0 что характеризует высокий уровень эффективности Государственной программы по степени достижения целевых показателей в 2016 году.

Отклонения по показателям (индикаторам) представлены в приложении № 3 к настоящему отчету.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,78, что свидетельствует об удовлетворительном уровне эффективности реализации Государственной программы.

3. Бюджетная эффективность реализации Государственной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, составляет 0,78.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов составляет 0,86.

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Государственной программы составляет 0,91, что характеризует удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации Государственной программы в 2016 году.

Уровень реализации Государственной программы в целом составляет 0,92. Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации Государственной программы по итогам 2016 года.

Бюджетная эффективность реализации Государственной программы в 2016 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Государственной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения Государственной программы в 2016 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2016 году расходы Государственной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

По итогам 2016 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию Государственной программы, соответствуют объемам ассигнований областного бюджета.

При реализации Государственной программы ответственный исполнитель в рамках установленных бюджетных полномочий исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного Государственной программой объема средств. Степень достижения целей Государственной программы в 2016 году сопоставима с периодом времени, затраченным на их достижение.

Государственное задание, доведенное в 2016 году в рамках реализации основного мероприятия 1.15 подпрограммы 1 Государственной программы ГАУ РО «РОУЦ», выполнено в соответствии с целями и задачами Государственной программы.

Нереализовано в полном объеме 4 основных мероприятия 2 подпрограммы Государственной программы, результаты которых оцениваются на основании числовых значений показателей (индикаторов).

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Государственной программы в 2016 году, по результатам проведенных конкурсных процедур составила 1 996,8 тыс. рублей.

Общий объем перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями Государственной программы в 2016 году составил 56 299,9 тыс. рублей.

В ходе реализации Государственной программы выполнялись условия софинансирования, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», а также условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области.

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Ростовской области в 2016 году на реализацию Государственной программы не осуществлялись.

Раздел 8. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

Оценка результатов реализации мер правового регулирования, в том числе сведения о запланированных и фактически реализованных мерах правового регулирования, мерах правового регулирования, предлагаемых к реализации в текущем году и плановом периоде, приведены в приложении № 5 к настоящему отчету.

Раздел 9. Предложения по дальнейшей реализации Государственной программы

На заседании Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21.11.2016 № 10 утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», согласно которому субъекты Российской Федерации обязаны в срок до 1 сентября 2017 г. разработать государственные программы формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы, предусматривающих софинансирование за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации муниципальных программ формирования современной городской среды.

Учитывая изложенное, министерству жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области необходимо до 15 июля 2017 г. разработать проект государственной программы Ростовской области «Формирование комфортной городской среды на территории Ростовской области».

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



Т.А. Родионченко

Приложение № 1
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения
Ростовской области» за 2016 год

ПЕРЕЧЕНЬ
нереализованных или реализованных не в полном объеме основных
мероприятий подпрограмм государственной программы Ростовской области «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» за 2016 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	заплани- рованные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ОМ 2.1.Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	31 декабря 2016 г.	1 января 2016 г.	–	повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; реализация 85 объектов, из	реализовано 85 объектов, из них по 56 объектам работы завершены; построено и реконструировано 78,7 км водопроводов, 5 водозаборных скважин, 1 водопроводные очистные сооружения и 1 водопроводная насосная станция произво-	невыполнение работ подрядными организациями; невыполнение работ ресурсоснабжающей организацией по технологическому присоединению; необеспечение лимитов местного бюджета контрактом администрацией г. Ростова-на-Дону; непроведение конкурсной процедуры по решениям УФАС; позднее проведение

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						<p>них по 63 объектам завершение работ; построить и реконструировать 80,1 км водопроводов, 5 водозаборных скважин, 1 водопроводные очистные сооружения и 1 водопроводная насосная станция производительностью 5 тыс.м³/сут, резервуар питьевой воды 1000 м³; построить и реконструировать 15,0 км канализационных сетей и 48 накопительных септиков; выполнить капитальный ремонт 45,7 км сетей водоснабжения и 0,82 км сетей водоотведения; капитально отремонтировать 15 водозаборных скважин и 1 водона-</p>	<p>дительностью 5 тыс. м³/сут., резервуар питьевой воды 1000 м³; построено и реконструировано 15,0 км канализационных сетей и 48 накопительных септиков; выполнен капитальный ремонт 41,81 км сетей водоснабжения и 0,82 км сетей водоотведения; капитально отремонтировано 15 водозаборных скважин и 1 водонасосная станция</p>	<p>процедуры закупки в связи с предписаниями УФАС; отсутствие в муниципальном образовании разрешения на строительство объекта, рассмотрение в судебном порядке вопроса внесения изменений в муниципальный контракт</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						сосную станцию		
2.	ОМ 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	31 декабря 2016 г.	1 января 2016 г.	–	повышение качества и надежности предоставления населению услуг по тепло-снабжению и горячему водоснабжению; обеспечение исполнения обязательств по заключенным контрактам. Из 4 объектов завершить работы по 2. Реконструировать 2 блочно-модульные котельные. Выполнить установку 1 блочно-модульной котельной и 4 дымовых труб	всего 4 объекта. По 1 объекту торги не проведены администрацией г. Каменск-Шахтинска. 1 объект переходящий на 2017 год. По 2 работы завершены. Реконструированы 2 блочно-модульные котельные. Выполнена установка 1 блочно-модульной котельной и 4 дымовые трубы	непроведение процедуры закупки муниципальным образованием; необеспечение уровня софинансирования местного бюджета за технологическое присоединение к электрическим сетям
3.	ОМ 2.6. Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.	25 декабря 2016 г.	1 января 2016 г.	–	обеспечение газоснабжением строящихся объектов для проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года. Из 10 объектов завершить 8. Построить	всего 10 объектов. 8 СМР и 2 ПСД. СМР – по 4 объектам работы завершены. По 1 объекту работы завершены, но не оплачены (ведется корректировка ПСД). По 3	корректировка рабочего проекта в связи с изменением трассы газопровода; невыполнение работ подрядными организациями; приостановление контрактов Арбитражным судом РО по искам УФАС

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						45,4 км газопроводов. Разработать 2 проекта на строительство сетей газоснабжения	объектам работы не завершены в связи с неудовлетворительной работой подрядной организации. Построено 35,7 км газопроводов. ПСД – работы не завершены в связи с приостановлением контракта Арбитражным судом РО по искам УФАС	
4.	ОМ. 2.8. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В.	25 декабря 2016 г.	1 июня 2016 г.	–	повышение удовлетворенности населения муниципальных образований коммунальными услугами. Разработать проекты модернизации систем водоснабжения в 4 муниципальных образованиях. Провести конкурсные процедуры и оплатить аванс по 7 объектам модернизации систем коммунальной инфраструктуры в	всего – 6 муниципальных образований. Проекты модернизации систем водоснабжения не разработаны из всех 4 МО в связи с поздним решением Фонда о выделении средств. По 5 (из 5) объектам модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения рассмотрение заявки РО перенесено на	позднее решение Фонда о выделении средств, рассмотрение заявки РО перенесено на 2017 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						сфере водоснабжения и в сфере водоснабжения	2017 год. По 2 объектам модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения оплачен аванс	

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОМ – основное мероприятие;

Фонд ЖКХ – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

Региональная программа – Региональная программа по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы, утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 803;

ВКХ – водопроводно-канализационное хозяйство;

ГУ РО «УЭГВ» – государственное учреждение Ростовской области «Управление эксплуатации групповых водопроводов»;

км – километр;

ОСК – очистные сооружения канализации;

УФАС РО – Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) по Ростовской области.

Приложение № 2
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения
Ростовской области» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию государственной программы Ростовской
области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения Ростовской области» за 2016 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем предусмотренных расходов (тыс. рублей)		Фактические расходы (тыс. рублей)
		государственной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»	всего	5 347 445,2	4 184 554,1	4 483 845,7
	областной бюджет	3 557 379,4	3 557 379,4	3 249 192,1
	безвозмездные поступления в областной бюджет	627 174,7	627 174,7	535 405,3
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	495 821,0	495 821,0	495 702,0
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	131 353,7	131 353,7	39 703,3
	местный бюджет	1 050 219,2	X	699 248,3
внебюджетные источники	112 671,9	X	—	

1	2	3	4	5
Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области»	всего	982 860,2	710 439,9	943 367,5
	областной бюджет	679 327,5	679 327,5	655 426,9
	безвозмездные поступления в областной бюджет	31 112,4	31 112,4	29 349,5
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	–	–	–
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	31 112,4	31 112,4	29 349,5
	местный бюджет	272 420,3	X	258 591,1
	внебюджетные источники	–	X	–
ОМ 1.2. Предоставление имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту МКД за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	всего	31 112,4	31 112,4	29 349,5
ОМ 1.5. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в	всего	362,7	362,7	362,0

1	2	3	4	5
жилищной сфере				
ОМ 1.7. Проведение специализированных семинаров по вопросам управления МКД для представителей органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в МКД	всего	410,1	410,1	410,1
ОМ 1.8. Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	всего	361,0	361,0	360,2
ОМ 1.9. Поощрение победителей по итогам	всего	1 130,0	1 130,0	1 130,0

1	2	3	4	5
региональных конкурсов в сфере управления МКД				
ОМ 1.10. Предоставление имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту», осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в МКД	всего	162 525,1	162 525,1	162 525,1
ОМ 1.11. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области	всего	3 430,1	3 430,1	3 430,1
ОМ 1.12. Предоставление мер государственной поддержки в виде имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение	всего	90 000,0	90 000,0	89 176,4

1	2	3	4	5
мероприятий по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах				
ОМ 1.13. Предоставление субсидий муниципальным образованиям на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, осуществляющим управление многоквартирными домами, на проведение капитального ремонта, в том числе крыш и фасадов многоквартирных домов в г. Ростове-на-Дону для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года	всего	285 000,0	285 000,0	269 412,6

1	2	3	4	5
ОМ 1.14. Предоставление имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на проведение капитального ремонта за счет средств областного бюджета	всего	136 015,1	136 015,1	128 527,0
ОМ 1.15. Финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» государственного задания на оказание услуг по организации мероприятий (конференций, семинаров с участием государственных гражданских служащих Ростовской области и работников государственных учреждений Ростовской области в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе в сфере управления	всего	93,4	93,4	93,4

1	2	3	4	5
многоквартирными домами)				
Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Ростовской области»	всего	4 294 760,0	3 404 289,2	3 471 236,5
	областной бюджет	2 808 226,9	2 808 226,9	2 524 523,5
	безвозмездные поступления в областной бюджет	596 062,3	596 062,3	506 055,8
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	495 821,0	495 821,0	495 702,0
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	100 241,3	100 241,3	10 353,8
	местный бюджет	777 798,9	X	440 657,2
	внебюджетные источники	112 671,9	X	0,0
ОМ 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно- канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации	всего	2 167 036,3	2 167 036,3	1 993 327,1
ОМ 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку ПСД	всего	135 500,4	135 500,4	133 374,4
ОМ 2.3. Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное	всего	141 255,8	141 255,8	141 205,6

1	2	3	4	5
проживание его жителей				
ОМ 2.5 Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	всего	645 120,9	645 120,9	629 681,0
ОМ 2.6. Строительство газовых сетей, включая разработку ПСД	всего	214 687,0	214 687,0	122 637,4
ОМ 2.8. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры	всего	100 688,8	100 688,8	10 353,8
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»	всего	69 825,0	69 825,0	69 241,7
	областной бюджет	69 825,0	69 825,0	69 241,7
	безвозмездные поступления в областной бюджет	–	–	–
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	–	–	–
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–
	местный бюджет	–	–	–
внебюджетные источники	–	–	–	

1	2	3	4	5
ОМ 3.1. Обеспечение деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	всего	69 825,0	69 825,0	69 241,7

Примечание.

Список используемых сокращений:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

МКД – многоквартирный дом;

ОМ – основное мероприятие;

ПСД – проектно-сметная документация;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ФИФА – Международная федерация футбольных ассоциаций.

Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными
услугами населения
Ростовской области»
за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы,
подпрограмм государственной программы Ростовской области «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» за 2016 год

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) Государственной программы, подпрограммы Государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015 год	отчетный 2016 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»						
1.	Доля многоквартирных домов в целом по Ростовской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами	процентов	17,9	14,0	14,0	–

1	2	3	4	5	6	7
	посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива					
2.	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	процентов	49,00	49,49	49,49*	–
Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области»						
3.	1.1. Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт	единиц	99	62	66	улучшен на 4 от плана 2016 года
4.	1.2. Количество лифтов, отработавших нормативный срок службы, которые планируется заменить	единиц	60	339	339	
5.	1.3. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья	единиц	2482	2482	2482	–
6.	1.4. Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами	человек	1156	1090	1160	рост потребности населения в получении информации по вопросам управления многоквартирными домами улучшен на 6,4 процента от плана 2016 года
Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Ростовской области»						
7.	2.1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей	процентов	85,2	85,1	85,1*	

1	2	3	4	5	6	7
	требованиям безопасности, в общей численности населения области					
8.	2.2. Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене	процентов	50,1	52,0	52,0*	–
9.	2.3. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	процентов	20,1	19,79	19,79*	–
10.	2.4. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	процентов	12,1	12,0	12,0*	–
11.	2.5. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Ростовской области	процентов	47,35	47,35	47,35*	–
12.	2.6. Уровень газификации Ростовской области	процентов	87,7	87,8	87,93*	улучшен на 2,7 от плана 2015 года за счет увеличения общего количества построенных домовладений
13.	2.7 ¹ . Обеспечение эксплуатационной надежности жилых домов г. Волгодонска	штук	–	1	2	улучшен на 1 от плана 2016 года за счет увеличения количества домов, на которых проведены мероприятия по приведению их в состояние, обеспечивающее

1	2	3	4	5	6	7
						безопасное проживание его жителей
14.	2.8. Экономия от проведенных мероприятий по энергосбережению	тыс. рублей	–	29 648,20	31700,00 *	улучшен на 2 051,8 от плана 2016 года за счет применения энергоэффективных технологий
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»						
15.	3.1. Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур государственного заказа	процентов	3,82	3,25	3,62	улучшен на 0,37 от плана 2016 года

* Значения показателей оперативные и будут уточняться после получения данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области.

Приложение № 4
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения
Ростовской области» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы,
подпрограмм государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» по муниципальным образованиям за 2016 год

№ п/п	Номер и наименование показателя (индикатора), наименование муниципального образования Ростовской области	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015 год	отчетный 2016 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Уровень износа коммунальной инфраструктуры						
1.	г. Ростов-на-Дону	процентов	33,1	33,25	33,25	
2.	г. Азов	процентов	31,3	31,4	31,5	
3.	г. Батайск	процентов	42,9	43,0	43,0	
4.	г. Волгодонск	процентов	29,2	29,3	29,3	
5.	г. Гуково	процентов	41,1	41,2	41,1	
6.	г. Донецк	процентов	41,7	41,8	41,9	
7.	г. Зверево	процентов	55,0	55,1	55,1	
8.	г. Каменск-Шахтинский	процентов	40,5	40,6	40,6	

1	2	3	4	5	6	7
9.	г. Новочеркасск	процентов	24,4	24,5	24,5	
10.	г. Новошахтинск	процентов	38,2	38,3	38,0	
11.	г. Таганрог	процентов	43,0	43,1	43,2	
12.	г. Шахты	процентов	40,9	41,1	40,7	
13.	Азовский район	процентов	33,6	33,7	33,4	
14.	Аксайский район	процентов	41,5	41,6	41,6	
15.	Багаевский район	процентов	24,1	24,2	24,2	
16.	Белокалитвинский район	процентов	46,7	46,8	46,8	
17.	Боковский район	процентов	40,4	40,5	39,4	
18.	Верхнедонской район	процентов	45,8	45,9	45,9	
19.	Веселовский район	процентов	26,7	26,8	26,8	
20.	Волгодонской район	процентов	18,2	18,3	18,3	
21.	Дубовский район	процентов	31,5	31,6	31,6	
22.	Егорлыкский район	процентов	44,8	44,9	44,9	
23.	Заветинский район	процентов	44,5	44,6	44,6	
24.	Зерноградский район	процентов	61,5	61,6	61,0	
25.	Зимовниковский район	процентов	40,1	40,2	40,1	
26.	Кагальницкий район	процентов	68,8	68,9	68,9	
27.	Каменский район	процентов	46,5	46,6	46,4	
28.	Кашарский район	процентов	51,9	52,0	52,0	
29.	Константиновский район	процентов	39,6	39,7	39,7	
30.	Красносулинский район	процентов	46,6	46,7	46,6	
31.	Куйбышевский район	процентов	40,8	40,9	40,8	
32.	Мартыновский район	процентов	46,7	46,8	46,8	
33.	Матвеево-Курганский район	процентов	44,3	44,4	44,4	
34.	Миллеровский район	процентов	31,8	31,9	31,9	
35.	Милютинский район	процентов	34,4	34,5	34,5	
36.	Морозовский район	процентов	34,6	34,7	34,7	

1	2	3	4	5	6	7
37.	Мясниковский район	процентов	38,6	38,7	38,5	
38.	Неклиновский район	процентов	54,3	54,4	54,4	
39.	Обливский район	процентов	37,6	37,7	37,7	
40.	Октябрьский район	процентов	46,9	47,0	47,0	
41.	Орловский район	процентов	29,5	29,6	29,6	
42.	Песчанокопский район	процентов	53,0	53,1	53,1	
43.	Пролетарский район	процентов	32,5	32,6	32,6	
44.	Ремонтненский район	процентов	31,9	32,0	32,0	
45.	Родионово-Несветайский район	процентов	42,6	42,7	42,7	
46.	Сальский район	процентов	40,4	40,5	40,5	
47.	Семикаракорский район	процентов	44,2	44,3	44,2	
48.	Советский район	процентов	22,8	22,9	22,9	
49.	Тарасовский район	процентов	40,0	40,1	40,1	
50.	Тацинский район	процентов	50,8	50,9	50,6	
51.	Усть-Донецкий район	процентов	28,3	28,4	28,3	
52.	Целинский район	процентов	33,1	33,2	33,2	
53.	Цимлянский район	процентов	32,4	32,5	32,5	
54.	Чертковский район	процентов	36,7	36,8	36,8	
55.	Шолоховский район	процентов	38,3	38,4	38,4	

Доля населения, обеспеченного питьевой водой,
отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Ростовской области

1.	г. Азов	процентов	100,0	100,0	100,0	
2.	г. Батайск	процентов	100,0	100,0	100,0	
3.	г. Волгодонск	процентов	100,0	100,0	100,0	
4.	г. Гуково	процентов	100,0	100,0	100,0	
5.	г. Донецк	процентов	100,0	100,0	100,0	
6.	г. Зверево	процентов	100,0	100,0	100,0	
7.	г. Каменск-Шахтинский	процентов	100,0	100,0	100,0	

1	2	3	4	5	6	7
8.	г. Новочеркасск	процентов	100,0	100,0	100,0	
9.	г. Новошахтинск	процентов	8,4	8,3	8,3	
10.	г. Ростов-на-Дону	процентов	100,0	100,0	100,0	
11.	г. Таганрог	процентов	100,0	100,0	100,0	
12.	г. Шахты	процентов	100,0	100,0	100,0	
13.	Азовский район	процентов	39,5	39,4	39,4	
14.	Аксайский район	процентов	96,1	96,0	96,0	
15.	Багаевский район	процентов	77,5	77,4	77,4	
16.	Белокалитвинский район	процентов	15,1	15,0	15,0	
17.	Боковский район	процентов	82,5	82,4	82,4	
18.	Верхнедонской район	процентов	12,9	12,8	12,8	
19.	Веселовский район	процентов	100,0	100,0	100,0	
20.	Волгодонской район	процентов	24,6	24,5	24,5	
21.	Дубовский район	процентов	94,6	94,5	94,5	
22.	Егорлыкский район	процентов	93,9	93,8	93,8	
23.	Заветинский район	процентов	12,3	12,2	12,2	
24.	Зерноградский район	процентов	45,4	45,3	45,3	
25.	Зимовниковский район	процентов	61,4	61,3	61,3	
26.	Кагальницкий район	процентов	100,0	100,0	100,0	
27.	Каменский район	процентов	89,8	89,7	89,7	
28.	Кашарский район	процентов	100,0	100,0	100,0	
29.	Красносулинский район	процентов	16,1	16,0	16,0	
30.	Куйбышевский район	процентов	78,3	78,2	78,2	
31.	Константиновский район	процентов	69,2	69,1	69,1	
32.	Мартыновский район	процентов	85,4	85,3	85,3	
33.	Матвеево-Курганский район	процентов	78,8	78,7	78,7	
34.	Милютинский район	процентов	96,6	96,5	96,5	
35.	Морозовский район	процентов	85,2	85,1	85,1	

1	2	3	4	5	6	7
36.	Мясниковский район	процентов	44,6	44,5	44,5	
37.	Миллеровский район	процентов	100,0	100,0	99,8	
38.	Неклиновский район	процентов	80,6	80,5	80,5	
39.	Обливский район	процентов	95,4	95,3	95,3	
40.	Октябрьский район	процентов	83,1	83,0	83,0	
41.	Орловский район	процентов	10,2	10,1	10,1	
42.	Песчанокопский район	процентов	100,0	100,0	100,0	
43.	Пролетарский район	процентов	76,6	76,5	76,5	
44.	Ремонтненский район	процентов	92,7	92,6	92,6	
45.	Родионово-Несветайский район	процентов	100,0	100,0	100,0	
46.	Сальский район	процентов	100,0	100,0	100,0	
47.	Семикаракорский район	процентов	41,9	41,8	41,8	
48.	Тарасовский район	процентов	100,0	100,0	100,0	
49.	Тацинский район	процентов	0,2	0,1	0,1	
50.	Усть-Донецкий район	процентов	57,0	56,9	56,9	
51.	Целинский район	процентов	81,6	81,5	81,5	
52.	Цимлянский район	процентов	79,2	79,1	79,1	
53.	Чертковский район	процентов	100,0	100,0	100,0	
54.	Шолоховский район	процентов	78,9	78,8	78,8	
Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене						
1.	г. Ростов-на-Дону	процентов	38,4	38,5	38,5*	
2.	г. Азов	процентов	33,1	33,2	33,2*	
3.	г. Батайск	процентов	88,6	88,7	88,7*	
4.	г. Волгодонск	процентов	77,6	77,7	77,7*	
5.	г. Гуково	процентов	14,8	14,9	14,9*	
6.	г. Донецк	процентов	44,1	44,2	44,2*	
7.	г. Зверево	процентов	46,3	46,4	46,4*	
8.	г. Каменск-Шахтинский	процентов	35,3	35,4	35,4*	

1	2	3	4	5	6	7
9.	г. Новочеркасск	процентов	25,5	25,6	25,6*	
10.	г. Новошахтинск	процентов	77,4	77,5	74,3*	
11.	г. Таганрог	процентов	50,2	50,3	50,3*	
12.	г. Шахты	процентов	51,9	52,0	50,2*	
13.	Азовский район	процентов	32,7	32,8	32,6*	
14.	Аксайский район	процентов	20,8	20,9	20,9*	
15.	Багаевский район	процентов	39,6	39,7	39,7*	
16.	Белокалитвинский район	процентов	36,6	36,7	36,7*	
17.	Боковский район	процентов	60,5	60,6	59,4*	
18.	Верхнедонской район	процентов	46,6	46,7	46,7*	
19.	Веселовский район	процентов	48,4	48,5	48,5*	
20.	Волгодонской район	процентов	36,1	36,2	36,2*	
21.	Дубовский район	процентов	45,8	45,9	45,9*	
22.	Егорлыкский район	процентов	71,5	71,6	71,6*	
23.	Заветинский район	процентов	40,7	40,8	40,8*	
24.	Зерноградский район	процентов	58,2	58,3	55,1*	
25.	Зимовниковский район	процентов	49,9	50,0	50,0*	
26.	Кагальницкий район	процентов	39,5	39,6	39,6*	
27.	Каменский район	процентов	49,3	49,4	48,8*	
28.	Кашарский район	процентов	57,7	57,8	57,8*	
29.	Константиновский район	процентов	48,7	48,8	48,8*	
30.	Красносулинский район	процентов	69,6	69,7	69,3*	
31.	Куйбышевский район	процентов	55,8	55,9	55,2*	
32.	Мартыновский район	процентов	10,2	10,3	10,3*	
33.	Матвеево-Курганский район	процентов	37,6	37,7	37,7*	
34.	Миллеровский район	процентов	41,6	41,7	41,7*	
35.	Милютинский район	процентов	52,6	52,7	52,7*	
36.	Морозовский район	процентов	56,4	56,5	56,5*	

1	2	3	4	5	6	7
37.	Мясниковский район	процентов	19,5	19,6	19,3*	
38.	Неклиновский район	процентов	71,8	71,9	71,9*	
39.	Обливский район	процентов	22,6	22,7	22,7*	
40.	Октябрьский район	процентов	38,5	38,6	38,6*	
41.	Орловский район	процентов	50,8	50,9	50,9*	
42.	Песчанокопский район	процентов	50,9	51,0	51,0*	
43.	Пролетарский район	процентов	59,9	60,0	60,0*	
44.	Ремонтненский район	процентов	41,8	41,9	41,9*	
45.	Родионово-Несветайский район	процентов	65,0	65,1	65,1*	
46.	Сальский район	процентов	53,1	53,2	53,2*	
47.	Семикаракорский район	процентов	30,9	31,0	31,0*	
48.	Советский район	процентов	95,1	95,2	95,2*	
49.	Тарасовский район	процентов	67,1	67,2	67,2*	
50.	Тацинский район	процентов	64,0	64,1	62,2*	
51.	Усть-Донецкий район	процентов	69,6	69,7	69,0*	
52.	Целинский район	процентов	55,4	55,5	55,5*	
53.	Цимлянский район	процентов	57,0	57,1	57,1*	
54.	Чертковский район	процентов	64,9	65,0	65,0*	
55.	Шолоховский район	процентов	34,3	34,4	34,4*	
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения						
1.	г. Азов	процентов	100,0	100,0	100,0*	
2.	г. Новочеркасск	процентов	16,4	16,3	16,3*	
3.	г. Таганрог	процентов	100,0	100	100*	
4.	г. Шахты	процентов	96,3	96,2	96,2*	
5.	Азовский район	процентов	100,0	100	100*	
6.	Белокалитвинский район	процентов	10,3	10,2	10,2*	
7.	Волгодонской район	процентов	100,0	100	100*	

1	2	3	4	5	6	7
8.	Егорлыкский район	процентов	100,0	100	100*	
9.	Зерноградский район	процентов	71,3	71,2	71,2*	
10.	Кагальницкий район	процентов	100,0	100	100*	
11.	Каменский район	процентов	100,0	100	100*	
12.	Мартыновский район	процентов	100,0	100	100*	
13.	Миллеровский район	процентов	–	45,0	45,0*	
14.	Милютинский район	процентов	100,0	100	100*	
15.	Морозовский район	процентов	100,0	100	100*	
16.	Мясниковский район	процентов	100,0	100	100*	
17.	Неклиновский район	процентов	100,0	100	100*	
18.	Октябрьский район	процентов	95,4	95,3	95,3*	
19.	Орловский район	процентов	97,0	96,9	96,9*	
20.	Пролетарский район	процентов	–	50,0	50,0*	
21.	Усть-Донецкий район	процентов	100,0	100	100*	
22.	Целинский район	процентов	84,3	84,2	84,2*	
23.	Чертковский район	процентов	58,4	58,3	58,3*	
24.	Шолоховский район	процентов	41	40,9	40,9*	

Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии

1.	г. Ростов-на-Дону	процентов	11,1	10,3	10,3*	
2.	г. Азов	процентов	10,6	15,8	15,8*	
3.	г. Батайск	процентов	19,6	18,0	18,0*	
4.	г. Волгодонск	процентов	14,0	14,8	14,8*	
5.	г. Гуково	процентов	32,0	15,8	15,8*	
6.	г. Донецк	процентов	33,2	28,9	28,9*	
7.	г. Зверево	процентов	22,5	8,9	8,9*	
8.	г. Каменск-Шахтинский	процентов	15,3	13,8	13,8*	
9.	г. Новочеркасск	процентов	17,9	11,2	11,2*	
10.	г. Новошахтинск	процентов	10,3	8,5	8,5*	

1	2	3	4	5	6	7
11.	г. Таганрог	процентов	6,0	7,8	7,8*	
12.	г. Шахты	процентов	29,6	26,8	26,8*	
13.	Азовский район	процентов	0,4	2,2	2,2*	
14.	Аксайский район	процентов	14,8	15,9	15,9*	
15.	Багаевский район	процентов	4,0	11,7	11,7*	
16.	Белокалитвинский район	процентов	11,6	9,8	9,8*	
17.	Боковский район	процентов	4,4	3,3	3,3*	
18.	Вернехнедонской район	процентов	6,2	3,9	3,9*	
19.	Веселовский район	процентов	3,0	5,2	5,2*	
20.	Волгодонской район	процентов	–	–	–	
21.	Дубовский район	процентов	1,3	1,2	1,2*	
22.	Егорлыкский район	процентов	7,5	11,1	11,1*	
23.	Заветинский район	процентов	6,0	7,9	7,9*	
24.	Зимовниковский район	процентов	–	–	–	
25.	Зерноградский район	процентов	10,7	10,2	10,2*	
26.	Кагальницкий район	процентов	–	–	–	
27.	Каменский район	процентов	24,0	12,2	12,2*	
28.	Кашарский район	процентов	3,3	2,6	2,6*	
29.	Константиновский район	процентов	6,0	8,1	8,1*	
30.	Красносулинский район	процентов	10,7	14,2	14,2*	
31.	Куйбышевский район	процентов	–	7,1	7,1*	
32.	Мартыновский район	процентов	–	–	–	
33.	Матвеево-Курганский район	процентов	3,3	2,4	2,4*	
34.	Миллеровский район	процентов	4,4	4,4	4,4*	
35.	Милютинский район	процентов	–	–	–	
36.	Морозовский район	процентов	4,6	8,5	8,5*	
37.	Мясниковский район	процентов	5,4	2,7	2,7*	
38.	Неклиновский район	процентов	0,2	4,3	4,3*	

1	2	3	4	5	6	7
39.	Обливский район	процентов	2,6	2,6	2,6*	
40.	Октябрьский район	процентов	8,9	6,4	6,4*	
41.	Орловский район	процентов	5,8	6,4	6,4*	
42.	Песчанокопский район	процентов	2,0	3,7	3,7*	
43.	Пролетарский район	процентов	10,1	8,9	8,9*	
44.	Ремонтненский район	процентов	0,1	–	–	
45.	Родионово-Несветайский район	процентов	0,2	10,1	10,1*	
46.	Сальский район	процентов	15,3	16,4	16,4*	
47.	Семикаракорский район	процентов	2,3	3,9	3,9*	
48.	Советский район	процентов	–	–	–	
49.	Тарасовский район	процентов	4,2	4,4	4,4*	
50.	Тацинский район	процентов	2,9	3,6	3,6*	
51.	Усть-Донецкий район	процентов	2,8	3,2	3,2*	
52.	Целинский район	процентов	5,8	3,4	3,4*	
53.	Цимлянский район	процентов	23,8	13,9	13,9*	
54.	Чертковский район	процентов	7,8	8,3	8,3*	
55.	Шолоховский район	процентов	13,9	9,6	9,6*	

Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц
населенных пунктов муниципальных образований Ростовской области

1.	г. Ростов-на-Дону	процентов	95,97	95,97	95,97	
2.	г. Азов	процентов	62,90	62,90	62,90	
3.	г. Батайск	процентов	66,71	66,71	66,71	
4.	г. Волгодонск	процентов	49,27	49,27	49,27	
5.	г. Гуково	процентов	17,00	17,00	17,00	
6.	г. Донецк	процентов	27,30	27,30	27,30	
7.	г. Зверево	процентов	13,21	13,21	13,21	
8.	г. Каменск-Шахтинский	процентов	32,15	32,15	32,15	
9.	г. Новочеркасск	процентов	37,12	37,12	37,12	

1	2	3	4	5	6	7
10.	г. Новошахтинск	процентов	39,54	39,54	39,54	
11.	г. Таганрог	процентов	63,43	63,43	63,43	
12.	г. Шахты	процентов	35,95	35,95	35,95	
13.	Азовский район	процентов	14,82	14,82	14,82	
14.	Аксайский район	процентов	73,04	73,04	73,04	
15.	Багаевский район	процентов	43,79	43,79	43,79	
16.	Белокалитвинский район	процентов	27,30	27,30	27,30	
17.	Боковский район	процентов	24,57	24,57	24,57	
18.	Верхнедонской район	процентов	29,33	29,33	29,33	
19.	Веселовский район	процентов	63,04	63,04	63,04	
20.	Волгодонской район	процентов	31,84	31,84	31,84	
21.	Дубовский район	процентов	68,94	68,94	68,94	
22.	Егорлыкский район	процентов	68,16	68,19	68,19	
23.	Заветинский район	процентов	80,77	80,77	80,77	
24.	Зерноградский район	процентов	57,25	57,30	57,30	
25.	Зимовниковский район	процентов	40,28	40,28	40,28	
26.	Кагальницкий район	процентов	43,95	43,95	43,95	
27.	Каменский район	процентов	28,70	28,70	28,70	
28.	Кашарский район	процентов	54,77	54,77	54,77	
29.	Константиновский район	процентов	22,66	22,68	22,68	
30.	Красносулинский район	процентов	52,42	52,42	52,42	
31.	Куйбышевский район	процентов	64,48	64,48	64,48	
32.	Мартыновский район	процентов	80,27	80,27	80,27	
33.	Матвеево-Курганский район	процентов	62,68	62,68	62,68	
34.	Миллеровский район	процентов	59,16	59,16	59,16	
35.	Милютинский район	процентов	6,36	6,36	6,36	
36.	Морозовский район	процентов	41,70	41,70	41,70	
37.	Мясниковский район	процентов	66,35	66,35	66,35	

1	2	3	4	5	6	7
38.	Неклиновский район	процентов	74,40	74,45	74,45	
39.	Обливский район	процентов	22,53	22,53	22,53	
40.	Октябрьский район	процентов	37,87	37,87	37,87	
41.	Орловский район	процентов	60,84	60,84	60,84	
42.	Песчанокопский район	процентов	74,93	74,93	74,93	
43.	Пролетарский район	процентов	29,12	29,12	29,12	
44.	Ремонтненский район	процентов	58,04	58,04	58,04	
45.	Родионово-Несветайский район	процентов	82,93	82,93	82,93	
46.	Сальский район	процентов	25,87	25,87	25,87	
47.	Семикаракорский район	процентов	49,71	49,71	49,71	
48.	Советский район	процентов	49,15	49,15	49,15	
49.	Тарасовский район	процентов	19,20	19,22	19,22	
50.	Тацинский район	процентов	53,91	53,91	53,91	
51.	Усть-Донецкий район	процентов	29,43	29,43	29,43	
52.	Целинский район	процентов	62,59	62,59	62,59	
53.	Цимлянский район	процентов	59,84	59,84	59,84	
54.	Чертковский район	процентов	61,62	61,62	61,62	
55.	Шолоховский район	процентов	29,82	29,82	29,82	
Уровень газификации населения Ростовской области						
1.	Азовский район	процентов	74,11	74,30	74,30	
2.	Аксайский район	процентов	90,47	91,11	91,11	
3.	Багаевский район	процентов	52,63	52,89	57,12	увеличение количества газифицированных домов за счет собственных средств жителей и программы газификации ПАО «Газпром»

1	2	3	4	5	6	7
						газораспределение Ростов-на-Дону»
4.	Белокалитвинский район	процентов	55,04	55,29	55,29	
5.	Боковский район	процентов	62,09	62,19	63,25	увеличение количества газифицированных домов за счет собственных средств жителей и программы газификации ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
6.	Верхнедонской район	процентов	58,04	58,34	58,34	
7.	Веселовский район	процентов	70,71	70,80	70,80	
8.	Волгодонской район	процентов	76,98	77,09	77,09	
9.	Дубовский район	процентов	50,03	50,10	50,10	
10.	Егорлыкский район	процентов	79,70	79,81	79,81	
11.	Заветинский район	процентов	30,51	30,68	30,68	
12.	Зерноградский район	процентов	87,23	87,34	87,34	
13.	Зимовниковский район	процентов	66,77	66,85	66,85	
14.	Кагальницкий район	процентов	82,86	82,99	82,99	
15.	Каменский район	процентов	48,42	48,59	49,04	увеличение количества газифицированных домов за счет собственных средств жителей
16.	Кашарский район	процентов	23,96	24,12	24,12	
17.	Красносулинский район	процентов	55,65	55,83	56,50	увеличение количества

1	2	3	4	5	6	7
						газифицированных домов за счет собственных средств жителей и программы газификации ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
18.	Константиновский район	процентов	58,52	58,69	58,69	
19.	Куйбышевский район	процентов	85,92	85,99	85,99	
20.	Мартыновский район	процентов	62,13	62,34	62,34	
21.	Миллеровский район	процентов	62,33	62,55	62,55	
22.	Милютинский район	процентов	28,21	28,40	28,40	
23.	Мясниковский район	процентов	92,53	92,69	92,69	
24.	Матвеево-Курганский район	процентов	81,78	81,97	81,97	
25.	Морозовский район	процентов	69,43	69,57	69,67	увеличение количества газифицированных домов за счет собственных средств жителей
26.	Неклиновский район	процентов	92,55	92,78	92,78	
27.	Обливский район	процентов	53,78	53,91	53,91	
28.	Октябрьский район	процентов	85,10	85,30	85,51	увеличение количества газифицированных домов за счет собственных средств жителей и программы

1	2	3	4	5	6	7
						газификации ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
29.	Орловский район	процентов	59,82	59,95	59,95	
30.	Песчанокопский район	процентов	74,12	74,31	74,31	
31.	Пролетарский район	процентов	57,71	57,89	57,89	
32.	Ремонтненский район	процентов	44,49	44,56	44,56	
33.	Родионово-Несветайский район	процентов	83,71	83,87	83,87	
34.	Семикаракорский район	процентов	76,02	76,30	76,43	увеличение количества газифицированных домов за счет собственных средств жителей и программы газификации ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
35.	Сальский район	процентов	82,32	82,70	82,70	
36.	Советский район	процентов	31,94	32,0	32,0	
37.	Тарасовский район	процентов	46,95	47,13	47,13	
38.	Тацинский район	процентов	45,86	45,95	47,90	увеличение количества газифицированных домов за счет собственных средств жителей и программы

1	2	3	4	5	6	7
						газификации ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
39.	Усть-Донецкий район	процентов	80,23	80,40	80,40	
40.	Целинский район	процентов	70,93	71,05	71,05	
41.	Цимлянский район	процентов	83,56	83,65	83,65	
42.	Чертковский район	процентов	76,28	76,35	76,35	
43.	Шолоховский район	процентов	63,06	63,15	63,15	
44.	г. Ростов-на-Дону	процентов	98,40	99,40	99,40	
45.	г. Азов	процентов	94,86	94,87	94,87	
46.	г. Батайск	процентов	98,80	98,80	98,80	
47.	г. Волгодонск	процентов	89,98	89,98	89,98	
48.	г. Гуково	процентов	71,21	71,30	71,30	
49.	г. Донецк	процентов	70,05	70,06	70,06	
50.	г. Зверево	процентов	78,47	78,50	78,50	
51.	г. Каменск-Шахтинский	процентов	92,44	92,44	92,44	
52.	г. Новочеркасск	процентов	90,51	90,51	90,51	
53.	г. Новошахтинск	процентов	66,50	66,55	66,55	
54.	г. Таганрог	процентов	88,78	88,78	88,78	
55.	г. Шахты	процентов	84,89	84,89	84,89	

Примечание.

Используемое сокращение:

ПАО – публичное акционерное общество.

Приложение № 5
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами
населения Ростовской области» за 2016 год

ОЦЕНКА
результатов реализации мер правового регулирования

№	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Срок принятия		Примечание (результат реализации, причины отклонений)
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»						
3.	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ростовской области на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципальных	в части условий и порядка предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Ростовской области	Правительство Ростовской области	ежегодно	11 июля 2016 г.	Соглашение от 11.07.2016 № 05-295/С

1	2	3	4	5	6	7
	образований) по реализации мероприятий федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы					

Приложение № 6
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами
населения Ростовской области» за 2016 год

ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации государственной программы
Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения Ростовской области» на 2016 год по итогам 2016 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / Ф.И.О.) ¹	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактичес- кая дата окончания реализации, наступления контроль- ного события	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы (тыс. рублей)			Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату (тыс. рублей)	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмот- рено государст- венной программой	предусмотре- но сводной бюджетной росписью	факт на 1 января 2017 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма 1 «Развитие жилищ- ного хозяйства в Ростовской обла- сти»	заместитель мини- стра жилищно- коммунального хозяйства Ростов- ской области Былков В.В.	X	X	X	710 439,9	710 439,9	684 776,4	683 646,4	не освоено 25 663,5 тыс. рублей, из них: ОБ – 23 900,6 тыс. рублей; ФБ (Фонд содей- ствия реформи- рованию ЖКХ) – 1 762,9 тыс. рублей; в том числе: 1,5 тыс. рублей – экономия по ито- гам процедуры закупки работ;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										25 662,0 тыс. рублей – экономия по факту выполнения работ, из них: ОБ – 23 899,1 тыс. рублей; ФБ (Фонд содействия реформированию ЖКХ) – 1 762,9 тыс. рублей
2.	Основное мероприятие 1.2. Предоставление имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	заключено Соглашение между министерством жилищно-коммунального хозяйства области и некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» от 05.05.2016 № 60-Фонд ЖКХ. Произведена замена 43 единиц лифтового оборудования в 12 многоквартирных домах города Ростова-на-Дону. Реализация мероприятия завершена	1 января 2016 г.	28 июня 2016 г.	31 112,4	31 112,4	29 349,5	29 349,5	ФБ (Фонд содействия реформированию ЖКХ) – 1 762,9 тыс. рублей экономия по факту выполнения работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Контрольное событие государственной программы 1.1. Заключение соглашения на предоставление имущественного взноса	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	Соглашение заключено от 05.05.2016 № 60-Фонд ЖКХ	X	5 мая 2016 г.	X	X	X	X	X
4.	Основное мероприятие 1.5. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	издано 2 учебно-методических пособия: «Новое в законодательстве в сфере управления многоквартирными домами: чего ждать в 2016 году» (тираж – 1500 экз.) и «Алгоритм проведения капитального ремонта при накоплении средств на специальном счете» (тираж – 3000 экз.), организована и проведена практическая конференция на тему «Актуальные вопросы управления многоквартирными домами», в которой приняли участие 100 человек, издан буклет на тему «Об изме-	1 января 2016 г.	2 декабря 2016 г.	362,7	362,7	362,0	362,0	0,7 тыс. рублей – экономия по итогам процедуры закупки работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			нении взаимоотношений, связанных с предоставлением коммунальных услуг» (тираж – 600 экз.), проведен Форум ЖКХ 2016 «Эффективное управление многоквартирными домами», в котором приняли участие 150 человек							
5.	Контрольное событие государственной программы 1.2. Заключение государственных контрактов	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	государственные контракты от: 14.03.2016 № 5/16; 18.04.2016 № 12/16; 30.06.2016 № 23/16; 30.11.2016 № 46/16; 30.11.2016 № 47/16	X	30 ноября 2016 г.	X	X	X	X	X
6.	Контрольное событие государственной программы 1.3. Исполнение государственных контрактов	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	акты приемки выполненных работ от: 18.03.2016; 19.04.2016; 20.07.2016; 01.12.2016; 02.12.2016	X	2 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X
7.	Основное мероприятие 1.7. Проведение специализированных семинаров по во-	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	ГАУ РО «РОУЦ» проведено: 13 семинаров на тему «Актуальные изменения в	1 января 2016 г.	21 декабря 2016 г.	410,1	410,1	410,1	410,1	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<p>просам управления многоквартирными домами для представителей органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах</p>	<p>Былков В.В.</p>	<p>жилищном законодательстве», приняли участие 260 человек; 14 семинаров на темы: «Реализация законодательства о ГИС ЖКХ: семинар-практикум» и «Алгоритм проведения капитального ремонта при формировании фонда на специальном счете», приняли участие 280 человек; 13 семинаров на тему «Правовые новации законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства», приняли участие 260 человек; 13 семинаров на тему «Порядок организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах», приняли участие 260 человек;</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5 семинаров на тему «Обзор актуальных приказов Минстроя России в области энергосбережения многоквартирных домов», приняли участие 100 человек. Всего в 2016 году в рамках данного основного мероприятия проведено 58 специализированных семинаров, приняли участие 1 160 человек.							
8.	Контрольное событие государственной программы 1.4. Заключение государственного контракта	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	государственные контракты от: 14.03.2016 № 4/16; 6.06.2016 № 16/16; 18.08.2016 № 32/16; 09.11.2016 № 41/16; 30.11.2016 № 48/16	X	30 ноября 2016 г.	X	X	X	X	X
9.	Контрольное событие государственной программы 1.5. Исполнение государственного контракта	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	акты приемки выполненных работ от: 01.04.2016; 30.07.2016; 25.10.2016; 23.12.2016	X	23 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Основное мероприятие 1.8. Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	доработано пользовательское приложение «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства» и система ввода первоначальных показателей с целью упрощения работы специалистов муниципальных образований Ростовской области; разработаны выходные формы базы данных в разрезе муниципальных образований Ростовской области (22-ЖКХ) и инструкции по заполнению базы для муниципальных образований Ростовской области; проведена работа с пользователями базы: предоставлен доступ к электронной базе данных пользователям;	1 января 2016 г.	18 декабря 2016 г.	361,0	361,0	360,2	360,2	0,8 тыс. рублей – экономия по итогам процедуры закупки работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>обеспечена работоспособность базы;</p> <p>осуществлен прием и накопление информации от муниципальных образований Ростовской области;</p> <p>выявлены ошибки и проведены консультации для пользователей базы;</p> <p>выработаны данные для составления сводной и аналитической отчетности из существующей базы</p>							
11.	Контрольное событие государственной программы 1.6. Заключение государственных контрактов	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	государственные контракты от: 29.03.2016 № 10/16; 30.06.2016 № 22/16; 06.09.2016 № 36/16; 09.11.2016 № 42/16	X	9 ноября 2016 г.	X	X	X	X	X
12.	Контрольное событие государственной программы 1.7. Исполнение государственных контрактов	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	акты приемки выполненных работ от: 18.04.2016; 18.07.2016; 18.10.2016; 18.12.2016	X	18 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Основное мероприятие 1.9. Поощрение победителей по итогам региональных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	с целью распространения положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами, поощрение лучших организаций в сфере управления многоквартирными домами в соответствии с постановлением ПРО от 23.08.2012 № 793 проведен конкурс «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами». В 2016 году подано 36 заявок, из них 23 УО и 13 ТСЖ. Определены 5 победителей по 4 номинациям. Вручена денежная премия в размере 20 процентов от ежегодного призового фонда (226 000 рублей)	1 января 2016 г.	7 ноября 2016 г.	1 130,0	1 130,0	1 130,0	–	–
14.	Контрольное событие государственной программы 1.8. Сбор заявок на	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростов-	заявки на участие в конкурсе и конкурсные материалы предо-	X	10 октября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	участие в конкурсе и конкурсных материалов	ской области Былков В.В.	ставлены, конкурс проведен 10 октября 2016 г.							
15.	Контрольное событие государственной программы 1.9. Подведение итогов конкурса, определение победителей	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	протокол заседания конкурсной комиссии, распоряжение Правительства Ростовской области об итогах конкурса	X	7 ноября 2016 г.	X	X	X	X	X
16.	Основное мероприятие 1.10. Предоставление имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту», осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение деятельности из областного бюджета в виде имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на сумму 162 525,1 тыс. рублей. Оплата осуществлялась согласно графику финансирования и утвержденного финансового плана. Реализация мероприятия завер-	1 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	162 525,1	162 525,1	162 525,1	162 525,1	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шена							
17.	Контрольное событие государственной программы 1.10. Использование имущественного взноса Ростовской области на обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	ежеквартальные отчеты об использовании имущественного взноса. Отчет за 4-й квартал утверждается по графику после завершения отчетного периода	X	15 апреля 2016 г., 15 июля 2016 г., 15 октября 2016 г.	X	X	X	X	X
18.	Основное мероприятие 1.11. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	заключено соглашение с некоммерческой организацией «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области. Оплата осуществлялась согласно графику финансирования. Реализация меро-	1 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	3 430,1	3 430,1	3 430,1	3 430,1	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			приятия завершена							
19.	Контрольное событие государственной программы 1.11. Оплата взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности Ростовской области	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	X	31 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X
20.	Основное мероприятие 1.12. Предоставление мер государственной поддержки в виде имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	произведена замена 292 единиц лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, в многоквартирных домах. Реализация мероприятия завершена	1 января 2016 г.	15 декабря 2016 г.	90 000,0	90 000,0	89 176,4	89 176,4	823,6 тыс. рублей – экономия по факту выполнения работ
21.	Контрольное событие государственной программы 1.12. Замена лифтов, отработавших	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	акты о приемке выполненных работ от: 07.07.2016; 01.07.2016;	X	15 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	нормативный срок службы, ремонт лифтовых шахт в многоквартирных домах	Былков В.В.	30.06.2016; 10.06.2016; 20.06.2016; 28.06.2016; 20.07.2016; 19.07.2016; 12.08.2016; 15.07.2016; 05.08.2016; 15.08.2016; 10.08.2016; 26.07.2016; 18.08.2016; 05.09.2016; 07.09.2016; 09.09.2016; 12.09.2016; 15.09.2016; 26.09.2016; 28.09.2016; 03.10.2016; 14.10.2016; 15.10.2016; 20.10.2016; 24.10.2016; 25.10.2016; 02.11.2016; 15.11.2016; 16.11.2016; 28.11.2016; 15.12.2016							
22.	Основное мероприятие 1.13. Предоставление субсидий муниципальным образованиям на предоставление субсидий управляющим организациям, товарище-	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	в рамках реализации данного мероприятия отремонтировано 47 многоквартирных домов. Реализация мероприятия завершена	1 января 2016 г.	29 декабря 2016 г.	285 000,0	285 000,0	269 412,6	269 412,6	15 587,4 тыс. рублей – экономия по факту выполнения работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ствам собственни-ков жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, осуществляющим управление многоквартирными домами, на проведение капитального ремонта, в том числе крыш и фасадов многоквартирных домов в г. Ростове-на-Дону для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года									
23.	г. Ростов-на-Дону	глава администрации Кушнарев В.В.	X	1 января 2016 г.	29 декабря 2016 г.	285 000,0	285 000,0	269 412,6	269 412,6	X
24.	Контрольное событие государственной программы 1.13. Завершение капитального ремонта многоквартирных домов	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	акты о приемке выполненных работ от: 29.07.2016; 30.08.2016; 01.09.2016; 07.09.2016; 14.09.2016; 15.09.2016; 16.09.2016; 23.09.2016; 05.10.2016; 07.10.2016; 14.10.2016;	X	31 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			15.10.2016; 17.10.2016; 18.10.2016; 21.10.2016; 24.10.2016; 25.10.2016; 28.10.2016; 31.10.2016; 01.11.2016; 14.11.2016; 17.11.2016; 18.11.2016; 23.11.2016; 01.12.2016; 02.12.2016; 05.12.2016; 08.12.2016; 09.12.2016; 12.12.2016; 20.12.2016; 22.12.2016; 29.12.2016							
25.	Основное мероприятие 1.14. Предоставление имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на проведение капитального ремонта за счет средств областного бюджета	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	выполнен капитальный ремонт 21 многоквартирного дома, в том числе 6 домов в части усиления грунтов оснований фундаментов и несущих конструкций, заменено 4 лифта, разработана проектно-сметная документация на 9 домов. Реализация мероприятия завершена	1 января 2016 г.	20 декабря 2016 г.	136 015,1	136 015,1	128 527,0	128 527,0	7 488,1 тыс. рублей – экономия по факту выполнения работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации		выполнен капитальный ремонт общего имущества в 13 многоквартирных домах. Реализация мероприятия завершена	1 июля 2016 г.	10 декабря 2016 г.	38 952,2	38 952,2	34 286,7	34 286,7	4 665,5 тыс. рублей – экономия по факту выполнения работ
27.	Усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, в том числе разработка проектно-сметной документации с положительным заключением экспертизы		выполнены работы по усилению грунтов основания фундаментов и (или) несущих конструкций на 6 многоквартирных домах, разработана проектно-сметная документация на 9 многоквартирных домах в г. Ростове-на-Дону. Реализация мероприятия завершена	1 января 2016 г.	20 декабря 2016 г.	95 000,0	95 000,0	92 273,1	92 273,1	2 726,9 тыс. рублей – экономия по факту выполнения работ
28.	Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт		в 2 многоквартирных домах произведена замена 4 лифтов, признанных непригодными для эксплуатации. Реализация мероприятия завершена	21 июля 2016 г.	5 декабря 2016 г.	2 062,9	2 062,9	1 967,2	1 967,2	95,7 тыс. рублей – экономия по факту выполнения работ
29.	Контрольное событие государственной программы 1.14. Завершение	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростов-	акты о приемке выполненных работ от: 15.09.2016;	X	20 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	капитального ремонта многоквартирных домов, разработка проектно-сметной документации	ской области Былков В.В.	20.09.2016; 30.09.2016; 03.10.2016; 10.10.2016; 18.10.2016; 31.10.2016; 01.11.2016; 02.11.2016; 09.11.2016; 10.11.2016; 15.11.2016; 30.11.2016; 01.12.2016; 05.12.2016; 07.12.2016; 15.12.2016; 20.12.2016							
30.	Основное мероприятие 1.15. Финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» государственного задания на оказание услуг по организации мероприятий (конференций, семинаров с участием государственных гражданских служащих Ростовской области и работников государственных учреждений	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	повышение квалификации 39 руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса, в том числе в сфере управления многоквартирными домами. Реализация мероприятия завершена	21 июля 2016 г.	28 ноября 2016 г.	93,4	93,4	93,4	93,4	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ростовской области в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе в сфере управления многоквартирными домами)									
31.	Контрольное событие государственной программы 1.15. Выполнение государственного задания	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	повышение квалификации 39 участников мероприятий (конференций, семинаров)	X	28 ноября 2016 г.	X	X	X	X	X
32.	Подпрограмма 2. «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	X	X	X	3 404 289,2	3 404 289,2	3 030 579,3	3 238 463,9	не освоено – 373 709,9 тыс. рублей
33.	Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	всего 85 объектов, из них: СМР – 65 и ПСД 20. По 56 объектам работы завершены; 29 объектов переходящие на 2017 год, из них: по 1 объекту торги не проведены в связи с решениями УФАС; по 4 объектам работы не завершены по причине позднего проведения	1 января 2016 г.	–	2 167 036,3	2 167 036,3	1 993 327,1	2 145 074,9	не освоено 173 709,1 тыс. рублей, в том числе: ФБ – 69,0 тыс. рублей, из них: 1,5 тыс. рублей экономия за счет округления; 14 915,0 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ, из них: ФБ – 69,0 тыс. рублей; 2,5 тыс. рублей экономия по

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>процедуры закупки в связи с предписаниями УФАС; по 1 объекту подрядная организация отказалась от подписания дополнительного соглашения на 2016 год, дело рассматривается в суде; по 1 объекту отсутствие в МО разрешения на строительство объекта; по 7 объектам работы велись с неудовлетворительной работой подрядной организации; по 1 объекту (г. Ростов-на-Дону) торги проведены не на весь объем МБ. Построено и реконструировано 77,4 км водопроводов, 7 водозаборных скважин, 1 водопроводные очистные сооружения и 1 водопроводная насосная станция производительностью 5 тыс.м³ /</p>							<p>торгам, 137 138,6 тыс. рублей невыполнение работ подрядными организациями; 1 819,6 тыс. рублей невыполнение работ ресурсоснабжающей организацией по технологическому присоединению; 5 547,5 тыс. рублей не проведение конкурсной процедуры по решениям УФАС; 5 195,3 тыс. рублей – позднее проведение процедуры закупки в связи с предписаниями УФАС; 9 089,2 тыс. рублей – отсутствие в МО разрешения на строительство объекта. Произведена оплата работ в сумме 295 864,7 тыс. рублей (ОБ и ФБ), не освоенных в 2014 – 2015 годах</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			сут., резервуар питьевой воды 1000 м ³ ; строительство и реконструкция 12,15 км канализационных сетей и 48 накопительных септиков. Выполнен капитальный ремонт 41,81 км сетей водоснабжения и 0,82 км сетей водоотведения. Капитально отремонтировано 15 водозаборных скважин и 1 водонасосная станция							
34.	Мероприятие 2.1.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	всего 29 объектов, в том числе из них по 14 – работы завершены, из них по 3 объектам подписание актов ввода намечено в 2017 году; 15 объектов, переходящие на 2017 год, из них: по 1 объекту торги не проведены в связи с решениями УФАС; по 1 объекту подрядная организация от-	1 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	1 737 866,0	1 737 866,0	1 599 527,4	1 715 907,0	не освоено 138 338,5 тыс. рублей, в том числе: 0,7 тыс. рублей – экономия в результате округления; 14 913,7 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ, из них: ФБ – 69,0 тыс. рублей; 106 967,8 тыс. рублей – неудовлетворительная работа подряд-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			казалась от подписания дополнительного соглашения на 2016 год, дело рассматривается в суде; по 1 объекту отсутствие в МО разрешения на строительство объекта, по 5 объектам работы ведутся с нарушением графиков выполнения работ; по 1 объекту (г. Ростовна-Дону) торги проведены не на весь объем МБ. Произведена оплата работ в сумме 304 864,7 тыс. рублей (ОБ и ФБ) и 778,9 тыс. рублей МБ не освоенных в 2014-2015 годах							ных организаций, из них: 1 819,6 тыс. рублей – невыполнение работ ресурсоснабжающей организацией по технологическому присоединению; 5 547,5 тыс. рублей – непроведение конкурсной процедуры по решениям УФАС; 9 089,2 тыс. рублей – отсутствие в МО разрешения на строительство объекта
35.	Реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надежности системы водоснабжения г. Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих поселков	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	работы завершены, проложено 2,0 км водовода	21 июня 2016 г.	10 октября 2016 г.	196 792,3	196 792,3	196 459,2	196 459,3	333,1 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ (по «прочим» затратам (возмещение убытков землепользователям))

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	Реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надежности системы водоснабжения г. Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих поселков. Строительство насосной станции в районе пос. Майский. II этап строительства	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	выполнены работы по устройству фундаментной ленты и монтажу фундаментных блоков электролизной; по устройству щебеночного основания под бетонную подготовку, бетонная подготовка; устройству железобетонного днища и стен машинного зала насосной станции; по устройству бетонной подготовки и железобетонного днища резервуаров чистой воды	1 сентября 2016 г.	28 декабря 2016 г.	100 908,7	100 908,7	86 679,5	86 679,6	14 229,2 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ по технологическому присоединению к сетям электро-снабжения
37.	Реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надежности системы водоснабжения г. Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих поселков. Строительство насосной станции в районе пос. Майский. III этап строительства	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	не проведены конкурсные процедуры в связи с неоднократными решениями УФАС	1 октября 2016 г.	–	5 547,5	5 547,5	–	–	5 547,5 тыс. рублей – не проведены конкурсные процедуры в связи с неоднократными решениями УФАС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Реконструкция объектов водоснабжения ГУ РО «УЭГВ» (1 этап)	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	работы не завершены в связи с неудовлетворительной работой подрядной организации. Выполнен монтаж трубопровода 5,8 км. Произведена оплата работ в сумме 153,4 тыс. рублей не освоенных в 2015 году. Переходящий объект на 2017 год	1 января 2016 г.	–	91 162,4	91 162,4	72 740,5	91 050,1	18 421,9 тыс. рублей – невыполнение работ подрядной организацией
39.	Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов». 1-й этап - Строительство водопроводных очистных сооружений производительностью 5 тыс.м ³ /сут в районе ст. Мишкинская (ВОС) и внеплощадочных сетей от водопроводных очистных сооружений до аэропортового комплекса «Южный» с насосной станцией	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	завершено строительство водопроводных очистных сооружений производительностью 5 тыс.м ³ /сут. Произведена оплата работ в сумме 140 321,5 тыс. рублей, не освоенных в 2015 году	1 января 2016 г.	1 октября 2016 г.	140 390,7	140 390,7	140 321,5	140 390,6	0,2 тыс. рублей – экономия в результате округления, 69,0 тыс. рублей экономия по итогам выполнения работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов» этап 1.1 «Строительство сооружения питьевой воды аэропортового комплекса «Южный»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	завершено строительство насосной станции производительностью 5 тыс. м ³ /сут. Прирост технической готовности с начала года – 27,8 процента	1 января 2016 г.	20 декабря 2016 г.	94 084,7	94 084,7	92 216,1	94 084,7	1819,6 тыс. рублей – невыполнение работ МРСК по технологическому присоединению объекта к электрическим сетям – 49,0 тыс. рублей экономия в ходе выполнения работ
41.	Строительство системы водоотведения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	работы ведутся с нарушением графика производства работ. Осуществлялось строительство производственного корпуса с АБК, сооружения аварийной обработки осадка, блока приема сточных вод, пожарных резервуаров, коллектора для сброса очищенных и обеззараженных сточных вод (проложено 2,5 км), подводящего самотечного коллектора (проложено 1,8 км) и водопровода (проложено 1,8 км). Строи-	1 января 2016 г.	–	654 061,3	654 061,3	586 791,3	654 061,3	67 270,0 тыс. рублей – неудовлетворительная работа подрядной организации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			тельная готовность – 85 процентов. Прирост технической готовности с начала года – 85 процентов. Произведена оплата работ в сумме 149 039,7 тыс. рублей, не освоенных в 2015 году. Переходящий объект на 2017 год							
42.	Азовский район			X	X	51 518,0	51 518,0	46 555,0	51 518,0	4 962,9
43.	Азовский район, водоснабжение и канализация объектов туристско-рекреационной зоны (водоснабжение) (1-й этап реконструкции магистральных сетей водопровода с. Займо-Обрыв-Стефанинодар, Азовского района, Ростовской области) (Азовский район, проектирование водоснабжения и канализации объектов туристско-рекреационной зоны (водоснабжение) - 1 этап. - Ре-	глава района Бевзюк В.Н.	проложено 22,9 км водопроводных сетей. Переходящий объект на 2017 год	1 января 2016 г.	–	40 563,3	40 563,3	35 600,3	40 563,3	4 963,0 тыс. рублей – неудовлетворительная работа подрядной организации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	конструкция магистральных сетей водопровода с. Займо-Обрыв-Стефанинодар Азовского района Ростовской области)									
44.	Реконструкция канализационной насосной станции КНС № 2 с. Кулешовка Азовского района. Строительство напорной сети канализации от КНС-2 с. Кулешовка до ГКНС Новоалександровской промышленной зоны с подключением объекта «Завод по производству продуктов разделения воздуха и смесей технических газов» ООО Эйр Продактс Газ	глава района Бевзюк В.Н.	проложено 8,8 км канализации. Объект, переходящий на 2017 год. Произведена оплата работ в сумме 5 000,0 тыс. рублей, не освоенных в 2015 году	1 января 2016 г.	23 августа 2016 г.	10 954,7	10 954,7	10 954,7	10 954,7	–
45.	Аксайский район			X	X	155 914,9	155 914,9	155 847,5	155 914,9	
46.	Строительство подводящего водовода к ст. Старочеркасской Аксайского района Ростовской области	глава района Борзенко В.И.	проложено 8,4 км водопровода. Переходящий объект на 2017 год	30 мая 2016 г.	14 декабря 2016 г.	155 914,9	155 914,9	155 847,5	155 914,9	67,4 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ
47.	Белокалитвинский район			X	X	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	–
48.	Реконструкция трех канализационных коллекторов в	глава района Мельникова О.А.	произведена замена участка напорного кол-	21 июля 2016 г.	31 декабря 2016 г.	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	г. Белая Калитва, Белокалитвинского района Ростовской области		лектора d=500 мм протяженностью 0,75 км. Переходящий объект на 2017 год							
49.	Боковский район			X	X	3 469,6	3 469,6	3 469,5	3 474,9	–
50.	«Строительство объектов коммунальной инфраструктуры (наружные сети водо- и газоснабжения) и внутрипоселковой дороги в целях стимулирования развития жилищного строительства по ул. Заречная в ст. Боковская, Боковского района, Ростовской области» (водоснабжение)	глава администрации Пятиков Ю.А.	работы завершены. Проложено 1,1 км сетей водоснабжения. Акт от 20.08.2016.	26 июня 2016 г.	27 августа 2016 г.	2 005,7	2 005,7	2 005,7	2 011,0	
51.	«Строительство объектов коммунальной инфраструктуры (наружные сети водо- и газоснабжения) и внутрипоселковой дороги в целях стимулирования развития жилищного строительства по пер. Виноградный в ст. Боковская, Боковского района, Ростовской области» (водоснабжение)	глава администрации Пятиков Ю.А.	работы завершены. Проложено 0,7 км сетей водоснабжения. Акт от 27.08.2016.	26 июня 2016 г.	27 августа 2016 г.	1 463,9	1 463,9	1 463,8	1 463,9	0,1 тыс. рублей – экономия в результате округления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	Зерноградский район			X	X	2 692,6	2 692,6	2 692,6	2 692,6	–
53.	Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории ст. Мечетинская ул. Победы 31 «б», Зерноградского района, Ростовской области	глава администрации Панасенко В.В.	работы завершены, обустроена одна буровая на воду скважина. Акт № 1 от 28.10.2016.	20 июля 2016 г.	28 октября 2016 г.	2 692,6	2 692,6	2 692,6	2 692,6	–
54.	Каменский район			X	X	52 900,0	52 900,0	52 900,0	52 900,0	–
55.	Строительство, реконструкция внутрипоселковых разводящих водопроводных сетей х. Старая Станица, х. Лесной Каменского района Ростовской области	глава администрации Шевченко В.Е.	проложено 22,0 км водопроводных сетей, установлено 410 колодцев. Переходящий на 2017 год. Произведена оплата работ в сумме 5 000,0 тыс. рублей (ОБ) и 274,3 тыс. рублей МБ, не освоенных в 2015 году	15 апреля 2016 г.	31 декабря 2016 г.	52 900,0	52 900,0	52 900,0	52 900,0	–
56.	Красносулинский район			X	X	2 440,9	2 440,9	2 440,8	2 440,9	0,1
57.	Строительство ОСК и реконструкция городских коллекторов г. Красный Сулин	глава администрации Альшенко Н.А.	выполнены общестроительные работы на КПП, по колодцам бетонным на напорном трубопроводе хозяйственной канализации – 1,8 куб.м ³ , установлено	1 января 2016 г.	21 марта 2016 г.	2 440,9	2 440,9	2 440,8	2 440,9	0,1 тыс. рублей – экономия в результате округления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			силовое оборудование, электроосвещение, молниезащита. Переходящий объект на 2017 год							
58.	Куйбышевский район			X	X	12 637,9	12 637,9	12 637,8	12 637,9	
59.	Реконструкция «Гидравлическое сооружение (Водовод от НС-2 подъема)» Куйбышевского района, Ростовской области	глава района Криворотов А.С.	работы завершены. Проложено 11,5 км водовода. Акт от 09.11.2016 № 1	1 января 2016 г.	9 ноября 2016 г.	12 637,9	12 637,9	12 637,8	12 637,9	0,1 тыс. рублей – экономия в результате округления
60.	Матвеево-Курганский район			X	X	4 052,4	4 052,4	4 052,4	4 052,4	–
61.	Буровая разведочно-эксплуатационная на воду скважина для водоснабжения п. Матвеев-Курган Матвеево-Курганского района Ростовской области	глава администрации Рудковский А.А.	работы завершены, обустроена 1 буровая на воду скважина. Акт от 15.12.2016 № 5	21 июля 2016 г.	15 декабря 2016 г.	4 052,4	4 052,4	4 052,4	4 052,4	
62.	Морозовский район			X	X	3 767,0	3 767,0	3 766,9	3 767,0	
63.	Буровая разведочно-эксплуатационная на воду скважина на территории х. Беляев, Морозовского района Ростовской области	глава администрации Тришечкин П.Ф.	работы завершены, обустроена 1 буровая на воду скважина. Акт от 12.07.2016 № 11	30 июня 2016 г.	12 июля 2016 г.	1 349,1	1 349,1	1 349,0	1 349,1	0,1 тыс. рублей – экономия в результате округления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	Буровая разведочно-эксплуатационная на воду скважина для водоснабжения х. Покровский Гагаринского сельского поселения Морозовского района Ростовской области	глава администрации Тришечкин П.Ф.	работы завершены, обустроена 1 буровая на воду скважина. Акт от 28.11.2016 № 13	8 сентября 2016 г.	28 ноября 2016 г.	2 417,9	2 417,9	2 417,9	2 417,9	–
65.	Мясниковский район			X	X	3 467,0	3 467,0	1 724,7	1 724,7	1 742,3
66.	Водовод протяженностью 3,9 км к х. Калинин Мясниковского района Ростовской области	глава администрации Килафян В.С.	проложено 2,5 км водовода. Переходящий объект на 2017 год	22 июня 2016 г.	–	3 467,0	3 467,0	1 724,7	1 724,7	1 742,3 тыс. рублей – неудовлетворительная работа подрядной организации
67.	Семикаракорский район			X	X	25 000,0	25 000,0	10 429,4	25 000,0	
68.	Реконструкция водозаборных и очистных сооружений водопровода Семикаракорского городского поселения	глава администрации Талалаев В.Н.	работы ведутся с нарушением графика производства работ в связи с финансовыми трудностями подрядной организации. В связи с невыполнением работ в сроки, предусмотренные контрактом, муниципальным заказчиком расторгнут контракт с подрядной организацией. Переходящий объект на	1 января 2016 г.	–	25 000,0	25 000,0	10 429,4	25 000,0	14 570,6 тыс. рублей – неудовлетворительная работа подрядной организации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2017 год. Произведена оплата работ в сумме 5 350,1 тыс. рублей (ОБ) и 241,4 тыс. рублей МБ, не освоенных в 2014 году							
69.	Тарасовский район			X	X	16 134,4	16 134,4	16 134,3	16 134,4	
70.	Строительство резервуара питьевой воды в п. Тарасовский Тарасовского района Ростовской области	глава района Щепелев Е.С.	работы завершены. Построен один резервуар 1000 м ³ . Акт от 01.12.2016.	30 июня 2016 г.	1 декабря 2016 г.	16 134,4	16 134,4	16 134,3	16 134,4	0,1 тыс. рублей – экономия в результате округления
71.	Усть-Донецкий район			X	X	4 374,7	4 374,7	4 374,7	4 374,7	–
72.	Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети водоснабжения, водоотведения и газоснабжения) для малоэтажной застройки из 24 домов в Апаринском сельском поселении Усть-Донецкого района Ростовской области. (водоотведение)	глава района Гуснай В.М.	работы завершены. Построено 48 накопительных септиков. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 16.11.2016 № 61-539-007-2016	12 апреля 2016 г.	16 ноября 2016 г.	4 374,7	4 374,7	4 374,7	4 374,7	–
73.	Целинский район			X	X	2 486,9	2 486,9	2 486,9	2 486,9	–
74.	Буровая разведочно-эксплуатационная на воду скважина для водоснабжения х. Карла Маркса Юловского	глава администрации Сорокин Б.Н.	работы завершены, обустроена одна буровая на воду скважина. Акт от	6 июля 2016 г.	29 сентября 2016 г.	2 486,9	2 486,9	2 486,9	2 486,9	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	сельского поселения Целинского района Ростовской области		29.09.2016 № 1							
75.	г. Ростов-на-Дону			X	X	53 301,0	53 301,0	53 301,0	53 301,0	–
76.	Строительство третьей очереди канализационного коллектора № 53 г. Ростова-на-Дону	глава администрации города Кушнарев В.В.	выполнение работ в соответствии с графиком производства работ. Выполнена проходка коллектора методом микротоннелирования – 397 м, смонтировано колодцев – 9 штук. Переходящий объект на 2017 год	1 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	53 301,0	53 301,0	53 301,0	53 301,0	–
77.	Строительство водопроводных очистных сооружений в северо-западной части г. Ростова-на-Дону с водозаборными сооружениями в районе х. Дутино	глава администрации города Кушнарев В.В.	рассмотрение в судебном порядке вопроса внесения изменений в муниципальный контракт. Переходящий на 2017 год	1 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	–	–	–	–	–
78.	г. Шахты			X	X	50 761,1	50 761,1	41 505,8	50 761,1	9 255,3
79.	Строительство объектов канализации микрорайонов № 3, № 5 поселка им. Артем в г. Шахты Ростовской области	глава администрации города Медведев И.И.	работы завершены, проложено 2,6 км сетей канализации. Акт от 23.11.2016.	1 января 2016 г.	23 ноября 2016 г.	41 671,9	41 671,9	41 505,8	41 671,9	166,1 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ
80.	Реконструкция объектов системы	глава администрации города	отсутствие разрешения на стро-	21 июля 2016 г.	–	9 089,2	9 089,2	0,0	9 089,2	9 089,2 тыс. рублей –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	водоотведения г. Шахты	Медведев И.И.	ительство объ- екта. Переходя- щий объект на 2017 год							отсутствие в МО разрешения на строительство объекта
81.	Контрольное собы- тие государствен- ной программы 2.1. Выполнение работ по объекту «Рекон- струкция системы Шахтинско-Дон- ского водовода (ШДВ). Повыше- ние надежности системы водо- снабжения г. Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих по- селков»	заместитель мини- стра жилищно- коммунального хозяйства Ростов- ской области Полухин М.Ю.	акты выполнен- ных работ от: 19.07.2016; 16.08.2016; 16.09.2016; 10.10.2016	X	10 октября 2016 г.	X	X	X	X	X
82.	Контрольное собы- тие государствен- ной программы 2.2. Выполнение работ по объекту «Рекон- струкция системы Шахтинско-Дон- ского водовода (ШДВ). Повыше- ние надежности системы водо- снабжения г. Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих по- селков. Строитель- ство насосной станции в районе пос. Майский». II этап строительства	заместитель мини- стра жилищно- коммунального хозяйства Ростов- ской области Полухин М.Ю.	счет на авансиро- вание работ от 16 августа 2016 г. Акты выполнен- ных работ от: 20.12.2016; 28.12.2016	X	28 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	Контрольное событие государственной программы 2.3. Выполнение работ по объекту «Реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надежности системы водоснабжения г. Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих поселков. Строительство насосной станции в районе пос. Майский». III этап строительства	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	не проведены конкурсные процедуры в связи с неоднократными решениями УФАС	X	–	X	X	X	X	X
84.	Контрольное событие государственной программы 2.4. Выполнение работ по объекту «Реконструкция объектов водоснабжения ГУ РО «УЭГВ» (1 этап)	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	акты выполненных работ СМР – от: 29.08.2016; 15.11.2016; 25.11.2016; 15.12.2016; авторский надзор – 29.11.2016; 20.12.2016	X	–	X	X	X	X	X
85.	Контрольное событие государственной программы 2.5. строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	акты выполненных работ от: СМР – 11.03.2016; 06.05.2016; 15.06.2016; 27.06.2016; 15.07.2016; 29.08.2016;	X	14 сентября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	пунктов». 1-й этап - «Строительство водопроводных очистных сооружений производительностью 5 тыс. м ³ /сут. в районе ст. Мишкинская (ВОС) и внеплощадочных сетей от водопроводных очистных сооружений до аэропортового комплекса «Южный» с насосной станцией		авторский надзор – 27.06.2016; 29.08.2016; 30.08.2016; техприсоединение к электрическим сетям – 14.09.2016							
86.	Контрольное событие государственной программы 2.6. Завершение работ по объекту «Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов» этап 1.1 «Строительство сооружения питьевой воды аэропортового комплекса «Южный»»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	акты выполненных работ от: СМР 04.04.2016; 05.05.2016; 27.05.2016; 01.07.2016; 21.07.2016; 22.08.2016; 22.09.2016; 30.09.2016; 14.10.2016; 20.12.2016; авторский надзор – 27.09.2016; 21.11.2016; 20.12.2016; строительный контроль – 29.01.2016; 29.02.2016; 31.03.2016;	X	20 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			29.04.2016; 31.05.2016; 30.06.2016; 29.07.2016; 31.08.2016; 23.09.2016							
87.	Контрольное событие государственной программы 2.7. Выполнение работ по объекту «Строительство системы водоотведения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	акты выполненных работ от: СМР 15.02.2016; 29.02.2016; 15.03.2016; 18.04.2016; 29.04.2016; 31.05.2016; 30.06.2016; 01.07.2016; 26.07.2016; 26.08.2016; 28.09.2016; 26.10.2016; 28.11.2016; 27.12.2016; авторский надзор – 25.03.2016; 25.03.2016; 28.03.2016; 18.04.2016; 29.04.2016; 31.05.2016; 30.06.2016; 01.07.2016; 26.07.2016; 25.08.2016; 28.09.2016; 26.10.2016; 28.11.2016; 27.12.2016; строительный	X	27 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>контроль – 31.08.2016, 23.09.2016; 23.09.2016; 31.10.2016; 30.11.2016; 15.12.2016. Компенсация ущерба, нанесен- ного водным биологическим ресурсам и среде их обитания – 01.11.2016. Платежные пору- чения (аванс) тех. присоеди- нение от: 26.05.2016; 31.08.2016; 31.10.2016</p>							
88.	Контрольное собы- тие государствен- ной программы 2.8. Завершение строи- тельства и рекон- струкции объектов ВКХ и выполнение работ в полном объеме по перехо- дящим объектам	заместитель мини- стра жилищно- коммунального хозяйства Ростов- ской области Полухин М.Ю.	<p>акты выполнен- ных работ (КС-2) – от: 25.01.2016; 11.04.2016; 11.05.2016; 16.05.2016; 19.05.2016; 08.06.2016; 10.06.2016; 20.06.2016; 22.06.2016; 07.07.2016; 10.07.2016; 12.07.2016; 25.07.2016; 28.07.2016; 09.08.2016; 10.08.2016;</p>	X	31 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			16.08.2016; 23.08.2016; 29.08.2016; 30.08.2016; 23.09.2016; 14.12.2016; акты приемки законченных работ от: 12.07.2016; 19.08.2016; от 26.08.2016							
89.	Мероприятие 2.1.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	всего 20 объектов проектирования, из них: 12 ПСД, два – проекты планировки и проекты межевания территории и 6 – инженерные изыскания. Завершены работы по 2 проектам планировки межевания территории и 6 инженерные изыскания. По 9 ПСД получены положительные заключения экспертизы, 3 объектам работы не завершены	1 января 2016 г.	–	151 685,1	151 685,1	130 580,4	151 682,6	2,5 тыс. рублей – экономия по итогам процедур закупки работ; 0,1 тыс. рублей – экономия за счет округления; 21 102,1 тыс. рублей – в связи с неисполнением проектной организацией установленных контрактом сроков
90.	Строительство водовода от системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ) до Красно-	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	работы по проектированию завершены. Получено положительное заключе-	1 января 2016 г.	1 мая 2016 г.	5 960,0	5 960,0	5 960,0	5 960,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	сулинской промышленной зоны	Полухин М.Ю.	ние экспертизы							
91.	Реконструкция объектов водоснабжения ГУ РО «УЭГВ» (2 этап). Разработка проекта планировки и проекта межевания территории	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	работы по проектированию завершены. Разработан проект планировки и проект межевания территории	1 мая 2016 г.	31 октября 2016 г.	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	–
92.	Азовский район			X	X	3 095,1	3 095,1	3 095,1	3 095,1	–
93.	Реконструкция подводящих и разводящих сетей водоснабжения п. Овощного Обильненского сельского поселения Азовского района Ростовской области	глава администрации Бевзюк В.Н.	завершен этап проектирования – инженерные изыскания	1 мая 2016 г.	1 ноября 2016 г.	3 095,1	3 095,1	3 095,1	3 095,1	–
94.	Аксайский район			X	X	22 528,6	22 528,6	22 528,6	22 528,6	–
95.	Водоснабжение микрорайонов комплексной жилой застройки в п. Рассвет, п. Золотой Колос, п. Красный Колос и других населенных пунктах Аксайского района	глава администрации Борзенко В.И.	работы по проектированию завершены. Получено положительное заключение экспертизы	1 января 2016 г.	28 декабря 2016 г.	11 922,4	11 922,4	11 922,4	11 922,4	–
96.	Водоотведение микрорайонов комплексной жилой застройки в п. Рассвет, п. Золотой Колос, п. Красный Колос Аксайского района	глава администрации Борзенко В.И.	работы по проектированию завершены. Получено положительное заключение экспертизы	1 января 2016 г.	23 декабря 2016 г.	10 606,2	10 606,2	10 606,2	10 606,2	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97.	Зерноградский район			X	X	24 940,0	24 940,0	24 940,0	24 940,0	–
98.	Строительство второй нитки Зерноградского магистрального водопровода	глава администрации Панасенко В.В.	работы по проектированию завершены. Получено положительное заключение экспертизы	1 января 2016 г.	1 марта 2016 г.	23 530,0	23 530,0	23 530,0	23 530,0	–
99.	Реконструкция комплекса канализационных сетей лит. № 2К-С в Зерноградском городском поселении Зерноградского района Ростовской области	глава администрации Панасенко В.В.	завершен этап проектирования – инженерные изыскания	1 сентября 2016 г.	2 декабря 2016 г.	1 410,0	1 410,0	1 410,0	1 410,0	–
100.	Неклиновский район			X	X	5 029,5	5 029,5	5 029,5	5 029,5	–
101.	Капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения с. Ефремовка Неклиновского района Ростовской области	глава администрации Даниленко В.Ф.	работы по проектированию завершены. Получено положительное заключение экспертизы	1 января 2016 г.	31 октября 2016 г.	5 029,5	5 029,5	5 029,5	5 029,5	–
102.	Сальский район			X	X	4 140,0	4 140,0	828,0	4 140,0	3 312,0
103.	Реконструкция системы водоотведения г. Сальска Ростовской области	глава администрации Березовский В.И.	работы по проектированию завершены. Получено положительное заключение экспертизы.	1 января 2016 г.	–	4 140,0	4 140,0	828,0	4 140,0	3 312,0 тыс. рублей неисполнение проектной организацией установленных контрактом сроков
104.	г. Азов			X	X	734,4	734,4	734,4	734,4	–
105.	Капитальный ремонт канализационных сетей методом санации в	глава администрации Ращупкин В.В.	завершен этап проектирования – инженерные изыскания	1 мая 2016 г.	17 ноября 2016 г.	734,4	734,4	734,4	734,4	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	г. Азове Ростовской области (2 этап)									
106.	г. Гуково			X	X	9 005,8	9 005,8	9 003,3	9 003,3	2,5
107.	Строительство канализационных сетей в юго-восточной части г. Гуково	глава администрации Горенко В.А.	работы по проектированию завершены. Получено положительное заключение экспертизы	1 января 2016 г.	10 сентября 2016 г.	4 703,5	4 703,5	4 703,5	4 703,5	–
108.	Внутриплощадочные сети водоснабжения ТОСЭР «Гуково»	глава администрации Горенко В.А.	завершен этап проектирования – инженерные изыскания	20 июля 2016 г.	9 декабря 2016 г.	2 000,0	2 000,0	1 997,5	1 997,5	2,5 тыс. рублей – экономия по результатам торгов
109.	Внутриплощадочные сети водоотведения ТОСЭР «Гуково»	глава администрации Горенко В.А.	завершен этап проектирования – инженерные изыскания	20 июля 2016 г.	9 декабря 2016 г.	1 502,3	1 502,3	1 502,3	1 502,3	–
110.	Строительство водовода от насосной станции 5-го подъема до ул. Кольцевая, ул. Мира в г. Гуково	глава администрации Горенко В.А.	завершен этап проектирования – инженерные изыскания	1 сентября 2016 г.	9 декабря 2016 г.	800,0	800,0	800,0	800,0	–
111.	г. Донецк			X	X	37 845,0	37 845,0	37 845,0	37 845,0	–
112.	Мероприятия по обеспечению устойчивого водоснабжения и водоотведения инвестиционных площадок г. Донецка	глава администрации Ковалев А.В.	работы по проектированию завершены. Получено положительное заключение экспертизы	1 января 2016 г.	1 июня 2016 г.	37 845,0	37 845,0	37 845,0	37 845,0	–
113.	г. Новошахтинск			X	X	16 195,8	16 195,8	7 690,7	16 195,8	8 505,1
114.	Капитальный ремонт участков водопроводных сетей в г. Новошахтинске Ростовской области	мэр города Сорокин И.Н.	работы по проектированию завершены. Получено положительное заключение экспертизы	1 января 2016 г.	15 августа 2016 г.	7 690,7	7 690,7	7 690,7	7 690,7	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115.	Капитальный ремонт водопроводных сетей методом санации в г. Новошахтинске Ростовской области	мэр города Сорокин И.Н.	работы по проектированию завершены. Получено положительное заключение экспертизы	1 января 2016 г.	–	8 505,1	8 505,1	0,0	8 505,1	8 505,1 тыс. рублей – неисполнение проектной организацией установленных контрактом сроков
116.	г. Ростов-на-Дону			X	X	9 285,0	9 285,0	0,0	9 285,0	9 285,0
117.	Инструментальное обследование объекта «Канализационный коллектор № 68 г. Ростова-на-Дону. Мероприятие по приведению коллектора в безопасное состояние	глава администрации Кушнарев В.В.	работы не завершены в связи с нарушением графиков выполнения работ	1 января 2016 г.	–	9 285,0	9 285,0	0,0	9 285,0	9 285,0 тыс. рублей – нарушением графиков выполнения работ.
118.	г. Таганрог			X	X	1 084,6	1 084,6	1 084,5	1 084,6	–
119.	Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории	исполняющий обязанности главы администрации Махов А.В.	работы по проектированию завершены. Разработан проект планировки и проект межевания территории	20 июля 2016 г.	9 декабря 2016 г.	1 084,6	1 084,6	1 084,5	1 084,6	0,1 тыс. рублей – экономия за счет округления
120.	г. Шахты			X	X	7 941,3	7 941,3	7 941,3	7 941,3	–
121.	Реконструкция объектов системы водоотведения г. Шахты	глава администрации Медведев И.И.	работы по проектированию завершены. Получено положи-	1 января 2016 г.	1 мая 2016 г.	7 941,3	7 941,3	7 941,3	7 941,3	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			тельное заключение экспертизы.							
122.	Контрольное событие государственной программы 2.9. Завершение работ по разработке проектно-сметной документации	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	получено положительное заключение по 11 объектам от: 26.01.2016; 21.04.2016; 22.04.2016; 25.05.2016; 15.08.2016; 31.10.2016; 19.12.2016; 23.12.2016; 28.12.2016. Разработаны проекты планировки и проекты межевания территории по двум объектам от: 31.10.2016; 09.12.2016	X	28 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X
123.	Контрольное событие государственной программы 2.10. Завершение этапа работ по проектированию	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	отчеты о проведении инженерных изысканий по 6 объектам от: 01.11.2016; 17.11.2016; 02.12.2016; 09.12.2016	X	9 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X
124.	Мероприятие 2.1.3. Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	всего 36 объектов, из них 29 объектов завершено. 7 объектов переходящие на 2017 год, из которых по 4 объектам работы не завершены в	1 января 2016 г.	–	277 485,2	277 485,2	263 219,3	277 485,3	0,7 тыс. рублей – экономия за счет округления; 1,2 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ; 9 068,7 тыс. рублей –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			связи с поздним проведением процедуры закупки (в связи с предписаниями УФАС), по 1 объекту – в связи с неудовлетворительной работой подрядной организации. Выполнен капитальный ремонт 41,81 км сетей водоснабжения и 0,82 км сетей водоотведения. Капитально отремонтировано 15 водозаборных скважин и водонасосная станция							неудовлетворительная работа подрядной организации, из них: 5 195,3 тыс. рублей – позднее проведение процедуры закупки в связи с предписаниями УФАС
125.	Боковский район			X	X	16 671,6	16 671,6	16 671,5	16 671,7	
126.	Капитальный ремонт водопроводных сетей ст. Краснокутская, х. Свиридов, х. Илларионов, х. Каменка Боковского района Ростовской области	глава администрации Пятиков Ю.А.	работы завершены, проложено 18,9 км водопроводных сетей. Акт от 13.12.2016 № 1	1 января 2016 г.	13 декабря 2016 г.	16 671,6	16 671,6	16 671,5	16 671,7	0,1 тыс. рублей – экономия в результате округления
127.	Егорлыкский район			X	X	3 305,0	3 305,0	3 305,0	3 305,0	–
128.	Капитальный ремонт буровых на воду скважин № 277, 74827 на территории Егорлыкского группового водозабора в	глава администрации Павлов П.А.	работы завершены, отремонтированы 2 буровые на воду скважины. Акт от 11.11.2016	21 июля 2016 г.	11 декабря 2016 г.	3 305,0	3 305,0	3 305,0	3 305,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст. Егорлыкская, Егорлыкского района, Ростовской области		№ 1							
129.	Зерноградский район			X	X	72 791,2	72 791,2	72 789,6	72 791,2	1,0
130.	Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Шукшина в г. Зернограде Ростовской области	глава администрации Панасенко В.В.	работы завершены, проложено 0,72 км водопроводных сетей. Акт от 18.11.2016 № 1	20 августа 2016 г.	18 декабря 2016 г.	1 525,2	1 525,2	1 524,9	1 525,2	0,3 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ
131.	Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Седова в г. Зернограде Ростовской области	глава администрации Панасенко В.В.	работы завершены, проложено 1,02 км водопроводных сетей. Акт № 1 от 05.12.2016.	20 августа 2016 г.	5 декабря 2016 г.	3 102,9	3 102,9	3 102,8	3 102,9	0,1 тыс. рублей – экономия в результате округления
132.	Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Гагарина в г. Зернограде Ростовской области	глава администрации Панасенко В.В.	работы завершены, проложено 0,4 км водопроводных сетей. Акт от 18.11.2016 № 1	20 августа 2016 г.	18 ноября 2016 г.	910,3	910,3	910,3	910,3	–
133.	Капитальный ремонт водонасосной станции по ул. им. Шукшина, 98, е в г. Зернограде Ростовской области	глава администрации Панасенко В.В.	работы завершены, отремонтирована 1 водонасосная станция. Акт от 18.11.2016 № 1	20 августа 2016 г.	18 ноября 2016 г.	1 287,5	1 287,5	1 287,4	1 287,5	0,1 тыс. рублей – экономия в результате округления
134.	Капитальный ремонт водопроводных сетей по пер. Авиационный в г. Зернограде Ростовской области	глава администрации Панасенко В.В.	работы завершены, проложено 0,17 км водопроводных сетей. Акт от 18.11.2016 № 1	20 августа 2016 г.	18 ноября 2016 г.	462,7	462,7	462,6	462,7	0,1 тыс. рублей – экономия в результате округления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135.	Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Жуковского в г. Зернограде Ростовской области	глава администрации Панасенко В.В.	работы завершены, проложено 0,7 км водопроводных сетей. Акт от 18.11.2016 № 1	20 августа 2016 г.	18 ноября 2016 г.	2 281,4	2 281,4	2 281,3	2 281,4	0,1 тыс. рублей – экономия в результате округления
136.	Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Манычская в г. Зернограде Ростовской области	глава администрации Панасенко В.В.	работы завершены, проложено 0,6 км водопроводных сетей. Акт от 18.11.2016 № 1	20 августа 2016 г.	18 ноября 2016 г.	2 177,0	2 177,0	2 176,1	2 177,0	0,9 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ
137.	Капитальный ремонт комплекса канализационных сетей лит.№ 2К-С на участке лит, № 9 инв. № 125н протяженностью 1760 п.м. в Зерноградском городском поселении Зерноградского района Ростовской области	глава администрации Панасенко В.В.	проложено 0,82 км канализационных сетей. Переходящий объект на 2017 год	7 ноября 2016 г.	31 декабря 2016 г.	61 044,2	61 044,2	61 044,2	61 044,2	
138.	Зимовниковский район			X	X	5 782,7	5 782,7	5 782,7	5 782,7	–
139.	Капитальный ремонт буровой на воду скважины № 1056 на территории Зимовниковского группового водозабора, Зимовниковского района Ростовской области	глава администрации Ткаченко О.Н.	работы завершены, отремонтирована 1 буровая на воду скважина. Акт от 20.07.2016	27 июня 2016 г.	20 июля 2016 г.	1 811,6	1 811,6	1 811,6	1 811,6	–
140.	Капитальный ремонт буровой на воду скважины	глава администрации Ткаченко О.Н.	работы завершены, отремонтирована 1 буровая	23 июня 2016 г.	22 июля 2016 г.	1 314,8	1 314,8	1 314,8	1 314,8	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	№ 1055 на территории Зимовниковского группового водозабора, Зимовниковского района Ростовской области		вая на воду скважина. Акт от 22.07.2016							
141.	Капитальный ремонт буровой на воду скважины № 1054 на территории Зимовниковского группового водозабора, Зимовниковского района Ростовской области	глава администрации Ткаченко О.Н.	работы завершены, отремонтирована 1 буровая на воду скважина. Акт от 05.08.2016	23 июня 2016 г.	5 августа 2016 г.	1 244,6	1 244,6	1 244,6	1 244,6	–
142.	Капитальный ремонт буровой на воду скважины № 1241 на территории Зимовниковского группового водозабора, Зимовниковского района Ростовской области	глава администрации Ткаченко О.Н.	работы завершены, отремонтирована 1 буровая на воду скважина. Акт от 22.07.2016	23 июня 2016 г.	22 июля 2016 г.	1 411,7	1 411,7	1 411,7	1 411,7	–
143.	Каменский район			X	X	14 744,3	14 744,3	5 675,6	14744,3	9 068,7
144.	Капитальный ремонт (выборочный капитальный ремонт) участка водовода от участка 1 км (от колодца) до участка 3,8 км (до колодца пер. Индустриальный) водозабора «Галовая Балка» протяженностью 2,8 км. Глубокий Каменского района	глава администрации Шевченко В.Е.	проложено 1,4 км водовода. Переходящий объект на 2017 год	1 сентября 2016 г.	31 декабря 2016 г.	14 744,3	14 744,3	5 675,6	14 744,3	9 068,7 тыс. рублей – неудовлетворительная работа подрядной организации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145.	Матвеево-Курганский район			X	X	5 137,2	5 137,2	5 137,1	5 137,2	0,1
146.	Капитальный ремонт буровой на воду скважины № 8114 на территории п. Ленинский, Матвеево-Курганского района, Ростовской области	глава администрации Рудковский А.А.	работы завершены, отремонтирована 1 буровая на воду скважина. Акт от 01.09.2016	20 июля 2016 г.	1 сентября 2016 г.	2 122,6	2 122,6	2 122,6	2 122,6	–
147.	Капитальный ремонт скважины № 1136, расположенной на водозаборе в 2000 м от восточной границы с. Анастасиевка Матвеево-Курганского района	глава администрации Рудковский А.А.	работы завершены, отремонтирована 1 буровая на воду скважина. Акт от 08.08.2016	1 января 2016 г.	8 августа 2016 г.	1 399,9	1 399,9	1 399,9	1 399,9	–
148.	Капитальный ремонт буровой на воду скважины № 2008/10 на территории с Екатеринбург, Матвеево-Курганского района	Глава администрации Рудковский А.А.	работы завершены, отремонтирована 1 буровая на воду скважина. Акт от 14.10.2016	21 июля 2016 г.	14 октября 2016 г.	1 614,7	1 614,7	1 614,6	1 614,7	0,1 тыс. рублей – экономия за счет округления
149.	Миллеровский район			X	X	81 865,4	81 865,4	81 865,4	81 865,4	–
150.	Капитальный ремонт ОСК г. Миллерово, Миллеровского района Ростовской области (2-й этап)	глава района Макаренко В.С.	выполнены работы по монтажу аэрофильтров, вторичным отстойникам. На насосной станции выполнен монтаж систем вентиляции, внутренняя от-	1 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	81 865,4	81 865,4	81 865,4	81 865,4	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			делка помещений, установка насосного оборудования. Переходящий на 2017 год							
151.	Милотинский район			X	X	2 528,2	2 528,2	2 528,2	2 528,2	–
152.	Капитальный ремонт сооружения водозаборного (артскважина инв. № 1612), находящегося по адресу: Милотинский район, х. Широко-Бахолдинский, в 100 м на юг от дома № 23 по ул. Школьная	глава администрации Королев А.Н.	работы завершены, отремонтирована 1 буровая на воду скважина. Акт от 19.08.2016	1 января 2016 г.	19 августа 2016 г.	2 528,2	2 528,2	2 528,2	2 528,2	–
153.	Тацинский район			X	X	23 838,6	23 838,6	18 643,2	23 838,6	5 195,1
154.	Капитальный ремонт водопроводных сетей в х. Крылов Тацинского района Ростовской области	глава района Кошелев Н.Н.	работы завершены, проложено 3 км водопроводных сетей. Акт от 01.08.2016 № 1	1 января 2016 г.	1 августа 2016 г.	5 559,0	5 559,0	5 558,9	5 559,0	0,1 тыс. рублей – экономия за счет округления
155.	Капитальный ремонт сетей водоснабжения х. Крылов Тацинского района Ростовской области по ул. Черемушки	глава района Кошелев Н.Н.	работы завершены, проложено 0,8 км водопроводных сетей. Акт от 20.12.2016 № 1	20 сентября 2016 г.	20 декабря 2016 г.	1 037,6	1 037,6	1 037,6	1 037,6	–
156.	Капитальный ремонт сетей водоснабжения х. Крылов Тацинского района Ростовской области по	глава района Кошелев Н.Н.	работы завершены, проложено 1,1 км водопроводных сетей. Акт от 20.12.2016 № 2	20 сентября 2016 г.	20 декабря 2016 г.	1 529,1	1 529,1	1 529,1	1 529,1	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ул. Цветочная									
157.	Капитальный ремонт сетей водоснабжения х. Крылов Тацинского района Ростовской области по ул. Спортивная	глава района Кошелев Н.Н.	позднее проведение процедуры закупки и заключение муниципального контракта. Переходящий объект	20 сентября 2016 г.	–	928,9	928,9	–	928,9	928,9 тыс. рублей – позднее проведение процедуры закупки и заключение муниципального контракта
158.	Капитальный ремонт сетей водоснабжения х. Крылов Тацинского района Ростовской области по ул. Прудовая	глава района Кошелев Н.Н.	работы завершены, проложено 1,7 км водопроводных сетей. Акт от 20.12.2016 № 3	20 сентября 2016 г.	20 декабря 2016 г.	1 841,4	1 841,4	1 841,4	1 841,4	–
159.	Капитальный ремонт сетей водоснабжения х. Крылов Тацинского района Ростовской области по ул. Молодежная	глава района Кошелев Н.Н.	работы завершены, проложено 0,9 км водопроводных сетей. Акт от 20.12.2016 № 4	20 сентября 2016 г.	20 декабря 2016 г.	1 170,4	1 170,4	1 170,4	1 170,4	–
160.	Капитальный ремонт сетей водоснабжения х. Крылов Тацинского района Ростовской области по ул. Степная	глава района Кошелев Н.Н.	проложено 0,6 км водопроводных сетей. Переходящий объект	20 сентября 2016 г.	–	1 909,9	1 909,9	1 117,7	1 909,9	792,2 тыс. рублей – позднее проведение процедуры закупки и заключение муниципального контракта
161.	Капитальный ремонт сетей водоснабжения х. Крылов Тацинского района Ростовской области по ул. Восточная	глава района Кошелев Н.Н.	проложено 0,8 км водопроводных сетей. Переходящий объект	20 сентября 2016 г.	–	2 818,7	2 818,7	548,7	2 818,7	2270,0 тыс. рублей – позднее проведение процедуры закупки и заключение муниципального контракта

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162.	Капитальный ремонт сетей водоснабжения х. Крылов Тацинского района Ростовской области по ул. Садовая	глава района Кошелев Н.Н.	проложено 0,4 км водопроводных сетей. Переходящий объект	20 сентября 2016 г.	31 декабря 2016 г.	2 766,8	2 766,8	1 562,6	2 766,8	1204,2 тыс. рублей – позднее проведение процедуры закупки и заключение муниципального контракта
163.	Капитальный ремонт буровой на воду скважины № 7035 на территории ст. Тацинская, восточная окраина Тацинского района, Ростовской области	глава района Кошелев Н.Н.	работы завершены, отремонтирована 1 буровая на воду скважина. Акт от 19.08.2016	22 июня 2016 г.	19 августа 2016 г.	1 789,9	1 789,9	1 789,9	1 789,9	
164.	Капитальный ремонт буровой на воду скважины № 4950 на территории ст. Тацинская, юго-западная окраина Тацинского района, Ростовской области	глава района Кошелев Н.Н.	работы завершены, отремонтирована 1 буровая на воду скважина. Акт от 19.08.2016	22 июня 2016 г.	19 августа 2016 г.	2 486,9	2 486,9	2 486,9	2 486,9	
165.	Целинский район			X	X	4 031,6	4 031,6	4 031,6	4 031,6	
166.	Капитальный ремонт буровой разведочной эксплуатационной буровой на воду скважины № 268 в х. Северный Кировского сельского поселения Ростовской области	глава администрации Сорокин Б.Н.	работы завершены, отремонтирована 1 буровая на воду скважина. Акт от 15.11.2016	1 июля 2016 г.	15 ноября 2016 г.	1 125,8	1 125,8	1 125,8	1 125,8	
167.	Капитальный ремонт буровой разведочно-эксплу-	глава администрации Сорокин Б.Н.	работы завершены, отремонтирована 1 буров-	21 июля 2016 г.	5 сентября 2016 г.	1 416,4	1 416,4	1 416,4	1 416,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	тационной на воду скважины на территории п. Целина, ул. 12-я линия, дом 5/1, Целинского района, Ростовской области		вая на воду скважина. Акт от 05.09.2016							
168.	Капитальный ремонт буровой разведочно-эксплуатационной на воду скважины № 093 «А» на территории п. Целина, ул. 2-я линия, 237, Целинского района, Ростовской области	глава администрации Сорокин Б.Н.	работы завершены, отремонтирована 1 буровая на воду скважина. Акт от 16.09.2016 № 13	21 июля 2016 г.	16 сентября 2016 г.	1 489,4	1 489,4	1 489,4	1 489,4	
169.	г. Новошахтинск			X	X	46 789,4	46 789,4	46 789,4	46 789,4	–
170.	Капитальный ремонт участков водопроводных сетей в г. Новошахтинске Ростовской области	мэр города Сорокин И.Н.	работы завершены, капитально отремонтировано 7,3 км водопроводных сетей. Акт от 01.09.2016	17 февраля 2016 г.	1 сентября 2016 г.	34 419,3	34 419,3	34 419,3	34 419,3	–
171.	Капитальный ремонт водопроводных сетей методом санации в г. Новошахтинске Ростовской области	мэр города Сорокин И.Н.	работы завершены, капитально отремонтировано 1,3 км водопроводных сетей. Акт от 13.12.2016 № 1	4 апреля 2016 г.	13 декабря 2016 г.	12 370,1	12 370,1	12 370,1	12 370,1	
172.	Контрольное событие государственной программы 2.11. Завершение капитального ремонта объектов ВКХ	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	акт о приемке объекта законченного капитальным ремонтом от: 20.07.2016; 22.07.2016;	X	31 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			05.08.2016; 01.08.2016; 08.08.2016; 19.08.2016; 01.09.2016; 05.09.2016; 16.09.2016; 14.10.2016; 15.11.2016; 18.11.2016; 05.12.2016; 11.12.2016; 13.12.2016; 18.12.2016; 20.12.2016; 31.12.2016							
173.	Основное мероприятие 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	всего – 4 объекта. По 1 объекту торги не проведены администрацией г. Каменск-Шахтинска. 1 объект переходящий на 2017 год. По 2 работы завершены. Реконструированы 2 блочно-модульные котельные. Выполнена установка 1 блочно-модульной котельной и 4 дымовые трубы	1 января 2016 г.	–	135 500,4	135 500,4	133 374,4	135 000,3	500,0 тыс. рублей – непроведение процедуры закупки муниципальным образованием; 1625,9 тыс. рублей – необеспечение уровня софинансирования местного бюджета за технологическое присоединение к электрическим сетям
174.	Мероприятие 2.2.1. Строительство и реконструкция объектов теплоэнергетики	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	всего – 4 объекта. По 1 объекту торги не проведены администрацией	1 января 2016 г.	–	135 500,4	135 500,4	133 374,4	135 000,3	0,1 тыс. рублей – экономия в результате округления; 500,0 тыс. руб-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Полухин М.Ю.	г. Каменск-Шахтинска. 1 объект переходящий на 2017 год. По 2 работы завершены. Реконструированы 2 блочно-модульные котельные. Выполнена установка 1 блочно-модульной котельной и 4 дымовые трубы							лей – непроведение процедуры закупки муниципальным образованием; 1625,9 тыс. рублей – необеспечение уровня софинансирования местного бюджета за технологическое присоединение к электрическим сетям
175.	Целинский район			X	X	24 688,3	24 688,3	24 688,2	24 688,2	–
176.	Блочно-модульная котельная по ул. Механизаторов, 9-а в п. Целина, Ростовской области	глава администрации Сорокин Б.Н.	реконструирована 1 блочно-модульная котельная. Акт от 07.11.2016 № 1	4 июля 2016 г.	7 ноября 2016 г.	14 599,8	14 599,8	14 599,8	14 599,8	
177.	Блочно-модульная котельная по ул. 3-я линия, 115 «А» в п. Целина, Ростовской области	глава администрации Сорокин Б.Н.	реконструирована 1 блочно-модульная котельная. Акт от 07.11.2016 № 1	4 июля 2016 г.	7 ноября 2016 г.	10 088,5	10 088,5	10 088,4	10 088,4	0,1 тыс. рублей – экономия в результате округления
178.	г. Каменск-Шахтинский			X	X	110 812,1	110 812,1	108 686,2	110 312,1	2 125,9
179.	Реконструкция котельной № 19 по пер. Володарского, 84 А и тепловых сетей с закрытием подвальной котельной № 10 и № 16	глава администрации Каюдин О.Э.	торги не проведены. Переходящий объект на 2017 год	1 октября 2016 г.	–	500,0	500,0	–	–	500,0 тыс. рублей – непроведение процедуры закупки
180.	Строительство котельной в МКР Заводской	глава администрации Каюдин О.Э.	установлена блочно-модульная котельная и 4	26 мая 2016 г.	16 декабря 2016 г.	110 312,1	110 312,1	108 686,2	110 312,1	1625,9 тыс. рублей – необеспечение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	г. Каменск-Шахтинский		дымовые трубы. Переходящий объект на 2017 год							уровня софинансирования местного бюджета
181.	Контрольное событие государственной программы 2.12. Завершение строительства котельной по ул. Механизаторов, 9-а в п. Целина, Ростовской области	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	акт приемки объекта законченного строительством	X	7 ноября 2016 г.	X	X	X	X	X
182.	Контрольное событие государственной программы 2.13. Завершение строительства котельной по – ул. 3-я линия, 115 «А» в п. Целина, Ростовской области	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	акт приемки объекта законченного строительством	X	7 ноября 2016 г.	X	X	X	X	X
183.	Контрольное событие государственной программы 2.14. Выполнение работ в полном объеме по переходящим объектам	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	не реализован объект «Реконструкция котельной № 19 по пер. Володарского, 84 А, и тепловых сетей с закрытием подвальной котельной № 10 и № 16». По 2 объекту оплачен аванс 26 мая 2016 г., подписаны акты выполненных работ от 16.12.2016	X	–	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184.	Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	всего 3 объекта. По 2 работы завершены, на 1 объекте работы выполняются с опережением графика производства работ. Произведена оплата работ в сумме 25 039,0 тыс. рублей (ОБ) и 30 773,7 тыс. рублей (МБ), не освоенных в 2015 году	1 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	141 255,8	141 255,8	141 205,6	141 255,8	50,0 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ; 0,2 тыс. рублей – экономия за счет округления
185.	Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома № 7/22 по ул. Дружбы в г. Волгодонске Ростовской области (I этап)	глава администрации Иванов А.Н.	выполнены работы по устройству наружных сетей и водопровода – 100 процентов, подъем блок-секций № 1-3, 5-9, благоустройство территории. В блок-секциях № 1-9 выполнены работы по закреплению грунтов, замене внутренних сетей ХВС, ГВС, устройству металлосайдингом фасада, установке окон ПВХ в подъездах и кровельные работы.	1 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	124 444,6	124 444,6	124 444,5	124 444,6	0,1 тыс. рублей – экономия за счет округления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Переходящий объект на 2017 год							
186.	Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома № 1 по ул. 50 лет СССР в г. Волгодонске Ростовской области	глава администрации Иванов А.Н.	строительно-монтажные работы завершены. Объект введен в эксплуатацию от 15.04.2016 № 61-303-027-2016. Произведена оплата работ в сумме 6 256,7 тыс. рублей (ОБ) и 3 429,1 тыс. рублей МБ, не освоенных в 2015 году	1 января 2016 г.	15 апреля 2016 г.	6 256,7	6 256,7	6 256,6	6 256,7	0,1 тыс. рублей – экономия за счет округления
187.	Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома № 13 по пер. Донскому в г. Волгодонске Ростовской области (I этап)	глава администрации Иванов А.Н.	строительно-монтажные работы завершены. Объект введен в эксплуатацию от 28.07.2016 № 61-303-053-2016. Произведена оплата работ в сумме 4179,4 тыс. рублей (ОБ) и 274,3 тыс. рублей МБ, не освоенных в 2015 году	1 января 2016 г.	28 июля 2016 г.	10 554,5	10 554,5	10 504,5	10 554,5	50,0 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ
188.	Контрольное событие государственной программы 2.15. Завершение работ по рекон-	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	акты выполненных работ от: 16.03.2016; 24.03.2016; 21.04.2016;	X	28 июля 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	струкции жилого дома № 13 по пер. Донскому	Полухин М.Ю.	29.04.2016; разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 28.07.2016 № 61-303-053-2016							
189.	Контрольное событие государственной программы 2.16. Завершение работ по реконструкции жилого дома № 1 по ул. 50 лет СССР	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	акты выполненных работ от: 16.03.2016; 24.03.2016; 21.04.2016; 29.04.2016	X	29 апреля 2016 г.	X	X	X	X	X
190.	Основное мероприятие 2.5. Мероприятие по финансированию жилищно-коммунального хозяйства в части компенсации разницы между экономически обоснованными тарифами и платежами населения	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	всего 29 муниципальных образований. По всем муниципальным образованиям мероприятие выполнено в полном объеме	1 января 2016 г.	25 декабря 2016 г.	645 120,9	645 120,9	629 681,0	638 544,1	15 439,9 тыс. рублей – экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг
191.	Мероприятие 2.5.1. Возмещение предпрятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	всего 29 муниципальных образований. По всем муниципальным образованиям мероприятие выполнено в полном объеме	1 января 2016 г.	25 декабря 2016 г.	645 120,9	645 120,9	629 681,0	638 544,1	15 439,9 тыс. рублей – экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	граждан за коммунальные услуги									
192.	Азовский район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	мероприятие выполнено в полном объеме	1 января 2016 г.	25 декабря 2016 г.	1 750,7	1 750,7	1 750,7	1 750,7	–
193.	Аксайский район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	мероприятие выполнено в полном объеме	1 января 2016 г.	25 декабря 2016 г.	42,1	42,1	42,0	42,1	0,1 тыс. рублей – экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг
194.	Верхнедонской район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	мероприятие выполнено в полном объеме	1 января 2016 г.	25 декабря 2016 г.	27,4	27,4	26,8	27,4	0,6 тыс. рублей – экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг
195.	Дубовский район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	мероприятие выполнено в полном объеме	1 января 2016 г.	25 декабря 2016 г.	24 287,1	24 287,1	24 287,1	24 287,1	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196.	Егорлыкский район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	мероприятие выполнено в полном объеме	1 января 2016 г.	25 декабря 2016 г.	333,4	333,4	333,0	333,3	0,4 тыс. рублей – экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг
197.	Заветинский район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	мероприятие выполнено в полном объеме	1 января 2016 г.	25 декабря 2016 г.	4 252,1	4 252,1	4 252,1	4 252,1	–
198.	Зерноградский район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	мероприятие выполнено в полном объеме	1 января 2016 г.	25 декабря 2016 г.	2 632,2	2 632,2	2 555,9	2 632,2	76,3 тыс. рублей – экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг
199.	Красносулинский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	мероприятие выполнено в полном объеме	1 января 2016 г.	25 декабря 2016 г.	2 243,2	2 243,2	2 121,3	2 243,2	121,9 тыс. рублей – экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг
200.	Куйбышевский район	начальник отдела финансового планирования министерства жи-	мероприятие выполнено в полном объеме	1 января 2016 г.	25 декабря 2016 г.	304,7	304,7	304,7	304,7	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		лично-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.								
201.	Миллеровский район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	мероприятие выполнено в полном объеме	1 января 2016 г.	25 декабря 2016 г.	1 384,9	1 384,9	1 248,2	1 384,9	136,7
202.	Мясниковский район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	мероприятие выполнено в полном объеме	1 января 2016 г.	25 декабря 2016 г.	893,6	893,6	893,6	839,6	–
203.	Неклиновский район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	мероприятие выполнено в полном объеме	1 января 2016 г.	25 декабря 2016 г.	2 287,0	2 287,0	2 287,0	2 287,0	–
204.	Октябрьский район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	мероприятие выполнено в полном объеме	1 января 2016 г.	25 декабря 2016 г.	22 398,0	22 398,0	21 911,8	22 398,0	486,2 тыс. рублей – экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205.	Орловский район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	мероприятие выполнено в полном объеме	1 января 2016 г.	25 декабря 2016 г.	7 644,5	7 644,5	7 644,5	7 644,5	–
206.	Песчанокопский район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	мероприятие выполнено в полном объеме	1 января 2016 г.	25 декабря 2016 г.	1 417,6	1 417,6	1 417,6	1 417,6	–
207.	Ремонтненский район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	мероприятие выполнено в полном объеме	1 января 2016 г.	25 декабря 2016 г.	10 253,0	10 253,0	10 253,0	10 253,0	–
208.	Сальский район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	мероприятие выполнено в полном объеме	1 января 2016 г.	25 декабря 2016 г.	3 121,1	3 121,1	2 986,2	3 121,1	134,9 тыс. рублей – экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг
209.	Усть-Донецкий район	начальник отдела финансового планирования министерства жи-	мероприятие выполнено в полном объеме	1 января 2016 г.	25 декабря 2016 г.	14 278,6	14 278,6	14 278,1	14 278,6	0,5 тыс. рублей – экономия в связи с фактическим

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		лично-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.								объемом оказанных услуг
210.	Целинский район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	мероприятие выполнено в полном объеме	1 января 2016 г.	25 декабря 2016 г.	1 273,1	1 273,1	1 273,1	1 273,1	–
211.	Чертковский район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	мероприятие выполнено в полном объеме	1 января 2016 г.	25 декабря 2016 г.	3 641,7	3 641,7	3 379,8	3 555,4	261,9 тыс. рублей – экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг
212.	Шолоховский район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	мероприятие выполнено в полном объеме	1 января 2016 г.	25 декабря 2016 г.	809,0	809,0	793,6	809,0	15,4 тыс. рублей – экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг
213.	г. Азов	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	мероприятие выполнено в полном объеме	1 января 2016 г.	26 декабря 2016 г.	3 901,3	3 901,3	3 898,7	3 898,7	2,6 тыс. рублей – экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.	г. Батайск	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	мероприятие выполнено в полном объеме	1 января 2016 г.	25 декабря 2016 г.	3 315,6	3 315,6	3 232,5	3 315,6	83,1 тыс. рублей – экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг
215.	г. Волгодонск	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	мероприятие выполнено в полном объеме	1 января 2016 г.	25 декабря 2016 г.	625,5	625,5	625,5	625,5	–
216.	г. Зверево	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	мероприятие выполнено в полном объеме	1 января 2016 г.	25 декабря 2016 г.	16 448,0	16 448,0	16 128,1	16 148,3	319,9 тыс. рублей – экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг
217.	г. Каменск-Шахтинский	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	мероприятие выполнено в полном объеме	1 января 2016 г.	25 декабря 2016 г.	23 524,5	23 524,5	23 524,4	23 524,5	0,1 тыс. рублей – экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг
218.	г. Ростов-на-Дону	начальник отдела финансового планирования министерства жи-	мероприятие выполнено в полном объеме	1 января 2016 г.	25 декабря 2016 г.	429 236,7	429 236,7	423 102,6	423 102,6	6 134,1 тыс. рублей – экономия в связи с фактическим

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		лично-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.								объемом оказанных услуг
219.	г. Таганрог	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	мероприятие выполнено в полном объеме	1 января 2016 г.	25 декабря 2016 г.	62 005,4	62 005,4	54 340,2	62 005,4	7 665,2 тыс. рублей – экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг
220.	г. Шахты	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	мероприятие выполнено в полном объеме	1 января 2016 г.	25 декабря 2016 г.	788,9	788,9	788,9	788,9	–
221.	Основное мероприятие 2.6. Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.	всего – 10 объектов, 8 СМР и 2 ПСД. СМР – по 4 объектам работы завершены. По 1 объекту работы завершены, но не оплачены (ведется корректировка ПСД). По 3 объектам работы не завершены в связи с неудовлетворительной работой подрядной организации.	1 января 2016 г.	25 декабря 2016 г.	214 687,0	214 687,0	122 637,4	167 060,0	59 760,9 тыс. рублей – внесение изменений в проектную документацию; 711,5 тыс. рублей – экономия по результатам конкурсных процедур; 18 091,8 тыс. рублей – неудовлетворительная работа подрядной организацией;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Построено 35,7 км газопроводов. ПСД – работы не завершены в связи с приостановлением контракта Арбитражным судом РО по искам УФАС							13 485,4 тыс. рублей – приостановление контрактов Арбитражным судом РО по искам УФАС
222.	Мероприятие 2.6.1. Строительство газовых сетей	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.	всего 8 объектов. По 4 объектам работы завершены. По 1 объекту работы завершены, но не оплачены (ведется корректировка ПСД). По 3 объектам работы не завершены в связи с неудовлетворительной работой подрядной организации. Построено 35,7 км газопроводов	1 января 2016 г.	–	201 201,6	201 201,6	122 637,4	153 722,6	59 760,9 тыс. рублей – корректировка рабочего проекта в связи с изменением трассы газопровода; 2 024,2 тыс. рублей – экономия по результатам конкурсных процедур; 360,6 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ; 16 418,5 тыс. рублей – невыполнение работ подрядными организациями
223.	Газопровод высокого давления для газоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих насе-	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.	работы завершены. Ведется корректировка ПСД по факту выполненных работ	1 января 2016 г.	25 декабря 2016 г.	158 701,6	158 701,6	98 940,7	113 246,8	59 760,9 тыс. рублей – корректировка рабочего проекта в связи с изменением

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ленных пунктов в Грушевском сельском поселении Аксайского района Ростовской области									трассы газопровода
224.	Егорлыкский район			X	X	4 982,8	4 982,8	4 957,8	4 957,8	
225.	Газификация х. Московский Егорлыкского района	глава администрации Павлов П.А.	реализация мероприятия завершена. Проложено 4,6 км газопроводов	1 сентября 2016 г.	29 ноября 2016 г.	4 982,8	4 982,8	4 957,8	4 957,8	25,0 тыс. рублей – экономия по результатам конкурсных процедур
226.	Миллеровский район			X	X	11 237,3	11 237,3	3 007,7	9 795,1	
227.	Строительство межпоселенческого газопровода высокого давления от х. Терновой – х. Дудки – х. Кринички – х. Тренивка Миллеровского района Ростовской области	глава района Макаренко В.С.	средства предусмотрены ОЗ от 08.09.2016. Работы не завершены в связи с неудовлетворительной работой подрядной организации. Построено 2,5 км газопровода	8 сентября 2016 г.	–	11 237,3	11 237,3	3 007,7	9795,1	1 442,2 тыс. рублей – экономия по результатам конкурсных процедур; 6787,4 тыс. рублей – неудовлетворительная работа подрядной организации
228.	Семикаракорский район			X	X	15 377,3	15 377,3	5 515,1	15 146,2	
229.	Строительство распределительных газовых сетей в х. Бугры Семикаракорского района Ростовской области	глава администрации Талалаев В.Н.	средства предусмотрены ОЗ от 08.09.2016. Работы не завершены в связи с неудовлетворительной работой подрядной организации. Построено 3 км газопровода	8 сентября 2016 г.	–	6 438,0	6 438,0	2 623,0	6330,2	107,8 тыс. рублей – экономия по результатам конкурсных процедур; 3707,2 тыс. рублей – неудовлетворительная работа подрядной организации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230.	Строительство распределительных газовых сетей в х. Страхов Семикаракорского района Ростовской области	глава администрации Талалаев В.Н.	средства предусмотрены ОЗ от 08.09.2016. Работы не завершены в связи с неудовлетворительной работой подрядной организации. Построено 3,2 км газопровода	8 сентября 2016 г.	–	8 939,3	8 939,3	2 892,1	8816,0	123,3 тыс. рублей – экономия по результатам конкурсных процедур 5 923,9 тыс. рублей – неудовлетворительная работа подрядной организации
231.	г. Донецк			X	X	10 902,6	10 902,6	10 216,1	10 576,7	–
232.	Распределительный газопровод в х. Макарьев, 3 этап	глава администрации города Ковалев А.В.	реализация мероприятия завершена. Построено 4,4 км газопроводов	19 сентября 2016 г.	19 декабря 2016 г.	6 760,2	6 760,2	6 293,9	6 544,6	215,6 тыс. рублей – экономия по результатам конкурсных процедур; 250,7 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ
233.	Распределительный газопровод в границах улиц К. Маркса, Обогаителей переулков Киевский, Качубея, 5-я пятилетка, Конноармейский, Королева, Школьный, проезда Четвертый пос. Северо-Изваринский (ЦОФ)	глава администрации города Ковалев А.В.	реализация мероприятия завершена. Построено 2,1 км газопроводов	19 сентября 2016 г.	17 ноября 2016 г.	3 190,4	3 190,4	3 052,2	3 101,9	88,5 тыс. рублей – экономия по результатам конкурсных процедур; 49,7 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ
234.	Распределительный газопровод в	глава администрации	реализация мероприятия	9 сентября 2016 г.	26 октября 2016 г.	952,0	952,0	870,0	930,2	21,8 тыс. рублей – экономия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	границах пер. Горноспасательный, квартала ВГСЧ (жилой дом № 12) пос. Горноспасательный г. Донецка	Ковалев А.В.	завершена. Проложено 0,9 км газопроводов							по результатам конкурсных процедур; 60,2 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ
235.	Контрольное событие государственной программы 2.17. Выполнение работ по объекту «Газопровод высокого давления для газоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов в Грушевском сельском поселении Аксайского района Ростовской области»	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.	акт выполненных работ от: 20.10.2016; 14.11.2016; строительный контроль – от: 20.10.2016; 14.11.2016	X	14 ноября 2016 г.	X	X	X	X	X
236.	Контрольное событие государственной программы 2.18. Выполнение работ в полном объеме по переходящим объектам	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.	акт выполненных работ от: 21.10.2016; 26.10.2016; 28.10.2016; 13.11.2016; 15.11.2016; 17.11.2016; 25.11.2016; 05.12.2016; 08.12.2016; 13.12.2016; 14.12.2016; 15.12.2016; 19.12.2016	X	19 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237.	Мероприятие 2.6.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство газовых сетей	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.	всего 2 объекта, по которым работы не завершены в связи с приостановлением контракта Арбитражным судом РО по искам УФАС	1 января 2016 г.	–	13 485,4	13 485,4	–	13 337,4	148,0 тыс. рублей – экономия по результатам конкурсных процедур; 13 337,4 тыс. рублей – в связи с приостановлением контракта Арбитражным судом РО
238.	Тацинский район			X	X	13 485,4	13 485,4	–	13 337,4	–
239.	Строительство распределительных газовых сетей в п. Быстрореченский, Тацинского района, Ростовской области	глава района Кошелев Н.Н.	завершены проектно-изыскательские работы, в настоящий момент проводится государственная экспертиза проектно-сметной документации, получение заключений планируется 30 января 2017 г.	1 января 2016 г.	–	6351,5	6351,5	–	6203,5	148,0 тыс. рублей – экономия по результатам конкурсных процедур; 6 203,5 тыс. рублей – в связи с приостановлением контракта Арбитражным судом РО по искам УФАС
240.	Строительство распределительных газовых сетей в х. Исаев, Тацинского района, Ростовской области	глава района Кошелев Н.Н.	завершены проектно-изыскательские работы, в настоящий момент проводится государственная экспертиза проектно-сметной документации, получение заключений планируется 30 января 2017 г.	1 января 2016 г.	–	7133,9	7133,9	–	7133,9	7 133,9 тыс. рублей – в связи с приостановлением контракта Арбитражным судом РО по искам УФАС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241.	Контрольное событие государственной программы 2.19. Завершение работ по разработке проектно-сметной документации	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.	работы не завершены в связи с приостановлением контракта Арбитражным судом РО по искам УФАС	X	–	X	X	X	X	X
242.	Основное мероприятие 2.8. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В.	всего – 6 муниципальных образований. Проекты модернизации систем водоснабжения не разработаны из всех 4 МО в связи с поздним решением Фонда о выделении средств. По 5 (из 5) объектам модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения рассмотрение заявки РО перенесено на 2017 год. По 2 объектам модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения оплачен аванс	1 июня 2016 г.	–	100 688,8	100 688,8	10 353,8	11 528,8	4 447,5 тыс. рублей – позднее решение Фонда о выделении средств; 85 815,2 тыс. рублей – рассмотрение заявки РО перенесено на 2017 год; 72,3 тыс. рублей – экономия от расчетной стоимости
243.	Мероприятие 2.8.1 Подготовка проек-		всего – 4 муниципальных	1 июня 2016 г.	–	4 447,5	4 447,5	–	1 175,0	4 447,5 тыс. рублей – позднее ре-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	тов модернизации систем водоснабжения		образования. По 1 состоялись конкурсные процедуры. По 3 конкурсы отменены по предписанию УФАС							шение Фонда о выделении средств
244.	Белокалитвинский район	глава района Мельникова О.А.	отменена торгов по предписанию УФАС	1 июня 2016 г.	–	1 175,0	1 175,0	–	–	
245.	Зерноградский район	глава администрации Панасенко В.В.	торги состоялись, заключен контракт на выполнение работ	1 июня 2016 г.	–	1 175,0	1 175,0	–	1 175,0	
246.	г. Гуково	глава администрации Горенко В.А.	отменена торгов по предписанию УФАС	1 июня 2016 г.	–	1 050,0	1 050,0	–	–	
247.	г. Зверево	мэр города Зюзин И.Ю.	отменена торгов по предписанию УФАС	1 июня 2016 г.	–	1 047,5	1 047,5	–	–	
248.	Контрольное событие государственной программы 2.20. Одобрение заявки Ростовской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ на подготовку проектов модернизации систем водоснабжения	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В.	решение правления государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ протокол от 08.11.2016 № 711	X	25 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X
249.	Мероприятие 2.8.2. Модернизация систем коммунальной	заместитель министра жилищно-коммунального	всего – 2 муниципальных образований	–	–	85 815,2	85 815,2	–	–	85 815,2 тыс. рублей – рассмотрение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	инфраструктуры в сфере водоснабжения	хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В.	5 объектов. Рассмотрение заявки РО перенесено Фондом на 2017 год							заявки РО перенесено на 2017 год
250.	г. Новошахтинск			X	X	57 115,2	57 115,2	–	–	–
251.	Реконструкция участков системы водоснабжения г. Новошахтинска Ростовской области	мэр города Сорокин И.Н.	заявка Ростовской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ перенесена на 2017 год	–	–	21 448,3	21 448,3	–	–	21 448,3 тыс. рублей – рассмотрение заявки РО перенесено на 2017 год
252.	Реконструкция магистрального водопровода г. Новошахтинска Ростовской области, от участка «Водострой» до насосной станции № 2	мэр города Сорокин И.Н.	заявка Ростовской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ перенесена на 2017 год	–	–	17 792,8	17 792,8	–	–	17 792,8 тыс. рублей – рассмотрение заявки РО перенесено на 2017 год
253.	Комплекс Соколовского водохранилища. Реконструкция участка ОСВ «Водострой». Строительство электролизной, насосной 1-го подъема, РЧВ	мэр города Сорокин И.Н.	заявка Ростовской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ перенесена на 2017 год	–	–	17 874,1	17 874,1	–	–	17 874,14 тыс. рублей – рассмотрение заявки РО перенесено на 2017 год
254.	Красносулинский район			X	X	28 700,0	28 700,0	–	–	–
255.	Реконструкция участков системы водоснабжения	глава администрации Альшенко Н.А.	заявка Ростовской области на предоставление	–	–	15 829,4	15 829,4	–		15 829,4 тыс. рублей – рассмотрение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	г. Красный Сулин Ростовской области		финансовой под- держки за счет средств Фонда содействия ре- формированию ЖКХ перенесена на 2017 год							заявки РО перенесено на 2017 год
256.	Реконструкция си- стемы Шахтинско- Донского водовода (ШДВ). Повыше- ние надежности системы водо- снабжения г. Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих по- селков. Строитель- ство насосной станции в районе пос. Майский. IV этап строительства	глава администрации Альшенко Н.А.	заявка Ростов- ской области на предоставление финансовой под- держки за счет средств Фонда содействия ре- формированию ЖКХ перенесена на 2017 год	–	–	12 870,6	12 870,6	–		12 870,6 тыс. рублей – рассмотрение заявки РО перенесено на 2017 год
257.	Мероприятие 2.8.3 Модернизация си- стем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведе- ния	заместитель мини- стра жилищно- коммунального хозяйства Ростов- ской области Ялтырева И.В.	всего – 2 муни- ципальных образования, 2 объекта. Оплачен аванс по 2 объектам	8 декабря 2016 г.	28 декабря 2016 г.	10 426,1	10 426,1	10 353,8	10 353,8	72,3 тыс. рублей экономия – от расчетной потребности. Средства перераспреде- лены на 2017 год
258.	г. Новошахтинск			X	X	10 426,1	10 426,1	10 353,8	10 353,8	
259.	Реконструкция кан- ализационной сети города Ново- шахтинска от фе- кальной станции, расположенной по адресу: 3060 м от х. Нижнесоленый по направлению на северо-восток Ро- дионово-Несветай-	мэр города Сорокин И.Н.	средства Фонда содействия ре- формированию ЖКХ выделены. Оплачен аванс	8 декабря 2016 г.	28 декабря 2016 г.	7 546,1	7 546,1	7 483,5	7 483,5	62,6 тыс. руб- лей – экономия от расчетной стоимости. Средства перераспреде- лены на 2017 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ского района Ростовской области до камеры самотечного коллектора в п. Радио									
260.	Реконструкция очистных сооружений канализации по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Письменского, 53. Строительство комплекса механической очистки	мэр города Сорокин И.Н.	средства Фонда содействия реформированию ЖКХ выделены. Оплачен аванс	8 декабря 2016 г.	28 декабря 2016 г.	2 880,0	2 880,0	2 870,3	2 870,3	9,7 тыс. рублей – экономия от расчетной стоимости. Средства перераспределены на 2017 год
261.	Контрольное событие государственной программы 2.21. Одобрение заявки Ростовской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ на реализацию проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сфере водотоотведения	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В.	решение правления государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ протокол от 27.12.2016 № 722	X	27 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X
262.	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»	главный бухгалтер министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Пахомова Н.А.	X	X	X	69 825,0	69 825,0	69 241,7	1 861,9	583,3 тыс. рублей, в том числе: 217,4 тыс. рублей – экономия по начислениям по оплате труда в связи с регрессией;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										365,9 тыс. рублей – в связи с фактически оказанными услугами
263.	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	главный бухгалтер министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Пахомова Н.А.	реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства	1 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	69 825,0	69 825,0	69 241,7	1 861,9	583,3
264.	Итого по государственной программе	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	X	X	X	4 184 554,1	4 184 554,1	3 784 597,4	3 923 972,2	399 956,7
265.		министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	X	X	X	3 969 867,1	3 969 867,1	3 661 960,0	3 756 912,2	307 907,1
266.		Министр промышленности и энергетики Ростовской области Тихонов М.М.	X	X	X	214 687,0	214 687,0	122 637,4	167 060,0	92 049,6

Примечание.

Список используемых сокращений:

км – километры;

м – метры;

РО – Ростовская область;

экз. – экземпляры.