



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2021 № 178

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Ростовской области» за 2020 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650, за 2020 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Солоницина М.В.

Губернатор
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Ростовской области

Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 15.03.2021 № 178

ОТЧЕТ
о реализации государственной программы
Ростовской области «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650 (далее – Государственная программа), ответственным исполнителем и участниками Государственной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

по вопросам функционирования системы капитального ремонта многоквартирных домов проведены форумы по актуальным вопросам в сфере управления многоквартирными домами;

проведены специализированные семинары для представителей управляющих организаций, товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ), жилищно-строительных кооперативов (далее – ЖСК), жилищных кооперативов, а также представителей инициативных групп собственников помещений;

государственным автономным учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» (далее – ГАУ РО «РОУЦ») выполнено государственное задание на оказание услуг по организации мероприятий в целях повышения квалификации государственных гражданских служащих Ростовской области;

проведен областной конкурс «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами в Ростовской области», победителям областного конкурса перечислены денежные премии;

региональному оператору Ростовской области – некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» (далее – Фонд) в полном объеме предоставлена субсидия на обеспечение его деятельности, на обеспечение реализации мероприятий по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах и уплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области;

выполнены работы по усилению грунтов оснований фундаментов и несущих конструкций в многоквартирных домах;

произведена замена лифтового оборудования, признанного непригодным для дальнейшей эксплуатации;

проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;

выполнены работы по ремонту подъездов в многоквартирных домах;

завершены работы по 29 объектам водопроводно-канализационного хозяйства (далее – ВКХ), увеличена протяженность водопроводных и канализационных сетей, а также проведен ремонт существующих.

В результате реализации Государственной программы в отчетном периоде:

повышена удовлетворенность населения Ростовской области уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

обеспечено стабильное функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

улучшено техническое состояние многоквартирных домов.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий Государственной программы

Достижению результатов основных мероприятий в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками Государственной программы подпрограмм Государственной программы.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области» предусмотрена реализация 10 основных мероприятий и 12 контрольных событий, в том числе:

основное мероприятие 1.1 «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере» выполнено в полном объеме.

В 2020 году в рамках основного мероприятия 1.1 организован и проведен форум для представителей управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере, в ходе которого приняли участие 225 человек.

Кроме того, в целях акцентирования внимания населения Ростовской области на особенности правил эксплуатации приборов учета, начисления платы за коммунальные услуги, проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в условиях пандемии размещены пять информационных аудиороликов.

Основное мероприятие 1.2 «Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» выполнено.

В целях обеспечения информационного сопровождения деятельности организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в 2020 году в рамках данного мероприятия обеспечена работоспособность «Информационно-аналитической базы данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» (далее – Электронная база данных), осуществлено ежеквартальное сопровождение программного обеспечения, предоставлен доступ к электронной базе данных 463 пользователям в муниципальных образованиях в Ростовской области и 10 пользователям министерства ЖКХ области.

Основное мероприятие 1.3 «Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для представителей управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах» выполнено.

В рамках основного мероприятия 1.3 в 11 муниципальных образованиях в Ростовской области проведено 48 специализированных семинаров на тему «Изменения в жилищном законодательстве», в ходе которых приняли участие 1 440 человек.

Основное мероприятие 1.4 «Финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» государственного задания на оказание услуг по организации мероприятий (конференций, семинаров с участием государственных гражданских служащих Ростовской области и работников государственных учреждений Ростовской области в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе в сфере управления многоквартирными домами)» выполнено.

В рамках указанного мероприятия подписано соглашение от 22.10.2020 №1 о порядке и условиях предоставления государственному автономному учреждению Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг в части повышения квалификации руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса, в том числе в сфере управления многоквартирными домами.

Государственное задание исполнено в полном объеме. Обучение по программе «Управление и правовое регулирование отношений в сфере ЖКХ в условиях изменения жилищного законодательства» прошли 39 человек.

Основное мероприятие 1.5 «Поощрение победителей по итогам региональных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами» выполнено.

В целях распространения положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами проведен региональный конкурс «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами в Ростовской области».

В 2020 году подано 22 заявки, из них: 14 заявок от управляющих организаций, 7 заявок от товариществ собственников жилья и одна заявка от жилищно-строительного кооператива. По результатам конкурса определены пять победителей в трех номинациях, каждому из которых вручены денежная премия в размере 226,0 тыс. рублей и диплом Правительства Ростовской области. Победители конкурса определены конкурсной комиссией, итоги конкурса утверждены распоряжением Правительства Ростовской области от 14.12.2020 № 260 «Об итогах областного конкурса «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами в Ростовской области» в 2020 году».

Основное мероприятие 1.6 «Предоставление субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» выполнено.

Порядок предоставления субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 18.03.2019 № 160 (далее – Порядок).

В соответствии с положениями Порядка и во исполнение заключенного в 2020 году соглашения за счет средств областного бюджета Фонду предоставлена субсидия.

Основное мероприятие 1.7 «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области» выполнено.

В соответствии с частью 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 169, частью 8 статьи 170 и частью 4 статьи 181 ЖК РФ, в размере, установленном в соответствии с частью 8.1 статьи 156 ЖК РФ, или, если соответствующее решение принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в большем размере.

В целях исполнения Ростовской областью указанной обязанности, на основании заключенного в 2020 году соглашения, Фонду уплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области.

Основное мероприятие 1.8 «Обеспечение реализации мероприятий по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» выполнено.

В 2020 году в рамках реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы на 2020 – 2022 годы заменено 226 единиц лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирных домах.

Основное мероприятие 1.9 «Обеспечение реализации отдельных мероприятий за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» выполнено.

В рамках указанного мероприятия в целях улучшения технического состояния многоквартирных домов (далее – МКД) получено пять положительных заключений экспертизы проектной документации на усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, произведена замена 45 единиц лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, капитально отремонтировано общее имущество восьми МКД, выполнены работы по ремонту 435 подъездов.

Основное мероприятие 1.10 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» выполнено.

В рамках указанного мероприятия в целях организации адресной поддержки собственников помещений в многоквартирных домах за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в виде возмещения части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах семи муниципальным образованиям в Ростовской области предоставлена субсидия в полном объеме.

В 2020 году по подпрограмме 1 «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области» предусмотрено выполнение 12 контрольных событий, 11 из которых достигнуты в установленные сроки, одно достигнуто ранее установленного срока.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ростовской области» предусмотрена реализация пяти основных мероприятий и 14 контрольных событий, в том числе:

Основное мероприятие 2.1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации» выполнено не в полном объеме ввиду неудовлетворительной работы подрядной организации, необходимости

корректировки проектной документации, несвоевременного получения положительных заключений экспертизы проектной документации, длительного согласования прохождения трассой водовода по землям лесного фонда.

В 2020 году в рамках данного мероприятия на территории Ростовской области построено и реконструировано 142,2 километра сетей водоснабжения, в 3 муниципальных образованиях выполнен капитальный ремонт 12 водопроводных скважин, построено сооружение водоподготовки производительностью 12 тыс. куб. метров/сутки.

В части разработки проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства по 5 объектам разработана проектная документация, получены положительные заключения государственной экспертизы; по 11 переходящим на 2021 год объектам завершён этап проектирования – инженерные изыскания.

Реализация основного мероприятия 2.1 не в полном объеме не повлекла ухудшения значения показателя 2 Государственной программы.

Основное мероприятие 2.2 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации» выполнено не в полном объеме, ввиду необходимости корректировки проектной документации, несвоевременного получения положительных заключений экспертизы проектной документации.

В 2020 году в рамках данного мероприятия на территории Ростовской области построено и реконструировано 23,9 километра сетей водоотведения, капитально отремонтировано 4,1 километра сетей водоотведения, построены 4 канализационные насосные станции производственной мощностью 164 куб. метров/час, 265 куб. метров/час, 14 куб. метров/час, 148,4 куб. метров/час.

В части разработки проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства по 3 объектам разработана проектная документация, получены положительные заключения государственной экспертизы.

Реализация основного мероприятия 2.2 не в полном объеме не повлекла ухудшения значения показателя 2.1 Государственной программы.

Основное мероприятие 2.3 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектной документации» выполнено не в полном объеме, ввиду невозможности выполнения подрядной организацией части работ по капитальному ремонту во время отопительно-зимнего периода, несвоевременного получения положительных заключений экспертизы проектной документации.

В 2020 году в рамках данного мероприятия на территории Ростовской области реконструирована 1 котельная.

В части разработки проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства по 1, переходящему на 2021 год объекту, завершён этап проектирования – инженерные изыскания.

Основное мероприятие 2.5 «Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги» выполнено не в полном объеме ввиду отсутствия подтверждающих документов.

В 45 муниципальных образованиях в Ростовской области предприятиям жилищно-коммунального хозяйства возмещена часть платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги. Реализация данного мероприятия способствовала ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению.

Основное мероприятие 2.7 «Приобретение техники, оборудования и материалов» выполнено в полном объеме.

В 25 муниципальных образованиях Ростовской области осуществлена поставка 56 единиц техники, кроме того, для государственного унитарного предприятия Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения» приобретено 193 единицы оборудования, 5 765 метров кабеля, 36 метров труб, 288 метров металлического уголка, 2,317 тонны труб.

В 2020 году по подпрограмме 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ростовской области» предусмотрено выполнение 14 контрольных событий, из них: шесть достигнуты в установленные сроки, одно достигнуто ранее установленного срока, семь не достигнуто (контрольное событие 2.1.1 – в связи с необходимостью корректировки проекта; контрольные события 2.1.3, 2.1.4 – в связи с неудовлетворительной работой подрядных организаций; контрольное событие 2.1.5 – в связи с длительным согласованием прохождения трассой водовода по землям лесного фонда; контрольное событие 2.3.2 – ввиду невозможности выполнения подрядной организацией части работ по капитальному ремонту во время отопительно-зимнего периода; контрольное событие 2.3.3 – в связи с несвоевременным получением положительных заключений экспертизы проектной документации; контрольное событие 2.7.2 – ввиду поставки товара не соответствующего качества).

В 2020 году по подпрограмме 3 «Обеспечение реализации Государственной программы» предусмотрено выполнение одного основного мероприятия, направленного на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий Государственной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм Государственной программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Государственной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации Государственной программы в 2020 году, являются:

неудовлетворительная работа подрядных организаций;
необходимость корректировки проектной документации;
несвоевременное получение положительных заключений экспертиз проектной документации.

Вместе с тем указанные факторы не повлияли на положительный итог реализации мероприятий Государственной программы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию Государственной программы в 2020 году составил 5 928 254,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 4 995 010,0 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений в областной бюджет – 377 860,9 тыс. рублей;
местных бюджетов – 555 383,9 тыс. рублей;
внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 16.12.2019 № 256-3С «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» составил 5 928 254,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 4 995 010,0 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений в областной бюджет – 377 860,9 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 5 372 870,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 4 995 010,0 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений в областной бюджет – 377 860,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по Государственной программе составило 5 765 020,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 4 846 534,1 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений в областной бюджет – 377 860,6 тыс. рублей;
местных бюджетов – 540 626,1 тыс. рублей;
внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей.

Процент фактического освоения средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию Государственной программы, составляет 97,2 процента.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 148 476,2 тыс. рублей, из них:

1 135,9 тыс. рублей – поставка подрядной организацией товара несоответствующего качества;

218,1 тыс. рублей – невозможность выполнения подрядной организацией части работ по капитальному ремонту во время отопительно-зимнего периода;

38 240,0 тыс. рублей – неудовлетворительная работа подрядных организаций;

36 312,9 тыс. рублей – необходимость корректировки проектной документации;

4 466,6 тыс. рублей – длительное согласование прохождения трассы водовода по землям лесного фонда;

3 556,0 тыс. рублей – несвоевременное проведение государственной экспертизы проектной документации;

11 545,2 тыс. рублей – в связи с отсутствием подтверждающих документов;

27 299,7 тыс. рублей – экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг;

368,3 тыс. рублей – экономия в связи с принятием решений собственников помещений о переносе сроков выполнения работ;

641,2 тыс. рублей – экономия в ходе проведения конкурсных процедур;

24 101,3 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ;

217,4 тыс. рублей – экономия по налогам в связи с регрессией;

142,0 тыс. рублей – экономия по командировочным расходам;

32,2 тыс. рублей – экономия по выплатам пособий по временной нетрудоспособности;

67,5 тыс. рублей – экономия компенсации на лечение в связи с наличием вакансий;

123,0 тыс. рублей – экономия в связи с отменой мероприятий по диспансеризации государственных служащих;

8,9 тыс. рублей – экономия за счет округления.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Государственной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей Государственной программы, подпрограмм Государственной программы за 2020 год

Государственной программой и подпрограммами Государственной программы предусмотрено 9 показателей, из которых по 7 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Доля многоквартирных домов в целом по Ростовской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного

потребительского кооператива», плановое значение – 14,10 процента, фактическое значение – 14,10 процента.

Показатель 2 «Доля населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения», плановое значение – 78,7 процента, фактическое значение – 78,7 процента.

Показатель 1.1 «Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в общей структуре многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту», плановое значение – 7,2 процента, фактическое значение – 7,2 процента.

Показатель 1.2 «Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья», плановое значение – 2 482 единицы, фактическое значение – 2 482 единицы.

Показатель 1.3 «Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами», плановое значение – 1 296 единиц, фактическое значение – 1 440 единиц, показатель перевыполнен.

Показатель 2.1 «Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения», плановое значение – 23,0 процента, фактическое значение – 23,0 процента.

Показатель 2.2 «Количество аварий в сфере ЖКХ», плановое значение – 1 546 единиц, фактическое значение – 1 546 единиц.

Показатель 2.3 «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии», плановое значение – 11,5 процента, фактическое значение – 11,5 процента.

Показатель 3.1 «Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур государственного заказа», плановое значение – 0,52 процента, фактическое значение – 6,53 процента, показатель перевыполнен.

В части значений показателей 2, 2.1, 2.2, 2.3 приведены оперативные данные, которые будут уточняться после получения данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области.

Сведения о достижении значений показателей Государственной программы, подпрограмм Государственной программы за 2020 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей Государственной программы, подпрограмм Государственной программы по муниципальным образованиям в Ростовской области за 2020 год приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации Государственной программы в 2020 году

Эффективность Государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей Государственной программы, подпрограмм Государственной программы:

- степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,11;
- степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 3.1 – 12,56.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Государственной программы составляет 1,0 (9/9), что характеризует высокий уровень эффективности Государственной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

Отклонения по показателям представлены в приложении № 3 к настоящему отчету.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,69 (11/16), что характеризует низкий уровень эффективности реализации Государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий Государственной программы составляет 0,69 (11/16).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию Государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$5\,765\,020,8 \text{ тыс. рублей} / 5\,928\,254,8 \text{ тыс. рублей} = 0,97.$$

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Государственной программы рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Государственной программы:

$0,69 / 0,97 = 0,71$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации Государственной программы в 2020 году является низкой.

Уровень реализации Государственной программы в целом:

$1 \times 0,5 + 0,69 \times 0,3 + 0,71 \times 0,2 = 0,85$, в связи с чем уровень реализации Государственной программы в целом по итогам 2020 года является удовлетворительным.

Бюджетная эффективность реализации Государственной программы в 2020 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Государственной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения Государственной программы в 2020 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2020 году расходы Государственной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

При реализации Государственной программы ответственный исполнитель в рамках установленных бюджетных полномочий исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием определенного Государственной программой объема средств. Степень достижения целей Государственной программы в 2020 году сопоставима с периодом времени, затраченным на их достижение.

Государственное задание, доведенное в 2020 году в рамках реализации основного мероприятия 1.4 подпрограммы 1 Государственной программы ГАУ РО «РОУЦ», выполнено в соответствии с целями и задачами Государственной программы.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Государственной программы в 2020 году, по результатам проведенных конкурсных процедур по заверченным и незаверженным мероприятиям составила 641,2 тыс. рублей.

В ходе реализации Государственной программы выполнялись условия софинансирования, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», а также условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области.

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Ростовской области в 2020 году, на реализацию Государственной программы не осуществлялись.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей
реализации Государственной программы

Предложения по дальнейшей реализации Государственной программы отсутствуют.

Примечание.

Используемые сокращения:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

куб. – кубический.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



В.В. Лозин

Приложение № 1
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения
Ростовской области» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий,
а также контрольных событий государственной программы Ростовской области
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» за 2020 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации, наступления контрольного события	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации / реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С.	X	X	X	X	X	X
2.	Основное мероприятие 1.1. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе через освещение в средствах массовой информации изменений жилищного законодательства, подготовку и издание методических и информационных материалов по вопросам применения жилищного	в целях повышения уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства проведен форум, размещены пять аудиороликов, кроме того, проведены совещания в формате видео-конференц-связи	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						законодательства (при необходимости)		
3.	Контрольное событие Государственной программы 1.1. Организация и проведение форумов	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С.	31 декабря 2020 г.	X	9 декабря 2020 г.	не менее 1 форума, в ходе которого примут участие не менее 200 человек	проведен 1 форум, в ходе которого приняли участие 225 человек	X
4.	Основное мероприятие 1.2. Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	актуализация программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	проведена актуализация программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области», обеспечена работоспособность ЭБД	—
5.	Контрольное событие Государственной программы 1.2. Предоставление доступа к электронной базе данных	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С.	31 декабря 2020 г.	X	30 декабря 2020 г.	не менее 463 пользователям муниципальных образований Ростовской области, не менее 10 пользователям министерства ЖКХ области	предоставлен доступ к ЭБД 463 пользователям в муниципальных образованиях Ростовской области и 10 пользователям министерства ЖКХ области	X
6.	Основное мероприятие 1.3. Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для представителей управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов,	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	повышение уровня информированности собственников о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, повышение уровня квалификации руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных	в целях повышения уровня квалификации руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов и представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах в 11 муниципальных образованиях Ростовской	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах					специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах	области проведены специализированные семинары по теме: «Изменения в жилищном законодательстве»	
7.	Контрольное событие Государственной программы 1.3. Проведение семинаров	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С.	31 декабря 2020 г.	X	30 сентября 2020 г.	не менее 40 специализированных семинаров, в ходе которых примут участие не менее 1 296 человек	проведено 48 специализированных семинаров, в ходе которых приняли участие 1 440 человек	X
8.	Основное мероприятие 1.4. Финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» государственного задания на оказание услуг по организации мероприятий (конференций, семинаров с участием государственных гражданских служащих Ростовской области и работников государственных учреждений Ростовской области в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе в сфере управления многоквартирными домами)	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	повышение уровня информированности государственных гражданских служащих Ростовской области и работников государственных учреждений Ростовской области о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства	в целях повышения уровня информированности государственных гражданских служащих Ростовской области и работников государственных учреждений Ростовской области о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства проведены семинары по повышению квалификации государственных гражданских служащих Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Контрольное событие Государственной программы 1.4. Повышение квалификации участников мероприятий (конференции, семинары)	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С.	31 декабря 2020 г.	X	30 декабря 2020 г.	не менее 39 участников мероприятий (конференций, семинаров)	в семинарах приняли участие 39 участников	X
10.	Основное мероприятие 1.5. Поощрение победителей по итогам региональных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С.	30 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	распространение положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами, поощрение лучших организаций в сфере управления многоквартирными домами	в целях распространения положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами проведен региональный конкурс «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами в Ростовской области»	—
11.	Контрольное событие Государственной программы 1.5. Подведение итогов конкурса, определение победителей	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С.	30 декабря 2020 г.	X	30 декабря 2020 г.	определение не менее 5 победителей конкурса	определены 5 победителей конкурса в трех номинациях	X
12.	Основное мероприятие 1.6. Предоставление субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	финансовое обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту»	в целях финансового обеспечения деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» в рамках заключенного между министерством ЖКХ области и НКО «Фонд капитального ремонта» соглашения предоставлена субсидия	—
13.	Основное мероприятие 1.7. Расходы на уплату взносов	заместитель министра жилищно-	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	обеспечение проведения капитального ремонта	в целях обеспечения проведения капитального ремонта	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области	коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С.				общего имущества в многоквартирных домах в рамках Региональной программы капитального ремонта	общего имущества в многоквартирных домах в рамках Региональной программы капитального ремонта в соответствии с условиями заключенного между министерством ЖКХ области и НКО «Фонд капитального ремонта» соглашения произведена оплата расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области	
14.	Контрольное событие Государственной программы 1.7. Использование взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности Ростовской области	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С.	31 декабря 2020 г.	X	30 декабря 2020 г.	перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области	взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Ростовской области, использованы в соответствии с данными ежеквартальных отчетов	X
15.	Основное мероприятие 1.8. Обеспечение реализации мероприятий по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	повышение уровня безопасности граждан при пользовании лифтами	в целях повышения уровня безопасности граждан при пользовании лифтами произведены мероприятия по замене лифтов, отработавших нормативный срок службы	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов							
16.	Контрольное событие Государственной программы 1.8. Замена лифтов, отработавших нормативный срок службы, ремонт лифтовых шахт в многоквартирных домах	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С.	31 декабря 2020 г.	X	30 декабря 2020 г.	замена 226 лифтов, отработавших нормативный срок службы	заменены 226 лифтов, отработавших нормативный срок службы	X
17.	Основное мероприятие 1.9. Обеспечение реализации отдельных мероприятий за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, в том числе по направлениям:	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	улучшение технического состояния многоквартирных домов. Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	в целях улучшения технического состояния многоквартирных домов – получено пять положительных заключений экспертизы проектной документации на усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций; произведена замена 45 единиц лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации; выполнены работы по капитальному ремонту восьми многоквартирных домов в соответствии со статьей 166 ЖК РФ; выполнены работы по ремонту 435 подъездов в многоквартирных домах	–
18.	Мероприятие 1.9.1 Усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, в том числе разработка проектной документации		31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.			–
19.	Мероприятие 1.9.2 Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт в		31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.			–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	многоквартирных домах, не включенных в краткосрочный план реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах							
20.	Мероприятие 1.9.3 Капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации		31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.			–
21.	Мероприятие 1.9.4 Ремонт подъездов в многоквартирных домах		31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.			–
22.	Мероприятие 1.9.5 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов		31 декабря 2020 г.	30 июля 2020 г.	30 декабря 2020 г.			–
23.	Контрольное событие Государственной программы 1.9.1. Выполнение работ по разработке проектной документации на усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С.	31 декабря 2020 г.	X	30 декабря 2020 г.	получение не менее 5 положительных заключений экспертиз проектной документации	получены 5 положительных заключений экспертиз проектной документации	X
24.	Контрольное событие Государственной программы 1.9.2. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С.	31 декабря 2020 г.	X	30 декабря 2020 г.	не менее 45 лифтов	произведена замена 45 единиц лифтового оборудования	X
25.	Контрольное событие Государственной программы 1.9.3. Выполнение работ по	заместитель министра жилищно-коммунального	31 декабря 2020 г.	X	30 декабря 2020 г.	не менее восьми многоквартирных домов	выполнены работы по капитальному ремонту восьми многоквартирных домов	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	капитальному ремонту в соответствии со статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации	хозяйства Ростовской области Беликов Д.С.						
26.	Контрольное событие государственной программы 1.9.4. Выполнение работ по ремонту подъездов в многоквартирных домах	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С.	31 декабря 2020 г.	X	30 декабря 2020 г.	не менее 433 подъездов	выполнены работы по ремонту 435 подъездов в многоквартирных домах	X
27.	Основное мероприятие 1.10. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	организация адресной поддержки собственников помещений в многоквартирных домах за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в виде возмещения части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах	в целях организации адресной поддержки собственников помещений в многоквартирных домах за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в виде возмещения части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с семью муниципальными образованиями в Ростовской области заключены соглашения о предоставлении субсидии	—
28.	Контрольное событие государственной программы 1.10.	заместитель министра жилищно-	31 декабря 2020 г.	X	30 декабря 2020 г.	не менее чем 7 муниципальным образованиям в	семи муниципальным образованиям Ростовской области	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Предоставление субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С.				Ростовской области	субсидия предоставлена в полном объеме	
29.	Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	X	X	X	X	X	X
30.	Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; главы муниципальных образований Ростовской области	31 декабря 2020 г.	1 января 2018 г.	–	в целях повышения качества и надежности предоставления услуг по водоснабжению планируется реализация 51 мероприятия на объектах водопроводного хозяйства, в том числе: в рамках исполнения государственных контрактов планируется реализация 3 мероприятий, из них: по строительству и реконструкции 2 объектов, по разработке проектной документации одного	в целях повышения качества и надежности предоставления услуг по водоснабжению завершены 24 мероприятия на объектах водопроводного хозяйства, из них: в рамках исполнения государственных контрактов 1 объект реконструкции; в рамках исполнения муниципальных контрактов 12 объектов капитального ремонта, 6 объектов строительства и реконструкции, по 5 объектам разработана проектная документация	выполнено не в полном объеме ввиду неудовлетворительной работы подрядных организаций, несвоевременного получения положительного заключения экспертизы проектной документации, длительного согласования прохождения трассы водовода по землям лесного фонда

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						объекта; в рамках исполнения муниципальных контрактов планируется реализация 48 мероприятий, из них: по строительству и реконструкции 18 объектов, по капитальному ремонту 14 объектов, по разработке проектной документации 16 объектов		
31.	Мероприятие 2.1.1 «Строительство водовода от системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ) до Красносулинской промышленной зоны»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	31 декабря 2020 г.	1 января 2019 г.	–	завершение строительства объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом	работы по строительству объекта не завершены	выполнено не в полном объеме ввиду необходимости корректировки проекта
32.	Мероприятие 2.1.2 «Капитальный ремонт артскважины 1, кадастровый № 61:07:0100501:586 (т.п. № 6709), расположенной по адресу: Ростовская область, Верхнедонской р-н, х. Верхняковский, ул. Дорожная, 1Б «с»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Верхнедонского района Романов А.А.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта № 1 от 05.11.2020	–
33.	Мероприятие 2.1.3 «Капитальный ремонт артскважины 10, кадастровый № 61:07:0040501:444 (т.п. № 8774), расположенной по адресу: Ростовская область,	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	29 сентября 2020 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта № 1 от 09.09.2020	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Верхнедонской р-н, х. Кукуевский, ул. Школьная, 5-г»	администрации Верхнедонского района Романов А.А.						
34.	Мероприятие 2.1.4 «Капитальный ремонт артскважины 2, кадастровый № 61:07:0010301:549 (т.п. 10090), расположенной по адресу: Ростовская область, Верхнедонской р-н, х. Новониколаевский, ул. Новая, 9/2»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Верхнедонского района Романов А.А.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	23 июня 2020 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 09.06.2020	—
35.	Мероприятие 2.1.5 «Капитальный ремонт сооружения водозаборного (артскважина инв. № 181817), расположенного по адресу: Ростовская область, Милютинский район, п. Доброполье, пер. Мирный, 5 (ПТО ЗАО «Каменное»)»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Милютинского района Писаренко О.Р.	31 декабря 2020 г.	30 июля 2020 г.	—	завершение работ по капитальному ремонту объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта не завершены	выполнено не в полном объеме ввиду неудовлетворительной работы подрядной организации
36.	Мероприятие 2.1.6 «Капитальный ремонт сооружения водозаборного (артскважина инв. № 212), находящегося по адресу: Ростовская область, Милютинский район, ст-ца Милютинская, в 40 м на север от дома № 27 по ул. Гагарина»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Милютинского района Писаренко О.Р.	31 декабря 2020 г.	30 июля 2020 г.	30 декабря 2020 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 17.12.2020	—
37.	Мероприятие 2.1.7 «Капитальный ремонт сооружения	заместитель министра жилищно-	31 декабря 2020 г.	30 июля 2020 г.	30 декабря 2020 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта в рамках	работы по капитальному ремонту объекта завершены. Акт приемки	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	водозаборного (артскважина инв. № 411), находящегося по адресу: Ростовская область, Милютинский район, с/п Милютинское, ст-ца Милютинская, в 100 м на запад от дома № 23 по ул. Луговая»	коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Милютинского района Писаренко О.Р.				исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	законченного строительством объекта от 04.12.2020	
38.	Мероприятие 2.1.8 «Капитальный ремонт сооружения водозаборного (артскважина), находящегося по адресу: Ростовская область, Милютинский район, п. Полесье, ул. Лесная, 17»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Милютинского района Писаренко О.Р.	31 декабря 2020 г.	30 июля 2020 г.	30 декабря 2020 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 04.12.2020	—
39.	Мероприятие 2.1.9 «Капитальный ремонт артезианской скважины кадастровый № 61:24:0600004:271 (т.п. 10400219) и № 61:24:0600004:272 (т.п. 0000000146), расположенных в х. Вербочки, 0,3 км на северо-запад от улицы Мира, 57, Морозовского района, Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Морозовского района Тришечкин П.Ф.	31 декабря 2020 г.	30 июля 2020 г.	30 декабря 2020 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 30.10.2020	—
40	Мероприятие 2.1.10 «Капитальный ремонт артскважины кадастровый № 61:24:0600007:628 (т.п. 7339), расположенной в х. Сибирьки, ул. Степная, д. 12 а, Морозовского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава	31 декабря 2020 г.	30 июля 2020 г.	30 декабря 2020 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 26.10.2020	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		администрации Морозовского района Тришечкин П.Ф.						
41.	Мероприятие 2.1.11 «Капитальный ремонт артезианской скважины кадастровый № 61:24:0050301:186 (т.п. 10400260), расположенной в хуторе Грузинов, ул. Центральная, 181, Морозовского района, Ростовской области»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Морозовского района Тришечкин П.Ф.	31 декабря 2020 г.	30 июля 2020 г.	30 декабря 2020 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 17.12.2020	—
42.	Мероприятие 2.1.12 «Капитальный ремонт артезианской скважины кадастровый № 61:24:0020105:291 (т.п.3/760), расположенной в х. Костино- Быстрянский, ул. Котельникова, д. 65а, Морозовского района, Ростовской области»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Морозовского района Тришечкин П.Ф.	31 декабря 2020 г.	30 июля 2020 г.	30 декабря 2020 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 30.10.2020	—
43.	Мероприятие 2.1.13 «Капитальный ремонт артезианской скважины кадастровый номер № 61:24:0110408:9 (т. п. № 103-Р(2)), расположенной в х. Старопетровский, ул. Новая, 7, Морозовского района, Ростовской области»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Морозовского района Тришечкин П.Ф.	31 декабря 2020 г.	30 июля 2020 г.	30 декабря 2020 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 08.12.2020	—
44.	Мероприятие 2.1.14 «Капитальный ремонт артезианской скважины	заместитель министра жилищно-	31 декабря 2020 г.	30 июля 2020 г.	30 декабря 2020 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта в рамках	работы по капитальному ремонту объекта завершены. Акт приемки	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	кадастровый номер 61:24:0600019:323 (т.п. № 10400305), расположенной по адресу: Ростовская область, Морозовский р-н, с/п Парамоновское, х. Парамонов, ул. Молодежная, д. 22/2»	коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Морозовского района Тришечкин П.Ф.				исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	законченного строительством объекта от 23.12.2020	
45.	Мероприятие 2.1.15 «Капитальный ремонт буровой разведочно-эксплуатационной на воду скважины кадастровый номер 61:25:0040201:396 (т.п. № 083 «А»), расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с. Несветай»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Мясниковского района Килафян В.С.	31 декабря 2020 г.	30 июля 2020 г.	–	завершение работ по капитальному ремонту объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта не завершены	выполнено не в полном объеме ввиду неудовлетворительной работы подрядной организации
46.	Мероприятие 2.1.16 «Строительство разводящих водопроводных сетей в х. Арпачин Багаевского района»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Багаевского района Шевцов А.М.	31 декабря 2020 г.	1 января 2019 г.	30 декабря 2020 г.	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	получено положительное заключение государственной экспертизы № 61-1-1-3-044076-2020 от 09.09.2020	–
47.	Мероприятие 2.1.17 «Строительство системы водоснабжения ст. Манычская, п. Первомайский, х. Красный, х. Усьман, х. Арпачин Багаевского района, Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Багаевского района Шевцов А.М.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	выполнение инженерных изысканий в рамках исполнения обязательств, предусмотренных в 2020 году муниципальным контрактом и Соглашением	завершен этап проектирования – инженерные изыскания. Акт № 1 от 11.12.2020	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48.	Мероприятие 2.1.18 «Водоснабжение х. Коминтерн, Красносулинского района, Ростовской области»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Красносулинского района Альшенко Н.А	31 декабря 2020 г.	30 июля 2020 г.	30 декабря 2020 г.	выполнение инженерных изысканий в рамках исполнения обязательств, предусмотренных в 2020 году муниципальным контрактом и Соглашением	завершен этап проектирования – инженерные изыскания. Акт № 1 от 10.12.2020	–
49.	Мероприятие 2.1.19 «Водоснабжение ст. Мальчевская Миллеровского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Миллеровского района Макаренко В.С.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	выполнение инженерных изысканий в рамках исполнения обязательств, предусмотренных в 2020 году муниципальным контрактом и Соглашением	завершен этап проектирования – инженерные изыскания. Акт № 1 от 31.08.2020	–
50.	Мероприятие 2.1.20 «Водоснабжение Миллеровского городского поселения Миллеровского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Миллеровского района Макаренко В.С.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	выполнение инженерных изысканий в рамках исполнения обязательств, предусмотренных в 2020 году муниципальным контрактом и Соглашением	завершен этап проектирования – инженерные изыскания. Акт № 1 от 01.12.2020	–
51.	Мероприятие 2.1.21 «Строительство очистных сооружений и разводящих сетей водоснабжения в х. Недвиговка, х. Веселый и п. Щедрый Мясниковского района	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.;	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	выполнение инженерных изысканий в рамках исполнения обязательств, предусмотренных в 2020 году	завершен этап проектирования – инженерные изыскания. Акт № 1 от 15.12.2020	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ростовской области»	глава администрации Мясниковского района Килафян В.С.				муниципальным контрактом и Соглашением		
52.	Мероприятие 2.1.22 «Строительство водопровода от х. Ленинаван до с. Большие Салы Мясниковского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Мясниковского района Килафян В.С.	31 декабря 2020 г.	30 июля 2020 г.	30 декабря 2020 г.	выполнение инженерных изысканий в рамках исполнения обязательств, предусмотренных в 2020 году муниципальным контрактом и Соглашением	завершен этап проектирования – инженерные изыскания. Акт № 1 от 16.12.2020	–
53.	Мероприятие 2.1.23 «Строительство водопроводных сетей п. Восточный, п. Садовый Родионово-Несветайского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Родионово-Несветайского района Кучмиев А.В.	31 декабря 2020 г.	1 января 2019 г.	28 сентября 2020 г.	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	получено положительное заключение государственной экспертизы № 61-1-1-3-042415-2020 от 01.09.2020	–
54.	Мероприятие 2.1.24 «Реконструкция водовода от водозабора х. Бровка до ул. Кавказская в г. Сальске Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Сальского района Березовский В.И.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	29 сентября 2020 г.	выполнение инженерных изысканий в рамках исполнения обязательств, предусмотренных в 2020 году муниципальным контрактом и Соглашением	завершен этап проектирования – инженерные изыскания. Акт № 1 от 12.08.2020	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55.	Мероприятие 2.1.25 «Строительство водопроводных сетей в границах ст. Тацинская, ул. Дальняя Тацинского сельского поселения Тацинского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Тацинского района Кошелев Н.Н.	31 декабря 2020 г.	1 января 2019 г.	23 сентября 2020 г.	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	получено положительное заключение государственной экспертизы № 61-1-1-3-040092-2020 от 20.08.2020	—
56.	Мероприятие 2.1.26 «Строительство водопроводных сетей и канализационных сетей в границах п. Быстрогорский, ул. Новая Быстрогорского поселения Тацинского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Тацинского района Кошелев Н.Н.	31 декабря 2020 г.	1 января 2019 г.	—	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	положительное заключение государственной экспертизы не получено	выполнено не в полном объеме ввиду длительного согласования прохождение трассы водовода по землям лесного фонда
57.	Мероприятие 2.1.27 «Реконструкция системы водоснабжения р.п. Усть-Донецкий Усть-Донецкого района Ростовской области»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Усть-Донецкого района Гуснай В.М.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	выполнение инженерных изысканий в рамках исполнения обязательств, предусмотренных в 2020 году муниципальным контрактом и Соглашением	завершен этап проектирования – инженерные изыскания. Акт № 1 от 01.10.2020	—
58.	Мероприятие 2.1.28 «Строительство водозабора и водопроводных очистных сооружений г. Цимлянска»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации	31 декабря 2020 г.	1 января 2019 г.	10 апреля 2020 г.	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным	получено положительное заключение государственной экспертизы № 61-1-1-3-002348-2020 от 31.01.2020	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Цимлянского района Светличный В.В.				контрактом и Соглашением		
59.	Мероприятие 2.1.29 «Водоснабжение п. Чертково Чертковского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Чертковского района Подгорная О.И.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	выполнение инженерных изысканий в рамках исполнения обязательств, предусмотренных в 2020 году муниципальным контрактом и Соглашением	завершен этап проектирования – инженерные изыскания. Акт № 1 от 12.11.2020	–
60.	Мероприятие 2.1.30 «Внесение изменений в проектно-сметную документацию и результатов инженерных изысканий по объекту: «Водоснабжение х. Епифанов»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; исполняющий обязанности главы администрации г. Новочеркаска Лысенко Ю.Е.	31 декабря 2020 г.	1 января 2019 г.	30 декабря 2020 г.	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	получено положительное заключение государственной экспертизы № 61-1-1-2-062312-2020 от 04.12.2020	–
61.	Мероприятие 2.1.31 «Реконструкция Донского водопровода, водозаборных сооружений из реки Дон, насосных станций I и II подъемов, очистных сооружений системы водоснабжения города Таганрога. I этап.»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации г. Таганрога Лисицкий А.В.	31 декабря 2020 г.	1 января 2019 г.	30 декабря 2020 г.	выполнение инженерных изысканий в рамках исполнения обязательств, предусмотренных в 2020 году муниципальным контрактом и Соглашением	завершен этап проектирования – инженерные изыскания. Акт № 1 от 28.12.2020	–
62.	Приоритетное мероприятие 2.1.32. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	выполнение инженерных изысканий в рамках исполнения обязательств,	завершен этап проектирования – инженерные изыскания. Акт № 1 от 17.11.2020	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	«Водоснабжение Белокалитвинского, Тацинского районов от Усть-Бобровского месторождения	Ростовской области Полухин М.Ю.				предусмотренных в 2020 году государственным контрактом		
63.	Приоритетное мероприятие 2.1.33. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надежности системы водоснабжения г. Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих поселков. Строительство насосной станции в районе пос. Майский. IV этап строительства»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	31 декабря 2020 г.	1 января 2019 г.	30 сентября 2020 г.	завершение реконструкции объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом	работы завершены в полном объеме. Акт приемки законченного строительством объекта от 30.06.2020	—
64.	Приоритетное мероприятие 2.1.34. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Реконструкция подводящих и разводящих сетей водоснабжения п. Овощного Обильненского сельского поселения Азовского района Ростовской области. 2 этап»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; исполняющий обязанности главы администрации Азовского района Сеймовский Ю.А.	31 декабря 2020 г.	1 января 2019 г.	30 декабря 2020 г.	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2020 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2020 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	—
65.	Приоритетное мероприятие 2.1.35. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Реконструкция системы водоснабжения с. Кагальник Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; исполняющий	31 декабря 2020 г.	1 января 2019 г.	30 декабря 2020 г.	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2020 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2020 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		обязанности главы администрации Азовского района Сеймовский Ю.А.				обязательств по Соглашению		
66.	Приоритетное мероприятие 2.1.36. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Водоснабжение ст. Грушевская и х. Веселый Грушевского сельского поселения Аксайского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; исполняющий обязанности главы администрации Азовского района Сеймовский Ю.А.	31 декабря 2020 г.	1 января 2019 г.	3 сентября 2020 г.	завершение строительства объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы завершены в полном объеме. Акт приемки законченного строительство объекта от 05.07.2020	—
67.	Приоритетное мероприятие 2.1.37. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Реконструкция сетей водоснабжения в ст. Казанской Верхнедонского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Верхнедонского района Романов А.А.	31 декабря 2020 г.	1 января 2019 г.	30 декабря 2020 г.	завершение реконструкции объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы завершены в полном объеме. Акт приемки законченного строительство объекта от 20.11.2020	—
68.	Приоритетное мероприятие 2.1.38. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Реконструкция водоочистных сооружений в х. Хапры Мясниковского района»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Мясниковского района Килафян В.С.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2020 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2020 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	—
69.	Приоритетное мероприятие 2.1.39. Реализация регионального	заместитель министра жилищно-	31 декабря 2020 г.	1 января 2019 г.	—	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ,	работы по строительству объекта не завершены	выполнено не в полном объеме ввиду необходимости

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Водоснабжение х. Мержаново и х. Морской Чулек Неклиновского района Ростовской области»	коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Неклиновского района Даниленко В.Ф.				предусмотренных в 2020 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению		корректировки проектной документации
70.	Приоритетное мероприятие 2.1.40. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Строительство очистных сооружений и разводящих сетей водоснабжения в с. Самбек Неклиновского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Неклиновского района Даниленко В.Ф.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2020 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2020 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	—
71.	Приоритетное мероприятие 2.1.41. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Реконструкция водозаборных и очистных сооружений водопровода Семикаракорского городского поселения»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Семикаракорского района Серокуров Л.Н.	31 декабря 2020 г.	1 января 2018 г.	30 декабря 2020 г.	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2020 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2020 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	—
72.	Приоритетное мероприятие 2.1.42. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Строительство системы водоснабжения п. Целина и населенных пунктов Целинского района». I этап строительства»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Целинского района Косенко О.К.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2020 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2020 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73.	Приоритетное мероприятие 2.1.43. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Реконструкция объектов водоснабжения с. Михайлово-Александровка Чертковского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Чертковского района Подгорная О.И.	31 декабря 2020 г.	1 января 2019 г.	24 августа 2020 г.	завершение реконструкции объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы завершены в полном объеме. Акт приемки законченного строительство объекта от 20.11.2020	—
74.	Приоритетное мероприятие 2.1.44. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Реконструкция водопроводной сети и водозаборных сооружений ст. Вешенской, Шолоховского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Шолоховского района Дельнов О.Н.	31 декабря 2020 г.	1 января 2019 г.	30 декабря 2020 г.	завершение реконструкции объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы завершены в полном объеме. Акт приемки законченного строительство объекта от 29.10.2020	—
75.	Приоритетное мероприятие 2.1.45. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Строительство водовода от насосной станции 5-го подъема до ул. Кольцевая, ул. Мира в г. Гуково»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; исполняющий обязанности главы администрации г. Гуково Яковлев Е.В.	31 декабря 2020 г.	1 января 2019 г.	30 июля 2020 г.	завершение строительства объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы завершены в полном объеме. Акт приемки законченного строительство объекта от 30.06.2020	—
76.	Приоритетное мероприятие 2.1.46. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Мероприятия по обеспечению устойчивого	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.;	31 декабря 2020 г.	1 января 2019 г.	30 декабря 2020 г.	завершение строительства объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы завершены в полном объеме. Акт приемки законченного строительство объекта от 21.12.2020	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	водоснабжения и водоотведения инвестиционных площадок города Донецка Ростовской области». 3-й этап – Строительство сооружений водоподготовки производительностью 12 тыс. м3/сут. (Инвестиционная площадка № 2)»	глава администрации г. Донецк Кураев Р.В.						
77.	Приоритетное мероприятие 2.1.47. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Мероприятия по обеспечению устойчивого водоснабжения и водоотведения инвестиционных площадок города Донецка Ростовской области. 2-й этап – Строительство сетей и сооружений. (Инвестиционная площадка № 2)»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации г. Донецка Кураев Р.В.	31 декабря 2020 г.	1 января 2019 г.	–	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2020 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	работы по строительству объекта не завершены	выполнено не в полном объеме ввиду неудовлетворительной работы подрядной организации
78.	Приоритетное мероприятие 2.1.48. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Строительство новых линий основного и резервного водоводов мкр. Лиховского в г. Каменск-Шахтинском Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации г. Каменска-Шахтинского Фетисов К.К.	31 декабря 2020 г.	1 января 2018 г.	30 декабря 2020 г.	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2020 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2020 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	–
79.	Приоритетное мероприятие 2.1.49. Реализация регионального	заместитель министра жилищно-	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ,	строительно-монтажные работы, предусмотренные	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Реконструкция участков системы водоснабжения г. Новошахтинска Ростовской области»	коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации г. Новошахтинска Бондаренко С.А.				предусмотренных в 2020 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	в 2020 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	
80.	Приоритетное мероприятие 2.1.50. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Реконструкция магистрального водовода г. Новошахтинска Ростовской области от участка «Водострой» до насосной станции № 2»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации г. Новошахтинска Бондаренко С.А.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2020 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2020 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	—
81.	Приоритетное мероприятие 2.1.51. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Комплекс Соколовского водохранилища. Реконструкция участка ОСВ «Водострой». Строительство электролизной, насосной 1-го подъема, РЧВ»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации г. Новошахтинска Бондаренко С.А.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2020 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2020 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	—
82.	Контрольное событие Государственной программы 2.1.1. Завершение работ по объекту: «Строительство водовода от системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ) до Красносулинской промышленной зоны»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	31 декабря 2020 г.	X	—	акт приемки законченного строительством объекта	работы по строительству объекта не завершены	не достигнуто ввиду необходимости корректировки проекта

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83.	Контрольное событие Государственной программы 2.1.2. Выполнение работ по объекту «Реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надежности системы водоснабжения г. Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих поселков. Строительство насосной станции в районе пос. Майский. IV этап строительства»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	31 декабря 2020 г.	X	30 сентября 2020 г.	акт приемки законченного строительством объекта	работы завершены в полном объеме. Акт приемки законченного строительством объекта от 30.06.2020	X
84.	Контрольное событие Государственной программы 2.1.3. Выполнение работ по строительству и реконструкции объектов водопроводного хозяйства	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	31 декабря 2020 г.	X	–	завершение работ в полном объеме на семи из 18 объектов водопроводного хозяйства	завершены работы в полном объеме на шести из 18 объектов водопроводного хозяйства	не достигнуто в связи с неудовлетворительной работой подрядной организации
85.	Контрольное событие Государственной программы 2.1.4. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов водопроводного хозяйства	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	31 декабря 2020 г.	X	–	завершение работ в полном объеме на 14 объектах водопроводного хозяйства	завершены работы в полном объеме на 12 из 14 объектах водопроводного хозяйства	не достигнуто в связи с неудовлетворительной работой подрядной организации
86.	Контрольное событие Государственной программы 2.1.5. Выполнение работ по разработке проектной документации по объектам водопроводного хозяйства	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	31 декабря 2020 г.	X	–	получение не менее шести положительных заключений экспертиз проектной документации и завершение этапа проектирования – инженерные изыскания по 11 объектам проектирования	получено пять положительных заключений экспертиз проектной документации: № 61-1-1-3-044076-2020 от 09.09.2020, №61-1-1-3-042415-2020 от 01.09.2020, № 61-1-1-3-040092-2020 от 20.08.2020, № 61-1-1-3-002348-2020 от 31.01.2020,	не достигнуто в связи с несвоевременным получением положительного заключения экспертизы проектной документации

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							№ 61-1-1-2-062312-2020 от 04.12.2020, по 11 объектам завершен этап проектирования – инженерные изыскания, акты выполненных работ № 1 от 11.12.2020, № 1 от 10.12.2020, № 1 от 31.08.2020, № 1 от 01.12.2020, № 1 от 15.12.2020, № 1 от 16.12.2020, № 1 от 12.08.2020, № 1 от 01.10.2020, № 1 от 12.11.2020, № 1 от 28.12.2020, № 1 от 17.11.2020	
87.	Основное мероприятие 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	31 декабря 2020 г.	1 января 2018 г.	–	в целях повышения качества и надежности предоставления услуг по водоотведению, в рамках исполнения муниципальных контрактов планируется реализация восьми мероприятий на объектах канализационного хозяйства, из них: по строительству и реконструкции четырех объектов, по капитальному ремонту двух объектов, по разработке проектной документации двух объектов	в целях повышения качества и надежности предоставления услуг по водоотведению завершено 5 мероприятий, из них по строительству и реконструкции 1 объекта, капитального ремонта 1 объекта канализационного хозяйства, кроме того разработана проектная документация по 3 объектам	выполнено не в полном объеме ввиду необходимости корректировки проектной документации
88.	Мероприятие 2.2.1 «Реконструкция ОСК г. Аксая в п. Ковалевка	заместитель министра жилищно-	31 декабря 2020 г.	1 января 2018 г.	–	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ,	строительно-монтажные работы, предусмотренные	выполнено не в полном объеме ввиду необходимости

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Аксайского района»	коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Аксайского района Борзенко В.И.				предусмотренных в 2020 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	в 2020 году муниципальным контрактом, не завершены	корректировки проектной документации
89.	Мероприятие 2.2.2 «Водоотведение микрорайонов комплексной жилой застройки в п. Рассвет, п. Золотой Колос, п. Красный Колос Аксайского района»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Аксайского района Борзенко В.И.	31 декабря 2020 г.	1 января 2019 г.	30 декабря 2020 г.	завершение строительства объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы завершены в полном объеме. Акт приемки законченного строительством объекта от 18.11.2020	—
90.	Мероприятие 2.2.3 «Строительство станции очистки бытовых сточных вод производительностью 200 м3/сут. и сбросного коллектора очищенных бытовых сточных вод от Центральной районной больницы Тагинского района»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Тагинского района Кошелев Н.Н.	31 декабря 2020 г.	30 июля 2020 г.	30 декабря 2020 г.	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2020 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2020 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	—
91.	Мероприятие 2.2.4 «Реконструкция очистных сооружений и строительство сетей канализации в г. Донецке Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации города Донецка Кураев Р.В.	31 декабря 2020 г.	1 января 2019 г.	30 декабря 2020 г.	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2020 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2020 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	—
92.	Мероприятие 2.2.5 «Капитальный ремонт	заместитель министра	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	выполнение в полном объеме работ по	строительно-монтажные работы,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	канализационных коллекторов методом санации в г. Гуково»	жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; исполняющий обязанности главы администрации города Гуково Яковлев Е.В.				капитальному ремонту объекта, предусмотренных в 2020 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	предусмотренные в 2020 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	
93.	Мероприятие 2.2.6 «Капитальный ремонт канализационной линии от ул. Городская по ул. Нерушимая, ул. Уральская, ул. 60 Лет Октября, ул. Придорожная, ул. Садовая до ул. Фрунзе в городе Новошахтинске Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации города Новошахтинска Бондаренко С.А.	31 декабря 2020 г.	30 июля 2020 г.	30 декабря 2020 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы завершены в полном объеме. Акт приемки законченного строительством объекта от 12.11.2020	—
94.	Мероприятие 2.2.7 «Строительство разводящих сетей водоотведения в х. Краснянка Миллеровского района Ростовской области и сооружений к ним»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Миллеровского района Макаренко В.С.	30 июня 2020 г.	1 января 2019 г.	24 августа 2020 г.	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	получено положительное заключение государственной экспертизы № 61-1-1-3-038430-2019 от 26.12.2019	—
95.	Мероприятие 2.2.8 «Реконструкция сетей водоотведения и сооружений на них в г. Миллерово»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации	30 июня 2020 г.	1 января 2019 г.	17 августа 2020 г.	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным	получено положительное заключение государственной экспертизы № 61-1-1-3-013470-2020 от 21.04.2020	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Миллеровского района Макаренко В.С.				контрактом и Соглашением		
96.	Мероприятие 2.2.9 «План мероприятий по оздоровлению Цимлянского водохранилища и его притоков. Реконструкция очистных сооружений канализации г. Волгодонска»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации г. Волгодонска Мельников В.П.	31 декабря 2020 г.	1 января 2019 г.	27 июля 2020 г.	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	получено положительное заключение государственной экспертизы № 61-1-1-3-028192-2020 от 30.06.2020	—
97.	Контрольное событие Государственной программы 2.2.1. Выполнение работ по строительству и реконструкция объектов канализационного хозяйства	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	31 декабря 2020 г.	X	30 декабря 2020 г.	завершение работ в полном объеме на одном из четырех объектов канализационного хозяйства	работы завершены в полном объеме на одном из четырех объектов канализационного хозяйства. Акт законченного строительством объекта б/н от 18.11.2020	X
98.	Контрольное событие государственной программы 2.2.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов канализационного хозяйства	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	31 декабря 2020 г.	X	30 декабря 2020 г.	завершение работ в полном объеме на одном из двух объектов водопроводного хозяйства	работы завершены в полном объеме на одном из двух объектов канализационного хозяйства. Акт законченного строительством объекта б/н от 12.11.2020	X
99.	Контрольное событие государственной программы 2.2.3. Выполнение работ по разработке проектной документации по объектам канализационного хозяйства	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	31 декабря 2020 г.	X	24 августа 2020 г.	получение не менее трех положительных заключений экспертизы проектной документации	получено три положительных заключения экспертиз проектной документации: № 61-1-1-3-038430-2019 от 26.12.2019 (расходные обязательства 2020 года, согласно акту № 2 от 03.02.2020, в рамках исполнения	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							обязательств по соглашению от 30.03.2020 № 113/20 С); № 61-1-1-3-013470-2020 от 21.04.2020; № 61-1-1-3-028192-2020 от 30.06.2020	
100.	Основное мероприятие 2.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектной документации	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; главы муниципальных образований Ростовской области	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	–	в целях повышения качества и надежности предоставления услуг по теплоснабжению, в рамках исполнения муниципальных контрактов планируется реализация пяти мероприятий на объектах теплоэнергетики, из них: по реконструкции одного объекта, по разработке проектной документации четырех объектов	в целях повышения качества и надежности предоставления населению услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению реализованы мероприятия по реконструкции одного объекта теплоэнергетики, по 1 объекту завершен этап проектирования – инженерные изыскания	выполнено не в полном объеме ввиду невозможности выполнения подрядной организацией части работ по капитальному ремонту во время отопительно-зимнего периода, несвоевременным получением положительного заключения экспертизы проектной документации
101.	Мероприятие 2.3.1 «Реконструкция котельной по адресу: ул. Октябрьская, дом № 118А, п. Веселый, Веселовского района, Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Веселовского района Серокуров Л.Н.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	завершение реконструкции объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы завершены в полном объеме. Акт законченного строительством объекта б/н от 01.10.2020	–
102.	Мероприятие 2.3.2 «Капитальный ремонт котельной по адресу: Ростовская область, Шолоховский район, ст. Вешенская,	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	31 декабря 2020 г.	30 июля 2020 г.	–	завершение работ по капитальному ремонту объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных	работы по капитальному ремонту объекта не завершены	выполнено не в полном объеме ввиду невозможности выполнения подрядной организацией части работ по капитальному ремонту

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ул. Шолохова, 55а»	Полухин М.Ю.; глава администрации Шолоховского района Дельнов О.Н.				муниципальным контрактом и Соглашением		во время отопительно- зимнего периода
103.	Мероприятие 2.3.3 «Строительство котельной в районе ул. Энгельса в г. Новочеркасске»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; исполняющий обязанности главы администрации города Новочеркаска Лысенко Ю.Е.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	–	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	позднее получение положительного заключения государственной экспертизы	выполнено не в полном объеме ввиду несвоевременного получения положительных заключений экспертиз проектной документации
104.	Мероприятие 2.3.4 «Строительство котельной в районе ул. Крылова в г. Новочеркасске»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; исполняющий обязанности главы администрации города Новочеркаска Лысенко Ю.Е.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	–	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	позднее получение положительного заключения государственной экспертизы	выполнено не в полном объеме ввиду несвоевременного получения положительных заключений экспертиз проектной документации
105.	Мероприятие 2.3.5 «Строительство котельной в районе ул. Авиаторов г. Новочеркаска»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; исполняющий обязанности главы администрации города	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	выполнение инженерных изысканий в рамках исполнения обязательств, предусмотренных в 2020 году муниципальным контрактом и Соглашением	завершен этап проектирования – инженерных изысканий в рамках исполнения обязательств, предусмотренных в 2020 году муниципальным контрактом, акт выполненных работ № 14 от 22.10.2020	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Новочеркаска Лысенко Ю.Е.						
106.	Контрольное событие Государственной программы 2.3.1. Завершение работ по объекту: «Реконструкция котельной по адресу: ул. Октябрьская, дом № 118А, п. Веселый, Веселовского района, Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; главы муниципальных образований Ростовской области	31 декабря 2020 г.	X	30 декабря 2020 г.	завершение работ в полном объеме на одном объекте теплоэнергетики	работы завершены в полном объеме. Акт законченного строительством объекта б/н от 01.10.2020	X
107.	Контрольное событие Государственной программы 2.3.2. Завершение выполнения работ по капитальному ремонту котельной по адресу: Ростовская область, Шолоховский район, ст. Вешенская, ул. Шолохова, 55а	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Шолоховского района Дельнов О.Н.	31 декабря 2020 г.	X	–	завершение в полном объеме капитального ремонта одного объекта теплоэнергетики	работы по капитальному ремонту объекта не завершены	не достигнуто ввиду невозможности выполнения подрядной организацией части работ по капитальному ремонту во время отопительно-зимнего периода
108.	Контрольное событие Государственной программы 2.3.3. Выполнение работ по разработке проектной документации по объектам теплоэнергетики	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; главы муниципальных образований Ростовской области	31 декабря 2020 г.	X	–	получение не менее двух положительных заключений экспертиз проектной документации и завершение этапа проектирования – инженерные изыскания по одному объекту	позднее получение положительного заключения государственной экспертизы	не достигнуто ввиду несвоевременного получения положительных заключений экспертиз проектной документации
109.	Основное мероприятие 2.5. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста	начальник отдела финансового планирования Авдеева Л.Н.; главы муниципальных образований	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	–	сдерживание роста платы граждан за коммунальные услуги	в ходе реализации мероприятия ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги в 45 муниципальных образованиях в Ростовской области	выполнено не в полном объеме ввиду отсутствия подтверждающих документов

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	размера платы граждан за коммунальные услуги	Ростовской области						
110.	Контрольное событие Государственной программы 2.5. Предоставление субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги	начальник отдела финансового планирования Авдеева Л.Н.; главы муниципальных образований Ростовской области	31 декабря 2020 г.	X	30 декабря 2020 г.	не менее чем 45 муниципальным образованиям в Ростовской области	субсидия предоставлена 45 муниципальным образованиям в Ростовской области	–
111.	Основное мероприятие 2.7. Приобретение техники, оборудования и материалов	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; главы муниципальных образований Ростовской области	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	–	повышение качества и надежности предоставления услуг водоснабжения	в целях повышения качества и надежности предоставления услуг водоснабжения в 25 муниципальных образований Ростовской области осуществлена поставка 56 единиц техники, кроме того для ГУП РО «УРСВ» приобретено 193 единицы оборудования, 5 765 метров кабеля, 36 метров труб, 288 метров металлического уголка, 2,317 тонны труб	выполнено не в полном объеме ввиду поставки товара не соответствующего качества
112.	Контрольное событие Государственной программы 2.7.1. Поставка специализированной коммунальной техники	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; главы муниципальных образований Ростовской области	31 декабря 2020 г.	X	30 декабря 2020 г.	в количестве не менее 56 единиц	осуществлена поставка 56 единиц техники	X
113.	Контрольное событие Государственной программы 2.7.2.	заместитель министра жилищно-	31 декабря 2020 г.	X	–	в количестве не менее 206 единиц оборудования,	осуществлена поставка 193 единиц оборудования,	не достигнуто ввиду поставки товара не соответствующего

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Поставка оборудования и материалов	коммунального хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В.				не менее 5 765 метров кабеля, 36 метров труб, 288 метров металлического уголка, не менее 2,317 тонны труб	5 765 метров кабеля, 36 метров труб, 288 метров металлического уголка, 2,317 тонны труб	качества
114.	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Государственной программы»	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Пахомова Н.А.	X	X	X	X	X	X
115.	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Пахомова Н.А.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства	в целях реализации полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства министерством ЖКХ области заключено 11 контрактов общей стоимостью 683,8 тыс. рублей	–
116.	Итого по Государственной программе	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Солоницин М.В.	X	X	X	X	X	X

Примечание.

1. Список используемых сокращений:

б/н – без номера;

г. – город;

ГУП РО «УРСВ» – государственное унитарное предприятие Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения»;

д. – дом;

ЖК РФ – Жилищный кодекс Российской Федерации;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ЗАО – закрытое акционерное общество;

им. – имени;

инв. – инвентарный;

куб. – кубический;

м – метр;

министерство ЖКХ области – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;

мкр. – микрорайон;

НКО «Фонд капитального ремонта» – некоммерческая организация «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту»;

ОСВ – очистные сооружения водоснабжения;

ОСК – очистные сооружения канализации;

пер. – переулок;

пос. и п. – поселок;

ПТО – производственно-техническое объединение;

р.п. – рабочий поселок;

Региональная программа капитального ремонта – Региональная программа по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы, утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 803;

р-н – район;

РЧВ – резервуар чистой воды;

с. – село;

с/п – сельское поселение;

ст-ца и ст. – станица;

т.п. – технический паспорт;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ул. – улица;

х. – хутор;

ЭБД – электронная база данных.

2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения
Ростовской области» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию государственной программы Ростовской области «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» за 2020 год

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Объем предусмотренных расходов (тыс. рублей)		Фактические расходы (тыс. рублей)
		Государственной программой	сводной бюджетной рописью	
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Ростовской области»	всего	5 928 254,8	5 372 870,9	5 765 020,8
	областной бюджет	4 995 010,0	4 995 010,0	4 846 534,1
	безвозмездные поступления в областной бюджет	377 860,9	377 860,9	377 860,6
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	367 744,8	367 744,8	367 744,8
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	10 116,1	10 116,1	10 115,8
	местный бюджет	555 383,9	X	540 626,1

1	2	3	4	5
Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области»	всего	607 784,5	563 594,5	590 112,1
	областной бюджет	553 478,4	553 478,4	535 806,3
	безвозмездные поступления в областной бюджет	10 116,1	10 116,1	10 115,8
	в том числе за счет средств:			
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	10 116,1	10 116,1	10 115,8
	местный бюджет	44 190,0	X	44 190,0
Основное мероприятие 1.1. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере	всего	280,0	280,0	277,8
Основное мероприятие 1.2. Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	всего	380,0	380,0	380,0
Основное мероприятие 1.3. Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для представителей управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских	всего	375,0	375,0	375,0

1	2	3	4	5
кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах				
Основное мероприятие 1.4. Финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» государственного задания на оказание услуг по организации мероприятий (конференций, семинаров с участием государственных гражданских служащих Ростовской области и работников государственных учреждений Ростовской области в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе в сфере управления многоквартирными домами)	всего	93,4	93,4	93,4
Основное мероприятие 1.5. Поощрение победителей по итогам региональных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами	всего	1 130,0	1 130,0	1 130,0
Основное мероприятие 1.6. Предоставление субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд	всего	174 607,2	174 607,2	174 607,2

1	2	3	4	5
содействия капитальному ремонту» на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах				
Основное мероприятие 1.7. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области	всего	4 027,3	4 027,3	4 027,3
Основное мероприятие 1.8. Обеспечение реализации мероприятий по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	всего	97 200,0	97 200,0	95 220,6
Основное мероприятие 1.9. Обеспечение реализации отдельных мероприятий за счет средств субсидии некоммерческой организации	всего	275 385,5	275 385,5	259 695,0

1	2	3	4	5
«Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, в том числе по направлениям:				
Усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, в том числе разработка проектной документации	всего	40 622,2	40 622,2	40 621,9
Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт в многоквартирных домах, не включенных в краткосрочный план реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	всего	59 070,1	59 070,1	58 168,5
Капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации	всего	56 299,6	56 299,6	56 299,1
Ремонт подъездов в многоквартирных домах	всего	109 718,6	109 718,6	94 930,6
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту	всего	9 675,0	9 675,0	9 674,9

1	2	3	4	5
многоквартирных домов				
Основное мероприятие 1.10. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	всего	10 116,1	10 116,1	10 115,8
Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно- коммунальных услуг на территории Ростовской области»	всего	5 234 776,8	4 723 582,9	5 089 799,0
	областной бюджет	4 355 838,1	4 355 838,1	4 225 618,1
	безвозмездные поступления в областной бюджет	367 744,8	367 744,8	367 744,8
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	367 744,8	367 744,8	367 744,8
	местный бюджет	511 193,9	X	496 436,1
Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации	всего	1 675 889,6	1 675 889,6	1 607 607,5
Основное мероприятие 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации	всего	1 760 881,1	1 760 881,1	1 743 340,8
Основное мероприятие 2.3. Строительство, реконструкция и	всего	27 261,3	27 261,3	23 487,1

1	2	3	4	5
капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектной документации				
Основное мероприятие 2.5. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	всего	1 000 143,8	1 000 143,8	961 296,9
Основное мероприятие 2.7. Приобретение техники, оборудования и материалов	всего	259 407,1	259 407,1	257 630,6
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Государственной программы»	всего	85 693,5	85 693,5	85 109,7
	областной бюджет	85 693,5	85 693,5	85 109,7
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	всего	85 693,5	85 693,5	85 109,7

Примечание.

1. Список используемых сокращений:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ТСЖ – товарищество собственников жилья.

2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Обеспечение
качественными жилищно-
коммунальными услугами населения
Ростовской области» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) государственной
программы, подпрограмм государственной программы Ростовской области «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» за 2020 год

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение показателя (индикатора) Государственной программы, подпрограммы Государственной программы			Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2019 год	отчетный 2020 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»						
1.	1. Доля многоквартирных домов в целом по Ростовской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами	процентов	14,05	14,10	14,10	—

1	2	3	4	5	6	7
	посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива					
2.	2. Доля населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	процентов	86,40	78,70	78,70*	—
Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области»						
3.	1.1. Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в общей структуре многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту	процентов	5,30	7,20	7,20	—
4.	1.2. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья	единиц	2482	2482	2482	—
5.	1.3. Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами	человек	1296	1296	1440	—
Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ростовской области»						
6.	2.1. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	процентов	20,10	23,00	23,00*	—

1	2	3	4	5	6	7
7.	2.2. Количество аварий в сфере ЖКХ	единиц	1603	1546	1546*	–
8.	2.3. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	процентов	11,60	11,50	11,50*	–
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Государственной программы»						
9.	3.1. Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур государственного заказа	процентов	0,51	0,52	6,53	значения рассчитаны в соответствии с фактическими данными начальной максимальной цены торгов и стоимостью фактически заключенных государственных контрактов по торгам за 2020 год

* Значения показателей оперативные и будут уточняться после получения данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области.

Приложение № 4
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Обеспечение
качественными жилищно-
коммунальными услугами населения
Ростовской области» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) Государственной программы,
подпрограмм Государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» по муниципальным образованиям за 2020 год

№ п/п	Номер и наименование показателя, наименование муниципального образования Ростовской области	Значения показателя Государственной программы, подпрограммы Государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
		2019 год	отчетный 2020 год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
Показатель 2. Доля населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (процентов)					
1.	г. Азов	100,0	100,0	100,0*	—
2.	г. Батайск	100,0	88,2	88,2*	—
3.	г. Волгодонск	100,0	100,0	100,0*	—
4.	г. Гуково	100,0	100,0	100,0*	—
5.	г. Донецк	100,0	96,1	96,1*	—
6.	г. Зверево	100,0	100,0	100,0*	—
7.	г. Каменск-Шахтинский	100,0	90,1	90,1*	—

1	2	3	4	5	6
8.	г. Новочеркасск	100,0	100,0	100,0*	—
9.	г. Новошахтинск	8,5	9,0	9,0*	—
10.	г. Ростов-на-Дону	100,0	100,0	100,0*	—
11.	г. Таганрог	100,0	100,0	100,0*	—
12.	г. Шахты	100,0	100,0	100,0*	—
13.	Азовский район	39,6	41,3	41,3*	—
14.	Аксайский район	95,9	90,6	90,6*	—
15.	Багаевский район	77,4	71,5	71,5*	—
16.	Белокалитвинский район	15,0	41,5	41,5*	—
17.	Боковский район	82,3	93,8	93,8*	—
18.	Верхнедонской район	12,7	81,9	81,9*	—
19.	Веселовский район	100,0	98,2	98,2*	—
20.	Волгодонской район	24,4	51,0	51,0*	—
21.	Дубовский район	94,4	94,4	94,4*	—
22.	Егорлыкский район	94,3	—	—	—
23.	Заветинский район	12,2	18,9	18,9*	—
24.	Зерноградский район	45,4	47,9	47,9*	—
25.	Зимовниковский район	61,2	15,6	15,6*	—
26.	Кагальницкий район	100,0	—	—	—
27.	Каменский район	89,6	68,0	68,0*	—
28.	Кашарский район	100,0	93,7	93,7*	—
29.	Красносулинский район	16,0	18,3	18,3*	—
30.	Куйбышевский район	78,1	71,4	71,4*	—
31.	Константиновский район	69,0	52,1	52,1*	—
32.	Мартыновский район	85,2	34,0	34,0*	—
33.	Матвеево-Курганский район	78,6	96,2	96,2*	—
34.	Милютинский район	96,4	100,0	100,0*	—

1	2	3	4	5	6
35.	Морозовский район	85,0	93,4	93,4*	—
36.	Мясниковский район	44,4	87,7	87,7*	—
37.	Миллеровский район	100,0	62,0	62,0*	—
38.	Неклиновский район	80,4	37,7	37,7*	—
39.	Обливский район	95,2	88,6	88,6*	—
40.	Октябрьский район	83,1	92,8	92,8*	—
41.	Орловский район	10,0	4,8	4,8*	—
42.	Песчанокопский район	100,0	93,8	93,8*	—
43.	Пролетарский район	76,4	73,7	73,7*	—
44.	Ремонтненский район	92,5	29,8	29,8*	—
45.	Родионово-Несветайский район	100,0	70,2	70,2*	—
46.	Сальский район	100,0	3,7	3,7*	—
47.	Семикаракорский район	41,9	58,6	58,6*	—
48.	Советский район	100,0	84,9	84,9*	—
49.	Тарасовский район	100,0	50,9	50,9*	—
50.	Тацинский район	0,1	58,6	58,6*	—
51.	Усть-Донецкий район	57,3	82,1	82,1*	—
52.	Целинский район	81,6	10,0	10,0*	—
53.	Цимлянский район	79,0	52,2	52,2*	—
54.	Чертковский район	100,0	32,3	32,3*	—
55.	Шолоховский район	78,9	85,5	85,5*	—
Показатель 2.1. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (процентов)					
1.	г. Азов	100,0	100,0	100,0*	—
2.	г. Таганрог	100,0	100,0	100,0*	—
3.	г. Шахты	100,0	100,0	100,0*	—
4.	Белокалитвинский район	14,5	14,5	14,5*	—

1	2	3	4	5	6
5.	Волгодонской район	25,1	25,1	25,1*	—
6.	Егорлыкский район	100,0	100,0	100,0*	—
7.	Зерноградский район	100,0	100,0	100,0*	—
8.	Каменский район	100,0	100,0	100,0*	—
9.	Константиновский район	—	100,0	100,0*	—
10.	Красносулинский район	—	70,0	70,0*	—
11.	Мартыновский район	100,0	100,0	100,0*	—
12.	Миллеровский район	100,0	100,0	100,0*	—
13.	Морозовский район	100,0	100,0	100,0*	—
14.	Неклиновский район	100,0	100,0	100,0*	—
15.	Октябрьский район	79,5	79,5	79,5*	—
16.	Пролетарский район	50,0	100,0	100,0*	—
17.	Усть-Донецкий район	100,0	100,0	100,0*	—
18.	Целинский район	100,0	100,0	100,0*	—
19.	Цимлянский район	—	100,0	100,0*	—
20.	Шолоховский район	100,0	100,0	100,0*	—
Показатель 2.2. Количество аварий в сфере ЖКХ (единиц)					
1.	г. Ростов-на-Дону	224	213	213*	—
2.	г. Азов	1	1	1*	—
3.	г. Батайск	4	4	4*	—
4.	г. Волгодонск	4	4	4*	—
5.	г. Гуково	19	17	17*	—
6.	г. Донецк	28	27	27*	—
7.	г. Зверево	4	4	4*	—
8.	г. Каменск-Шахтинский	182	175	175*	—
9.	г. Новочеркасск	20	19	19*	—
10.	г. Новошахтинск	3	3	3*	—

1	2	3	4	5	6
11.	г. Таганрог	13	12	12*	—
12.	г. Шахты	82	80	80*	—
13.	Азовский район	15	15	15*	—
14.	Аксайский район	12	12	12*	—
15.	Багаевский район	32	32	32*	—
16.	Белокалитвинский район	25	23	23*	—
17.	Боковский район	2	2	2*	—
18.	Верхнедонской район	1	1	1*	—
19.	Веселовский район	73	66	66*	—
20.	Волгодонской район	1	1	1*	—
21.	Дубовский район	1	1	1*	—
22.	Егорлыкский район	2	2	2*	—
23.	Заветинский район	10	10	10*	—
24.	Зерноградский район	10	10	10*	—
25.	Зимовниковский район	46	45	45*	—
26.	Кагальницкий район	20	19	19*	—
27.	Каменский район	5	5	5*	—
28.	Кашарский район	134	133	133*	—
29.	Константиновский район	6	6	6*	—
30.	Красносулинский район	13	13	13*	—
31.	Куйбышевский район	10	10	10*	—
32.	Мартыновский район	48	48	48*	—
33.	Матвеево-Курганский район	2	2	2*	—
34.	Миллеровский район	2	2	2*	—
35.	Милютинский район	3	3	3*	—
36.	Морозовский район	7	7	7*	—
37.	Мясниковский район	108	106	106*	—

1	2	3	4	5	6
38.	Неклиновский район	131	126	126*	—
39.	Обливский район	2	2	2*	—
40.	Октябрьский район	10	10	10*	—
41.	Орловский район	10	10	10*	—
42.	Песчанокопский район	2	2	2*	—
43.	Пролетарский район	23	22	22*	—
44.	Ремонтненский район	7	7	7*	—
45.	Родионово-Несветайский район	34	32	32*	—
46.	Сальский район	21	20	20*	—
47.	Семикаракорский район	27	26	26*	—
48.	Советский район	4	4	4*	—
49.	Тарасовский район	2	2	2*	—
50.	Тацинский район	7	7	7*	—
51.	Усть-Донецкий район	3	3	3*	—
52.	Целинский район	15	14	14*	—
53.	Цимлянский район	9	9	9*	—
54.	Чертковский район	121	112	112*	—
55.	Шолоховский район	5	5	5*	—
Показатель 2.3. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии (процентов)					
1.	г. Ростов-на-Дону	10,10	10,00	10,00*	—
2.	г. Азов	15,60	15,50	15,50*	—
3.	г. Батайск	17,80	17,70	17,70*	—
4.	г. Волгодонск	14,60	14,50	14,50*	—
5.	г. Гуково	15,60	15,50	15,50*	—
6.	г. Донецк	28,70	28,60	28,60*	—
7.	г. Зверево	8,70	8,60	8,60*	—
8.	г. Каменск-Шахтинский	13,60	13,50	13,50*	—

1	2	3	4	5	6
9.	г. Новочеркасск	11,00	10,90	10,90*	—
10.	г. Новошахтинск	8,30	8,20	8,20*	—
11.	г. Таганрог	7,78	7,76	7,76*	—
12.	г. Шахты	26,60	26,50	26,50*	—
13.	Азовский район	2,00	1,90	1,90*	—
14.	Аксайский район	15,70	15,60	15,60*	—
15.	Багаевский район	11,50	11,40	11,40*	—
16.	Белокалитвинский район	9,60	9,50	9,50*	—
17.	Боковский район	3,10	2,90	2,90*	—
18.	Вернехнедонской район	3,70	3,60	3,60*	—
19.	Веселовский район	5,00	4,86	4,86*	—
20.	Дубовский район	1,00	0,90	0,90*	—
21.	Егорлыкский район	10,90	10,80	10,80*	—
22.	Заветинский район	7,70	7,60	7,60*	—
23.	Зерноградский район	10,00	9,90	9,90*	—
24.	Каменский район	12,00	11,90	11,90*	—
25.	Кашарский район	2,40	2,30	2,30*	—
26.	Константиновский район	7,90	7,80	7,80*	—
27.	Красносулинский район	14,00	13,90	13,90*	—
28.	Куйбышевский район	6,90	6,80	6,80*	—
29.	Матвеево-Курганский район	2,20	2,10	2,10*	—
30.	Миллеровский район	4,20	4,10	4,10*	—
31.	Морозовский район	8,30	8,20	8,20*	—
32.	Мясниковский район	2,50	2,40	2,40*	—
33.	Неклиновский район	4,10	4,00	4,00*	—
34.	Обливский район	2,40	2,30	2,30*	—
35.	Октябрьский район	6,20	6,10	6,10*	—

1	2	3	4	5	6
36.	Орловский район	6,20	6,10	6,10*	—
37.	Песчанокопский район	3,50	3,40	3,40*	—
38.	Пролетарский район	8,70	8,60	8,60*	—
39.	Родионово-Несветайский район	9,90	9,80	9,80*	—
40.	Сальский район	16,20	16,10	16,10*	—
41.	Семикаракорский район	3,70	3,60	3,60*	—
42.	Тарасовский район	4,20	4,10	4,10*	—
43.	Тацинский район	3,40	3,30	3,30*	—
44.	Усть-Донецкий район	3,00	2,90	2,90*	—
45.	Целинский район	3,20	3,10	3,10*	—
46.	Цимлянский район	13,70	13,60	13,60*	—
47.	Чертковский район	8,10	8,00	8,00*	—
48.	Шолоховский район	9,40	9,28	9,28*	—
Показатель. Количество приобретаемой техники (единиц)					
1.	Азовский район	1	4	4	—
2.	Аксайский район	—	1	1	—
3.	Белокалитвинский район	3	2	2	—
4.	Боковский район	4	5	5	—
5.	Верхнедонской район	2	2	2	—
6.	Веселовский район	1	1	1	—
7.	Дубовский район	1	1	1	—
8.	Заветинский район	1	1	1	—
9.	Зерноградский район	1	1	1	—
10.	Зимовниковский район	2	1	1	—
11.	Константиновский район	2	1	1	—
12.	Красносулинский район	2	7	7	—
13.	Матвеево-Курганский район	4	4	4	—

1	2	3	4	5	6
14.	Морозовский район	1	1	1	–
15.	Обливский район	1	1	1	–
16.	Песчанокопский район	3	1	1	–
17.	Ремонтненский район	4	3	3	–
18.	Советский район	1	1	1	–
19.	Тарасовский район	–	1	1	–
20.	Тацинский район	1	2	2	–
21.	Целинский район	2	2	2	–
22.	Цимлянский район	6	3	3	–
23.	Шолоховский район	4	8	8	–
24.	г. Волгодонск	2	1	1	–
25.	г. Донецк	1	1	1	–

Примечание.

Используемые сокращения:

г. – город;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство.

* Значения показателей оперативные и будут уточняться после получения данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области.