



# ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

5 апреля 2017 года

№ 29-пп

г. Омск

Об отчете об использовании бюджетных ассигнований  
дорожного фонда Омской области за 2016 год

Принять к сведению прилагаемый отчет об использовании  
бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области за 2016 год.

Губернатор Омской области,  
Председатель Правительства  
Омской области

В.И. Назаров

**ОТЧЕТ**  
об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области  
за 2016 год

(рублей)

№ п/п	Наименование мероприятий	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
	Всего бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области, в том числе по мероприятиям:	7 827 445 325,37	7 208 714 269,33	92,10	<p>На реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства использовано:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- из средств областного бюджета – 5 501 984 470,38 руб. (76,32 %);</li> <li>- из средств федерального бюджета – 1 706 729 798,95 руб. (23,68 %).</li> </ul> <p>Неиспользованный остаток бюджетных ассигнований составил 618 731 056,04 руб. (в том числе средства областного бюджета – 223 584 749,83 руб.).</p> <p>В соответствии с Законом Омской области "О дорожном фонде Омской области" бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
1	Содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Омской области, и сооружений на них, производственных объектов и проведение отдельных мероприятий, связанных с дорожным хозяйством	3 436 562 363,67	3 323 329 992,62	96,70	<p>Выполнены работы по:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- содержанию автомобильных дорог (10,17 тыс. км), 147 мостовых сооружений (7773,55 п. м), и 9 ледовых переправ через р. Иртыш;</li> <li>- ремонту 204,705 км автомобильных дорог,</li> <li>- ремонту 3 водопропускных труб;</li> <li>- обеспечению безопасности дорожного движения (нанесению разметки проезжей части – 2 088 км);</li> <li>- замене и установке дорожных знаков – 5948 шт.;</li> <li>- замене и установке сигнальных столбиков – 4568 шт.;</li> <li>- ямочному ремонту дорожных покрытий на участках дорог с наибольшими разрушениями общей площадью 713,9 тыс. кв. м.</li> </ul> <p>Выполнены проектно-изыскательские работы на 30 объектах ремонта и капитального ремонта (24 175 745,0 руб.).</p> <p>Неосвоение бюджетных средств в объеме 113 232 371,05 руб. обусловлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поздним поступлением в доход бюджета Омской области средств федерального бюджета (21.12.2016) –</li> </ul>

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
1.1	Содержание пускового комплекса совмещенного с метрополитеном мостового перехода через реку Иртыш в городе Омске с правобережным и левобережным подходами и наружным освещением протяженностью 1 905 м	17 070 675,47	16 068 124,47	94,13	Неосвоение бюджетных средств в объеме 1 002 551,0 руб. обусловлено отсутствием объемов выполненных работ
2	Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с твердым покрытием, относящихся к собственности Омской области, а также мероприятия, связанные со строительством	886 623 927,49	750 723 344,82	84,67	Введено в эксплуатацию 8 объектов (17,496 км/76,5 п. м), в том числе по: - реконструкции подъезда к селу Шахово в Полтавском муниципальном районе (3,147 км); - реконструкции автомобильной дороги Красный Яр – Богдановка, участок км 6 – Богдановка в Нововаршавском муниципальном районе (1,127 км); - реконструкции автомобильной дороги "Называевск – Исилькуль" – Староназываевка в Называевском муниципальном районе (3,682 км);

№ п/п	Наименование мероприятия (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Омской области, и сооружений на них	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
					<p>- реконструкции автомобильной дороги "Тара – Колосовка" – Аникино – Кубрино, участок "Тара – Колосовка" – Аникино в Колосовском муниципальном районе (2,831 км);</p> <p>- реконструкции подъезда к деревне Платоновка в Нововаршавском муниципальном районе (1,095 км);</p> <p>- реконструкции автомобильной дороги Антоновка – Пугачевка – Придорожное, участок км 11+500 – км 12+700 в Нижнеомском муниципальном районе (1,081 км);</p> <p>- реконструкции автомобильной дороги Ольгино – Никополь с подъездом к автомобильному пункту пропуска "Никополь", участок км 7+087 – км 10+937 в Полтавском муниципальном районе (3,9 км);</p> <p>- строительству мостового перехода через реку Тевриз на 1 км автомобильной дороги Тевриз – Александровка в Тевризском муниципальном районе (0,633 км /76,5 п. м).</p> <p>Завершены работы по строительству и реконструкции 5 объектов (9,769 км), в том числе по:</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
					<p>- строительству подъездов к крытым физкультурно-оздоровительным сооружениям с плавательными бассейнами по ул. Конева (0,133 км) и ул. Дианова в г. Омске (0,02 км);</p> <p>- реконструкции подъезда к пос. Ленинский в Исылкульском муниципальном районе (3,218 км);</p> <p>- реконструкции автомобильной дороги Оконешниково – Черлак, участок км 30 – Маяк в Оконешниковском муниципальном районе (5,0 км);</p> <p>- реконструкции автомобильной дороги Андрюшевка – Крым, участок км 0 – Андрюшевка в Полтавском муниципальном районе (1,398 км).</p> <p>Завершена разработка проектно-сметной документации на 16 объектов.</p> <p>Неосвоенные бюджетных средств в объеме 135 900 582,67 руб. обусловлено следующими причинами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствием объемов выполненных работ, в связи с неисполнением обязательств подрядными организациями – 101 058 421,07 руб.;</li> <li>- уменьшением лимитов бюджетных ассигнований (в связи с подписанием дополнительного соглашения № 1 от</li> </ul>

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
					13.10.2016 с Росавтодором) – 3 401 222,0 руб.; - образованием задолженности за выполненные работы – 31 440 939,60 руб.
3	Приобретение дорожной техники, оборудования и производственных объектов	299 979 866,10	299 968 730,30	99,99	Произведена закупка дорожной техники в количестве 73 единицы, в том числе: комбинированные дорожные машины – 31 ед.; автогрейдеры ДЗ-98 – 4 ед.; автомобильный тягач КАМАЗ – 6460 – 1 ед.; полуприцеп тралл – 1 ед.; катки самоходные – 5 ед.; битумозаливщики – 7 ед.; асфальтосмесительная установка – 1 ед.; установки для ямочного ремонта – 23 ед. Произведена оплата лизинговых платежей по договору лизинга. Неосвоение бюджетных средств в объеме 11 135,8 руб. обусловлено наличием экономии, полученной по результатам конкурсных торгов
4	Предоставление в соответствии с Законом Омской области "Об областном бюджете на 2016 год"	2 719 766 667,95	2 411 595 597,01	88,67	Предоставление субсидий местным бюджетам осуществлялось в рамках следующих государственных программ Омской области: - "Развитие транспортной системы

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
	субсидий местным бюджетам всего, в том числе:				Омской области" (2 015 277 374,55 руб.); - "Доступная среда" (1 650 000,00 руб.); - "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области" (394 668 222,46 руб.)
4.1	Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения	709 316 049,18	539 884 602,81	76,11	В рамках Плана мероприятий 300-летия г. Омска: - введена в эксплуатацию транспортная развязка на пересечении ул. 15-я Рабочая с ул. Хабаровская со строительством путепровода через железнодорожные пути (этап 1) (1,816 км/269,4 п.м). Завершены работы по: - строительству мостового перехода через р. Крутиха в р.п. Крутинка (0,15 км/24,7 п. м); - строительству ул. Юбилейная в с. Знаменское (0,35 км) и автомобильных дорог микрорайона комплексной застройки "Северный" в р.п. Таврическое (2,5 км), жилого микрорайона "Юбилейный" в р.п. Тевриз (1,4 км) и ул. Победы в г. Таре (0,42 км);



№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
					<p>- реконструкции подъезда к с. Хортицы Нижнеомского муниципального района (0,8 км). Начаты работы по реконструкции 8 объектов протяженностью 16,49 км (планируется завершить в 2017 году). Неосвоение бюджетных средств в объеме 169 431 446,37 руб. обусловлено следующими причинами: - отсутствием объемов выполненных работ в связи со сложными погодными условиями 2016 года (весенний паводок, дождливое лето и раннее наступление устойчивых отрицательных температур), а также неисполнением обязательств подрядными организациями – 167 061 991,15 руб.; - экономией по результатам конкурсных торгов – 2 369 455,22 руб.</p>
4.2	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	1 335 368 068,93	1 315 301 630,13	98,50	<p>Отремонтировано 57 улиц площадью 1 261,2 тыс. кв. м в г. Омске и 97,9 тыс. кв. м автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах Омской области. Неосвоение бюджетных средств в объеме 20 066 438,80 руб. обусловлено следующими причинами: - отсутствием объемов выполненных</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
4.3	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	0	0	0	работ в связи с неисполнением обязательств подрядными организациями – 19 287 249,60 руб.; - экономией по результатам конкурсных торгов – 779 189,20 руб.
4.4	Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования	28 227 703,43	25 566 870,30	90,57	Завершены работы по реконструкции подъездных автомобильных дорог к 2 населенным пунктам Омской области (2,086 км) в Муромцевском и Усть-Ишимском муниципальных районах Омской области. Осуществлялись работы по реконструкции подъезда к п. Пятилетка в Тарском муниципальном районе Омской области (3,0 км) (планируется завершить в 2017 году). Неосвоение бюджетных средств в объеме 2 660 833,13 руб. обусловлено следующими причинами:

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
4.5	Обеспечение доступности для инвалидов элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения	1 650 000,0	1 650 000,0	100,00	<p>- отсутствием объемов выполненных работ в связи со сложными погодными условиями 2016 года (весенний паводок, дождливое лето и раннее наступление устойчивых отрицательных температур), а также неисполнением обязательств подрядными организациями – 2 259 318,50 руб.;</p> <p>- экономией по результатам конкурсных торгов – 401 514,63 руб.</p> <p>В г. Омске проведены работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по оборудованию светофоров звуковыми сигналами 6 пешеходных переходов (12 светофоров);</li> <li>- на 19 остановочных комплексах (укладка тактильной плитки, устройство пандусных съездов, установка поручней на пешеходных переходах, ремонт пешеходной зоны и т.д.) в рамках обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к остановочным комплексам и пешеходным переходам на маршрутах общественного транспорта</li> </ul>

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
4.6	Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	139 017 271,41	134 524 271,31	96,77	Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог г. Омска и 12 населенных пунктов Омской области. Неосвоение бюджетных средств в объеме 4 493 000,10 руб. обусловлено следующими причинами: - отсутствием объемов выполненных работ в связи с неисполнением обязательств подрядными организациями – 4 270 000,0 руб.; - экономией по результатам конкурсных торгов – 223 000,10 руб.
4.7	Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений	348 011 822,60	332 624 098,81	95,58	Отремонтировано 446,1 тыс. кв. м автомобильных дорог общего пользования в поселениях Омской области. Неосвоение бюджетных средств в объеме 15 387 723,79 руб. обусловлено следующими причинами: - отсутствием объемов выполненных работ в связи с неисполнением обязательств подрядными организациями – 14 609 435,64 руб.; - экономией по результатам конкурсных торгов – 778 288,15 руб.

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
4.8	<p>Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим объектам значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции</p>	158 175 752,40	62 044 123,65	39,22	<p>Завершена реконструкция подъезда к деревне Ташетканы Тевризского муниципального района (1,708 км), осуществилась реконструкция подъездных дорог к 2 населенным пунктам Омской области протяженностью 6,567 км (планируется завершить их реконструкцию в 2017 году).</p> <p>Неосвоение бюджетных средств в объеме 96 131 628,75 руб. обусловлено отсутствием объемов выполненных работ, в связи со сложными погодными условиями 2016 года (весенний паводок, дождливое лето и раннее наступление устойчивых отрицательных температур), а также неисполнением обязательств подрядными организациями</p>
5	<p>Погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог</p>	783 937,19	783 937,19	100,00	<p>Данные средства направлены в полном объеме на погашение задолженности и обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетного кредита на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
	<p>общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), и осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием указанных кредитов, а также предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов</p>	61 081 220,00	59 322 495,00	97,12	федерального значения)
6	Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным	61 081 220,00	59 322 495,00	97,12	Средства направлены на содержание 9 паромных переправ, находящихся на дорогах общего пользования

№ п/п	Наименование мероприятия предпринимателям	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
7	Обеспечение деятельности государственного учреждения Омской области, осуществляющего управление в сфере дорожного хозяйства	422 647 342,97	362 990 172,39	85,88	<p>регионального значения. Неосвоение бюджетных средств в объеме 1 758 725,0 руб. обусловлено отсутствием документов, подтверждающих факт понесенных затрат</p> <p>Из общего расхода средств на обеспечение деятельности казенного учреждения Омской области "Управление дорожного хозяйства Омской области" 294 556 658,49 (81,1%) направлено на уплату налога на имущество организаций. Неосвоение бюджетных средств в сумме 59 657 170,58 руб. сложилось по следующим причинам: - остатки от запланированных налогов на имущество, землю и транспортного налога – 48 857 718,58 руб.; - отсутствие выполненных работ по контрактам на оценку уязвимости мостов в сумме 3 099 000,00 руб., в связи с неисполнением обязательств подрядными организациями; - не заключены договора на приобретение ГСМ и других расходных</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
					материалов – 539 040,18 руб.; - экономия средств – 7 161 411,82 руб.
8	Проведение проектно- изыскательских работ	0	0	0	Расходы на выполнение проектно- изыскательских работ отражены в составе расходов по мероприятиям, указанным в п. 1, 2
9	Выполнение научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ, внедрение их результатов в практику (производство)	0	0	0	

