



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 марта 2018 года

№ 28-рп

г. Омск

Об отчете об использовании бюджетных ассигнований
дорожного фонда Омской области за 2017 год

Принять к сведению прилагаемый отчет об использовании
бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области за 2017 год.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Омской области,
Председателя Правительства
Омской области

А.Л. Бурков

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области
за 2017 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
	Всего бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области, в том числе по мероприятиям:	8 320 360 512,86	7 147 376 627,91	85,90	<p>На реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства использовано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - из средств областного бюджета – 5 513 065 690,40 руб. (77,13 %); - из средств федерального бюджета – 1 634 310 937,51 руб. (22,87 %). <p>Неиспользованный остаток бюджетных ассигнований составил</p> <p>1 172 983 884,95 руб. (в том числе средства областного бюджета – 716 098 512,93 руб.).</p> <p>В соответствии с Законом Омской области "О дорожном фонде Омской области" бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
1	<p>Содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Омской области, и сооружений на них, производственных объектов и проведение отдельных мероприятий, связанных с дорожным хозяйством</p>	3 372 774 844,96	3 207 089 281,42	95,09	<p>Выполнены работы по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - содержанию автомобильных дорог (10,20 тыс. км), 147 мостовых сооружений (7773,55 п. м), и 9 ледовых переправ через р. Иртыш; - ремонту 122,121 км автомобильных дорог, - капитальному ремонту 15,202 тыс. кв. м автомобильных дорог, - ремонту 3 водопропускных труб; - обеспечению безопасности дорожного движения (нанесению разметки проезжей части – 2 719,2 км); - замене и установке дорожных знаков – 4280 шт.; - замене и установке сигнальных столбиков – 4452 шт.; - ямочному ремонту дорожных покрытий на участках дорог с наибольшими разрушениями общей площадью 723,8 тыс. кв. м. <p>Выполнены проектно-изыскательские работы на 34 объектах по ремонту и капитальному ремонту на сумму 29 421 617,00 руб.</p> <p>Неосвоенные бюджетных средств в объеме 165 685 563,54 руб. обусловлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поздним поступлением в доход

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
1.1	Содержание пускового комплекса совмещенного с метрополитеном мостового перехода через реку Иртыш в городе Омске с правобережным и левобережным подходами и наружным освещением протяженностью 1 905 м	47 968 826,80	35 745 666,84	74,52	<p>бюджета Омской области средств федерального бюджета (10.10.2017) – 78 700 000,0 руб.</p> <p>- отсутствием объемов выполненных работ – 82 352 583,58 руб.</p> <p>- экономией в результате соблюдения режима экономии потребления электроэнергии – 221 588,86 рублей;</p> <p>- экономией по результатам конкурсных торгов – 4 411 391,10 рублей</p>
2	Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального	1 034 567 082,49	656 132 838,93	63,42	<p>Введено в эксплуатацию 15,825 км дорог/ 30,95 п. м мостов, в том числе по:</p> <p>- реконструкции подъезда к аулу Кызылтан в Нововаршавском муниципальном районе (0,931 км);</p> <p>- реконструкции автомобильной дороги "Исилькуль – Полтавка" – Кудряевка в</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
	<p>значения с твердым покрытием, относящихся к собственности Омской области, а также мероприятия, связанные со строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Омской области, и сооружений на них</p>				<p>Исилькульском муниципальном районе (3,760 км);</p> <ul style="list-style-type: none"> - реконструкции подъезда к деревне Самаринка в Кормиловском муниципальном районе (0,434 км); - строительству подъезда к крытому физкультурно-оздоровительному сооружению с плавательным бассейном по ул. Дианова в Кировском административном округе, г. Омск (0,02 км); - строительству подъезда к крытому физкультурно-оздоровительному сооружению с плавательным бассейном по ул. Конева в Кировском административном округе, г. Омск (0,133 км); - реконструкции автомобильной дороги Нагорно-Аевск – Бородинка, участок км 0 – км 2 в Тевризском муниципальном районе (2,048 км); - реконструкции автомобильной дороги Называевск – Мангут, участок Котино – Мангут в Называевском муниципальном районе (3,804 км); - реконструкции автомобильной дороги Нижняя Омка – Старомалиновка, участок км 53+120 – Покровка в

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
					<p>Нижнеомском муниципальном районе (4,278 км);</p> <p>- строительству мостового перехода через реку Серебрянка на автомобильной дороге Усть-Ишим – Фокино в Усть-Ишимском муниципальном районе (0,417 км / 30,95 п. м).</p> <p>Завершены работы по строительству и реконструкции, готовятся документы для ввода в эксплуатацию 9 объектов (28,703 км дорог/ 151,98 п. м мостов), в том числе по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - реконструкции автомобильной дороги Алексеевка – Новопокровка – Саратово, участок км 19+190 – км 24+190 в Горьковском муниципальном районе (4,925 км); - реконструкции автомобильной дороги Октябрьское – Новооболонь – Георгиевка, участок км 20+00 – км 25+00 в Горьковском муниципальном районе (5,0 км); - реконструкции автомобильной дороги "Шербакуль – Бабж" – Большее Васильевка в Шербакульском муниципальном районе (1,6143 км); - реконструкции автомобильной дороги

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
					<p>Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области, участок км 128+158 – км 133+158 в Нижнеомском муниципальном районе (5,646 км);</p> <p>- реконструкции автомобильной дороги Екатеринбург – Шахат, участок км 1+00 – км 4+800 в Шербакульском муниципальном районе (3,740 км);</p> <p>- строительству мостового перехода через реку Ухтырма на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загвадино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском муниципальном районе (3,324 км/50,90 п. м);</p> <p>- строительству мостового перехода через реку Саргуска на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загвадино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском муниципальном районе (1,101 км / 49,68 п. м);</p> <p>- строительству мостового перехода через реку Суя на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загвадино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском муниципальном районе (0,458 км / 51,40 п. м);</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
					<p>- реконструкции автомобильной дороги "Исилькуль – Полтавка" – Боровое, участок км 3 – Боровое в Исилькульском муниципальном районе (2,895 км). Завершена разработка проектной документации на 15 объектов. Неосвоенные бюджетных средств в объеме 378 434 243,56 руб. обусловлено следующими причинами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствием объемов выполненных работ – 365 194 012,35 руб., - длительностью процедуры оформления и перевода земельных и лесных участков – 6 663 132,30 руб.; - получением экономии, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур – 6 577 098,91 руб.
3	Приобретение дорожной техники, оборудования и производственных объектов	343 697 126,49	268 007 477,00	77,98	<p>Произведена закупка дорожной техники и оборудования для государственных дорожных предприятий Омской области в количестве 40 единиц, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - технологический комплекс для производства асфальтобетонной смеси и битумных эмульсий – 1 ед.; спутниковое геодезическое оборудование – 1 комплект; фреза дорожная – 1 ед.; комбинированные дорожные машины –

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
					<p>31 ед.; катки самоходные – 4 ед.; экскаваторы – 2 ед.</p> <p>Произведена оплата лизинговых платежей по договору лизинга.</p> <p>Неосвоение бюджетных средств в объеме 75 689 649,49 руб. обусловлено следующими причинами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур, и по причине несостоявшихся торгов – 25 761 569,49 руб.; - образованием кредиторской задолженности перед поставщиками в связи с поставкой техники в поздние сроки (29.12.2017) – 49 928 080,00 руб.
4	<p>Предоставление в соответствии с Законом Омской области "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" субсидий местным бюджетам всего, в том числе:</p>	3 062 934 819,07	2 588 795 530,06	84,52	<p>Предоставление субсидий местным бюджетам осуществлялось в рамках следующих государственных программ Омской области:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Развитие транспортной системы Омской области" (1 660 260 920,03 руб.); - "Доступная среда" (1 649 999,90 руб.); - "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области" (493 932 350,74 руб.);

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
4.1	Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения	288 433 299,13	183 038 340,74	63,46	<p>- "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области" (432 952 259,39 руб.)</p> <p>Введено в эксплуатацию 6,779 км, в том числе по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - строительству автомобильных дорог микрорайона комплексной застройки "Северный" в р.п. Таврическое Омской области (2-я очередь: ул. Комарова, ул. 5-я Омская, ул. Омская, ул. 6-я Омская, ул. 7-я Омская, ул. 8-я Омская)(2,51 км); - строительству автомобильных дорог жилого микрорайона "Юбилейный" в р.п. Тевриз Омской области (ул. Березовая, ул. Таежная) (1,42 км); - реконструкции подъезда к с. Хортицы Нижнеомского муниципального района (0,8 км); - реконструкции автомобильной дороги по ул. Луговая в с. Знаменское Знаменского муниципального района (0,513 км); - строительству автомобильных дорог в микрорайоне Заречный в г. Калачинске <p>1 этап (ул. Еремина, ул.</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
					<p>Молкомбинатовская) (1,536 км).</p> <p>Завершены работы по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - устройству асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги в р.п. Любинский на ул. Западная Любинского городского поселения (0,54 км); - строительству автомобильных дорог комплексной застройки микрорайона Южный с. Седельниково (2,2 км); - строительству улично-дорожной сети по ул. Чкалова в микрорайоне Чкаловский (1,5 км); - реконструкции автодороги от аула Тулумбай до автодороги Сосновка – Поповка Азовского ННМР (5 км); - строительству улично-дорожной сети в микрорайоне "Чекрушанский" с Чёкрушево Тарского муниципального района (1,86 км). <p>Начаты работы по строительству и реконструкции 4 объектов протяженностью 9,65 км (планируется завершить в 2018 году).</p> <p>Неосвоение бюджетных средств в объеме 105 394 958,39 руб. обусловлено следующими причинами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - экономией по результатам конкурсных

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
4.2	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования	1 273 298 885,35	1 155 352 995,00	90,74	<p>торгов – 4 299 993,76 руб.;</p> <p>- низкими темпами работы подрядных организаций – 63 798 843,29 руб.;</p> <p>- поздним подписанием соглашения с Росавтодором (23.05.2017) и необходимостью соблюдения сроков проведения конкурсных процедур – 28 026 188,21 руб.;</p> <p>- расторжением контракта с подрядчиком в судебном порядке – 9 269 933,13 руб.</p>
					<p>В рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в отношении автомобильных дорог, расположенных на территории г. Омска:</p> <p>- отремонтировано 33 улицы площадью 906,332 тыс. кв. м;</p> <p>- установлено 30 светофоров типа Т.7 на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных учреждений, 66 дорожных знаков, 1,947 км пешеходных ограждений;</p> <p>- нанесена дорожная разметка 8,1 тыс. кв. м;</p> <p>- сокращено количество очагов концентрации ДТП с 70 до 45.</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
4.3	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	298 926 536,20	290 269 294,50	97,10	Отремонтировано 257,8 тыс. кв. м автомобильных дорог общего пользования в г. Омске и населенных пунктах Омской области. Неосвоенные бюджетных средств в объеме 117 945 890,35 руб. обусловлено следующими причинами: - экономией по результатам конкурсных торгов – 21 830 683,97 руб.; - отсутствием объемов выполненных работ – 96 115 206,38 руб.
4.4	Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог	0	0	0	В рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" выполнены работы на 580 дворовых территориях многоквартирных домов (проездах к дворовым территориям многоквартирных домов). Неосвоенные бюджетных средств в объеме 8 657 241,70 руб. обусловлено экономией по результатам конкурсных торгов
4.4	Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог	0	0	0	Мероприятия не проводились

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
4.5	<p>Обеспечение доступности для инвалидов элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения</p>	1 650 000,0	1 649 999,90	100,00	<p>В г. Омске проведены работы по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оборудованию светофоров звуковыми сигналами 4 пешеходных переходов (8 светофоров); - оборудованию 15 остановочных комплексов (укладка тактильной плитки, устройство пандусных съездов, установка поручней на пешеходных переходах, ремонт пешеходной зоны и т.д.) в рамках обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к остановочным комплексам и пешеходным переходам на маршрутах общественного транспорта <p>Неосвоение бюджетных средств в объеме 0,10 руб. обусловлено экономией по результатам конкурсных торгов</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
4.6	Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	322 300 000,00	321 869 584,29	99,87	Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог г. Омска и 9 населенных пунктов Омской области. Неосвоение бюджетных средств в объеме 430 415,71 руб. обусловлено экономией по результатам конкурсных торгов
4.7	Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений	405 000 000,00	358 473 736,65	88,51	Отремонтировано 377,3 тыс. кв. м автомобильных дорог общего пользования в поселениях Омской области. Неосвоение бюджетных средств в объеме 46 526 263,35 руб. обусловлено следующими причинами: - экономией по результатам конкурсных торгов – 25 436 986,43 руб.; - несостоявшихся торгов – 18 963 967,96 руб.; - некачественным выполнением работ – 2 125 308,96 руб.
4.8	Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог	323 624 725,06	135 458 614,09	41,86	Введено в эксплуатацию 4,594 км, в том числе по: - реконструкции дороги подъезд к деревне Ташеткины Тевризского

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
	<p>общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим объектам значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции</p>				<p>муниципального района (1,708 км); - реконструкции подъезда к деревне Подлесное Черлакского муниципального района (2,886 км). Неосвоенные бюджетных средств в объеме 188 166 110,97 руб. обусловлено следующими причинами: - экономией по результатам конкурсных торгов – 9 675 527,97 руб.; - низкими темпами работы подрядных организаций – 79 492 298,31 руб.; - поздним подписанием соглашения с Росавтодором (23.06.2017) и необходимостью соблюдения сроков проведения конкурсных процедур – 20 685 755,69 руб.; - отсутствием объемов выполненных работ в связи с отсутствием у администрации полномочий на осуществление строительства объекта (подъезд к д. Тарлык находится на территории двух муниципальных районов – Любинском и Тюкалинском) – 62 794 662,0 руб.; - отменой торгов, признанием торгов несостоявшимися – 15 517 867,0 руб.</p>
4.9	Капитальный ремонт,	149 701 373,33	142 682 964,89	95,31	В рамках приоритетного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
5	ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта	783 937,19	783 937,19	100,00	"Формирование комфортной городской среды" выполнены работы на 91 общественной территории (центральных улицах). Неосвоение бюджетных средств в объеме 7 018 408,44 руб. обусловлено экономией по результатам конкурсных процедур
	Погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), и осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием указанных кредитов, а				Данные средства направлены в полном объеме на погашение задолженности и обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетного кредита на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
	также предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов				
6	Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям	71 351 919,73	66 466 971,66	93,15	Средства направлены на содержание 9 паромных переправ, находящихся на дорогах общего пользования регионального значения. Неосвоенные бюджетных средств в объеме 4 884 948,07 руб. обусловлено отсутствием документов, подтверждающих факт понесенных затрат
7	Обеспечение деятельности государственного учреждения Омской	434 250 782,93	360 100 591,65	82,92	Из общего расхода средств на обеспечение деятельности казенного учреждения Омской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
	области, осуществляющего управление в сфере дорожного хозяйства				"Управление дорожного хозяйства Омской области" 296 969 192,00 (82,5%) направлено на уплату налога на имущество организаций. Неосвоенные бюджетных средств в сумме 74 150 191,28 руб. сложилось по следующим причинам: - отсутствие свидетелей о государственной регистрации права собственности из-за проблем с оформлением земель под автомобильными дорогами – 58 461 043,97 руб.; - отсутствие выполненных работ по контрактам на оценку уязвимости мостов – 11 832 800,00 руб.; – экономия средств по приобретению ГСМ и других расходных материалов – 3 856 347,31 руб.
8	Проведение проектно-изыскательских работ	0	0	0	Расходы на выполнение проектно-изыскательских работ отражены в составе расходов по мероприятиям, указанным в п. 1, 2
9	Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских	0	0	0	Мероприятия не проводились

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
	работ, внедрение их результатов в практику (производство)				