



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2018 № 198

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» за 2017 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603, за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.

Губернатор
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Ростовской области

ОТЧЕТ
о реализации государственной
программы Ростовской области
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения Ростовской области», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603, за 2017 год

Раздел 1. Конкретные
результаты, достигнутые за 2017 год

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» (далее – Государственная программа) ответственным исполнителем и участниками Государственной программы в 2017 году выполнен комплекс следующих мероприятий:

проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в том числе выполнены работы по замене лифтов, отработавших нормативный срок службы;

региональному оператору – некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» (далее – Фонд) в полном объеме предоставлен имущественный взнос Ростовской области на обеспечение его деятельности и оплачены взносы на капитальный ремонт, начисленные за помещения, находящиеся в собственности Ростовской области;

по вопросам функционирования системы капитального ремонта многоквартирных домов размещены информационные материалы в формате «бегущей строки», в лифтах многоквартирных домов г. Ростова-на-Дону, изданы и распространены листовка и учебно-методическое пособие, а также проведен форум по актуальным вопросам в сфере управления многоквартирными домами;

государственным автономным учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» (далее – ГАУ РО «РОУЦ») выполнено государственное задание на оказание услуг по организации мероприятий в целях переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса;

проведены специализированные семинары для специалистов управляющих организаций, товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ), жилищных кооперативов, а также представителей инициативных групп собственников жилья;

проведен областной конкурс «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами в Ростовской области», победителям областного конкурса перечислены денежные премии;

реконструированы 2 блочно-модульные котельные для теплоснабжения многоквартирных домов;

завершены работы по 56 объектам водопроводно-канализационного хозяйства (далее – ВКХ), увеличена протяженность водопроводных и канализационных сетей, а также проведен ремонт существующих сетей водоснабжения и канализации.

В результате реализации Государственной программы в отчетном периоде: обеспечено стабильное функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, повышена удовлетворенность населения Ростовской области уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

снижен уровень потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Государственной программы, а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками Государственной программы основных мероприятий подпрограмм Государственной программы.

В 2017 году по подпрограмме 1 «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области», включающей 10 основных мероприятий, достигнуты следующие результаты:

1. Основное мероприятие 1.5. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере.

В 2017 году в рамках основного мероприятия 1.5 издано учебно-методическое пособие «Примерная форма договора управления» (тираж – 1500 экземпляров);

организовано и проведено 2 форума:

по информированию населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере, в том числе по вопросам благоустройства дворовых территорий, принадлежащих собственникам;

по актуальным вопросам управления многоквартирными домами (в данных форумах приняли участие не менее 600 человек).

2. Основное мероприятие 1.7. Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для представителей органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах.

В рамках основного мероприятия 1.7 проведено:

13 семинаров на тему «Обзор изменений жилищного законодательства, вступивших в силу с 1 января 2017 г.», в которых приняли участие 325 человек;

13 семинаров на тему «Важнейшие поправки жилищного законодательства», в которых приняли участие 325 человек;

12 семинаров на тему «Изменения в жилищном законодательстве», в которых приняли участие 300 человек;

10 семинаров на тему «Законодательные новеллы в ЖКХ», в которых приняли участие 320 человек.

Всего в 2017 году в рамках данного основного мероприятия проведено 48 специализированных семинаров, в которых приняли участие 1 270 человек.

3. Основное мероприятие 1.8. Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области».

В целях обеспечения информационного сопровождения деятельности организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в 2017 году в рамках данного мероприятия осуществлено ежеквартальное сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области», предоставлен доступ к электронной базе данных пользователям 463 муниципальных образований Ростовской области, 10 пользователям министерства ЖКХ области, обеспечена работоспособность электронной базы данных.

Разработаны и разосланы по районным, городским округам, городским и сельским поселениям инструкции по заполнению электронной базы данных в модифицированных формах.

Выявлены ошибки и осуществлена консультация пользователей системы в количестве 470 человек.

Осуществлена выборка данных для составления сводной и аналитической отчетности из существующей базы, подготовлена сводная и аналитическая отчетность.

4. Основное мероприятие 1.9. Поощрение победителей по итогам региональных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами.

В 2017 году в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 23.08.2012 № 793 «Об утверждении Положения об организации и проведении областного конкурса «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами в Ростовской области» министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области проведен очередной областной конкурс «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами в Ростовской области». Основными целями проведения конкурса являются: выявление организаций, занятых в сфере управления многоквартирными домами, достигших наилучших результатов, обобщение и распространение положительного опыта победителей конкурса.

В 2017 году подано 47 заявок, из них: 25 – управляющие организации, 21 ТСЖ и 1 ЖСК. По результатам областного конкурса в каждой номинации определены победители, каждому из которых вручены денежная премия в размере 226 000 тыс. рублей и диплом Правительства Ростовской области. Победители областного конкурса определены конкурсной комиссией, итоги конкурса утверждены распоряжением Правительства Ростовской области от 23.11.2017 № 683 «Об итогах областного конкурса «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами в Ростовской области» в 2017 году».

5. Основное мероприятие 1.10. Предоставление имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту», осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Во исполнение заключенного соглашения имущественный взнос Ростовской области на обеспечение деятельности регионального оператора предоставлен Фонду в объеме 184 446,4 тыс. рублей в соответствии с потребностью и Положением о предоставлении средств областного бюджета в виде имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту», утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2013 № 639. Основное мероприятие исполнено в полном объеме.

6. Основное мероприятие 1.11. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области.

В соответствии с частью 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 169, частью 8 статьи 170 и частью 4 статьи 181 ЖК РФ, в размере, установленном в соответствии с частью 8.1 статьи 156 ЖК РФ, или, если соответствующее решение принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в большем размере.

В целях исполнения Ростовской областью указанной обязанности в 2017 году в областном бюджете были предусмотрены средства в сумме 3 515,6 тыс. рублей на оплату взносов на капитальный ремонт за помещения в многоквартирных домах, находящиеся в государственной собственности Ростовской области. В отчетном году на основании соглашения взносы на капитальный ремонт, начисленные в отношении помещений, находящихся в собственности Ростовской области, оплачены Фонду в сумме 3 279,0 тыс. рублей. Основное мероприятие исполнено в полном объеме.

7. Основное мероприятие 1.12. Предоставление мер государственной поддержки в виде имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах.

В 2017 году заменено 294 единицы лифтового оборудования в многоквартирных домах, признанного непригодным для эксплуатации, в рамках реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы за счет средств собственников помещений многоквартирных домов при софинансировании областного бюджета в объеме 96 868,7 тыс. рублей. Основное мероприятие исполнено в полном объеме.

8. Основное мероприятие 1.13. Предоставление субсидий муниципальным образованиям на предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, осуществляющим управление многоквартирными домами, на проведение капитального ремонта, в том числе крыш и фасадов многоквартирных домов в г. Ростове-на-Дону для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу Международной федерации футбольных ассоциаций 2018 года.

В рамках мероприятия отремонтировано 65 многоквартирных домов в г. Ростове-на-Дону при софинансировании областного бюджета в объеме 268 054,0 тыс. рублей. По 2 домам администрацией г. Ростова-на-Дону не представлены документы на финансирование.

9. Основное мероприятие 1.14. Предоставление имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на проведение капитального ремонта за счет средств областного бюджета.

В рамках указанного мероприятия выполнен капитальный ремонт общего имущества в 6 многоквартирных домов, усилены грунты оснований фундаментов и несущих конструкций 8 многоквартирных домов, заменено 10 лифтов и разработана ПСД на 5 многоквартирных домов в г. Ростове-на-Дону. Объем средств областного бюджета составил 138 213,8 тыс. рублей. Основное мероприятие исполнено в полном объеме.

10. Основное мероприятие 1.15. Финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» государственного задания на оказание услуг по организации мероприятий (конференций, семинаров с участием государственных гражданских служащих Ростовской области и работников государственных учреждений Ростовской области в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе в сфере управления многоквартирными домами).

В 2017 году ГАУ РО «РОУЦ» выполнено государственное задание № 194 от 29.12.2016 на оказание услуг по переподготовке и повышению квалификации 39 руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса. 25.08.2017 подписано соглашение № 1 о порядке и условиях предоставления государственному автономному учреждению Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Государственное задание исполнено в полном объеме.

В 2017 году по подпрограмме 1 «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области», включающей 14 контрольных событий, исполнено 13, в том числе с нарушением срока – 2, не исполнено 1. По подпрограмме 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Ростовской области», включающей 8 основных мероприятий, достигнуты следующие результаты:

11. Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации – завершены работы по 68 объектам, работы по 26 объектам – переходящие на последующие годы.

Построено и реконструировано 68,99 километра водопроводных сетей, 5 водозаборных скважин, 1 водопроводная насосная станция, производительностью 3847 куб. метров/сутки. Построено и реконструировано 22,5 километра канализационных сетей 1,2 километра ливневой канализации.

Выполнен капремонт 29 скважин и 1,87 километра сетей канализации и 16,8 километра сетей водоснабжения. Завершены работы по капитальному ремонту ОСК мощностью 5,8 тыс. куб. метров/сутки.

Разработаны 16 ПСД, по которым получены положительные заключения экспертизы.

Основными причинами невыполнения данного мероприятия являются: неисполнение подрядными организациями обязательств по контрактам, необходимость внесения изменений в проектную документацию и рассмотрение в судебном порядке вопроса о внесении изменений в муниципальный контракт.

Реализация основного мероприятия 2.1 не в полном объеме не повлекла ухудшения значения показателя № 2 Государственной программы.

Планируется повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания, снижением уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.

12. Основное мероприятие 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации – завершены работы по 2 объектам теплоснабжения, работы по 2 объектам – переходящие на последующие годы.

Реконструированы 2 блочно-модульные котельные. Выполнена установка 1 блочно-модульной котельной.

Основной причиной невыполнения данного мероприятия является неисполнение подрядными организациями обязательств по контрактам.

Реализация основного мероприятия 2.2 не в полном объеме не повлекла ухудшение значения показателя № 2 Государственной программы.

13. Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей – все 3 объекта – переходящие на последующие годы. Работы по повышению эксплуатационной надежности многоквартирного жилого дома № 7/22 по ул. Дружбы завершены. Мероприятие исполнено в полном объеме.

14. Основное мероприятие 2.5. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги – в 36 муниципальных

образованиях ограничен рост размера платы граждан за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению. Мероприятие исполнено в полном объеме.

15. Основное мероприятие 2.6. Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации, – завершены работы на 16 объектах. Построено 81,5 километра газопроводов.

Причинами невыполнения данного мероприятия является выявление государственной экспертизой необходимости в проведении археологических изысканий, не предусмотренных техническим заданием.

Реализация основного мероприятия 2.6 не в полном объеме не повлекла ухудшение значения показателя № 2 Государственной программы,

16. Основное мероприятие 2.7. Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектно-сметной документации – завершены работы на 12 объектах. Основной причиной невыполнения данного мероприятия является неисполнение подрядной организацией обязательств по контрактам.

Реализация основного мероприятия 2.6 не в полном объеме не повлекла ухудшение значения показателя № 2 Государственной программы.

17. Основное мероприятие 2.8. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры – завершены работы на 2 объектах. Проложено 6,98 километра канализационной сети. Завершена реконструкция комплекса механической очистки, производительностью 33,0 тыс. куб. метров/сутки. Проекты модернизации систем водоснабжения разработаны по 4 муниципальным образованиям. Мероприятие выполнено в полном объеме.

18. Основное мероприятие 2.9. Формирование комфортной городской среды – завершены работы по благоустройству 7 общественных территорий. Благоустроено 109 дворовых территорий.

Основной причиной невыполнения данного мероприятия является неисполнение подрядными организациями обязательств по контрактам.

19. Реализация основного мероприятия 2.9 не в полном объеме не повлекла ухудшение значения показателя № 2 Государственной программы.

20. Основное мероприятие 2.10. Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) – завершены работы по благоустройству 1 городского парка. Мероприятие выполнено в полном объеме.

21. Основное мероприятие 2.11. Приобретение водонапорных башен – приобретено 180 водонапорных башен.

Основной причиной невыполнения данного мероприятия является неисполнение подрядными организациями обязательств по контрактам.

Реализация основного мероприятия 2.11 не в полном объеме не повлекла ухудшение значения показателя № 2 Государственной программы.

В 2017 году по подпрограмме 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Ростовской области», включающей 24 контрольных события, исполнено 13, в том числе с нарушением срока – 4, не исполнено 11.

В 2017 году по подпрограмме 3 «Обеспечение реализации государственной программы» предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия, направленного на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм Государственной программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Государственной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации Государственной программы, являются:

- неудовлетворительная работа подрядных организаций;
- внесение изменений в контракт по решению суда;
- сложившиеся теплые погодные условия, повлиявшие на объем возмещений предприятиям части платы граждан за коммунальные услуги;
- внесение изменений в проектную документацию.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Государственной программы

Общий объем запланированных в 2017 году расходов на реализацию мероприятий Государственной программы составил 8 390 251,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 5 527 365,7 тыс. рублей;
- безвозмездных поступлений в областной бюджет – 1 508 090,3 тыс. рублей;
- местных бюджетов – 1 338 689,6 тыс. рублей;
- внебюджетных средств – 16 106,0 тыс. рублей.

Общий объем запланированных в 2017 году расходов, с учетом средств, предусмотренных в областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, на реализацию мероприятий Государственной программы составил 8 399 784,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 5 527 365,7 тыс. рублей;
- безвозмездных поступлений в областной бюджет – 1 517 622,9 тыс. рублей;
- местных бюджетов – 1 338 689,6 тыс. рублей;
- внебюджетных средств – 16 106,0 тыс. рублей, в том числе по сводной бюджетной росписи – 7 044 988,6 тыс. рублей.

Фактически оплачено работ на сумму 7 751 544,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 5 165 563,6 тыс. рублей;
- безвозмездных поступлений в областной бюджет – 1 514 169,9 тыс. рублей;
- местных бюджетов – 1 055 704,5 тыс. рублей (без учета переплаты);
- внебюджетных средств – 16 106,0 тыс. рублей.

Процент фактического освоения средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию Государственной программы, составляет 92,3 процента.

Объем неосвоенных средств составил 648 240,2 тыс. рублей, в том числе:

1. По источникам финансирования:

областной бюджет – 361 802,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет – 3 453,0 тыс. рублей;

местные бюджеты – 282 985,1 тыс. рублей;

2. По причинам неосвоения:

2.1. Экономия за счет округления – 4,0 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 2,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет – 0,7 тыс. рублей;

местные бюджеты – 0,5 тыс. рублей.

2.2. Экономия в ходе выполнения работ – 59 165,3 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 43 362,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет – 0,9 тыс. рублей;

местные бюджеты – 15 802,2 тыс. рублей.

2.3. Экономия по итогам процедур закупки работ – 31 335,0 тыс. рублей,

из них:

областной бюджет – 24 250,3 тыс. рублей;

местные бюджеты – 7 084,7 тыс. рублей.

2.4. Экономия по начислениям на оплату труда в связи с регрессией – 912,1 тыс. рублей, из них областной бюджет – 912,1 тыс. рублей.

2.5. Экономия в связи с невыходом на пенсию сотрудников – 116,2 тыс. рублей, из них областной бюджет – 116,2 тыс. рублей.

2.6. Экономия компенсации на лечение в связи с наличием вакансий – 112,0 тыс. рублей, из них областной бюджет – 112,0 тыс. рублей.

2.7. Экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг – 15 393,5 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 12 371,0 тыс. рублей;

местные бюджеты – 3 022,5 тыс. рублей.

2.8. Экономия в связи с выбытием помещений, находящихся в областной собственности, – 236,6 тыс. рублей, из них областной бюджет – 236,6 тыс. рублей.

2.9. Экономия в связи со сложившимися теплыми погодными условиями – 86 268,6 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 54 176,6 тыс. рублей;

местные бюджеты – 32 092,0 тыс. рублей.

2.10. Неперечисление средств местного бюджета администрациями муниципальных образований – 22 908,0 тыс. рублей.

2.11. Невыполнение работ подрядными организациями – 171 320,2 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 158 284,9 тыс. рублей;

местные бюджеты – 13 035,3 тыс. рублей.

2.12. Позднее проведение процедур закупки в связи с предписаниями УФАС. Проведение муниципальными образованиями конкурсных процедур по решениям УФАС – 25 786,8 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 24 036,2 тыс. рублей;

местные бюджеты – 1 750,6 тыс. рублей.

2.13. Внесение изменения в проектную документацию – 76 378,5 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 22 406,0 тыс. рублей;

местные бюджеты – 53 972,5 тыс. рублей.

2.14. Внесение изменений в муниципальный контракт по решению суда – 108 709,0 тыс. рублей, из них местные бюджеты – 108 709,0 тыс. рублей.

2.15. Отсутствие сметных нормативов для выполнения проектных работ – 25 600,0 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 16 076,8 тыс. рублей;

местные бюджеты – 9 523,2 тыс. рублей.

2.16. Неперечисление средств Фонду содействия реформирования ЖКХ в связи с поздним получением разрешительной документации подрядной организации – 3 451,4 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления в областной бюджет – 3 451,4 тыс. рублей.

2.17. Непредоставление подтверждающих документов оплаты местного бюджета – 11 851,4 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 0,1 тыс. рублей;

местные бюджеты – 11 851,3 тыс. рублей.

2.18. Непредоставление подтверждающих документов на финансирование – 8 691,6 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 5 458,3 тыс. рублей;

местные бюджеты – 3 233,3 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Государственной программы за 2017 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

Государственной программы, подпрограмм Государственной программы

Из 19 показателей Государственной программы и подпрограмм Государственной программы достигнуты 18, в том числе:

1. Доля многоквартирных домов в целом по Ростовской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива.

2. Уровень износа коммунальной инфраструктуры.

3. Доля благоустроенных объектов на текущий год от общего количества объектов, требующих благоустройства в Ростовской области.

1.2. Количество лифтов, отработавших нормативный срок службы, которые планируется заменить.

1.3. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья.

1.4. Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами.

2.1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области.

2.2. Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене.

2.3. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.

2.4. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии.

2.5. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов.

2.6. Уровень газификации Ростовской области.

2.7¹. Обеспечение эксплуатационной надежности жилых домов г. Волгодонска.

2.8. Экономия от проведенных мероприятий по энергосбережению.

2.9. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области.

2.10. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий.

2.11. Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий.

3.1. Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур государственного заказа.

Из указанных выше показателей показатель 1.4 перевыполнен.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Государственной программы, подпрограмм Государственной программы за 2017 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Государственной программы, подпрограмм Государственной программы по муниципальным образованиям за 2017 год приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации Государственной программы в 2017 году, в том числе бюджетной эффективности

Государственная программа носит социальный характер. Основным критерием ее эффективности является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Ростовской области.

Оценка эффективности реализации Государственной программы осуществляется по результатам анализа достижения значений показателей (индикаторов) Государственной программы, подпрограмм Государственной программы.

Оценка эффективности Государственной программы и ее общего вклада в социально-экономическое развитие Ростовской области проведена по следующим критериям:

1. Степень достижения целевых показателей Государственной программы, подпрограмм Государственной программы:

значение критерия по показателю (индикатору) 1 равно 1,00;
значение критерия по показателю (индикатору) 2 равно 1,00;
значение критерия по показателю (индикатору) 3 равно 1,00;
значение критерия по показателю (индикатору) 1.1 равно 0,98;
значение критерия по показателю (индикатору) 1.2 равно 1,00;
значение критерия по показателю (индикатору) 1.3 равно 1,00;
значение критерия по показателю (индикатору) 1.4 равно 1,01;
значение критерия по показателю (индикатору) 2.1 равно 1,00;
значение критерия по показателю (индикатору) 2.2 равно 1,00;
значение критерия по показателю (индикатору) 2.3 равно 1,00;
значение критерия по показателю (индикатору) 2.4 равно 1,00;
значение критерия по показателю (индикатору) 2.5 равно 1,00;
значение критерия по показателю (индикатору) 2.6 равно 1,00;
значение критерия по показателю (индикатору) 2.7¹ равно 1,00;
значение критерия по показателю (индикатору) 2.8 равно 1,00;
значение критерия по показателю (индикатору) 2.9 равно 1,00;
значение критерия по показателю (индикатору) 2.10 равно 1,00;
значение критерия по показателю (индикатору) 2.11 равно 1,00;
значение критерия по показателю (индикатору) 3.1 равно 1,00.

Суммарная оценка достижения целевых показателей Государственной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности Государственной программы по степени достижения целевых показателей в 2017 году.

Отклонения по показателям (индикаторам) представлены в приложении № 3 к настоящему отчету.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,67, что свидетельствует о низком уровне эффективности реализации Государственной программы.

3. Бюджетная эффективность реализации Государственной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, составляет 0,67.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов составляет 0,92.

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Государственной программы составляет 0,73, что характеризует низкий уровень бюджетной эффективности реализации Государственной программы в 2017 году.

Уровень реализации Государственной программы в целом составляет 0,85. Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации Государственной программы по итогам 2017 года.

Бюджетная эффективность реализации Государственной программы в 2017 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Государственной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения Государственной программы в 2017 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2017 году расходы Государственной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

По итогам 2017 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию Государственной программы, соответствуют объемам ассигнований областного бюджета.

При реализации Государственной программы ответственный исполнитель в рамках установленных бюджетных полномочий исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного Государственной программой объема средств. Степень достижения целей Государственной программы в 2017 году сопоставима с периодом времени, затраченным на их достижение.

Государственное задание, доведенное в 2017 году в рамках реализации основного мероприятия 1.15 подпрограммы 1 Государственной программы ГАУ РО «РОУЦ», выполнено в соответствии с целями и задачами Государственной программы.

Нереализовано в полном объеме 4 основных мероприятия подпрограммы 2 Государственной программы, результаты которых оцениваются на основании числовых значений показателей (индикаторов).

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Государственной программы в 2017 году, по результатам проведенных конкурсных процедур по завершенным и незавершенным мероприятиям составила 32 604,9 тыс. рублей.

Общий объем перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями Государственной программы в 2017 году составил 56 299,9 тыс. рублей.

В ходе реализации Государственной программы выполнялись условия софинансирования, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», а также условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области.

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Ростовской области в 2017 году на реализацию Государственной программы, не осуществлялись.

Раздел 7. Предложения
по дальнейшей реализации Государственной программы

Предложения по дальнейшей реализации Государственной программы отсутствуют.

Примечание.

Список используемых сокращений:

г. – город;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ОСК – очистные сооружения канализации;

ПСД – проектно-сметная документация;

ул. – улица;

УФАС РО – Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) по Ростовской области.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



Т.А. Родионченко

Приложение № 1
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения
Ростовской области» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм,
а также контрольных событий государственной программы Ростовской области
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» за 2017 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	X	X	X	X	X	X
2.	Основное мероприятие 1.5 Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	7 декабря 2017 г.	повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства	издано учебно-методическое пособие: «Примерная форма договора управления» (тираж – 1500 экземпляров); организован и проведен форум по информированию населения по вопросам управления многоквартирными домами и	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							энергоэффективности в жилищной сфере, в том числе по вопросам благоустройства дворовых территорий, принадлежащих собственникам, в котором приняли участие 600 человек	
3.	Контрольное событие Государственной программы 1.1. Заключение государственных контрактов	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	1 декабря 2017 г.	X	6 декабря 2017 г.	государственные контракты	государственные контракты от: 15.03.2017 № 9/17; 29.03.2017 № 12/17; 06.12.2017 № 58/17	X
4.	Контрольное событие Государственной программы 1.2. Исполнение государственных контрактов	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	31 декабря 2017 г.	X	7 декабря 2017 г.	акты приемки выполненных работ	акты приемки выполненных работ от: 24.03.2017; 14.04.2017; 07.12.2017	X
5.	Основное мероприятие 1.7. Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для представителей органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	13 декабря 2017 г.	повышение уровня информированности собственников о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, повышение уровня квалификации руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов,	проведено: 13 семинаров на тему «Обзор изменений законодательства, вступивших в силу с 1 января 2017 г.», приняли участие 325 человек; 13 семинаров на тему: «Важнейшие поправки жилищного законодательства», приняли участие 325 человек; 12 семинаров на тему «Изменения в	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах					представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах	жилищном законодательстве», приняли участие 300 человек; 10 семинаров на тему «Законодательные новеллы в ЖКХ», приняли участие 320 человек. Всего в 2017 году в рамках данного основного мероприятия проведено 48 специализированных семинаров, приняли участие 1 270 человек.	
6.	Контрольное событие Государственной программы 1.3. Заключение государственного контракта	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	1 декабря 2017 г.	X	30 ноября 2017 г.	государственные контракты	государственные контракты от: 15.02.2017 № 4/17; 22.05.2017 № 21/17; 05.09.2017 № 38/17; 30.11.2017 № 57/17	X
7.	Контрольное событие Государственной программы 14. Исполнение государственного контракта	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	31 декабря 2017 г.	X	13 декабря 2017 г.	акты приемки выполненных работ	акты приемки выполненных работ от: 30.03.2017; 30.06.2017; 11.10.2017; 13.12.2017	X
8.	Основное мероприятие 1.8. Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	13 декабря 2017 г.	актуализация программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	предоставлен доступ к электронной базе данных пользователям 463 муниципальных образований Ростовской области, 10 пользователям министерства ЖКХ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	хозяйства Ростовской области»						области, обеспечена работоспособность электронной базы данных. Разработаны и разосланы по районным, городским округам, городским и сельским поселениям инструкции по заполнению электронной базы данных в модифицированных формах. Выявлены ошибки и осуществлена консультация пользователей системы в количестве 470 человек. Осуществлена выборка данных для составления сводной и аналитической отчетности из существующей базы, подготовлена сводная и аналитическая отчетность	
9.	Контрольное событие Государственной программы 1.5. Заключение государственных контрактов	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	1 декабря 2017 г.	X	7 декабря 2017 г.	государственные контракты	государственные контракты от: 28.03.2017 № 11/17; 07.07.2017 № 28/17; 05.09.2017 № 39/17; 07.12.2017 №59/17	X
10.	Контрольное событие Государственной программы 1.6. Исполнение государственных контрактов	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	31 декабря 2017 г.	X	13 декабря 2017 г.	акты приемки выполненных работ	акты приемки выполненных работ от: 18.04.2017; 18.07.2017; 18.10.2017; 13.12.2017	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Основное мероприятие 1.9. Поощрение победителей по итогам региональных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	30 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	23 ноября 2017 г.	распространение положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами, поощрение лучших организаций в сфере управления многоквартирными домами	проведен конкурс «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами». В 2017 году подано 47 заявок. Из них 25 УО, 21 ТСЖ, 1 ЖСК. Определены 5 победителей по 5 номинациям. Вручена денежная премия в размере 20 процентов от ежегодного призового фонда (226 000 рублей). Премии, полученные победителями конкурса, направляются на решение вопросов в сфере управления многоквартирными домами. Реализация мероприятия завершена	
12.	Контрольное событие Государственной программы 1.7. Сбор заявок на участие в конкурсе и конкурсных материалов	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	10 октября 2017 г.	X	10 октября 2017 г.	проведение конкурса	проведение конкурса 10 октября 2017 г.	X
13.	Контрольное событие Государственной программы 1.8. Подведение итогов	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	10 ноября 2017 г.	X	1 ноября 2017 г.	протокол заседания конкурсной комиссии, распоряжение Правительства	протокол заседания конкурсной комиссии от 1 ноября 2017 г., распоряжение	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	конкурса, определение победителей					Ростовской области об итогах конкурса	Правительства Ростовской области об итогах конкурса 23 ноября 2017 г.	
14.	Основное мероприятие 1.10. Предоставление имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту», осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	15 декабря 2017 г.	финансовое обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту»	перечислены средства областного бюджета на осуществление деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту», направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.	
15.	Контрольное событие государственной программы 1.9. Использование имущественного взноса Ростовской области на обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	15 апреля 2017 г., 15 июля 2017 г., 15 октября 2017 г.	X	15 апреля 2017 г., 15 июля 2017 г., 15 октября 2017 г.	ежеквартальные отчеты об использовании имущественного взноса	ежеквартальный отчет об использовании имущественного взноса. Отчет за IV квартал утверждается по графику после завершения отчетного периода	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Основное мероприятие 1.11. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках Региональной программы капитального ремонта	произведена оплата минимального размера взноса на капитальный ремонт за помещения, находящиеся в собственности Ростовской области	
17.	Контрольное событие Государственной программы 1.10. Оплата взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности Ростовской области	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	31 декабря 2017 г.	X	31 декабря 2017 г.	перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области	взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области, перечислены в полном объеме	X
18.	Основное мероприятие 1.12. Предоставление мер государственной поддержки в виде имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	21 декабря 2017 г.	повышение уровня безопасности граждан при пользовании лифтами	произведена замена 294 единиц лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах							
19.	Контрольное событие Государственной программы 1.11. Замена лифтов, отработавших нормативный срок службы, ремонт лифтовых шахт в многоквартирных домах	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	31 декабря 2017 г.	X	21 декабря 2017 г.	акты о приемке выполненных работ	акты выполненных работ от: 03.06.2017, 07.06.2017, 09.06.2017, 07.07.2017, 10.07.2017, 14.07.2017, 20.07.2017, 21.08.2017, 31.08.2017, 01.09.2017, 04.09.2017, 01.10.2017, 13.10.2017, 26.10.2017, 27.10.2017, 15.11.2017, 20.11.2017, 21.11.2017, 23.11.2017, 24.11.2017, 29.11.2017, 30.11.2017, 05.12.2017, 09.12.2017, 12.12.2017, 13.12.2017, 18.12.2017, 21.12.2017	X
20.	Основное мероприятие 1.13. Предоставление субсидий муниципальным	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	–	улучшение технического состояния многоквартирных домов	отремонтировано 65 многоквартирных домов	Муниципальным образованием «город Ростов-на-Дону» не представлены документы

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	образованиям на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, осуществляющим управление многоквартирными домами, на проведение капитального ремонта, в том числе крыш и фасадов многоквартирных домов в г. Ростове-на-Дону для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года							на финансирование по 2 домам
21.	г. Ростов-на-Дону	глава администрации города Кушнарев В.В.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	–		отремонтировано 65 многоквартирных домов	непредставление документов на финансирование по 2 домам
22.	Контрольное событие Государственной программы 1.12. Выполнение капитального ремонта многоквартирных домов	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	31 декабря 2017 г.	X	–	акты о приемке выполненных работ	акты выполненных работ от: 05.09.2017, 14.09.2017, 01.10.2017, 18.10.2017, 23.10.2017, 30.10.2017, 31.10.2017,	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							01.12.2017, 07.12.2017, 14.12.2017, 15.12.2017, 18.12.2017, 20.12.2017, 22.12.2017, 23.12.2017, 25.12.2017, 26.12.2017, 27.12.2017	
23.	Основное мероприятие 1.14. Предоставление имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на проведение капитального ремонта за счет средств областного бюджета	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	15 декабря 2017 г.	улучшение технического состояния многоквартирных домов	отремонтировано 6 многоквартирных домов, усилены грунты оснований фундаментов и несущих конструкций 8 многоквартирных домов, заменено 10 лифтов и разработана ПСД на 5 многоквартирных домов. Реализация мероприятия завершена	
24.	Капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации		31 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	1 декабря 2017 г.		отремонтировано 6 многоквартирных домов, акты выполненных работ от: 04.10.2017, 30.11.2017, 01.12.2017	
25.	Усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, в том числе разработка проектно-сметной документации с		31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	15 декабря 2017 г.		усилены грунты оснований фундаментов и несущих конструкций 8 многоквартирных домов, разработана	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	положительным заключением экспертизы						проектно-сметная документация по 5 домам, акты выполненных работ от: 04.10.2017, 12.10.2017, 28.11.2017, 29.11.2017, 30.11.2017, 15.12.2017	
26.	Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт		31 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	9 декабря 2017 г.	на 4 многоквартирных домах заменить 10 единиц лифтового оборудования	на 4 многоквартирных домах заменено 10 единиц лифтового оборудования, акты выполненных работ от: 06.09.2017, 11.10.2017, 23.10.2017, 09.12.2017	
27.	Контрольное событие Государственной программы 1.13. Выполнение капитального ремонта многоквартирных домов, разработка проектно-сметной документации	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	31 декабря 2017 г.	X	15 декабря 2017 г.	акты о приемке выполненных работ	акты выполненных работ от: 06.09.2017, 04.10.2017, 11.10.2017, 12.10.2017, 23.10.2017, 28.11.2017, 29.11.2017, 30.11.2017, 01.12.2017, 09.12.2017, 15.12.2017	X
28.	Основное мероприятие 1.15. Финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	повышение квалификации руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса, в том числе в сфере управления многоквартирными	заключено соглашение о порядке и условиях предоставления государственному автономному учреждению Ростовской области «Ростовский	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	«Ростовский областной учебный центр» государственного задания на оказание услуг по организации мероприятий (конференций, семинаров с участием государственных гражданских служащих Ростовской области и работников государственных учреждений Ростовской области в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе в сфере управления многоквартирными домами)					домами	областной учебный центр» субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуги по организации мероприятий на сумму 93,4 тыс. рублей. Повышена квалификация 39 руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса, в том числе в сфере управления многоквартирными домами	
29.	Контрольное событие Государственной программы 1.14. Выполнение государственного задания	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	20 декабря 2017 г.	X	13 декабря 2017 г.	повышение квалификации 39 участников мероприятий (конференций, семинаров)	повышена квалификация 39 участников мероприятий (конференций, семинаров)	X
30.	Подпрограмма 2 «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	–	повышение качества и надежности предоставления услуг населению по водоснабжению и водоотведению	<p>всего – 94 объекта, из которых 23 – объекты проектирования. По 68 работы завершены. 26 объектов – переходящие на 2018 год и последующие годы, из них:</p> <p>по 10 работы выполняются по графику, по 1 объекту торги не проведены, а по 3 объектам проведены с опозданием по решениям УФАС РО, по 1 объекту внесение изменения в контракт по решению суда, по 7 объектам – в связи с неудовлетворительной работой подрядных организаций, по 2 объектам – внесение изменений в проектную документацию, по 1 объекту – в связи с приостановкой работ по контракту из-за отсутствия сметных нормативов для выполнения данных работ, по 1 объекту – задолженность МБ. Построено и реконструировано</p>	<p>позднее проведение конкурсных процедур в связи с замечаниями УФАС, неудовлетворительная работа подрядных организаций; внесение изменений в проектную документацию; отсутствие сметных нормативов для выполнения проектных работ</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							68,99 км водопроводных сетей, 5 водозаборных скважин, 1 водопроводная насосная станция производительностью 3847 куб. метров/сутки, Построено и реконструировано 22,5 км канализационных сетей, 1,2 км ливневой канализации. Выполнен капремонт 29 скважин и 1,87 км сетей канализации и 16,8 км сетей водоснабжения. Завершены работы по капитальному ремонту ОСК мощностью 5,8 тыс. куб. метров/сутки. Разработаны 16 ПСД, по которым получены положительные заключения экспертизы	
32.	Мероприятие 2.1.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	—	снижение уровня износа объектов водопроводно-канализационного хозяйства	всего 30 объектов, из них по 13 работы завершены. Построено и реконструировано 68,99 км водопроводных сетей, 5 водозаборных скважин, 1 водопроводная насосная станция	позднее проведение конкурсных процедур в связи с замечаниями УФАС, неудовлетворительная работа подрядных организаций, внесение изменений в проектную документацию,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							производительностью 3847 куб. метров/сутки. Построено и реконструировано 22,5 км канализационных сетей, 1,2 км ливневой канализации	непредставление документов на финансирование
33.	Реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надежности системы водоснабжения г. Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих поселков. Строительство насосной станции в районе пос. Майский. II этап строительства	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.		переходящий объект на 2018 год. Построена электролизная: выполнены черновые отделочные работы, монтаж систем вентиляции. Построена насосная станция: выполнены черновые отделочные работы, установлено насосное оборудование. Выполнено строительство резервуара чистой воды, контрольно-пропускного пункта, внутри-площадочных инженерных сетей. Строительная готовность – 62,1 процента	
34.	Реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надежности систе-	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.		переходящий объект на 2018 год. Проложено 13,8 км водовода. Строительная готовность – 57,2 процента	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	мы водоснабжения г. Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих поселков. Строительство насосной станции в районе пос. Майский. III этап строительства							
35.	Строительство водовода от системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ) до Красносулинской промышленной зоны	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	—		переходящий объект на 2018 год	позднее проведение конкурсных процедур по предписанию УФАС РО
36.	Реконструкция объектов водоснабжения ГУ РО "УЭГВ" (1 этап)	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	31 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	—		в связи с отсутствием процесса выполнения работ на площадке, проводятся мероприятия по расторжению контракта	неудовлетворительная работа подрядной организации
37.	«Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов» этап 1.1 «Строительство сооружения питьевой воды аэропортового комплекса «Южный»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	31 марта 2017 г.	16 февраля 2017 г.	31 марта 2017 г.		работы завершены. Выполнены работы по технологическому присоединению объекта к электрическим сетям. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 31.03.2017 № 61-000-42-2017	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38.	Строительство системы водоотведения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	23 октября 2017 г.		работы завершены. Построены очистные сооружения канализации производительностью 5000 куб. метров в сутки. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 23.10.2017 № 61-502304-57-2017	
39.	Азовский район		X	X	X			
40.	Реконструкция канализационной насосной станции КНС № 2 с. Кулешовка Азовского района. Строительство напорной сети канализации от КНС-2 с. Кулешовка до ГКНС Новоалександровской промышленной зоны с подключением объекта «Завод по производству продуктов разделения воздуха и смесей технических газов» ООО Эйр Продактс Газ	глава района Бевзюк В.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	25 декабря 2017 г.		работы завершены. Акт № 1 от 25 декабря 2017 г. приемки законченного строительством объекта. Проложено 1,9 км канализации, в том числе Д = 400 – 1,38 км, Д = 63 – 0,52 км	
41.	Аксайский район		X	X	X			
42.	Строительство подводящего водовода к ст. Старочеркасской Аксайского района Ростовской области	глава района Борзенко В.И.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	30 ноября 2017 г.		работы завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 30 ноября 2017 г. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 09.01.2018 № 61-RU 61502310-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							82-2018. Проложено 8,9 км водопровода Д=100, построена ВНС производительностью 3847 куб. метров/сутки	
43.	Багаевский район		X	X	X			
44.	Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории х. Ажинов Багаевского района, Ростовской области	глава администрации Шевцов А.М.	31 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	31 декабря 2017 г.		работы завершены. Построена 1 буровая на воду скважина	
45.	Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории п. Привольный Багаевского района, Ростовской области	глава администрации Шевцов А.М.	31 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	31 декабря 2017 г.		работы завершены. Построена 1 буровая на воду скважина	
46.	Белокалитвинский район		X	X	X			
47.	Реконструкция трех канализационных коллекторов в г. Белая Калитва, Белокалитвинского района Ростовской области	глава администрации Мельникова О.А.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	11 октября 2017 г.		переходящий объект на 2018 год, Выполнены: НК2 d-560 мм L = 4,5 км (перекладка двух напорных коллекторов (1 рабочий, 1 резервный) от КНС-2 до существующей камеры на территории ГОСК); НК3 d-500 мм L = 2,5244 км	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							(перекладка напорного коллектора от существующей камеры в районе ж/д путей до существующей камеры на территории ОСК)	
48.	Строительство КНС по ул. Кирова в р.п. Шолоховский Белокалитвинского района	глава администрации Мельникова О.А.	31 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	31 декабря 2017 г.		переходящий объект на 2018 год. Проведены подготовительные земляные работы по трассе прохождения канализационных коллекторов (вырубка деревьев, разработка траншеи)	
49.	Волгодонской район		X	X	X			
50.	Строительство внешнего водоснабжения х. Парамонов и х. Погожев Волгодонского района Ростовской области	глава района Мельников В.П.	31 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	31 декабря 2017 г.		работы завершены. Выполнено строительство водопроводной сети Д=160 в две нитки протяженностью 4,6 км	
51.	Каменский район		X	X	X			
52.	Строительство, реконструкция внутрипоселковых разводящих водопроводных сетей х. Старая Станица, х. Лесной Каменского района Ростовской области	глава администрации Шевченко В.Е.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	21 декабря 2017 г.		переходящий объект на 2018 год. Проложено водопроводных разводящих сетей 28,4 км диаметром 63 мм – 225 мм, смонтировано 786 колодцев	
53.	Константиновский район		X	X	X			
54.	Строительство очистных сооружений	глава администрации Калмыков В.Е.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	—		объект не завершен. Выполнены работы по устройству блока	по решению Арбитражного суда РО от 2 ноября 2017 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	канализации г. Константиновска Константиновского района Ростовской области						сточных вод, иловой площадки и коллектора протя- женностью 3 км. Установлены 12 резервуаров и блок биологической загрузки	по иску подрядной организации
55.	Куйбышевский район		X	X	X			
56.	Реконструкция «Здания НС-1, гидравлического сооружения (Площадка НС-2) и водовода фильтрованной воды в с. Куйбышево» Куйбышевского района, Ростовской области	глава района Криворотов А.С.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	—		объект не завершен. Выполнены общестроительные работы по зданию насосной станции и проходной, реконструкция резервуаров. Установлено ограждение по периметру	позднее проведение конкурсных процедур
57.	Матвеево- Курганский район		X	X	X			
58.	Реконструкция водопроводных сетей в х. Малоекатериновка Матвеево- Курганского района Ростовской области	глава администрации Рудковский А.А.	31 декабря 2017 г.	16 февраля 2017 г.	6 декабря 2017 г.		работы завершены. Акт № 1 от 06 декабря 2017 г. приемки закончен- ного строительст- вом объекта. Реконструировано 3,3 км водопровод- ных сетей	
59.	Мясниковский район		X	X	X			
60.	Строительство водовода для хозяйственно- питьевого и противопожарного водоснабжения Калининского сельского поселения	глава администрации Килафян В.С.	31 декабря 2017 г.	16 февраля 2017 г.	23 ноября 2017 г.		работы завершены. Акт № 1 от 23 ноября 2017 г. приемки закончен- ного строительст- вом объекта. Реконструировано 2,4 км водопровод- ных сетей	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61.	Сальский район		X	X	X			
62.	Разведочно-эксплуатационная скважина (водозабор из подземных источников) по пер. Школьному, 19, в с. Сандата Сальского района Ростовской области	глава администрации Березовский В.И.	31 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	14 ноября 2017 г.		работы завершены. Акт № 1 от 14 ноября 2017 г. приемки законченного строительства объекта. Обустроена 1 буровая на воду скважина	
63.	Целинский район		X	X	X			
64.	Буровая разведочно-эксплуатационная на воду скважина для водоснабжения х. Благодарный, х. Благодатный и с. Плодородное Михайловского сельского поселения Целинского района Ростовской области	глава администрации Сорокин Б.Н.	31 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	19 декабря 2017 г.		работы завершены. Акт № 1 от 19 декабря 2017 г. приемки законченного строительства объекта. Обустроена 1 буровая на воду скважина	
65.	Цимлянский район		X	X	X			
66.	Строительство очистных сооружений и реконструкция сетей канализации г. Цимлянска Цимлянского района Ростовской области	глава администрации Садымов А.К.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	—		переходящий на 2018 год. Выполнена подбетонка фундаментов сооружения аварийной обработки осадка, локальные очистные сооружения, пожарные резервуары, 38 фундаментов под колонны, армирование плит основания, локальные очистные сооружения,	неудовлетворительная работа подрядной организации

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							строительство обводного коллектора. Закуплено технологическое оборудование	
67.	Шолоховский район		X	X	X			
68.	Реконструкция водопроводной сети и водозаборных сооружений ст. Вешенской, Шолоховского района Ростовской области	глава администрации Дельнов О.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.		преходящий на 2018 – 2019 годы. Реконструкция водопроводной сети протяженностью 2,59 км	
69.	«Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети водопровода) и внутрипоселковой автомобильной дороги и тротуаров в целях стимулирования развития жилищного строительства по адресу: ул. Победы, ул. Социалистическая и ул. Щелковского в х. Пигаревский, Шолоховский район, Ростовская область» (Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина)	глава администрации Дельнов О.Н.	31 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	31 декабря 2017 г.		работы завершены. Построена 1 буровая на воду скважина	
70.	г. Азов		X	X	X			
71.	Строительство подводящих сетей водоснабжения, водоотведения и	глава администрации Ращупкин В.В.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	15 декабря 2017 г.		работы завершены. Акт № 1 от 15 декабря 2017 г. приемки закончен-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ливневой канализации к тренировочной площадке муниципального автономного учреждения г. Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская область, г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а						ного строительством объекта. Проложено: водопроводных сетей 0,4 км, ливневой канализации 1,2 км, хозяйственно-бытовой канализации 1,0 км	
72.	г. Волгодонск		X	X	X			
73.	Реконструкция самотечного коллектора К 5 от КГ до КНС-6, протяженностью 4285,73 м Литер:3», на участках: от КГ до колодца 8/К5 и от колодца 18/К5 до КНС-6	глава администрации Мельников В.П.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.		переходящий на 2018 год. Выполнено устройство самотечного коллектора протяженностью 2,7 км	
74.	г. Каменск-Шахтинский		X	X	X			
75.	Строительство новых линий основного и резервного водоводов мкр. Лиховской в г. Каменск-Шахтинский Ростовской области	глава администрации Каюдин О.Э.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	—		работы не начаты. Объект, переходящий на 2018 год	непроведение конкурсных процедур по решению УФАС РО
76.	г. Ростов-на-Дону		X	X	X			
77.	«Строительство третьей очереди канализационного коллектора № 53	глава администрации города Кушнарев В.В.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.		переходящий. Работы выполняются по графику. участок № 1 –	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	г. Ростова-на-Дону. (IV этап)». Этап IV.1						проложено 1438,66 м ж/б трубы, 22 канализационных колодца; участок № 2 - проложено 630,88 м, 10 канализационных колодцев в работе	
78.	Строительство третьей очереди канализационного коллектора № 53 г. Ростова-на-Дону	глава администрации города Кушнарев В.В.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.		переходящий. Проложено 3,6 км канализационного коллектора и смонтировано 60 канализационных колодцев	
79.	Строительство водопроводных очистных сооружений в северо-западной части г. Ростова-на-Дону с водозаборными сооружениями в районе х. Дугино	глава администрации города Кушнарев В.В.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	—		переходящий. Прирост строительной готовности – 2 процента за год	внесение изменений в контракт в судебном порядке
80.	г. Шахты		X	X	X			
81.	Реконструкция объектов системы водоотведения г. Шахты	глава администрации города Шахты	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	—		переходящий. Построено 0,6 км, напорного канализационного коллектора, 0,6 км самотечного канализационного коллектора	необходимость внесения изменений в проектную документацию
82.	Контрольное событие Государственной программы 2.1 Выполнение работ по объекту «Реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	31 декабря 2017 г.	X	22 декабря 2017 г.	акты выполненных работ	акты выполненных работ от: авторский надзор: 06.03.2017; 07.04.2017; 03.05.2017; 22.05.2017; 20.06.2017; 17.07.2017; 14.08.2017;	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(ШДВ). Повышение надежности системы водоснабжения г. Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих поселков. Строительство насосной станции в районе пос. Майский. II этап строительства»						04.09.2017; 04.10.2017; 02.11.2017; 01.12.2017; 22.12.2017. СМР: 31.01.2017; 27.02.2017; 30.03.2017; 28.04.2017; 29.05.2017; 29.06.2017; 25.07.2017; 17.08.2017; 22.08.2017; 06.09.2017; 21.09.2017; 24.10.2017; 30.11.2017.	
83.	Контрольное событие Государственной программы 2.2. Выполнение работ по объекту «Реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надежности системы водоснабжения г. Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих поселков. Строительство насосной станции в районе пос. Майский. III этап строительства»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	31 декабря 2017 г.	X	21 декабря 2017 г	акты выполненных работ	акты выполненных работ от: авторский надзор: 20.06.2017; 31.07.2017; 01.08.2017; 14.08.2017; 04.09.2017; 04.10.2017; 08.12.2017; 18.12.2017; 21.12.2017. СМР: 13.06.2017; 16.06.2017; 10.07.2017; 07.08.2017; 10.08.2017; 18.08.2017; 25.09.2017; 23.10.2017; 14.12.2017; 21.12.2017.	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84.	Контрольное событие Государственной программы 2.3. Выполнение работ по объекту «Строительство водовода от системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ) до Красносулинской промышленной зоны»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	31 декабря 2017 г.	X	–	акты выполненных работ	работы не выполнены в связи поздним проведением конкурсных процедур по предписанию УФАС РО	X
85.	Контрольное событие Государственной программы 2.4. Выполнение работ по объекту «Реконструкция объектов водоснабжения ГУ РО «УЭГВ» (1 этап)»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	31 декабря 2017 г.	X	–	акт ввода в эксплуатацию объекта	акт ввода в эксплуатацию объекта не получен. В связи с отсутствием процесса выполнения работ на площадке, проводятся мероприятия по расторжению контракта	X
86.	Контрольное событие Государственной программы 2.5. Завершение работ по объекту «Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов» этап 1.1 «Строительство сооружения питьевой воды аэропортового комплекса «Южный»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	31 декабря 2017 г.	X	31 марта 2017 г.	акт ввода в эксплуатацию объекта	акт ввода в эксплуатацию объекта от 31.03.2017 № 61-000-42-2017	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
87.	Контрольное событие Государственной программы 2.6. Завершение работ по объекту «Строительство системы водоотведения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	31 декабря 2017 г.	X	23 октября 2017 г.	акт ввода в эксплуатацию объекта	акт ввода в эксплуатацию объекта от 23.10.2017 № 61-502304-57-2017.	X
88.	Контрольное событие Государственной программы 2.7. Завершение строительства и реконструкции объектов ВКХ и выполнение работ в полном объеме по переходящим объектам	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	31 декабря 2017 г.	X	—	акты ввода в эксплуатацию объекта	акты ввода в эксплуатацию объектов: 31.03.2017; 23.10.2017; 14.11.2017; 30.11.2017; 23.11.2017; 06.12.2017; 15.12.2017 ; 19.12.2017; 25.12.2017	X
89.	Мероприятие 2.1.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	25 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	—	обеспечение проектной документацией для выполнения строительномонтажных работ на объектах водопроводно-канализационного хозяйства, обеспечение исполнения обязательств по заключенным контрактам	всего 23 объекта проектирования. По 16 объектам работы завершены, получены положительные заключения экспертизы. По 4 объектам завершен этап проектирования инженерных изысканий	неудовлетворительная работа подрядных организаций, отсутствие сметных нормативов для выполнения данных работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90.	Реконструкция объектов водоснабжения ГУ РО «УЭГВ» (2 этап)	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	25 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	—		работы по проектированию не завершены в связи с нарушением графиков выполнения работ	неудовлетворительная работа подрядной организации
91.	Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	25 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	—		работы по проектированию не завершены в связи с нарушением графиков выполнения работ	неудовлетворительная работа подрядной организации
92.	Азовский район		X	X	X			
93.	Реконструкция подводящих и разводящих сетей водоснабжения п. Овощного Обильненского сельского поселения Азовского района Ростовской области	глава администрации Бевзюк В.Н.	1 мая 2017 г.	1 января 2017 г.	16 марта 2017 г.		работы по проектированию завершены, получено положительное заключение экспертизы	
94.	Аксайский район		X	X	X			
95.	Водоснабжение ст. Грушевская и х. Веселый Грушевского сельского поселения Аксайского района Ростовской области	глава администрации Борзенко В.И.	25 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	8 декабря 2017 г.		работы по проектированию завершены, получено положительное заключение экспертизы	
96.	водоснабжение х. Алитуб Аксайского района	глава администрации Борзенко В.И.	25 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	1 декабря 2017 г.		работы по проектированию завершены, получено положительное заключение экспертизы	
97.	Белокалитвинский район		X	X	X			
98.	Водоснабжение х. Нижнепопов, Белокалитвинского района Ростовской области	глава района Мельникова О.А.	25 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	15 декабря 2017 г.		работы по проектированию завершены, получено положительное заключение экспертизы	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
99.	Егорлыкский район		X	X	X			
100.	Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети водоснабжения) для малоэтажной застройки в микрорайоне "Военный городок" (2-я очередь) в ст. Егорлыкской, Егорлыкского района, Ростовской области	глава администрации Павлов П.А.	25 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	27 ноября 2017 г.		работы по проектированию завершены, получено положительное заключение экспертизы	
101.	Зерноградский район		X	X	X			
102.	Реконструкция комплекса канализационных сетей лит. №2К-С в Зерноградском городском поселении Зерноградского района Ростовской области	глава администрации Панасенко В.В.	14 июля 2017 г.	1 января 2017 г.	14 июля 2017 г.		работы по проектированию завершены, получено положительное заключение экспертизы	
103.	Красносулинский район		X	X	X			
104.	Реконструкция участков системы водоснабжения г. Красный Сулин Ростовской области	глава администрации Альшенко Н.А.	1 мая 2017 г.	1 марта 2017 г.	20 апреля 2017 г.		работы по проектированию завершены, получено положительное заключение экспертизы	
105.	Мясниковский район		X	X	X			
106.	Реконструкция водоочистных сооружений в х. Хапры Мясниковского района Ростовской области	глава администрации Килафян В.С.	25 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	18 декабря 2017 г.		завершен этап проектирования – инженерные изыскания	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
107.	Тацинский район		X	X	X			
108.	Строительство станции очистки бытовых сточных вод производительностью 200 куб. метров/сутки и сбросного коллектора очищенных бытовых сточных вод от Центральной районной больницы Тацинского района	глава района Кошелев Н.Н.	25 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	13 декабря 2017 г.		завершен этап проектирования – инженерные изыскания	
109.	Целинский район		X	X	X			
110.	Строительство очистных сооружений и реконструкция сетей канализации в п. Целина Ростовской области	глава администрации Сорокин Б.Н.	25 декабря 2017 г.	1 марта 2017 г.	11 декабря 2017 г.		завершен этап проектирования – инженерные изыскания	
111.	г. Азов		X	X	X			
112.	Капитальный ремонт канализационных сетей методом санации в г. Азове Ростовской области (2 этап)	глава администрации Ращупкин В.В.	14 июля 2017 г.	1 января 2017 г.	11 июля 2017 г.		работы по проектированию завершены, получено положительное заключение экспертизы	
113.	г. Гуково		X	X	X			
114.	Внутриплощадочные сети водоснабжения ТОСЭР «Гуково»	глава администрации города Горенко В.А.	13 июня 2017г.	1 января 2017 г.	16 июня 2017 г.		работы по проектированию завершены, получено положительное заключение экспертизы	
115.	Внутриплощадочные сети водоотведения ТОСЭР «Гуково»	глава администрации города Горенко В.А.	9 июня 2017г.	1 января 2017 г.	16 июня 2017 г.		работы по проектированию завершены, получено положительное заключение экспертизы	
116.	Строительство водовода от насосной станции	глава администрации города Горенко В.А.	2 июня 2017 г.	1 января 2017 г.	14 июня 2017 г.		работы по проектированию завершены, получено положи-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5-го подъема до ул. Кольцевая, ул. Мира в г. Гуково						тельное заключение экспертизы	
117.	Капитальный ремонт канализационных коллекторов методом санации в г. Гуково	глава администрации города Горенко В.А.	22 сентября 2017 г.	1 января 2017 г.	22 сентября 2017 г.		завершен этап проектирования – инженерные изыскания	
118.	г. Новошахтинск		X	X	X			
119.	Реконструкция магистрального водопровода г. Новошахтинска Ростовской области, от участка «Водострой» до насосной станции № 2	мэр города Сорокин И.Н.	1 мая 2017 г.	1 марта 2017 г.	20 апреля 2017 г.		работы по проектированию завершены, получено положительное заключение экспертизы	
120.	Комплекс Соколовского водохранилища. Реконструкция участка ОСВ «Водострой». Строительство электролизной, насосной 1-го подъема, РЧВ	мэр города Сорокин И.Н.	1 мая 2017 г.	1 марта 2017 г.	20 апреля 2017 г.		работы по проектированию завершены, получено положительное заключение экспертизы	
121.	Реконструкция участков системы водоснабжения г. Новошахтинска Ростовской области	мэр города Сорокин И.Н.	1 мая 2017 г.	1 марта 2017 г.	20 апреля 2017 г.		работы по проектированию завершены, получено положительное заключение экспертизы	
122.	Реконструкция канализационной сети города Новошахтинска от фекальной станции, расположенной по адресу:	мэр города Сорокин И.Н.	1 мая 2017 г.	1 марта 2017 г.	20 апреля 2017 г.		работы по проектированию завершены, получено положительное заключение экспертизы	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3060 м от х. Нижнесоленый по направлению на северо-восток Родионово-Несветайского района Ростовской области до камеры самотечного коллектора в п. Радио							
123.	Реконструкция очистных сооружений канализации по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Письменского, 53. Строительство комплекса механической очистки	мэр города Сорокин И.Н.	1 мая 2017 г.	1 марта 2017 г.	20 апреля 2017 г.		работы по проектированию завершены, получено положительное заключение экспертизы	
124.	г. Ростов-на-Дону		X	X	X			
125.	Реконструкция участка канализационного коллектора № 68, I этап: «Канализационный коллектор № 68 г. Ростова-на-Дону. Мероприятия по предотвращению разрушения коллектора (тоннельный участок канализации от колодца К-1, расположенного в 13,75 м севернее от КНС «Северная-1» по ул. Освобождения, 2 до ШС-8, расположенного в 20,0 м	глава администрации города Кушнарев В.В.	25 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	—		работы по проектированию не завершены	приостановка работ по контракту из-за отсутствия сметных нормативов для выполнения данных работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	на запад по ул. Железнодорожный Нижний проезд, 7 а. Вывод из эксплуатации и консервация участка коллектора от ПС16-ПС-3А»							
126.	Контрольное событие Государственной программы 2.8. Завершение работ по разработке проектно-сметной документации	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	25 декабря 2017 г.	X	–	положительное заключение государственной экспертизы	получено положительное заключение по 16 объектам от: 16.03.2017, 20.04.2017, 14.06.2017, 16.06.2017, 11.08.2017, 14.08.2017, 27.11.2017, 11.12.2017, 15.12.2017, 18.12.2017	X
127.	Контрольное событие Государственной программы 2.9. Завершение этапа работ по проектированию	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	25 декабря 2017 г.	X	18 декабря 2017 г.	отчет о проведении инженерных изысканий	отчет о проведении инженерных изысканий: 22 сентября 2017 г., 11 декабря 2017 г., 13 декабря 2017 г., 18 декабря 2017 г.	X
128.	Мероприятие 2.1.3. Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	–	снижение уровня потерь при транспортировке и распределении воды	всего 41 объект в 14 муниципальных образованиях. По 35 объектам работы завершены. По 2 объектам работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. По 4 объектам работы переходящие на 2018 год, в том числе: по 3 – в связи с	позднее проведение конкурсных процедур по решениям УФАС, неудовлетворительная работа подрядных организаций

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							неудовлетворительной работой подрядной организации, по 1 объекту – в связи с поздним проведением конкурсных процедур по решению УФАС РО. Выполнен капремонт 29 скважин и 1,87 км сетей канализации и 16,8 км сетей водоснабжения. Завершены работы по капитальному ремонту ОСК мощностью 5,8 тыс. куб. метров/сутки	
129.	Аксайский район		X	X	X			
130.	Капитальный ремонт буровой на воду скважины № 4191, расположенной на юго-западной окраине ст. Мишкинская Аксайского района Ростовской области	глава администрации Борзенко В.И.	25 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г	–		работы не выполнены. Контракт расторгнут	неисполнение работ подрядной организацией
131.	Заветинский район		X	X	X			
132.	Капитальный ремонт буровой на воду скважины № 1068 на территории группового водозабора Амтинского участка Джураксальского месторождения подземных вод,	глава администрации Величко Ю.Г.	31 июля 2017 г.	12 мая 2017 г.	31 июля 2017 г.		работы завершены. Акт № 1 от 31 июля 2017 г. приемки законченного строительством объекта	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Заветинского района, Ростовской области							
133.	Зерноградский район		X	X	X			
134.	Капитальный ремонт комплекса канализационных сетей лит. № 2К-С на участке лит. № 9 инв. № 125н протяженностью 1760 п.м. в Зерноградском городском поселении Зерноградского района Ростовской области	глава администрации Панасенко В.В.	30 мая 2017 г.	1 января 2017 г.	30 мая 2017 г.		работы завершены. Выполнен капитальный ремонт 1,8 км канализационных сетей. Акт приемки от 30 мая 2017 г.	
135.	Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Мичурина в г. Зернограде Ростовской области	глава администрации Панасенко В.В.	25 декабря 2017 г.	16 февраля 2017 г.	25 декабря 2017 г.		работы завершены. Акт № 1 от 16 октября 2017 г. приемки законченного строительством объекта. Капитальный ремонт 1,25 км водопроводных сетей	
136.	Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Цветочная в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области	глава администрации Панасенко В.В.	16 июля 2017 г.	16 февраля 2017 г.	16 июня 2017 г.		работы завершены. Акт № 1 от 16 июня 2017 г. приемки законченного строительством объекта. Капитальный ремонт 0,0735 км канализационных сетей	
137.	Капитальный ремонт разведочно-эксплуатационной скважины на воду т.п. № 1, на территории п. Сорговый,	глава администрации Панасенко В.В.	25 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	25 декабря 2017 г.		работы завершены. Акт № 1 от 1 декабря 2017 г. приемки законченного строительством объекта. Капитально	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ул. Садовая, дом 4 «а», Зерноградского района, Ростовской области						отремонтирована 1 скважина	
138.	Капитальный ремонт буровой на воду скважины реестровый № 143.3.000000024 (т.п. № 004-Г), расположенной в х. Голубовка, Зерноградского района, Ростовской области	глава администрации Панасенко В.В.	25 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	25 декабря 2017 г.		работы завершены. Акт от 25 сентября 2017 г. приемки законченного строительством объекта. Капитально отремонтирована 1 скважина	
139.	Зимовниковский район		X	X	X			
140.	Капитальный ремонт артезиан- ской скважины № 1210 по адресу: Ростовская область, Зимовни- ковский район, х. Хуторской, на территории Кирпичного завода вблизи ул. Молодежной	глава администрации Шевченко В.Е.	31 июля 2017 г.	12 мая 2017 г.	31 июля 2017 г.		работы завершены. Акт 1 от 31 июля 2017 г. приемки законченного строительством объекта. Капитально отремонтирована 1 скважина	
141.	Каменский район		X	X	X			
142.	Капитальный ремонт (выбороч- ный капитальный ремонт) участка водовода от участка 1 км (от колодца) до участка 3,8 км (до колодца пер. Индустриальный) водозабора «Таловая Балка» протяженностью 2,8 км. Глубокий Каменского района	глава администрации Шевченко В.Е.	25 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	–		переходящий. Выполнена укладка трубопровода Д=300 протяжен- ностью 0,85 км	позднее проведение конкурсных проце- дур по решениям УФАС РО

1	2	3	4	5	6	7	8	9
143.	Константиновский район		X	X	X			
144.	Капитальный ремонт буровой на воду артезианской скважины инв. № 10103041, расположенной 0,035 км на запад от ул. Западная 22 х. Гапкин, Константиновского района, Ростовской области	глава администрации Калмыков В.Е.	25 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	30 августа 2017 г.		работы завершены. Акт от 30 августа 2017 г. приемки законченного строительством объекта. Капитально отремонтирована 1 скважина	
145.	Капитальный ремонт буровой на воду скважины инв. № 8924 (№ 7850), расположенной на северо-западной окраине х. Горский, Константиновского района, Ростовской области	глава администрации Калмыков В.Е.	25 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	30 августа 2017 г.		работы завершены. Акт от 30 августа 2017 г. приемки законченного строительством объекта. Капитально отремонтирована 1 скважина	
146.	Капитальный ремонт артезианской скважины инвентарный № 12671, расположенной в 70 м. северо-западнее здания мастерской х. Крюкова, Константиновского района, Ростовской области	глава администрации Калмыков В.Е.	25 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	30 августа 2017 г.		работы завершены. Акт от 30 августа 2017 г. приемки законченного строительством объекта. Капитально отремонтирована 1 скважина	
147.	Капитальный ремонт буровой на воду скважины инв. №8923 (8070), расположенной на	глава администрации Калмыков В.Е.	25 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	30 октября 2017 г.		работы завершены. Акт от 30 октября 2017 г. приемки законченного строительством	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	северной окраине ст. Мариинская, Константиновского района, Ростовской области						объекта. Капитально отремонтирована 1 скважина	
148.	Капитальный ремонт буровой на воду скважины инвентарный номер 9062 литер: Б (т. п. № 8695), входящей в состав объекта «Водонапорная башня, 1 км. на восток от п. Стычновского, Константиновского района, Ростовской области	глава администрации Калмыков В.Е.	25 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	24 августа 2017 г.		работы завершены. Акт от 24 августа 2017 г. приемки законченного строительством объекта. Капитально отремонтирована 1 скважина	.
149.	Капитальный ремонт буровой на воду артезианской скважины т.п. № 6744, расположенной в 2,5 км к юго-востоку от ст. Николаевская (восточная окраина поселка Николаевского гидроузла), Константиновского района, Ростовской области	глава администрации Калмыков В.Е.	25 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	30 августа 2017 г.		работы завершены. Акт от 30 августа 2017 г. приемки законченного строительством объекта. Капитально отремонтирована 1 скважина	
150.	Миллеровский район		X	X	X			
151.	Капитальный ремонт ОСК г. Миллерово, Миллеровского района Ростовской области (2-й этап)	глава района Макаренко В.С.	25 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	19 декабря 2017 г.		работы завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 19 декабря 2017 г. Выполнено устрой-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							ство тротуаров и покрытий, восстановление пруда отстойника и иловых площадок, наружного освещения и ограждения участка ОСК, общестроительные работы по ремонту фасадов и проемов, капитальный ремонт кровли, устройство пожарного резервуара, ремонт камер – 9 штук	
152.	Морозовский район		X	X	X			
153.	Капитальный ремонт буровых на воду скважин №№ 94-Р, 107-Р, 10712, расположенных на территории группового водозабора г. Морозовск, Морозовского района, Ростовской области	глава администрации Трищечкин П.Ф.	25 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	15 ноября 2017 г.		работы завершены. Акт № 1 от 15 ноября 2017 г. приемки законченного строительством объекта. Капитально отремонтированы 2 скважины	
154.	Капитальный ремонт артезианской скважины № 123-Р, инвентарный номер № ВА 110103179, расположенной в х. Николаев, ул. Нижняя, дом № 35 а, Морозовского района, Ростовской области	глава администрации Трищечкин П.Ф.	25 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	15 сентября 2017 г.		работы завершены. Акт № 16 от 15 сентября 2017 г. приемки законченного строительством объекта. Капитально отремонтирована 1 скважина	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
155.	Капитальный ремонт артезианской скважины инвентарный № 6/717 (т.п. № 9757) расположенной в х. Донской, ул. Садовая, дом № 23 а, Морозовского района Ростовской области	глава администрации Тришечкин П.Ф.	25 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	28 августа 2017 г.		работы завершены. Акт № 1 от 28 августа 2017 г. приемки законченного строительства объекта. Капитально отремонтирована 1 скважина	
156.	Капитальный ремонт артезианской скважины инвентарный № 7/594 (т.п. №102-Р), расположенной в х. Старопетровский, ул. Новая, дом №7, Морозовского района, Ростовской области	глава администрации Тришечкин П.Ф.	25 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	19 сентября 2017 г.		работы завершены. Акт № 27 от 19 сентября 2017 г. приемки законченного строительства объекта. Капитально отремонтирована 1 скважина	
157.	Капитальный ремонт артезианской скважины инвентарный № 3/762 (т.п. №5183), расположенной в х. Костино-Быстрянский, ул. Комсомольская, дом № 5а, Морозовского района, Ростовской области	глава администрации Тришечкин П.Ф.	25 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	31 августа 2017 г.		работы завершены. Акт № 1 от 31 августа 2017 г. приемки законченного строительства объекта. Капитально отремонтирована 1 скважина	
158.	Капитальный ремонт артезианской скважины	Глава администрации Тришечкин П.Ф.	25 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	10 августа 2017 г.		работы завершены. Акт № 11 от 10 августа 2017 г. приемки закончен-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	инвентарный № 8/859 (т.п. №121-Р), расположенной в х. Беляев, ул. Степная, дом 1г, Морозовского района, Ростовской области						ного строительством объекта. Капитально отремонтирована 1 скважина	
159.	Капитальный ремонт артезианской скважины инвентарный № 4/581 (т.п. № 10400217), расположенной в х. Вербочки, 0,2 км на север от ул. Прудовая, 13, Морозовского района, Ростовской области	глава администрации Трищечкин П.Ф.	25 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	19 октября 2017 г.		работы завершены. Акт от 19 октября 2017 г. приемки законченного строительством объекта. Капитально отремонтирована 1 скважина	
160.	Капитальный ремонт артезианской скважины инвентарный № 8/856, (т.п. № 81-Р), расположенной в х. Владимиров, ул. Молодежная, д 27а, Морозовского района, Ростовской области	глава администрации Трищечкин П.Ф.	25 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	10 августа 2017 г.		работы завершены. Акт № 12 от 10 августа 2017 г. приемки законченного строительством объекта. Капитально отремонтирована 1 скважина	
161.	Капитальный ремонт артезианской скважины ИНВ № 0010103091 (т.п. № 8591), расположенной в ст. Вольно-Донская, ул. Береговая, д.45, Морозовского района, Ростовской области	глава администрации Трищечкин П.Ф.	25 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	19 октября 2017 г.		работы завершены. Акт от 19 октября 2017 г. приемки законченного строительством объекта. Капитально отремонтирована 1 скважина	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
162.	Капитальный ремонт артезианской скважины инвентарный № 1/649 (т.п. № 9775), расположенной в х. Общий, 30 м. восточнее дома № 1 по ул. 2-я Линия, Морозовского района, Ростовской области	глава администрации Тришечкин П.Ф.	25 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	22 августа 2017 г.		работы завершены. Акт № 3 от 22 августа 2017 г. приемки законченного строительства объекта. Капитально отремонтирована 1 скважина	
163.	Мясниковский район		X	X	X			
164.	Капитальный ремонт буровой разведочно-эксплуатационной на воду скважины реестровый № 0100085 (т. п. 1567), расположенной на южной окраине с. Несветай, Мясниковского района, Ростовской области	глава администрации Килафян В.С.	25 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	28 августа 2017 г.		работы завершены. Акт от 28 августа 2017 г. экспертной комиссии. Капитально отремонтирована 1 скважина	
165.	Капитальный ремонт буровой разведочно-эксплуатационной на воду скважины реестровый № 0100089, расположенной на юго-западной окраине с. Большие Салы, Мясниковского района, Ростовской области	глава администрации Килафян В.С.	25 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	31 августа 2017 г.		работы завершены. Акт от 31 августа 2017 г. экспертной комиссии. Капитально отремонтирована 1 скважина	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
166.	Капитальный ремонт буровой разведочно-эксплуатационной на воду скважины реестровый № 0100090 (т. п. 1583), расположенной на западной окраине с. Большие Салы, Мясниковского района, Ростовской области	глава администрации Килафян В.С.	8 августа 2017 г.	12 мая 2017 г.	8 августа 2017 г.		работы завершены. Акт от 8 августа 2017 г. экспертной комиссии. Капитально отремонтирована 1 скважина	
167.	Ремонтненский район		X	X	X			
168.	Капитальный ремонт буровых на воду скважин №№ 7749 и 7750, расположенных на территории группового водозабора «Пески», Ремонтненского района, Ростовской области	глава администрации Пустоветов А.П.	31 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	31 октября 2017 г.		работы завершены. Акт № 1 от 31 октября 2017 г. приемки законченного строительством объекта. Капитально отремонтированы 2 скважины	
169.	Советский район		X	X	X			
170.	Капитальный ремонт артскважины реестровый № 02300119 (т.п. № 3805), расположенной в с. Чистяково, ул. Советская, 1 «а», Советского района, Ростовской области	глава администрации Шепелев Е.С.	31 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	7 ноября 2017 г.		работы завершены. Акт № 46 от 07.11.2017 приемки законченного строительством объекта. Капитально отремонтирована 1 скважина	
171.	Тацинский район		X	X	X			
172.	Капитальный ремонт сетей водоснабжения х. Крылов	глава района Кошелев Н.Н.	24 августа 2017 г.	16 февраля 2017 г.	24 августа 2017 г.		работы завершены. Акт № 6 от 24 августа 2017 г. приемки закончен-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Тацинского района Ростовской области по ул. Спортивная						ного строительством объекта. Капитальный ремонт 0,5 км сетей водоснабжения	
173.	Капитальный ремонт сетей водоснабжения х. Крылов Тацинского района Ростовской области по ул. Степная	глава района Кошелев Н.Н.	31 декабря 2017 г.	16 февраля 2017 г.	18 декабря 2017 г.		работы завершены. Акт № 7 от 18.12.2017 приемки законченного строительством объекта. Капитальный ремонт 0,6 км сетей водоснабжения	
174.	Капитальный ремонт сетей водоснабжения х. Крылов Тацинского района Ростовской области по ул. Восточная	глава района Кошелев Н.Н.	31 декабря 2017 г.	16 февраля 2017 г.	24 августа 2017 г.		работы завершены. Акт № 5 от 24.08.2017 приемки законченного строительством объекта. Капитальный ремонт 2,4 км сетей водоснабжения	
175.	Капитальный ремонт сетей водоснабжения х. Крылов Тацинского района Ростовской области по ул. Садовая	глава района Кошелев Н.Н.	31 декабря 2017 г.	16 февраля 2017 г.	18 декабря 2017 г.		работы завершены. Акт № 8 от 18.12.2017 приемки законченного строительством объекта. Капитальный ремонт 1,3 км сетей водоснабжения	
176.	Капитальный ремонт систем водоснабжения ст. Ермаковская Ермаковского сельского поселения Тацинского района Ростовской области (I очередь)	глава района Кошелев Н.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	–		переходящий. Капитальный ремонт 6,5 км водопроводных сетей	неудовлетворительная работа подрядной организации
177.	Капитальный ремонт систем водоснабжения	глава района Кошелев Н.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	–		переходящий. Капитальный ремонт 2,0 км	неудовлетворительная работа подрядной

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ст. Ермаковская Ермаковского сельского поселения Тацинского района Ростовской области (II очередь)						водопроводных сетей	организации
178.	Целинский район		X	X	X			
179.	Капитальный ремонт буровой разведочно-эксплуатационной на воду скважины на территории п. Целина, ул. Строителей, дом № 31, Целинского района Ростовской области	глава администрации Сорокин Б.Н.	24 августа 2017 г.	12 мая 2017 г.	24 августа 2017 г.		работы завершены. Акт № 173 от 24 августа 2017 г. приемки законченного строительства объекта. Капитально отремонтирована 1 скважина	
180.	Капитальный ремонт буровой разведочно-эксплуатационной на воду скважины № 74593 на территории п. Целина, ул. Луговая, дом 1а, Целинского района Ростовской области	глава администрации Сорокин Б.Н.	31 августа 2017 г.	12 мая 2017 г.	31 августа 2017 г.		работы завершены. Акт № 174 от 31 августа 2017 г. приемки законченного строительства объекта. Капитально отремонтирована 1 скважина	
181.	г. Шахты		X	X	X			
182.	Капитальный ремонт водовода по ул. Искра от т. «Б» – присоединение к водоводу направление «3 ШДВ-ТЭЦ» до ул. Айвазовского в г. Шахты, Ростовской области	глава администрации города Шахты	31 декабря 2017 г.	27 июля 2017 г.	31 декабря 2017 г.		переходящий. Капитально отремонтировано 1,6 км водовода	
183.	Капитальный ремонт водовода направление «3 ШДВ-ХБК»	глава администрации города Шахты	31 декабря 2017 г.	27 июля 2017 г.	31 декабря 2017 г.		переходящий. Капитально отремонтировано 1,6 км водовода	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	от 3-го подъема ШДВ до взлетной полосы ЗАО «ШАРЗ» в г. Шахты, Ростовской области							
184.	Контрольное событие Государственной программы 2.10. Завершение капитального ремонта объектов ВКХ	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	31 декабря 2017 г.	X	–	акт о приемки объекта законченного капитальным ремонтом	акт о приемке объекта законченного капитальным ремонтом: 16.06.2017; 31.07.2017; 22.08.2017; 24.08.2017; 28.08.2017; 30.08.2017; 31.08.2017; 15.09.2017; 19.09.2017; 25.09.2017; 16.10.2017; 19.10.2017; 30.10.2017; 31.10.2017; 07.11.2017; 15.11.2017; 01.12.2017; 18.12.2017; 19.12.2017	X
185.	Основное мероприятие 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	–	повышение качества и надежности предоставления населению услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению, обеспечение исполнения обязательств по заключенным контрактам	всего 4 объекта в 3 муниципальных образованиях. По 2 объектам работы завершены	По 2 объектам работы не завершены в связи с неудовлетворительной работой подрядной организации
186.	Мероприятие 2.2.1. Строительство и реконструкция объектов	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	–	снижение уровня износа объектов теплоэнергетики	всего 4 объекта в 3 муниципальных образованиях. По 2 объектам	по 2 объектам работы не завершены в связи с неудовлетвори-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	теплоэнергетики						работы завершены. Завершено строительство двух котельных на 4 и 15 МВт, проложено 210 м теплотрассы	тельной работой подрядной организации
187.	Азовский район		X	X	X			
188.	Реконструкция системы теплоснабжения с. Кулешовка Азовского района	глава района Бевзюк В.Н.	31 декабря 2017 г.	27 июля 2017 г.	14 декабря 2017 г.		работы завершены. Акт от 14 декабря 2017 г. приемки законченного строительством объекта. Строительство двух котельных: 4,0 МВт и 15,0 МВт	
189.	г. Каменск-Шахтинский		X	X	X			
190.	Реконструкция котельной № 19 по пер. Володарского, 84 А и тепловых сетей с закрытием подвальной котельной № 10 и № 16	глава администрации Каюдин О.Э.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	—		переходящий на 2018 год. Работы не завершены. Проложено теплотрасса 210 м, закуплено оборудование.	неудовлетворительная работа подрядной организации
191.	Строительство котельной в МКР Заводской г. Каменск-Шахтинский	глава администрации Каюдин О.Э.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	28 декабря 2017 г.		работы завершены. Строительство 1 котельной мощностью 32,0 МВт. Разрешение на ввод объекта от 28 декабря 2017 г.	
192.	г. Новочеркасск		X	X	X			
193.	Котельная автоматизированная на газовом топливе для теплоснабжения района ул. Украинская в г. Новочеркасске	мэр города Киргинцев В.В.	31 декабря 2017 г.	16 февраля 2017 г.	—		работы не завершены. Переходящий на 2018 год	неудовлетворительная работа подрядной организации

1	2	3	4	5	6	7	8	9
194.	Контрольное событие государственной программы 2.11. Завершение строительства и реконструкции объектов теплоэнергетики	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	31 декабря 2017 г.	X	–	акт приемки объекта законченного строительством	акт приемки объекта законченного строительством от 14 декабря 2017 г. и 28 декабря 2017 г.	
195.	Контрольное событие Государственной программы 2.12. Выполнение работ в полном объеме по переходящим объектам	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	31 декабря 2017 г.	X	–	акты выполненных работ	акты выполненных работ от: 07.11.2017; 29.11.2017; 15.12.2017; 22.12.2017	
196.	Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	сокращение числа домов, требующих проведения мероприятий по приведению их в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей	всего 2 объекта. По 1 объекту работы завершены, второй объект – переходящий на 2018 год. Выполнена облицовка стен фасада 3-й блок-секции – 95 процентов; наружная канализация – 100 процентов; внутренняя отделка подъездов – 75 процентов; подготовительные работы к подъему 1-й секции – 35 процентов; закрепление грунтов 1-й секции – 100 процентов	
197.	Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в	глава администрации Мельников В.П.	24 мая 2017 г.	1 января 2017 г.	24 мая 2017 г.		работы завершены. Объект введен в эксплуатацию № 61-303-032-2017	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома № 7/22 по ул. Дружбы в г. Волгодонске Ростовской области (I этап)						от 24 мая 2017 г.	
198.	Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома № 163 по ул. Степной в г. Волгодонске Ростовской области (I этап)	глава администрации Мельников В.П.	31 декабря 2017 г.	20 сентября 2017 г.	31 декабря 2017 г.		переходящий на 2018 год. Работы выполняются по графику. Облицовка стен фасада 3-й блок-секции – 95 процентов; наружная канализация – 100 процентов; Внутренняя отделка подъездов – 75 процентов; подготовительные работы к подъему 1-й секции – 35 процентов; закрепление грунтов 1-й секции – 100 процентов	
199.	Контрольное событие Государственной программы 2.13. Завершение работ по реконструкции жилого дома № 7/22 по ул. Дружбы	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	24 мая 2017 г.	Х	24 мая 2017 г.	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 24 мая 2017 г.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
200.	Основное мероприятие 2.5. Мероприятие по финансированию жилищно-коммунального хозяйства в части компенсации разницы между экономически обоснованными тарифами и платежами населения	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания	всего 36 муниципальных образований. По 36 мероприятие выполнено в полном объеме	
201.	Мероприятие 2.5.1. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	сдерживание роста тарифа населению за коммунальные услуги	всего 36 муниципальных образований. По 36 мероприятие выполнено в полном объеме	
202.	Азовский район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.		мероприятие выполнено в полном объеме	
203.	Аксайский район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.		мероприятие выполнено в полном объеме	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
204.	Белокалитвинский район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	31 декабря 2017 г.	1 июля 2017 г.	31 декабря 2017 г.		мероприятие выполнено в полном объеме	
205.	Верхнедонской район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	31 декабря 2017 г.	30 июня 2017г.	31 декабря 2017 г.		мероприятие выполнено в полном объеме	
206.	Дубовский район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.		мероприятие выполнено в полном объеме	
207.	Егорлыкский район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.		мероприятие выполнено в полном объеме	
208.	Заветинский район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.		мероприятие выполнено в полном объеме	
209.	Зерноградский район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.		мероприятие выполнено в полном объеме	
210.	Зимовниковский район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.		мероприятие выполнено в полном объеме	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
211.	Каменский район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	31 декабря 2017 г.	27 июля 2017 г.	31 декабря 2017 г.		мероприятие выполнено в полном объеме	
212.	Красносулинский район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.		мероприятие выполнено в полном объеме	
213.	Куйбышевский район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.		мероприятие выполнено в полном объеме	
214.	Миллеровский район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.		мероприятие выполнено в полном объеме	
215.	Мясниковский район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.		мероприятие выполнено в полном объеме	
216.	Неклиновский район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.		мероприятие выполнено в полном объеме	
217.	Октябрьский район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.		мероприятие выполнено в полном объеме	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
218.	Орловский район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.		мероприятие выполнено в полном объеме	
219.	Песчанокопский район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.		мероприятие выполнено в полном объеме	
220.	Ремонтненский район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.		мероприятие выполнено в полном объеме	
221.	Сальский район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.		мероприятие выполнено в полном объеме	
222.	Семикаракорский район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	31 декабря 2017 г.	27 июля 2017 г.	31 декабря 2017 г.		мероприятие выполнено в полном объеме	
223.	Тарасовский район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	31 декабря 2017 г.	27 июля 2017 г.	31 декабря 2017 г.		мероприятие выполнено в полном объеме	
224.	Усть-Донецкий район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.		мероприятие выполнено в полном объеме	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
225.	Целинский район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.		мероприятие выполнено в полном объеме	
226.	Чертковский район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.		мероприятие выполнено в полном объеме	
227.	Шолоховский район	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.		мероприятие выполнено в полном объеме	
228.	г. Азов	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.		мероприятие выполнено в полном объеме	
229.	г. Батайск	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.		мероприятие выполнено в полном объеме	
230.	г. Волгодонск	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	31 декабря 2017 г.	27 июля 2017 г.	31 декабря 2017 г.		мероприятие выполнено в полном объеме	
231.	г. Зверево	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.		мероприятие выполнено в полном объеме	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
232.	г. Каменск-Шахтинский	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.		мероприятие выполнено в полном объеме	
233.	г. Новочеркасск	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.		мероприятие выполнено в полном объеме	
234.	г. Новошахтинск	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	31 декабря 2017 г.	1 июля 2017 г.	31 декабря 2017 г.		мероприятие выполнено в полном объеме	
235.	г. Ростов-на-Дону	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.		мероприятие выполнено в полном объеме	
236.	г. Таганрог	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.		мероприятие выполнено в полном объеме	
237.	г. Шахты	начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Авдеева Л.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.		мероприятие выполнено в полном объеме	
238.	Основное мероприятие 2.6. Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации	министр промышленности и энергетики Ростовской области Тихонов М.М.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	–	повышение уровня газификации Ростовской области	всего 18 объектов, из них по 11 СМР и 7 разработка ПСД. Работы по всем 11 объектам СМР завершены. Работы по	по 2 объектам ПСД работы не завершены в связи с выявлением госэкспертизой необходимости проведения

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							разработке ПСД завершены на 5 объектах, получены положительные заключения экспертизы. Построено 81 508,8 м газопроводных сетей	археологических изысканий, не предусмотренных техническим заданием
239.	Мероприятие 2.6.1. Строительство газовых сетей	министр промышленности и энергетики Ростовской области Тихонов М.М.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	28 декабря 2017 г.	снижение уровня износа объектов газоснабжения	всего 11 объектов. Работы завершены на 11. Построено 81 508,8 м газопроводных сетей	
240.	Газопровод высокого давления для газоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов в Грушевском сельском поселении Аксайского района Ростовской области	министр промышленности и энергетики Ростовской области Тихонов М.М.	11 апреля 2017 г.	1 января 2017 г.	10 апреля 2017 г.		работы завершены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 10 апреля 2017 г., построенного в 2016 году	
241.	Боковский район		X	X	X			
242.	Строительство разводящих (внутрипоселковых) газовых сетей среднего и низкого давления в х. Лиховидовский Боковского района	глава администрации Пятиков Ю.А.	31 декабря 2017 г.	27 июля 2017 г.	13 декабря 2017 г.		работы завершены. Акт приемки завершеного строительством объекта от 13 декабря 2017 г. Построено 11 919 м разводящих газовых сетей	
243.	Строительство разводящих (внутрипоселковых) газовых сетей среднего и низкого давления в х. Дуленков Боковского района	глава администрации Пятиков Ю.А.	31 декабря 2017 г.	27 июля 2017 г.	30 ноября 2017 г.		работы завершены. Акт приемки завершеного строительством объекта от 30 ноября 2017 г. Построено 5 754 м разводящих газовых сетей	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
244.	Красносулинский район		X	X	X			
245.	Газоснабжение х. Михайловка Красносулинского района Ростовской области	глава администрации Альшенко Н.А.	31 декабря 2017 г.	10 мая.2017 г.	28 декабря 2017 г.		работы завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 28 декабря 2017 г. Построено 24 345 м газовых сетей	
246.	Каменский район		X	X	X			
247.	Строительство распределительного уличного газопровода низкого давления в р.п. Глубокий, Каменского района, Ростовской области по ул. Халтурина, пер. Береговой, ул. Совхозная	глава администрации Шевченко В.Е.	31 декабря 2017 г.	27 июля 2017 г.	18 декабря 2017 г.		работы завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 18 декабря 2017 г. Построено 2 722 м газовых сетей	
248.	Миллеровский район		X	X	X			
249.	Строительство межпоселенческого газопровода высокого давления от х. Терновой – х. Дудки – х. Кринички – х. Тренивка Миллеровского района Ростовской области	глава администрации Макаренко В.С.	30 июня 2017 г.	1 января 2017 г.	30 июня 2017 г.		работы завершены. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта от 30 июня 2017 г. Построено 4 969 м газовых сетей	
250.	Октябрьский район		X	X	X			
251.	Строительство газопровода среднего и низкого давления для газификации пос. Атюхта, Октябрьского (с) района, Ростовской области	глава администрации Овчиева Л.В.	31 декабря 2017 г.	16 февраля 2017 г.	30 июня 2017 г.		работы завершены. Разрешение на ввод в эксплуатацию от 30 июня 2017 г. Построено 8 281 м газовых сетей	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
252.	Семикаракорский район		X	X	X			
253.	Строительство распределительных газовых сетей в х. Бугры Семикаракорского района Ростовской области	глава администрации Талалаев В.Н.	1 мая 2017 г.	1 января 2017 г.	20 марта 2017 г.		работы завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 20 марта 2017 г. Построено 838 м газовых сетей	
254.	Строительство распределительных газовых сетей в х. Страхов Семикаракорского района Ростовской области	глава администрации Талалаев В.Н.	1 июня 2017 г.	1 января 2017 г.	13 октября 2017 г.		работы завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 13 октября 2017 г. Построено 2 288,3 м газовых сетей	
255.	г. Новошахтинск		X	X	X			
256.	Газопровод низкого давления для газификации жилых домов ул. Б. Хмельницкого, ул. Большевикская, ул. Ключевая, ул. Выгонная, ул. Минаева, ул. Верещагина, ул. Урицкая, ул. Лопатина, ул. Плиева, пер. Солнечный, пер. Бугровой, пер. Коммунальный пос. Пролетарский в г. Новошахтинске Ростовской области	мэр города Сорокин И.Н.	9 августа 2017 г.	4 апреля 2017 г.	16 ноября 2017 г.		работы завершены. Разрешение на ввод в эксплуатацию от 16 ноября 2017 г. Построено 4 271 м газовых сетей	
257.	г. Шахты		X	X	X			
258.	Разводящие сети низкого давления в поселках Даниловка, Дуваново, Новогрессовский, Власовка в	глава администрации города Шахты	31 декабря 2017 г.	28 апреля 2017 г.	22 декабря 2017 г.		работы завершены. Построено 16121,5 м газовых сетей	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	г. Шахты Ростовской области. 2 этап							
259.	Контрольное событие государственной программы 2.14. Выполнение работ по объекту «Газопровод высокого давления для газоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов в Грушевском сельском поселении Аксайского района Ростовской области»	министр промышленности и энергетики Ростовской области Тихонов М.М.	25 декабря 2017 г.	X	10 апреля 2017 г.	разрешение на ввод в эксплуатацию	разрешение на ввод в эксплуатацию получено 10 апреля 2017 г.	X
260.	Контрольное событие Государственной программы 2.15 Завершение работ по строительству и реконструкции объектов газоснабжения	министр промышленности и энергетики Ростовской области Тихонов М.М.	25 декабря 2017 г.	X	28 декабря 2017 г.	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от: 20.03.2017, 10.04.2017, 30.06.2017, 13.10.2017, 16.11.2017, 30.11.2017, 13.12.2017, 18.12.2017, 28.12.2017	X
261.	Мероприятие 2.6.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство газовых сетей	министр промышленности и энергетики Ростовской области Тихонов М.М.	25 декабря 2017 г.	7 марта.2017 г.	–	обеспечение проектной документацией для выполнения строительно-монтажных работ на объектах газификации	всего 7 объектов проектирования. По 5 объектам работы завершены, получены положительные заключения экспертизы	по 2 объектам работы не завершены в связи с выявлением госэкспертизой необходимости проведения археологических изысканий, не предусмотренных техническим заданием

1	2	3	4	5	6	7	8	9
262.	Верхнедонской район		X	X	X			
263.	Строительство распределительного газопровода низкого давления по х. Четвертинский Верхнедонского района Ростовской области	глава района Болдырев А.Г.	25 декабря 2017 г.	7 марта.2017 г.	30 ноября 2017 г.		работы завершены. Получено положительное заключение экспертизы от 30 ноября 2017 г.	
264.	Куйбышевский район		X	X	X			
265.	Распределительные сети газопровода в х. Примиусский Куйбышевского района Ростовской области	глава района Криворотов А.С.	25 декабря 2017 г.	27 июня 2017 г.	-		работы не завершены	при направлении документов на государственную экспертизу выявлена необходимость в проведении археологических изысканий, не предусмотренных техническим заданием
266.	Распределительные сети газопровода в х. Заречный Куйбышевского района Ростовской области	глава района Криворотов А.С.	25 декабря 2017 г.	27 июня 2017 г.	-		работы не завершены	при направлении документов на государственную экспертизу выявлена необходимость в проведении археологических изысканий, не предусмотренных техническим заданием
267.	Миллеровский район		X	X	X			
268.	Разработка проектно-сметной документации по объекту «Распределительные сети газопровода в х. Закозьнов,	глава района Макаренко В.С.	8 сентября 2017 г.	14 апреля 2017 г.	8 сентября 2017 г.		работы завершены. Получено положительное заключение экспертизы от 8 сентября 2017 г.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Миллеровского района, Ростовской области»							
269.	Октябрьский район		X	X	X			
270.	Газоснабжение пос. Атлантово Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области	глава администрации Овчиева Л.В.	10 ноября 2017 г.	27 февраля 2017 г.	30 ноября 2017 г.		работы завершены. Получено положительное заключение экспертизы от 30 ноября 2017 г.	
271.	Газоснабжение п. Залужный Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области	глава администрации Овчиева Л.В.	10 ноября 2017 г.	27 февраля 2017 г.	30 ноября 2017 г.		работы завершены. Получено положительное заключение экспертизы от 30 ноября 2017 г.	
272.	Газоснабжение х. Керчик-Савров Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области	глава администрации Овчиева Л.В.	10 ноября 2017 г.	27 марта 2017 г.	30 ноября 2017 г.		работы завершены. Получено положительное заключение экспертизы от 30 ноября 2017 г.	
273.	Контрольное событие государственной программы 2.16. Завершение работ по разработке проектно-сметной документации	министр промышленности и энергетики Ростовской области Тихонов М.М.	25 декабря 2017 г.	X	–	положительные заключения государственной экспертизы	положительные заключения государственной экспертизы от: 8 сентября 2017 г. и от 30 ноября 2017 г.	
274.	Основное мероприятие 2.7. Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектно-сметной документации	министр промышленности и энергетики Ростовской области Тихонов М.М.	25 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	–.	повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Ростовской области	всего - 14 объектов. 1 – СМР и 13 – ПСД. СМР не завершены. ПСД – по 12 объектам работы выполнены в полном объеме, по 1 объекту работы не завершены	работы не завершены в связи с неудовлетворительной работой подрядной организации

1	2	3	4	5	6	7	8	9
275.	Мероприятие 2.7.1. Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения	министр промышленности и энергетики Ростовской области Тихонов М.М.	25 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	–	снижение уровня износа электрических сетей наружного (уличного) освещения	всего 1 объект. Работы не завершены	работы не завершены в связи с неудовлетворительной работой подрядной организации
276.	г. Шахты		X	X	X			
277.	Реконструкция объектов электрических сетей наружного освещения г. Шахты Ростовской области	глава администрации города Шахты	25 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	–		работы не завершены	работы не завершены в связи с неудовлетворительной работой подрядной организации
278.	Контрольное событие Государственной программы 2.17. Завершение работ по реконструкции объектов электрических сетей наружного освещения г. Шахты	министр промышленности и энергетики Ростовской области Тихонов М.М.	25 декабря 2017 г.	X	–	акт приемки законченного строительством объекта	–	
279.	Мероприятие 2.7.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения	министр промышленности и энергетики Ростовской области Тихонов М.М.	25 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	обеспечение проектной документацией для выполнения строительно-монтажных работ на объектах электрических сетей наружного (уличного) освещения	всего 13 объектов в 4 муниципальных образованиях. Работы на 12 объектах завершены. Получены положительные заключения экспертизы	в связи с неудовлетворительной работой подрядной организации
280.	Аксайский район		X	X	X			
281.	Строительство сетей наружного (уличного) освещения ст. Старочеркасская (пер. Алексеевский). Старочеркасское	глава администрации Борзенко В.И.	30 ноября 2017 г.	5 июня 2017 г.	6 декабря 2017 г.		проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение экспертизы от 6 декабря 2017 г.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сельское поселение. Аксайский район Ростовской области							
282.	Строительство сетей наружного (уличного) освещения ст. Старочеркасская (ул. Гагарина). Старочеркасское сельское поселение. Аксайский район Ростовской области	глава администрации Борзенко В.И.	30 ноября 2017 г.	5 июня 2017 г.	4 декабря 2017 г.		проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение экспертизы от 4 декабря 2017 г.	
283.	Строительство сетей наружного (уличного) освещения ст. Старочеркасская (пер. Звездный). Старочеркасское сельское поселение. Аксайский район Ростовской области	глава администрации Борзенко В.И.	30 ноября 2017 г.	5 июня 2017 г.	5 декабря 2017 г.		проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение экспертизы от 5 декабря 2017 г.	
284.	Строительство сетей наружного (уличного) освещения ст. Старочеркасская (ул. Лесная). Старочеркасское сельское поселение. Аксайский район Ростовской области	глава администрации Борзенко В.И.	30 ноября 2017 г.	5 июня 2017 г.	6 декабря 2017 г.		проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение экспертизы от 6 декабря 2017 г.	
285.	Строительство сетей наружного (уличного) освещения ст. Старочеркасская (ул. Мира). Старочеркасское	глава администрации Борзенко В.И.	30 ноября 2017 г.	5 июня 2017 г.	4 декабря 2017 г.		проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение экспертизы от 4 декабря 2017 г.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сельское поселение. Аксайский район Ростовской области							
286.	Строительство сетей наружного (уличного) освещения ст. Старочеркасская (ул. Подтелкова). Старочеркасское сельское поселение. Аксайский район Ростовской области	глава администрации Борзенко В.И.	30 ноября 2017 г.	5 июня 2017 г.	5 декабря 2017 г.		проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение экспертизы от 5 декабря 2017 г.	
287.	Строительство сетей наружного (уличного) освещения ст. Старочеркасская (ул. Луговая). Старочеркасское сельское поселение. Аксайский район Ростовской области	глава администрации Борзенко В.И.	30 ноября 2017 г.	5 июня 2017 г.	5 декабря 2017 г.		проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение экспертизы от 5 декабря 2017 г.	
288.	Строительство сетей наружного (уличного) освещения ст. Старочеркасская (ул. Московская). Старочеркасское сельское поселение. Аксайский район Ростовской области	глава администрации Борзенко В.И.	30 ноября 2017 г.	5 июня 2017 г.	5 декабря 2017 г.		проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение экспертизы от 5 декабря 2017 г.	
289.	Строительство сетей наружного (уличного) освещения ст. Старочеркасская (пер. Пролетарский). Старочеркасское	глава администрации Борзенко В.И.	30 ноября 2017 г.	5 июня 2017 г.	5 декабря 2017 г.		проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение экспертизы от 5 декабря 2017 г.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сельское поселение. Аксайский район Ростовской области							
290.	Строительство сетей наружного (уличного) освещения ст. Старочеркасская (ул. Ленина). Старочеркасское сельское поселение. Аксайский район Ростовской области	глава администрации Борзенко В.И.	30 ноября 2017 г.	5 июня 2017 г.	4 декабря 2017 г.		проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение экспертизы от 4 декабря 2017 г.	
291.	г. Донецк		X	X	X			
292.	Строительство наружных сетей уличного освещения в 3 микрорайоне г. Донецка	глава администрации города Ковалев А.В.	25 декабря 2017 г.	21 апреля 2017 г.	26 октября 2017 г.		проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение экспертизы от 26 октября 2017 г.	
293.	г. Зверево		X	X	X			
294.	Строительство электрических сетей (наружное освещение по ул. Осташенко, ул. Ивановская) муниципального образования «Город Зверево»	мэр г. Зверево Зюзин И.Ю.	25 декабря 2017 г.	15 июня 2017 г.	–		работы не завершены	в связи с неудовлетворительной работой подрядной организации
295.	г. Ростов-на-Дону		X	X	X			
296.	Строительство электрических сетей наружного освещения в г. Ростове-на-Дону	глава администрации города Кушнарев В.В.	25 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.		проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение экспертизы от 29 декабря 2017 г.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
297.	Контрольное событие Государственной программы 2.18. Завершение работ по разработке проектно-сметной документации	министр промышленности и энергетики Ростовской области Тихонов М.М.	25 декабря 2017 г.	Х	29 декабря 2017 г.	положительные заключения государственной экспертизы	положительные заключения государственной экспертизы от: 26.10.2017, 04.12.2017, 05.12.2017, 06.12.2017, 29.12.2017	Х
298.	Основное мероприятие 2.8. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В.	25 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	повышение удовлетворенности населения муниципальных образований коммунальными услугами	всего 5 муниципальных образований и 2 объекта СМР. Проекты модернизации систем водоснабжения разработаны по 4 муниципальным образованиям. Выполнены работы по 2 объектам СМР в 1 муниципальном образовании. Проложено 6,98 км канализационной сети. Завершена реконструкция комплекса механической очистки ОСК производительностью 33,0 тыс. куб. метров/сутки	
299.	Мероприятие 2.8.1. Подготовка проектов модернизации систем водоснабжения	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В.	25 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	21 сентября 2017 г.	разработка конкурсной документации для передачи объектов водоснабжения в концессию	всего четыре муниципальных образования. Проекты модернизации систем водоснабжения разработаны по всем 4 муниципальным образованиям	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
300.	Белокалитвинский район	глава района Мельникова О.А.	25 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	21 сентября 2017 г.		конкурсная документация разработана	
301.	Зерноградский район	глава администрации Панасенко В.В.	25 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	21 сентября 2017 г.		конкурсная документация разработана	
302.	г. Гуково	глава администрации Горенко В.А.	25 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	21 сентября 2017 г.		конкурсная документация разработана	
303.	г. Зверево	мэр города Зюзин И.Ю.	25 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	21 сентября 2017 г.		конкурсная документация разработана	
304.	Контрольное событие Государственной программы 2.19. Перечисление средств Фонда содействия реформированию ЖКХ за выполнение работ по разработке конкурсной документации для передачи объектов водоснабжения в концессию	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В.	25 декабря 2017 г.	X	21 сентября 2017 г.	платежное поручение	платежное поручение от 21.09.2017	X
305.	Мероприятие 2.8.3. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В.	25 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	повышение надежности предоставления услуг населению по водоотведению шахтерских территорий	всего 2 объекта. Работы завершены на 2. Проложено 6,98 км канализационной сети. Завершена реконструкция комплекса механической очистки ОСК производительностью 33,0 тыс. куб. метров/сутки	
306.	г. Новошахтинск		X	X	X			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
307.	Реконструкция канализационной сети города Новошахтинска от фекальной станции, расположенной по адресу: 3060 м от х. Нижнесоленный по направлению на северо-восток Родионово-Несветайского района Ростовской области до камеры самотечного коллектора в п. Радио	мэр города Сорокин И.Н.	25 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.		работы завершены. Проложено 6,98 км канализационной сети	
308.	Реконструкция очистных сооружений канализации по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Письменного, 53. Строительство комплекса механической очистки	мэр города Сорокин И.Н.	25 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	21 декабря 2017 г.	работы ведутся по графику. Оплата после полного завершения работ	работы ведутся по графику. Оплата после полного завершения работ	
309.	Контрольное событие Государственной программы 2.20. Завершение реконструкции объектов водоотведения г. Новошахтинска в полном объеме	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В.	25 декабря 2017 г.	X	29 декабря 2017 г.	акты ввода в эксплуатацию	акты ввода в эксплуатацию объектов от 21 декабря 2017 г. и от 29 декабря 2017 г.	X
310.	Основное мероприятие 2.9. Формирование комфортной городской среды	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В.	31 декабря 2017 г.	16 февраля 2017 г.	–	повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем благоустроенности территорий области	из 7 запланированных мероприятий завершены 6, по 1 мероприятию, переходящему на 2018 год – выполнены работы	по 2 дворам работы не завершены по причине неудовлетворительной работы подрядной организации

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							1-го этапа. Из 111 дворовых территорий, запланированных к благоустройству в 2017 году, завершены работы на 109	
311.	Мероприятие 2.9.1. Благоустройство общественных территорий	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В.	31 декабря 2017 г.	16 февраля 2017 г	22 декабря 2017 г	увеличение количества обустроенных общественных территорий Ростовской области	из 7 запланированных мероприятий в 6 муниципальных образованиях завершены 6, по 1 мероприятию, переходящему на 2018 год, выполнены работы 1-го этапа	
312.	г. Азов	глава администрации Ращупкин В.В.	31 декабря 2017 г.	16 февраля 2017 г	22 декабря 2017 г.		выполнено благоустройство 1 территории: парк «Памяти» (система наружного освещения)	
313.	г. Гуково	глава администрации Горенко В.А.	31 декабря 2017 г.	16 февраля 2017 г	11 декабря 2017 г.		выполнено благоустройство двух общественных территорий	
314.	г. Донецк	глава администрации города Ковалев А.В.	31 декабря 2017 г.	16 февраля 2017 г	11 декабря 2017 г.		выполнено благоустройство и озеленение тротуара вдоль пр. Мира от 2-го микрорайона до пер. Чапаева	
315.	г. Зверево	мэр города Зюзин И.Ю.	31 декабря 2017 г.	16 февраля 2017 г	1 ноября 2017 г.		выполнено благоустройство «Молодежного бульвара» по ул. Ивановской	
316.	г. Ростов-на-Дону	глава администрации города Кушнарев В.В.	31 декабря 2017 г.	16 февраля 2017 г	12 декабря 2017 г.		выполнено «Благоустройство территории (Земельные участки с кадастровыми	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							№ 61:44:0041306:74; 61:44:0041306:75)» – выполнены работы 1-го этапа; полное завершение работ согласно контракту 30 апреля 2018 г.	
317.	г. Таганрог	глава администрации города Лисицкий А.В.	31 декабря 2017 г.	16 февраля 2017 г	11 декабря 2017 г.		Выполнено благоустройство общественной территории парка Приморский	
318.	Контрольное событие государственной программы 2.21. Завершение работ по благоустройству общественных территорий в полном объеме	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В.	31 декабря 2017 г.	X	22 декабря 2017 г	акты выполненных работ	акты выполненных работ от: 01.11.2017, 04.12.2017, 10.12.2017, 11.12.2017, 12.12.2017, 22.12.2017,	X
319.	Мероприятие 2.9.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В.	31 декабря 2017 г.	16 февраля 2017 г	–	увеличение количества обустроенных дворовых территорий многоквартирных домов	всего 6 муниципальных образований. Соглашение на выделение средств между Ростовской областью и Минстроем России подписано 16 февраля 2017 г. Завершено благоустройство 109 дворов	по 2 дворам работы не завершены по причине неудовлетворительной работы подрядной организации
320.	г. Азов	глава администрации Рацупкин В.В.	31 декабря 2017 г.	16 февраля 2017 г	15 декабря 2017 г.		выполнено благоустройство 6 дворовых территорий многоквартирных домов	
321.	г. Гуково	глава администрации Горенко В.А.	31 декабря 2017 г.	16 февраля 2017 г	15 декабря 2017 г.		выполнено благоустройство 12 дворовых территорий многоквартирных домов	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
322.	г. Донецк	глава администрации города Ковалев А.В.	31 декабря 2017 г.	16 февраля 2017 г.	11 декабря 2017 г.		выполнено благоустройство 1 дворовой территории многоквартирных домов	
323.	г. Зверево	мэр города Солоницын М.В.	31 декабря 2017 г.	16 февраля 2017 г.	1 ноября 2017 г.		выполнено благоустройство 3 дворовых территорий многоквартирных домов	
324.	г. Ростов-на-Дону	глава администрации города Кушнарв В.В.	31 декабря 2017 г.	16 февраля 2017 г.	–		из 69 дворовых территорий работы завершены на 67	по 2 дворам работы не завершены по причине неудовлетворительной работы подрядной организации
325.	г. Таганрог	глава администрации города Лисицкий А.В.	31 декабря 2017 г.	16 февраля 2017 г.	15 декабря 2017 г.		выполнено благоустройство 20 дворовых территорий многоквартирных домов	
326.	Контрольное событие Государственной программы 2.22. Завершение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в полном объеме	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В.	31 декабря 2017 г.	X	–	акты выполненных работ	акты выполненных работ от: 01.11.2017, 30.11.2017, 01.12.2017, 11.12.2017, 14.12.2017, 15.12.2017, 20.12.2017, 23.12.2017, 25.12.2017, 27.12.2017, 28.12.2017	X
327.	Основное мероприятие 2.10. Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В.	31 декабря 2017 г.	16 февраля 2017 г.	14 декабря 2017 г.	повышение удовлетворенности населения Ростовской области обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	всего 1 объект в 1 муниципальном образовании. Работы завершены по благоустройству парка «Памяти»	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
328.	г. Азов	глава администрации Рацупкин В.В.	31 декабря 2017 г.	16 февраля 2017 г.	14 декабря 2017 г.		выполнено благоустройство парка «Памяти»	
329.	Контрольное событие Государственной программы 2.23 Завершение работ по благоустройству общественных территорий в полном объеме	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В.	31 декабря 2017 г.	X	14 декабря 2017 г.	акты выполненных работ	акты выполненных работ от 10 декабря 2017 г., 14 декабря 2017 г.	X
330.	Основное мероприятие 2.11. Приобретение водонапорных башен	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	31 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	–	повышение качества и надежности предоставления услуг водоснабжения	всего 12 муниципальных образований. Приобретены 180 водонапорных башен	10 водонапорных башен не приобретены в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией
331.	Багаевский район	глава администрации Шевцов А.М.	31 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	22 декабря 2017 г.		приобретены 2 водонапорные башни объемом 15 куб. метров	
332.	Белокалитвинский район	глава администрации Мельникова О.А.	31 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	22 декабря 2017 г.		приобретены 6 водонапорных башен объемами 25, 30 и 50 куб. метров	
333.	Боковский район	глава администрации Пятиков Ю.А.	31 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	22 декабря 2017 г.		приобретены 11 водонапорных башен объемами 15 и 25 куб. метров	
334.	Верхнедонской район	глава администрации Болдырев А.Г.	31 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	22 декабря 2017 г.		приобретены 19 водонапорных башен объемами 15, 25 и 30 куб. метров	
335.	Веселовский район	глава администрации Серокуров Л.Н.	31 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	22 декабря 2017 г.		приобретены 16 водонапорных башен объемами 15 и 25 куб. метров	
336.	Волгодонской район	глава администрации Бурлака С.В.	31 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	22 декабря 2017 г.		приобретены 6 водонапорных башен объемами 30 и 50 куб. метров	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
337.	Дубовский район	глава администрации Кириллова Н.П.	31 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	22 декабря 2017 г.		приобретены 28 водонапорных башен объемами 15,25 и куб. метров	
338.	Егорлыкский район	глава администрации Павлов П.А.	31 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	22 декабря 2017 г.		приобретены 23 водонапорные башни объемами 15,25 и куб. метров	
339.	Заветинский район	глава администрации Величко Ю.Г.	31 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	22 декабря 2017 г.		приобретены 7 водонапорных башен объемами 15 и 25 куб. метров	
340.	Красносулинский район	глава администрации Альшенко Н.А.	31 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	22 декабря 2017 г.		приобретены 7 водонапорных башен объемами 25, 30 и 50 куб. метров	
341.	Миллеровский район	глава района Макаренко В.С.	31 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	–		приобретены 23 водонапорные башни объемами 25 и 30 куб. метров	в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией
342.	Милютинский район	глава района Королев А.Н.	31 декабря 2017 г.	12 мая 2017 г.	22 декабря 2017 г.		приобретены 32 водонапорные башни объемами 15 и 25 куб. метров	
343.	Контрольное событие государственной программы 2.24 Поставка водонапорных башен в полном объеме	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В.	31 декабря 2017 г.	X	–	акты приема-передачи товара	акты приема-передачи товара: 14.11.2017; 24.11.2017; 08.12.2017; 12.12.2017; 14.12.2017; 15.12.2017; 19.12.2017; 20.12.2017; 21.12.2017; 22.12.2017	X
344.	Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации государственной программы»	главный бухгалтер министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Пахомова Н.А.	X	X	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
345.	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	главный бухгалтер министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Пахомова Н.А.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства	реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства осуществлена	

Примечание.

Список используемых сокращений:

Региональная программа капитального ремонта – Региональная программа по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы, утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 803;

ВКХ – водопроводно-канализационное хозяйство;

ВНС – водопроводно-насосная станция;

ГУ РО «УЭГВ» – государственное учреждение Ростовской области «Управление эксплуатации групповых водопроводов»;

г. – город;

ГКНС – главная канализационная насосная станция;

км – километр;

ОСК – очистные сооружения канализации;

УФАС РО – Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) по Ростовской области;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ж/д – железнодорожный;

ж/б – железобетонный;

ЗАО «ШАРЗ» – закрытое акционерное общество «Шахтинский авиаремонтный завод»;

КНС – канализационная насосная станция;

МБ – местный бюджет;

мкр. – микрорайон;

Минстрой России – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

МО – муниципальное образование;

лит. – литер;

НС – насосная станция;

ОСВ – очистные сооружения водопровода;
пер. – переулок;
пр. – проспект;
ПСД – проектно-сметная документация;
пос. и п. – поселок;
р.п. – рабочий поселок;
РО – Ростовская область;
РЧВ – резервуары чистой воды;
с. – село;
СМР – строительно-монтажные работы;
ст. – станция;
УО – управляющая организация;
ТСЖ – товарищество собственников жилья;
т.п. – трансформаторная подстанция;
ул. – улица;
ФИФА – Международная Федерация футбольных ассоциаций;
х. – хутор;
Х – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения
Ростовской области» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию государственной программы Ростовской
области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения Ростовской области» за 2017 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем предусмотренных расходов (тыс. рублей)		Фактические расходы (тыс. рублей)
		Государственной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»	всего	8 390 251,6	7 044 988,6*	7 751 544,0*
	областной бюджет	5 527 365,7	5 527 365,7	5 165 563,6
	безвозмездные поступления в областной бюджет	1 508 090,3	1 517 622,9*	1 514 169,9*
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	1 479 931,3	1 479 931,3	1 479 930,3
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	28 159,0	37 691,6*	34 239,6*
	местный бюджет	1 338 689,6	X	1 055 704,5
	внебюджетные источники	16 106,0	X	16 106,0

1	2	3	4	5
Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области»	всего	979 795,9	743 811,5*	926 913,6*
	областной бюджет	734 278,9	734 278,9	693 120,1
	безвозмездные поступления в областной бюджет	–	9 532,6*	9 531,9*
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	–	–	–
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	9 532,6*	9 531,9*
	местный бюджет	245 517,0	X	224 261,6
	внебюджетные источники	–	X	–
ОМ 1.5. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере	всего	280,0	280,0	280,0
ОМ 1.7. Проведение специализированных семинаров по вопросам управления МКД для представителей органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских	всего	375,0	375,0	375,0

1	2	3	4	5
кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в МКД				
ОМ 1.8. Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	всего	380,0	380,0	379,8
ОМ 1.9. Поощрение победителей по итогам региональных конкурсов в сфере управления МКД	всего	1 130,0	1 130,0	1 130,0
ОМ 1.10. Предоставление имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту», осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в МКД	всего	184 446,4	184 446,4	184 446,4
ОМ 1.11. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества	всего	3 515,6	3 515,6	3 279,0

1	2	3	4	5
МКД по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области				
ОМ 1.12. Предоставление мер государственной поддержки в виде имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах	всего	100 000,0	100 000,0	96 868,7
ОМ 1.13. Предоставление субсидий муниципальным образованиям на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, осуществляющим управление	всего	302 400,1	302 400,1	268 054,0

1	2	3	4	5
<p>многоквартирными домами, на проведение капитального ремонта, в том числе крыш и фасадов многоквартирных домов в г. Ростове-на-Дону для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года</p>				
<p>ОМ 1.14. Предоставление имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на проведение капитального ремонта за счет средств областного бюджета</p>	<p>всего</p>	<p>141 658,4</p>	<p>141 658,4</p>	<p>138 213,8</p>
<p>ОМ 1.15. Финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» государственного задания на оказание услуг по организации мероприятий (конференций, семинаров с участием государственных гражданских служащих</p>	<p>всего</p>	<p>93,4</p>	<p>93,4</p>	<p>93,4</p>

1	2	3	4	5
Ростовской области и работников государственных учреждений Ростовской области в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе в сфере управления многоквартирными домами)				
Подпрограмма 2	всего	7 337 814,5	6 228 535,9	6 753 720,9
«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Ростовской области»	областной бюджет	4 720 445,6	4 720 445,6	4 401 534,0
	безвозмездные поступления в областной бюджет	1 508 090,3	1 508 090,3	1 504 638,0
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	1 479 931,3	1 479 931,3	1 479 930,3
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	28 159,0	28 159,0	24 707,7
	местный бюджет	1 093 172,6	X	831 442,9
	внебюджетные источники	16 106,0	X	16 106,0
ОМ 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации	всего	3 499 592,4	3 499 592,4	3 336 076,0
ОМ 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку ПСД	всего	273 704,5	273 704,5	234 397,9

1	2	3	4	5
ОМ 2.3. Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей	всего	93 369,0	93 369,0	93 368,9
ОМ 2.5 Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	всего	716 299,2	716 299,2	650 343,0
ОМ 2.6. Строительство газовых сетей, включая разработку ПСД	всего	220 422,9	220 422,9	201 951,1
ОМ 2.7. Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектно-сметной документации	всего	85 407,1	85 407,1	58 172,7
ОМ 2.8. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры	всего	28 639,0	28 639,0	25 187,6
ОМ 2.9. Формирование комфортной городской среды	всего	1 207 245,0	1 207 245,0	1 207 244,1
ОМ 2.10. Содействие	всего	30 372,6	30 372,6	30 372,6

1	2	3	4	5
обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)				
ОМ 2.11. Приобретение водонапорных башен	всего	73 484,2	73 484,2	69 058,1
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»	всего	72 641,2	72 641,2	70 909,5
	областной бюджет	72 641,2	72 641,2	70 909,5
	безвозмездные поступления в областной бюджет	–	–	–
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	–	–	–
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–
	местный бюджет	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–
ОМ 3.1. Обеспечение деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	всего	72 641,2	72 641,2	70 909,5

Примечание.

* Мероприятие «Предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ в виде возмещения части расходов на уплату процентов» в сумме 9 532,6 тыс. рублей не учтено в Государственной программе в 2017 году в связи с отсутствием расходов в Областном законе «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Из-за позднего поступления средств в областной бюджет указанные средства включены в декабре 2017 г. в сводную бюджетную роспись.

Список используемых сокращений:

г. – город;

Фонд – Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

МКД – многоквартирный дом;

ОМ – основное мероприятие;

ПСД – проектно-сметная документация;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ФИФА – Международная федерация футбольных ассоциаций;

X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Обеспечение
качественными жилищно-
коммунальными услугами населения
Ростовской области» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы,
подпрограмм государственной программы Ростовской области «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» за 2017 год

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) Государственной программы, подпрограммы Государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2016 год	отчетный 2017 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»						
1.	Доля многоквартирных домов в целом по Ростовской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного	процентов	14,0	14,0	14,0	—

1	2	3	4	5	6	7
	специализированного потребительского кооператива					
2.	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	процентов	49,48	49,48	49,48*	–
3.	Доля благоустроенных объектов на текущий год от общего количества объектов, требующих благоустройства в Ростовской области	процентов	–	39,8	39,8	–
Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области»						
3.	1.1. Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт	единиц	66	81	79	ухудшен на 2 от плана, в связи с непредставлением муниципальным образованием «город Ростов-на-Дону» документов на финансирование по 2 домам
4.	1.2. Количество лифтов, отработавших нормативный срок службы, которые планируется заменить	единиц	339	304	304	–
5.	1.3. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья	единиц	2482	2482	2482	–
6.	1.4. Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами	человек	1160	1264	1270	рост потребности населения в получении информации по вопросам управления многоквартирными домами улучшен на 0,5 процента от плана 2017 года

1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Ростовской области»						
7.	2.1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области	процентов	85,1	85,1	85,1*	—
8.	2.2. Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене	процентов	52,0	51,9	51,9*	—
9.	2.3. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	процентов	19,79	19,79	19,79*	—
10.	2.4. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	процентов	12,30	12,50	12,50*	—
11.	2.5. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Ростовской области	процентов	47,35	47,35	47,35*	—
12.	2.6. Уровень газификации Ростовской области	процентов	87,93	87,90	87,90*	—
13.	2.7 ¹ . Обеспечение эксплуатационной надежности жилых домов г. Волгодонска	штук	2	1	1	—
14.	2.8. Экономия от проведенных мероприятий по энергосбережению	тыс. рублей	31 700,0	29 720,0	29 720,0*	—
15.	2.9. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий	процентов	—	39,2	39,2	—

1	2	3	4	5	6	7
	многоквартирных домов Ростовской области					
16.	2.10. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий	процентов	–	28,6	28,6	–
17.	2.11. Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий	процентов	–	62,4	62,4	–
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»						
18.	3.1. Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур государственного заказа	процентов	3,62	3,30	3,30	–

* Значения показателей оперативные и будут уточняться после получения данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области.

Приложение № 4
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Обеспечение
качественными жилищно-
коммунальными услугами населения
Ростовской области» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы,
подпрограмм государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» по муниципальным образованиям за 2017 год

№ п/п	Номер и наименование показателя (индикатора), наименование муниципального образования Ростовской области	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) Государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2016 год	отчетный 2017 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Уровень износа коммунальной инфраструктуры						
1.	г. Ростов-на-Дону	процентов	33,25	33,30	33,30	
2.	г. Азов	процентов	31,50	31,40	31,40	
3.	г. Батайск	процентов	43,00	43,10	43,10	
4.	г. Волгодонск	процентов	29,30	29,30	29,30	
5.	г. Гуково	процентов	41,10	41,30	41,30	
6.	г. Донецк	процентов	41,90	41,90	41,90	
7.	г. Зверево	процентов	55,10	55,20	55,20	
8.	г. Каменск-Шахтинский	процентов	40,60	40,20	40,20	

1	2	3	4	5	6	7
9.	г. Новочеркасск	процентов	24,50	24,60	24,60	
10.	г. Новошахтинск	процентов	38,00	38,10	38,10	
11.	г. Таганрог	процентов	43,20	43,20	43,20	
12.	г. Шахты	процентов	40,70	41,05	41,05	
13.	Азовский район	процентов	33,40	33,80	33,80	
14.	Аксайский район	процентов	41,60	41,70	41,70	
15.	Багаевский район	процентов	24,20	24,30	24,30	
16.	Белокалитвинский район	процентов	46,80	47,00	47,00	
17.	Боковский район	процентов	39,40	40,60	40,60	
18.	Верхнедонской район	процентов	45,90	46,00	46,00	
19.	Веселовский район	процентов	26,80	26,90	26,90	
20.	Волгодонской район	процентов	18,30	18,40	18,40	
21.	Дубовский район	процентов	31,60	31,70	31,70	
22.	Егорлыкский район	процентов	44,90	45,00	45,00	
23.	Заветинский район	процентов	44,60	44,70	44,70	
24.	Зерноградский район	процентов	61,00	61,70	61,70	
25.	Зимовниковский район	процентов	40,10	40,30	40,30	
26.	Кагальницкий район	процентов	68,90	69,00	69,00	
27.	Каменский район	процентов	46,40	46,70	46,70	
28.	Кашарский район	процентов	52,00	52,10	52,10	
29.	Константиновский район	процентов	39,70	39,80	39,80	
30.	Красносулинский район	процентов	46,60	46,60	46,60	
31.	Куйбышевский район	процентов	40,80	41,00	41,00	
32.	Мартыновский район	процентов	46,80	46,90	46,90	
33.	Матвеево-Курганский район	процентов	44,40	44,40	44,40	
34.	Миллеровский район	процентов	31,90	32,00	32,00	
35.	Милютинский район	процентов	34,50	34,60	34,60	
36.	Морозовский район	процентов	34,70	34,80	34,80	

1	2	3	4	5	6	7
37.	Мясниковский район	процентов	38,50	38,80	38,80	
38.	Неклиновский район	процентов	54,40	54,50	54,50	
39.	Обливский район	процентов	37,70	37,80	37,80	
40.	Октябрьский район	процентов	47,00	47,10	47,10	
41.	Орловский район	процентов	29,60	29,90	29,90	
42.	Песчанокопский район	процентов	53,10	53,20	53,20	
43.	Пролетарский район	процентов	32,60	32,70	32,70	
44.	Ремонтненский район	процентов	32,00	32,10	32,10	
45.	Родионово-Несветайский район	процентов	42,70	42,90	42,90	
46.	Сальский район	процентов	40,50	40,60	40,60	
47.	Семикаракорский район	процентов	44,20	44,40	44,40	
48.	Советский район	процентов	22,90	23,00	23,00	
49.	Тарасовский район	процентов	40,10	40,20	40,20	
50.	Тацинский район	процентов	50,60	51,00	51,00	
51.	Усть-Донецкий район	процентов	28,30	28,50	28,50	
52.	Целинский район	процентов	33,20	33,30	33,30	
53.	Цимлянский район	процентов	32,50	32,60	32,60	
54.	Чертковский район	процентов	36,80	36,90	36,90	
55.	Шолоховский район	процентов	38,40	38,50	38,50	

Доля благоустроенных объектов на текущий год
от общего количества объектов, требующих благоустройства в Ростовской области

1.	г. Ростов-на-Дону	процентов	–	11,2	11,2	
2.	г. Азов	процентов	–	64,3	64,3	
3.	г. Батайск	процентов	–	50,8	50,8	
4.	г. Волгодонск	процентов	–	41,2	41,2	
5.	г. Гуково	процентов	–	21,4	21,4	
6.	г. Донецк	процентов	–	43,6	43,6	
7.	г. Зверево	процентов	–	2,7	2,7	

1	2	3	4	5	6	7
8.	г. Каменск-Шахтинский	процентов	–	75,9	75,9	
9.	г. Новочеркасск	процентов	–	25,2	25,2	
10.	г. Новошахтинск	процентов	–	87,2	87,2	
11.	г. Таганрог	процентов	–	79,7	79,7	
12.	г. Шахты	процентов	–	64,7	64,7	
13.	Азовский район	процентов	–	21,8	21,8	
14.	Аксайский район	процентов	–	85,6	85,6	
15.	Багаевский район	процентов	–	26,4	26,4	
16.	Белокалитвинский район	процентов	–	79,8	79,8	
17.	Боковский район	процентов	–	33,3	33,3	
18.	Верхнедонской район	процентов	–	26,3	26,3	
19.	Веселовский район	процентов	–	30,0	30,0	
20.	Волгодонской район	процентов	–	11,6	11,6	
21.	Дубовский район	процентов	–	25,0	25,0	
22.	Егорлыкский район	процентов	–	8,7	8,7	
23.	Заветинский район	процентов	–	28,9	28,9	
24.	Зерноградский район	процентов	–	56,7	56,7	
25.	Зимовниковский район	процентов	–	59,8	59,8	
26.	Кагальницкий район	процентов	–	9,5	9,5	
27.	Каменский район	процентов	–	31,2	31,2	
28.	Кашарский район	процентов	–	8,8	8,8	
29.	Константиновский район	процентов	–	60,0	60,0	
30.	Красносулинский район	процентов	–	45,3	45,3	
31.	Куйбышевский район	процентов	–	16,7	16,7	
32.	Мартыновский район	процентов	–	20,4	20,4	
33.	Матвеево-Курганский район	процентов	–	12,9	12,9	
34.	Миллеровский район	процентов	–	9,9	9,9	
35.	Милютинский район	процентов	–	16,7	16,7	

1	2	3	4	5	6	7
36.	Морозовский район	процентов	–	19,5	19,5	
37.	Мясниковский район	процентов	–	65,2	65,2	
38.	Неклиновский район	процентов	–	80,3	80,3	
39.	Обливский район	процентов	–	27,0	27,0	
40.	Октябрьский район	процентов	–	43,4	43,4	
41.	Орловский район	процентов	–	30,3	30,3	
42.	Песчанокопский район	процентов	–	46,2	46,2	
43.	Пролетарский район	процентов	–	78,3	78,3	
44.	Ремонтненский район	процентов	–	30,2	30,2	
45.	Родионово-Несветайский район	процентов	–	46,5	46,5	
46.	Сальский район	процентов	–	59,5	59,5	
47.	Семикаракорский район	процентов	–	13,9	13,9	
48.	Советский район	процентов	–	60,0	60,0	
49.	Тарасовский район	процентов	–	32,0	32,0	
50.	Тагинский район	процентов	–	65,7	65,7	
51.	Усть-Донецкий район	процентов	–	60,0	60,0	
52.	Целинский район	процентов	–	43,1	43,1	
53.	Цимлянский район	процентов	–	6,1	6,1	
54.	Чертковский район	процентов	–	16,1	16,1	
55.	Шолоховский район	процентов	–	48,1	48,1	

Доля населения, обеспеченного питьевой водой,
отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Ростовской области

1.	г. Азов	процентов	100,0	100,0	100,0	
2.	г. Батайск	процентов	100,0	100,0	100,0	
3.	г. Волгодонск	процентов	100,0	100,0	100,0	
4.	г. Гуково	процентов	100,0	100,0	100,0	
5.	г. Донецк	процентов	100,0	100,0	100,0	
6.	г. Зверево	процентов	100,0	100,0	100,0	

1	2	3	4	5	6	7
7.	г. Каменск-Шахтинский	процентов	100,0	100,0	100,0	
8.	г. Новочеркасск	процентов	100,0	100,0	100,0	
9.	г. Новошахтинск	процентов	8,3	8,3	8,3	
10.	г. Ростов-на-Дону	процентов	100,0	100,0	100,0	
11.	г. Таганрог	процентов	100,0	100,0	100,0	
12.	г. Шахты	процентов	100,0	100,0	100,0	
13.	Азовский район	процентов	39,4	39,4	39,4	
14.	Аксайский район	процентов	96,0	96,0	96,0	
15.	Багаевский район	процентов	77,4	77,5	77,4	
16.	Белокалитвинский район	процентов	15,0	15,0	15,0	
17.	Боковский район	процентов	82,4	82,4	82,4	
18.	Верхнедонской район	процентов	12,8	12,8	12,8	
19.	Веселовский район	процентов	100,0	100,0	100,0	
20.	Волгодонской район	процентов	24,5	24,5	24,5	
21.	Дубовский район	процентов	94,5	94,5	94,5	
22.	Егорлыкский район	процентов	93,8	93,8	93,8	
23.	Заветинский район	процентов	12,2	12,2	12,2	
24.	Зерноградский район	процентов	45,3	45,3	45,3	
25.	Зимовниковский район	процентов	61,3	61,3	61,3	
26.	Кагальницкий район	процентов	100,0	100,0	100,0	
27.	Каменский район	процентов	89,7	89,7	89,7	
28.	Кашарский район	процентов	100,0	100,0	100,0	
29.	Красносулинский район	процентов	16,0	15,9	16,0	
30.	Куйбышевский район	процентов	78,2	78,2	78,2	
31.	Константиновский район	процентов	69,1	69,1	69,1	
32.	Мартыновский район	процентов	85,3	85,3	85,3	
33.	Матвеево-Курганский район	процентов	78,7	78,7	78,7	
34.	Милютинский район	процентов	96,5	96,5	96,5	

1	2	3	4	5	6	7
35.	Морозовский район	процентов	85,1	85,2	85,1	
36.	Мясниковский район	процентов	44,5	44,5	44,5	
37.	Миллеровский район	процентов	99,8	100,0	99,8	
38.	Неклиновский район	процентов	80,5	80,5	80,5	
39.	Обливский район	процентов	95,3	95,3	95,3	
40.	Октябрьский район	процентов	83,0	83,0	83,0	
41.	Орловский район	процентов	10,1	10,1	10,1	
42.	Песчанокопский район	процентов	100,0	100,0	100,0	
43.	Пролетарский район	процентов	76,5	76,5	76,5	
44.	Ремонтненский район	процентов	92,6	92,6	92,6	
45.	Родионово-Несветайский район	процентов	100,0	100,0	100,0	
46.	Сальский район	процентов	100,0	100,0	100,0	
47.	Семикаракорский район	процентов	41,8	41,8	41,8	
48.	Тарасовский район	процентов	100,0	100,0	100,0	
49.	Тацинский район	процентов	0,1	0,1	0,1	
50.	Усть-Донецкий район	процентов	56,9	56,9	56,9	
51.	Целинский район	процентов	81,5	81,6	81,5	
52.	Цимлянский район	процентов	79,1	79,1	79,1	
53.	Чертковский район	процентов	100,0	100,0	100,0	
54.	Шолоховский район	процентов	78,8	78,9	78,8	

Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене

1.	г. Ростов-на-Дону	процентов	38,4	38,5	38,5*	
2.	г. Азов	процентов	33,1	33,2	33,2*	
3.	г. Батайск	процентов	88,6	88,7	88,7*	
4.	г. Волгодонск	процентов	77,6	77,7	77,7*	
5.	г. Гуково	процентов	14,8	14,9	14,9*	
6.	г. Донецк	процентов	44,1	44,2	44,2*	
7.	г. Зверево	процентов	46,3	46,4	46,4*	

1	2	3	4	5	6	7
8.	г. Каменск-Шахтинский	процентов	35,3	35,4	35,4*	
9.	г. Новочеркасск	процентов	25,5	25,6	25,6*	
10.	г. Новошахтинск	процентов	77,4	77,5	74,3*	
11.	г. Таганрог	процентов	50,2	50,3	50,3*	
12.	г. Шахты	процентов	51,9	52,0	50,2*	
13.	Азовский район	процентов	32,7	32,8	32,6*	
14.	Аксайский район	процентов	20,8	20,9	20,9*	
15.	Багаевский район	процентов	39,6	39,7	39,7*	
16.	Белокалитвинский район	процентов	36,6	36,7	36,7*	
17.	Боковский район	процентов	60,5	60,6	59,4*	
18.	Верхнедонской район	процентов	46,6	46,7	46,7*	
19.	Веселовский район	процентов	48,4	48,5	48,5*	
20.	Волгодонской район	процентов	36,1	36,2	36,2*	
21.	Дубовский район	процентов	45,8	45,9	45,9*	
22.	Егорлыкский район	процентов	71,5	71,6	71,6*	
23.	Заветинский район	процентов	40,7	40,8	40,8*	
24.	Зерноградский район	процентов	58,2	58,3	55,1*	
25.	Зимовниковский район	процентов	49,9	50,0	50,0*	
26.	Кагальницкий район	процентов	39,5	39,6	39,6*	
27.	Каменский район	процентов	49,3	49,4	48,8*	
28.	Кашарский район	процентов	57,7	57,8	57,8*	
29.	Константиновский район	процентов	48,7	48,8	48,8*	
30.	Красносулинский район	процентов	69,6	69,7	69,3*	
31.	Куйбышевский район	процентов	55,8	55,9	55,2*	
32.	Мартыновский район	процентов	10,2	10,3	10,3*	
33.	Матвеево-Курганский район	процентов	37,6	37,7	37,7*	
34.	Миллеровский район	процентов	41,6	41,7	41,7*	
35.	Милютинский район	процентов	52,6	52,7	52,7*	

1	2	3	4	5	6	7
36.	Морозовский район	процентов	56,4	56,5	56,5*	
37.	Мясниковский район	процентов	19,5	19,6	19,3*	
38.	Неклиновский район	процентов	71,8	71,9	71,9*	
39.	Обливский район	процентов	22,6	22,7	22,7*	
40.	Октябрьский район	процентов	38,5	38,6	38,6*	
41.	Орловский район	процентов	50,8	50,9	50,9*	
42.	Песчанокопский район	процентов	50,9	51,0	51,0*	
43.	Пролетарский район	процентов	59,9	60,0	60,0*	
44.	Ремонтненский район	процентов	41,8	41,9	41,9*	
45.	Родионово-Несветайский район	процентов	65,0	65,1	65,1*	
46.	Сальский район	процентов	53,1	53,2	53,2*	
47.	Семикаракорский район	процентов	30,9	31,0	31,0*	
48.	Советский район	процентов	95,1	95,2	95,2*	
49.	Тарасовский район	процентов	67,1	67,2	67,2*	
50.	Тацинский район	процентов	64,0	64,1	62,2*	
51.	Усть-Донецкий район	процентов	69,6	69,7	69,0*	
52.	Целинский район	процентов	55,4	55,5	55,5*	
53.	Цимлянский район	процентов	57,0	57,1	57,1*	
54.	Чертковский район	процентов	64,9	65,0	65,0*	
55.	Шолоховский район	процентов	34,3	34,4	34,4*	

Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений,
в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

1.	г. Азов	процентов	100,0	100,0	100,0*	
2.	г. Новочеркасск	процентов	16,4	16,3	16,3*	
3.	г. Таганрог	процентов	100,0	100,0	100,0*	
4.	г. Шахты	процентов	96,3	96,2	96,2*	
5.	Азовский район	процентов	100,0	100,0	100,0*	
6.	Белокалитвинский район	процентов	10,3	10,2	10,2*	

1	2	3	4	5	6	7
7.	Волгодонской район	процентов	100,0	100	100*	
8.	Егорлыкский район	процентов	100,0	100	100*	
9.	Зерноградский район	процентов	71,3	71,2	71,2*	
10.	Кагальницкий район	процентов	100,0	100,0	100,0*	
11.	Каменский район	процентов	100,0	100,0	100,0*	
12.	Мартыновский район	процентов	100,0	100,0	100,0*	
13.	Миллеровский район	процентов	–	45,0	45,0*	
14.	Милютинский район	процентов	100,0	100,0	100,0*	
15.	Морозовский район	процентов	100,0	100,0	100,0*	
16.	Мясниковский район	процентов	100,0	100,0	100,0*	
17.	Неклиновский район	процентов	100,0	100,0	100,0*	
18.	Октябрьский район	процентов	95,4	95,3	95,3*	
19.	Орловский район	процентов	97,0	96,9	96,9*	
20.	Пролетарский район	процентов	–	50,0	50,0*	
21.	Усть-Донецкий район	процентов	100,0	100	100*	
22.	Целинский район	процентов	84,3	84,2	84,2*	
23.	Чертковский район	процентов	58,4	58,3	58,3*	
24.	Шолоховский район	процентов	41,0	40,9	40,9*	

Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии

1.	г. Ростов-на-Дону	процентов	10,2	10,3	10,3*	
2.	г. Азов	процентов	8,4	15,8	15,8*	
3.	г. Батайск	процентов	12,4	18,0	18,0*	
4.	г. Волгодонск	процентов	11,3	14,8	14,8*	
5.	г. Гуково	процентов	15,7	15,8	15,8*	
6.	г. Донецк	процентов	23,1	28,9	28,9*	
7.	г. Зверево	процентов	15,6	8,9	8,9*	
8.	г. Каменск-Шахтинский	процентов	14,1	13,8	13,8*	
9.	г. Новочеркасск	процентов	12,9	11,2	11,2*	

1	2	3	4	5	6	7
10.	г. Новошахтинск	процентов	12,3	8,5	8,5*	
11.	г. Таганрог	процентов	10,6	7,8	7,8*	
12.	г. Шахты	процентов	25,7	26,8	26,8*	
13.	Азовский район	процентов	0,2	2,2	2,2*	
14.	Аксайский район	процентов	11,0	15,9	15,9*	
15.	Багаевский район	процентов	3,6	11,7	11,7*	
16.	Белокалитвинский район	процентов	10,2	9,8	9,8*	
17.	Боковский район	процентов	3,6	3,3	3,3*	
18.	Вернехнедонской район	процентов	6,6	3,9	3,9*	
19.	Веселовский район	процентов	3,3	5,2	5,2*	
20.	Дубовский район	процентов	0,3	1,2	1,2*	
21.	Егорлыкский район	процентов	8,9	11,1	11,1*	
22.	Заветинский район	процентов	3,5	7,9	7,9*	
23.	Зерноградский район	процентов	8,6	10,2	10,2*	
24.	Каменский район	процентов	18,1	12,2	12,2*	
25.	Кашарский район	процентов	2,3	2,6	2,6*	
26.	Константиновский район	процентов	3,3	8,1	8,1*	
27.	Красносулинский район	процентов	10,4	14,2	14,2*	
28.	Куйбышевский район	процентов	–	7,1	7,1*	
29.	Матвеево-Курганский район	процентов	2,6	2,4	2,4*	
30.	Миллеровский район	процентов	4,4	4,4	4,4*	
31.	Морозовский район	процентов	9,2	8,5	8,5*	
32.	Мясниковский район	процентов	3,5	2,7	2,7*	
33.	Неклиновский район	процентов	4,4	4,3	4,3*	
34.	Обливский район	процентов	0,1	2,6	2,6*	
35.	Октябрьский район	процентов	10,9	6,4	6,4*	
36.	Орловский район	процентов	5,6	6,4	6,4*	
37.	Песчанокопский район	процентов	3,5	3,7	3,7*	

1	2	3	4	5	6	7
38.	Пролетарский район	процентов	9,2	8,9	8,9*	
39.	Ремонтненский район	процентов	0,2	–	–	
40.	Родионово-Несветайский район	процентов	0,7	10,1	10,1*	
41.	Сальский район	процентов	11,9	16,4	16,4*	
42.	Семикаракорский район	процентов	2,1	3,9	3,9*	
43.	Тарасовский район	процентов	3,9	4,4	4,4*	
44.	Тацинский район	процентов	5,2	3,6	3,6*	
45.	Усть-Донецкий район	процентов	3,5	3,2	3,2*	
46.	Целинский район	процентов	3,5	3,4	3,4*	
47.	Цимлянский район	процентов	19,0	13,9	13,9*	
48.	Чертковский район	процентов	3,7	8,3	8,3*	
49.	Шолоховский район	процентов	12,4	9,6	9,6*	

Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц
населенных пунктов муниципальных образований Ростовской области

1.	г. Ростов-на-Дону	процентов	95,97	95,97	95,97	
2.	г. Азов	процентов	62,90	62,90	62,90	
3.	г. Батайск	процентов	66,71	66,71	66,71	
4.	г. Волгодонск	процентов	49,27	49,27	49,27	
5.	г. Гуково	процентов	17,00	17,00	17,00	
6.	г. Донецк	процентов	27,30	27,30	27,30	
7.	г. Зверево	процентов	13,21	13,21	13,21	
8.	г. Каменск-Шахтинский	процентов	32,15	32,15	32,15	
9.	г. Новочеркасск	процентов	37,12	37,12	37,12	
10.	г. Новошахтинск	процентов	39,54	39,54	39,54	
11.	г. Таганрог	процентов	63,43	63,43	63,43	
12.	г. Шахты	процентов	35,95	35,95	35,95	
13.	Азовский район	процентов	14,82	14,82	14,82	
14.	Аксайский район	процентов	73,04	73,04	73,04	

1	2	3	4	5	6	7
15.	Багаевский район	процентов	43,79	43,79	43,79	
16.	Белокалитвинский район	процентов	27,30	27,30	27,30	
17.	Боковский район	процентов	24,57	24,57	24,57	
18.	Верхнедонской район	процентов	29,33	29,33	29,33	
19.	Веселовский район	процентов	63,04	63,04	63,04	
20.	Волгодонской район	процентов	31,84	31,84	31,84	
21.	Дубовский район	процентов	68,94	68,94	68,94	
22.	Егорлыкский район	процентов	68,16	68,19	68,19	
23.	Заветинский район	процентов	80,77	80,77	80,77	
24.	Зерноградский район	процентов	57,25	57,30	57,30	
25.	Зимовниковский район	процентов	40,28	40,28	40,28	
26.	Кагальницкий район	процентов	43,95	43,95	43,95	
27.	Каменский район	процентов	28,70	28,70	28,70	
28.	Кашарский район	процентов	54,77	54,77	54,77	
29.	Константиновский район	процентов	22,66	22,72	22,72	
30.	Красносулинский район	процентов	52,42	52,42	52,42	
31.	Куйбышевский район	процентов	64,48	64,48	64,48	
32.	Мартыновский район	процентов	80,27	80,27	80,27	
33.	Матвеево-Курганский район	процентов	62,68	62,68	62,68	
34.	Миллеровский район	процентов	59,16	59,16	59,16	
35.	Милютинский район	процентов	6,36	6,36	6,36	
36.	Морозовский район	процентов	41,70	41,70	41,70	
37.	Мясниковский район	процентов	66,35	66,35	66,35	
38.	Неклиновский район	процентов	74,40	74,45	74,45	
39.	Обливский район	процентов	22,53	22,55	22,55	
40.	Октябрьский район	процентов	37,87	37,87	37,87	
41.	Орловский район	процентов	60,84	60,84	60,84	
42.	Песчанокопский район	процентов	74,93	74,93	74,93	

1	2	3	4	5	6	7
43.	Пролетарский район	процентов	29,12	29,12	29,12	
44.	Ремонтненский район	процентов	58,04	58,04	58,04	
45.	Родионово-Несветайский район	процентов	82,93	82,93	82,93	
46.	Сальский район	процентов	25,87	25,87	25,87	
47.	Семикаракорский район	процентов	49,71	49,71	49,71	
48.	Советский район	процентов	49,15	49,15	49,15	
49.	Тарасовский район	процентов	19,20	19,27	19,27	
50.	Тацинский район	процентов	53,91	53,91	53,91	
51.	Усть-Донецкий район	процентов	29,43	29,43	29,43	
52.	Целинский район	процентов	62,59	62,59	62,59	
53.	Цимлянский район	процентов	59,84	59,84	59,84	
54.	Чертковский район	процентов	61,62	61,62	61,62	
55.	Шолоховский район	процентов	29,82	29,82	29,82	
Уровень газификации населения Ростовской области						
1.	Азовский район	процентов	74,30	74,73	74,73	
2.	Аксайский район	процентов	91,11	91,76	91,76	
3.	Багаевский район	процентов	52,89	53,21	53,21	
4.	Белокалитвинский район	процентов	55,29	55,48	55,48	
5.	Боковский район	процентов	62,19	62,37	62,37	
6.	Верхнедонской район	процентов	58,34	58,52	58,52	
7.	Веселовский район	процентов	70,80	70,89	70,89	
8.	Волгодонской район	процентов	77,09	77,26	77,26	
9.	Дубовский район	процентов	50,10	50,19	50,19	
10.	Егорлыкский район	процентов	79,81	80,11	80,11	
11.	Заветинский район	процентов	30,68	30,73	30,73	
12.	Зерноградский район	процентов	87,34	87,47	87,47	
13.	Зимовниковский район	процентов	66,85	66,99	66,99	
14.	Кагальницкий район	процентов	82,99	83,16	83,16	

1	2	3	4	5	6	7
15.	Каменский район	процентов	48,59	48,72	48,72	
16.	Кашарский район	процентов	24,12	24,33	24,33	
17.	Красносулинский район	процентов	55,83	56,05	56,05	
18.	Константиновский район	процентов	58,69	58,81	58,81	
19.	Куйбышевский район	процентов	85,99	86,22	86,22	
20.	Мартыновский район	процентов	62,34	62,49	62,49	
21.	Миллеровский район	процентов	62,55	62,87	62,87	
22.	Милютинский район	процентов	28,40	28,55	28,55	
23.	Мясниковский район	процентов	92,69	92,88	92,88	
24.	Матвеево-Курганский район	процентов	81,97	82,14	82,14	
25.	Морозовский район	процентов	69,57	69,83	69,83	
26.	Неклиновский район	процентов	92,78	92,98	92,98	
27.	Обливский район	процентов	53,91	54,00	54,00	
28.	Октябрьский район	процентов	85,30	85,60	85,60	
29.	Орловский район	процентов	59,95	60,15	60,15	
30.	Песчанокопский район	процентов	74,31	74,52	74,52	
31.	Пролетарский район	процентов	57,89	58,16	58,16	
32.	Ремонтненский район	процентов	44,56	44,74	44,74	
33.	Родионово-Несветайский район	процентов	83,87	83,99	83,99	
34.	Семикаракорский район	процентов	76,30	76,47	76,47	
35.	Сальский район	процентов	82,70	82,90	82,90	
36.	Советский район	процентов	32,0	32,15	32,15	
37.	Тарасовский район	процентов	47,13	47,30	47,30	
38.	Тацинский район	процентов	45,95	46,20	46,20	
39.	Усть-Донецкий район	процентов	80,40	80,51	80,51	
40.	Целинский район	процентов	71,05	71,14	71,14	
41.	Цимлянский район	процентов	83,65	83,77	83,77	
42.	Чертковский район	процентов	76,35	76,46	76,46	

1	2	3	4	5	6	7
43.	Шолоховский район	процентов	63,15	63,31	63,31	
44.	г. Ростов-на-Дону	процентов	99,40	99,40	99,40	
45.	г. Азов	процентов	94,87	94,87	94,87	
46.	г. Батайск	процентов	98,80	98,80	98,80	
47.	г. Волгодонск	процентов	89,98	90,00	90,00	
48.	г. Гуково	процентов	71,30	71,40	71,40	
49.	г. Донецк	процентов	70,06	70,17	70,17	
50.	г. Зверево	процентов	78,50	78,50	78,50	
51.	г. Каменск-Шахтинский	процентов	92,44	92,45	92,45	
52.	г. Новочеркасск	процентов	90,51	90,52	90,52	
53.	г. Новошахтинск	процентов	66,55	66,65	66,65	
54.	г. Таганрог	процентов	88,78	88,78	88,78	
55.	г. Шахты	процентов	84,89	85,20	85,20	

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных
домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области

1.	г. Ростов-на-Дону	процентов	–	10,3	10,3	
2.	г. Азов	процентов	–	65,7	65,7	
3.	г. Батайск	процентов	–	50,4	50,4	
4.	г. Волгодонск	процентов	–	39,5	39,5	
5.	г. Гуково	процентов	–	21,4	21,4	
6.	г. Донецк	процентов	–	12,5	12,5	
7.	г. Зверево	процентов	–	1,4	1,4	
8.	г. Каменск-Шахтинский	процентов	–	77,0	77,0	
9.	г. Новочеркасск	процентов	–	25,9	25,9	
10.	г. Новошахтинск	процентов	–	89,1	89,1	
11.	г. Таганрог	процентов	–	80,0	80,0	
12.	г. Шахты	процентов	–	65,0	65,0	
13.	Азовский район	процентов	–	13,9	13,9	

1	2	3	4	5	6	7
14.	Аксайский район	процентов	–	90,6	90,6	
15.	Багаевский район	процентов	–	10,2	10,2	
16.	Белокалитвинский район	процентов	–	82,1	82,1	
17.	Боковский район	процентов	–	41,2	41,2	
18.	Верхнедонской район	процентов	–	4,2	4,2	
19.	Веселовский район	процентов	–	25,6	25,6	
20.	Волгодонской район	процентов	–	7,3	7,3	
21.	Дубовский район	процентов	–	3,3	3,3	
22.	Егорлыкский район	процентов	–	6,1	6,1	
23.	Заветинский район	процентов	–	9,1	9,1	
24.	Зерноградский район	процентов	–	58,1	58,1	
25.	Зимовниковский район	процентов	–	70,7	70,7	
26.	Кагальницкий район	процентов	–	–	–	
27.	Каменский район	процентов	–	32,8	32,8	
28.	Кашарский район	процентов	–	7,9	7,9	
29.	Константиновский район	процентов	–	2,9	2,9	
30.	Красносулинский район	процентов	–	46,3	46,3	
31.	Мартыновский район	процентов	–	5,0	5,0	
32.	Матвеево-Курганский район	процентов	–	7,0	7,0	
33.	Миллеровский район	процентов	–	11,5	11,5	
34.	Милютинский район	процентов	–	11,1	11,1	
35.	Морозовский район	процентов	–	4,5	4,5	
36.	Мясниковский район	процентов	–	71,7	71,7	
37.	Неклиновский район	процентов	–	83,9	83,9	
38.	Обливский район	процентов	–	27,3	27,3	
39.	Октябрьский район	процентов	–	45,6	45,6	
40.	Орловский район	процентов	–	9,1	9,1	
41.	Песчанокопский район	процентов	–	50,0	50,0	

1	2	3	4	5	6	7
42.	Пролетарский район	процентов	–	3,8	3,8	
43.	Ремонтненский район	процентов	–	12,0	12,0	
44.	Родионово-Несветайский район	процентов	–	8,3	8,3	
45.	Сальский район	процентов	–	60,4	60,4	
46.	Семикаракорский район	процентов	–	13,5	13,5	
47.	Тарасовский район	процентов	–	36,8	36,8	
48.	Тацинский район	процентов	–	72,9	72,9	
49.	Усть-Донецкий район	процентов	–	65,0	65,0	
50.	Целинский район	процентов	–	6,7	6,7	
51.	Цимлянский район	процентов	–	4,1	4,1	
52.	Чертковский район	процентов	–	8,8	8,8	
53.	Шолоховский район	процентов	–	47,4	47,4	
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий						
1.	г. Ростов-на-Дону	процентов	–	33,0	33,0	
2.	г. Азов	процентов	–	9,1	9,1	
3.	г. Батайск	процентов	–	53,3	53,3	
4.	г. Волгодонск	процентов	–	81,3	81,3	
5.	г. Гуково	процентов	–	14,3	14,3	
6.	г. Донецк	процентов	–	65,2	65,2	
7.	г. Зверево	процентов	–	14,3	14,3	
8.	г. Каменск-Шахтинский	процентов	–	6,7	6,7	
9.	г. Новочеркасск	процентов	–	3,4	3,4	
10.	г. Новошахтинск	процентов	–	31,3	31,3	
11.	г. Таганрог	процентов	–	8,7	8,7	
12.	г. Шахты	процентов	–	11,1	11,1	
13.	Азовский район	процентов	–	5,9	5,9	
14.	Аксайский район	процентов	–	60,5	60,5	
15.	Багаевский район	процентов	–	14,3	14,3	

1	2	3	4	5	6	7
16.	Белокалитвинский район	процентов	–	65,7	65,7	
17.	Боковский район	процентов	–	25,0	25,0	
18.	Верхнедонской район	процентов	–	12,5	12,5	
19.	Веселовский район	процентов	–	12,5	12,5	
20.	Волгодонской район	процентов	–	14,3	14,3	
21.	Дубовский район	процентов	–	9,1	9,1	
22.	Егорлыкский район	процентов	–	14,3	14,3	
23.	Заветинский район	процентов	–	15,4	15,4	
24.	Зерноградский район	процентов	–	14,3	14,3	
25.	Зимовниковский район	процентов	–	8,3	8,3	
26.	Кагальницкий район	процентов	–	10,0	10,0	
27.	Каменский район	процентов	–	8,3	8,3	
28.	Кашарский район	процентов	–	12,5	12,5	
29.	Константиновский район	процентов	–	14,3	14,3	
30.	Красносулинский район	процентов	–	14,3	14,3	
31.	Куйбышевский район	процентов	–	14,3	14,3	
32.	Мартыновский район	процентов	–	12,5	12,5	
33.	Матвеево-Курганский район	процентов	–	11,1	11,1	
34.	Миллеровский район	процентов	–	4,2	4,2	
35.	Мясниковский район	процентов	–	33,3	33,3	
36.	Неклиновский район	процентов	–	43,8	43,8	
37.	Орловский район	процентов	–	36,8	36,8	
38.	Песчанокопский район	процентов	–	23,1	23,1	
39.	Пролетарский район	процентов	–	36,4	36,4	
40.	Сальский район	процентов	–	40,0	40,0	
41.	Тарасовский район	процентов	–	14,3	14,3	
42.	Тацинский район	процентов	–	27,8	27,8	
43.	Усть-Донецкий район	процентов	–	41,7	41,7	

1	2	3	4	5	6	7
44.	Целинский район	процентов	–	28,6	28,6	
45.	Цимлянский район	процентов	–	14,3	14,3	
46.	Чертковский район	процентов	–	40,0	40,0	
Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий						
1.	г. Ростов-на-Дону	процентов	–	41,7	41,7	
2.	г. Азов	процентов	–	20,0	20,0	
3.	г. Батайск	процентов	–	100,0	100,0	
4.	г. Волгодонск	процентов	–	50,0	50,0	
5.	г. Гуково	процентов	–	14,3	14,3	
6.	г. Донецк	процентов	–	12,5	12,5	
7.	г. Зверево	процентов	–	20,0	20,0	
8.	г. Каменск-Шахтинский	процентов	–	25,0	25,0	
9.	г. Новочеркасск	процентов	–	20,0	20,0	
10.	г. Новошахтинск	процентов	–	28,6	28,6	
11.	г. Таганрог	процентов	–	100,0	100,0	
12.	г. Шахты	процентов	–	100,0	100,0	
13.	Азовский район	процентов	–	100,0	100,0	
14.	Аксайский район	процентов	–	57,1	57,1	
15.	Багаевский район	процентов	–	92,3	92,3	
16.	Белокалитвинский район	процентов	–	45,5	45,5	
17.	Боковский район	процентов	–	–	–	
18.	Верхнедонской район	процентов	–	88,9	88,9	
19.	Веселовский район	процентов	–	100,0	100,0	
20.	Волгодонской район	процентов	–	42,9	42,9	
21.	Дубовский район	процентов	–	80,0	80,0	
22.	Егорлыкский район	процентов	–	16,7	16,7	
23.	Заветинский район	процентов	–	57,1	57,1	
24.	Зерноградский район	процентов	–	62,5	62,5	

1	2	3	4	5	6	7
25.	Зимовниковский район	процентов	–	30,8	30,8	
26.	Кагальницкий район	процентов	–	14,3	14,3	
27.	Каменский район	процентов	–	42,9	42,9	
28.	Кашарский район	процентов	–	30,0	30,0	
29.	Куйбышевский район	процентов	–	100,0	100,0	
30.	Мартыновский район	процентов	–	72,0	72,0	
31.	Матвеево-Курганский район	процентов	–	100,0	100,0	
32.	Милютинский район	процентов	–	50,0	50,0	
33.	Морозовский район	процентов	–	100,0	100,0	
34.	Мясниковский район	процентов	–	100,0	100,0	
35.	Неклиновский район	процентов	–	100,0	100,0	
36.	Обливский район	процентов	–	100,0	100,0	
37.	Октябрьский район	процентов	–	33,3	33,3	
38.	Орловский район	процентов	–	92,3	92,3	
39.	Песчанокопский район	процентов	–	75,0	75,0	
40.	Пролетарский район	процентов	–	90,9	90,9	
41.	Ремонтненский район	процентов	–	66,7	66,7	
42.	Родионово-Несветайский район	процентов	–	100,0	100,0	
43.	Сальский район	процентов	–	71,4	71,4	
44.	Семикаракорский район	процентов	–	100,0	100,0	
45.	Советский район	процентов	–	100,0	100,0	
46.	Тацинский район	процентов	–	21,4	21,4	
47.	Усть-Донецкий район	процентов	–	100,0	100,0	
48.	Целинский район	процентов	–	77,3	77,3	
49.	Цимлянский район	процентов	–	100,0	100,0	
50.	Чертковский район	процентов	–	38,9	38,9	
51.	Шолоховский район	процентов	–	100,0	100,0	

1	2	3	4	5	6	7
Показатель. Количество приобретаемых водонапорных башен емкостью 15 куб. метров						
1.	Багаевский район	единиц	–	2	2	
2.	Боковский район	единиц	–	1	1	
3.	Верхнедонской район	единиц	–	5	5	
4.	Веселовский район	единиц	–	10	10	
5.	Дубовский район	единиц	–	6	6	
6.	Егорлыкский район	единиц	–	4	4	
7.	Заветинский район	единиц	–	2	2	
8.	Милютинский район	единиц	–	5	5	
Показатель. Количество приобретаемых водонапорных башен емкостью 25 куб. метров						
1.	Белокалитвинский район	единиц	–	4	4	
2.	Боковский район	единиц	–	10	10	
3.	Верхнедонской район	единиц	–	12	12	
4.	Веселовский район	единиц	–	6	6	
5.	Дубовский район	единиц	–	14	14	
6.	Егорлыкский район	единиц	–	13	13	
7.	Заветинский район	единиц	–	5	5	
8.	Красносулинский район	единиц	–	1	1	
9.	Миллеровский район	единиц	–	31	21	неисполнение обязательств подрядной организацией
10.	Милютинский район	единиц	–	27	27	

1	2	3	4	5	6	7
Показатель. Количество приобретаемых водонапорных башен емкостью 30 куб. метров						
1.	Белокалитвинский район	единиц	–	1	1	
2.	Верхнедонской район	единиц	–	2	2	
3.	Волгодонской район	единиц	–	1	1	
4.	Егорлыкский район	единиц	–	6	6	
5.	Красносулинский район	единиц	–	1	1	
6.	Миллеровский район	единиц	–	2	2	
Показатель. Количество приобретаемых водонапорных башен емкостью 50 куб. метров						
1.	Белокалитвинский район	единиц	–	1	1	
2.	Волгодонской район	единиц	–	5	5	
3.	Дубовский район	единиц	–	8	8	
4.	Красносулинский район	единиц	–	5	5	

Примечание.

Используемое сокращение:

г. – город.