



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2019 № 249

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» за 2018 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597, за 2018 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майера А.Ф.

Первый заместитель
Губернатора Ростовской области



И.А. Гуськов

Постановление вносит
министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Ростовской области

ОТЧЕТ
о реализации государственной программы
Ростовской области «Формирование современной
городской среды на территории Ростовской области» за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В целях повышения качества и комфорта проживания населения на территории Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597 (далее – Государственная программа), ответственным исполнителем и участниками Государственной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

выполнены мероприятия по повышению качества и комфорта городской среды на территории Ростовской области;

созданы условия для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Ростовской области;

в марте 2018 г. проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2018 году, общее число участников составило 719 154 человека;

завершено благоустройство 70 дворовых территорий многоквартирных домов, 30 общественных территорий муниципальных образований, а также 1 места массового отдыха населения (городского парка) Ростовской области;

проведен специализированный семинар с целью обсуждения актуальных вопросов, информирования населения о мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных образований;

доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Ростовской области увеличилась на 3,8 процента и составила 32,4 процента;

доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий в Ростовской области увеличилась на 0,2 процента и составила 62,6 процента;

доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области увеличилась на 0,4 процента и составила 39,6 процента.

Раздел 2. Результаты реализации
основных мероприятий, а также сведения
о достижении контрольных событий Государственной программы

Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками Государственной программы основных мероприятий подпрограмм Государственной программы.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Ростовской области» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Ростовской области» выполнено.

В 2018 году в рамках основного мероприятия 1.1 благоустроено 30 общественных территорий Ростовской области. Не реализован один объект – «ПКиО им. Собино» в г. Ростове-на-Дону. В ходе выполнения работ на объекте подрядной организацией обнаружены объекты, обладающие признаками культурного наследия, в связи с чем работы были приостановлены согласно пункту 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Возобновление работ на земельном участке возможно после получения государственной историко-культурной экспертизы.

Три объекта являются переходящими на 2019 год (объекты в Аксайском, Белокалитвинском и Шолоховском районах).

В результате благоустройства повысился индекс качества городской среды, сократилось количество городов с неблагоприятной городской средой.

Основное мероприятие 1.2 «Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)» выполнено.

В рамках основного мероприятия 1.2 в г. Константиновске Константиновского района Ростовской области выполнены работы по благоустройству парка им. Николая Токарчука.

В 2018 году по подпрограмме 1 «Благоустройство общественных территорий Ростовской области» предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, все из них достигнуты в установленные сроки.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» выполнено в полном объеме.

В 2018 году в рамках указанного мероприятия на территории Ростовской области благоустроено 70 дворовых территорий многоквартирных домов.

В результате благоустройства сформировался механизм прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличилась доля граждан, принимающих участие в решении вопросов по развитию городской среды.

В 2018 году по подпрограмме 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий Государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» за 2018 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Государственной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации Государственной программы в 2018 году, являются:

- неудовлетворительная работа подрядных организаций;
- отсутствие софинансирования средствами местного бюджета;
- позднее проведение конкурсных процедур;
- внесение изменений в проектную документацию;
- обнаружение объектов культурного наследия в ходе реализации работ.

Вместе с тем указанные факторы не повлияли на положительный итог реализации Государственной программы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию Государственной программы в 2018 году составил 1 943 434,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 715 724,2 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления в областной бюджет – 1 067 280,1 тыс. рублей;
- местный бюджет – 160 430,2 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2017 № 1303-ЗС «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» составил 1 783 004,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 715 724,2 тыс. рублей;
- безвозмездных поступлений в областной бюджет – 1 067 280,1 тыс. рублей;
- местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей;
- внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по Государственной программе составило 1 751 799,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 646 502,7 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления в областной бюджет – 929 051,5 тыс. рублей;
- местный бюджет – 160 399,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 15 845,4 тыс. рублей.

Процент фактического освоения средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию Государственной программы, составляет 90,1 процента.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 207 450,1 тыс. рублей, из них:

85 424,8 тыс. рублей – сумма неосвоения средств в ходе реализации благоустройства объекта «ПКиО им. Собино» в г. Ростове-на-Дону в связи с обнаружением объектов культурного наследия, из них: 74 319,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 11 105,2 тыс. рублей – средства областного бюджета.

23 976,5 – сумма неосвоения средств в ходе реализации благоустройства объекта в Шолоховском районе в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий;

98 048,8 – экономия в ходе проведения торгов и выполнения работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Государственной программы за 2018 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей Государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2018 год

Государственной программой и подпрограммами Государственной программы предусмотрено 4 показателя, из которых по 4 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля благоустроенных объектов в Ростовской области от общего количества объектов, требующих благоустройства в Ростовской области» – измеряется в процентах, плановое значение – 40,3, фактическое значение – 40,3, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 1.1 «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Ростовской области» – измеряется в процентах, плановое значение – 32,4, фактическое значение – 32,4, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 1.2 «Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий в Ростовской области» – измеряется в процентах, плановое значение – 62,6, фактическое значение – 62,6, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.1 «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области» – измеряется в процентах, плановое значение – 39,6, фактическое значение – 39,6, показатель достигнут в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей Государственной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей Государственной программы, подпрограмм Государственной программы по муниципальным образованиям Ростовской области за 2018 год приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации Государственной
программы в 2018 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность Государственной программы определяется на основании степени выполнения показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Государственной программы.

1. Степень достижения показателей Государственной программы, подпрограмм Государственной программы:

степень достижения показателя 1 – 1,0;

степень достижения показателя 2 – 1,0;

степень достижения показателя 3 – 1,0;

степень достижения показателя 4 – 1,0.

Суммарная оценка степени достижения показателей Государственной программы составляет 1,0 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности Государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,67 (2/3), что характеризует низкий уровень эффективности реализации Государственной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ Государственной программы составляет 0,67 (2/3).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию Государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1 735 953,8 тыс. рублей / 1 943 434,5 тыс. рублей = 0,89.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Государственной программы:

$0,67 / 0,89 = 0,75$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации Государственной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации Государственной программы в целом:

$1,0 \times 0,5 + 0,67 \times 0,3 + 0,75 \times 0,2 = 0,85$, в связи с чем уровень реализации Государственной программы является удовлетворительным.

Бюджетная эффективность реализации Государственной программы в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Государственной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения Государственной программы в 2018 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2018 году расходы Государственной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

По итогам 2018 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию Государственной программы, соответствуют объемам ассигнований областного бюджета.

При реализации Государственной программы ответственный исполнитель в рамках установленных бюджетных полномочий исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного Государственной программой объема средств. Степень достижения цели Государственной программы в 2018 году сопоставима с периодом времени, затраченным на их достижение.

В 2018 году в рамках основного мероприятия 1.1 благоустроено 30 общественных территорий Ростовской области. Не реализован один объект – «ПКиО им. Собино» в г. Ростове-на-Дону. В ходе выполнения работ на объекте подрядной организацией обнаружены объекты, обладающие признаками культурного наследия, в связи с чем работы были приостановлены согласно пункту 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Возобновление работ на земельном участке возможно после получения государственной историко-культурной экспертизы.

Три объекта – переходящие на 2019 год (объекты в Аксайском, Белокалитвинском и Шолоховском районах).

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Государственной программы в 2018 году, по результатам проведенных конкурсных процедур по завершенным и незавершенным мероприятиям составила 82 159,8 тыс. рублей.

В ходе реализации Государственной программы выполнялись условия софинансирования, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», а также условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области.

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Ростовской области в 2018 году, на реализацию Государственной программы не осуществлялись.

Примечание.

Используемые сокращения:

г. – город;

ПКиО им. Собино – парк культуры и отдыха имени Анатолия Собино.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



Т.А. Родионченко

Приложение № 1
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Формирование современной городской
среды на территории Ростовской
области» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий,
приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий
государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» за 2018 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации / реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В.	X	X	X	X	X	X
2.	Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Ростовской области	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	увеличение количества благоустроенных общественных территорий Ростовской области	благоустроено 30 общественных территорий Ростовской области	не реализован один объект – «ПКиО им. Собино» в г. Ростове-на-Дону. В ходе выполнения работ на объекте подрядной организацией обнаружены объекты, обладающие признаками культурного наследия, в связи с чем работы были приостановлены согласно пункту 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Возобновление работ на земельном участке возможно после получения государственной историко-культурной экспертизы. Три объекта являются переходящими на 2019 год (объекты в Аксайском, Белокалитвинском и Шолоховском районах)
	Аксайский район	глава администрации Аксайского района Борзенко В.И.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	увеличение количества благоустроенных общественных территорий	выполнено благоустройство общественной территории: строительство парковой зоны	строительство парка площадью 6 га является переходящим объектом,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						территорий Ростовской области	«Лошадки», Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай; выполнено строительство парка площадью 4 га по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст-ца Старочеркасская, с севера – ул. Черкасская, с юга – ул. Набережная, с запада – ул. Почтовая, с востока – ул. Полевая	в связи с перепроектировкой парка с прохождением государственной экспертизы из-за увеличения уровня воды в р. Дон весной 2018 г.
	Белокалитвинский район	глава администрации Белокалитвинского района Мельникова О.А.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	увеличение количества благоустроенных общественных территорий Ростовской области	частично выполнено благоустройство территории земельного участка, примыкающего с северо-востока к земельному участку, расположенному по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Театральная, 1	объект является переходящим на 2019 год в связи с установленным сроком производства работ по контракту до 15 ноября 2019 г.
	Зерноградский район	глава администрации Зерноградского района Панасенко В.В.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	увеличение количества благоустроенных общественных территорий Ростовской области	выполнено благоустройство городского парка культуры и отдыха в городе Зернограде Ростовской области, расположенного по адресу: г. Зерноград, ул. им. Ленина, 47	–
	Красносулинский район	глава администрации Красносулинского района Альшенко Н.А.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	увеличение количества благоустроенных общественных территорий Ростовской области	выполнено благоустройство парка «Юность», ул. Ленина, г. Красный Сулин	–
	Куйбышевский район	глава администрации Куйбышевского района Мирющенко Н.В.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	увеличение количества благоустроенных общественных территорий Ростовской области	выполнено благоустройство площади с. Куйбышево, парк культуры и отдыха; х. Новая Надежда, ул. Юбилейная, 13а, благоустройство общественных территорий: земельный участок кадастровый № 61:19:0030101:1841. Адрес: Ростовская область, Куйбышевский район, Лысогорское сельское поселение, с. Лысогорка, 50 м западнее жилого дома 2 по ул. Кушнарева	–
	Матвеево-Курганский район	глава администрации Матвеево-Курганского района Рудковский А.А.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	увеличение количества благоустроенных общественных территорий Ростовской области	выполнено благоустройство общественного пространства: Центральная площадь в п. Матвеев Курган	–
	Миллеровский район	глава администрации Миллеровского района Макаренко В.С.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	увеличение количества благоустроенных общественных территорий Ростовской области	выполнено благоустройство ул. Ленина/ул. Фрунзе в г. Миллерово Ростовской области	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Морозовский район	глава администрации Морозовского района Тришечкин П.Ф.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	увеличение количества благоустроенных общественных территорий Ростовской области	выполнено благоустройство городского парка по адресу: Ростовская область, Морозовский район, г. Морозовск, ул. Карла Маркса, 1	–
	Сальский район	глава администрации Сальского района Березовский В.И.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	увеличение количества благоустроенных общественных территорий Ростовской области	выполнено благоустройство общественного пространства по адресу: Ростовская область, г. Сальск, ул. Ванцетти. Парковая зона.	–
	Семикаракорский район	глава администрации Семикаракорского района Талалаев В.Н.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	увеличение количества благоустроенных общественных территорий Ростовской области	выполнено благоустройство объекта «Центральная аллея» по адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, г. Семикаракорск, ул. Ленина (между пр. В.А. Закруткина и пр. Н.С. Арабского).	–
	Тацинский район	глава администрации Тацинского района Кошелев Н.Н.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	увеличение количества благоустроенных общественных территорий Ростовской области	выполнено благоустройство общественной территории: «Аллея Героев», расположенная по адресу: Ростовская область, Тацинский район, Тацинское сельское поселение, ст. Тацинская, 20 м на запад от пер. Соревнования, д. 9	–
	Чертковский район	глава администрации Чертковского района Подгорная О.И.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	увеличение количества благоустроенных общественных территорий Ростовской области	выполнено благоустройство территории парка им. М. Горького в пос. Чертково Ростовской области: Ростовская область, р-н Чертковский, п. Чертково, пер. Пионерский, № 37-а	–
	Шолоховский район	глава администрации Шолоховского района Дельнов О.Н.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	увеличение количества благоустроенных общественных территорий Ростовской области	частично выполнено благоустройство центральной части в ст. Вешенской Шолоховского района Ростовской области. Капитальный ремонт фонтана	в связи с поздним заключением контракта (необходимость дополнительных заключений экспертиз) не удалось завершить работы по озеленению и устройству дорожно-тропиночной сети. Переходящий объект на 2019 год
	г. Азов	глава администрации г. Азова Ращупкин В.В.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	увеличение количества благоустроенных общественных территорий Ростовской области	выполнено благоустройство бульвара «Петровский»	–
	г. Батайск	глава администрации г. Батайска Павлятенко Г.В.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	увеличение количества благоустроенных общественных территорий Ростовской области	выполнено благоустройство общественной территории: аллея им. Панфилова (г. Батайск, ул. Панфилова от ул. К. Цеткин до ул. Энгельса)	–
	г. Волгодонск	глава администрации г. Волгодонска Мельников В.П.	31 декабря 2018 г.	01 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	увеличение количества благоустроенных общественных территорий Ростовской области	выполнено благоустройство сквера «Дружба» (ул. Энтузиастов, 9а)	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	г. Гуково	глава администрации г. Гуково Горенко В.А.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	увеличение количества благоустроенных общественных территорий Ростовской области	выполнено благоустройство общественного пространства по адресу: Ростовская область, г. Гуково, парк «Антрацит», находящийся между ул. Красная Горка и ул. Буденного	–
	г. Донецк	глава администрации г. Донецка Кураев Р.В.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	увеличение количества благоустроенных общественных территорий Ростовской области	выполнено благоустройство и озеленение территории на объекте: «Российская Федерация, Ростовская область, г. Донецк, район домов № 4, 3, 18/1, 18/2, 22 квартала 12 вдоль пр. Ленина»	–
	г. Зверево	глава администрации г. Зверево Солоницин М.В.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	увеличение количества благоустроенных общественных территорий Ростовской области	выполнено благоустройство общественной территории: парк, г. Зверево, Рижская, 7-в	–
	г. Каменск-Шахтинский	глава администрации г. Каменск-Шахтинский Фегисов К.К.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	увеличение количества благоустроенных общественных территорий Ростовской области	выполнено благоустройство общественной территории: «Парк им. Ю. Гагарина»	–
	г. Новочеркасск	глава администрации г. Новочеркаска Зюзин И.Ю.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	увеличение количества благоустроенных общественных территорий Ростовской области	выполнено благоустройство общественной территории парка микрорайона. «Октябрьский», ул. Мацоты	–
	г. Новошахтинск	глава администрации г. Новошахтинска Сорокин И.Н.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	увеличение количества благоустроенных общественных территорий Ростовской области	выполнено благоустройство городского парка культуры и отдыха по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Советская, 14-а	–
	г. Ростов-на-Дону	глава администрации г. Ростова-на-Дону Кушнарв В.В.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	увеличение количества благоустроенных общественных территорий Ростовской области	частично выполнено благоустройство сквера «Северный». Не выполнено благоустройство «ПКиО им. Собино»	в ходе выполнения работ на объекте подрядной организацией обнаружены объекты, обладающие признаками культурного наследия
	г. Таганрог	глава администрации г. Таганрога Лисицкий А.В.	31 декабря 2018 г.	01 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	увеличение количества благоустроенных общественных территорий Ростовской области	выполнено благоустройство общественной территории – Приморского парка по адресу: г. Таганрог, ул. Инструментальная, 13а, 11-е, общественной территории сквера «Западный» (ул. Ломоносова / ул. Театральная).	–
	г. Шахты	глава администрации г. Шахты Ковалев А.В.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	увеличение количества благоустроенных общественных территорий Ростовской области	выполнено благоустройство сквера по ул. Административная г. Шахты	–
3.	Контрольное событие 1.1. Завершение работ по благоустройству общественных	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялытьрева И.В.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	акты о выполненных работах	по всем объектам, на которых выполнены работы по благоустройству подписаны акты о выполненных работах,	в ходе выполнения работ на объекте: «ПКиО им. Собино» в г. Ростове-на-Дону подрядной организацией

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	территорий в полном объеме						в соответствии с чем осуществлена оплата выполненных работ	обнаружены объекты, обладающие признаками культурного наследия
4.	Основное мероприятие 1.2. Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) Ростовской области	благоустроен 1 парк	–
	Константиновский район	глава администрации Константиновского района Калмыков В.Е.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) Ростовской области	выполнено благоустройство парка им. Николая Токарчука, расположенного по адресу: Россия, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск, центральная часть по ул. 25 Октября в районе дома культуры	–
5.	Контрольное событие 1.2. Завершение работ по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	акты о выполненных работах	подписаны акты о выполненных работах, в соответствии с чем осуществлена оплата выполненных работ	–
6.	Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В.	X	X	X	X	X	X
7.	Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов	завершено благоустройство 70 дворовых территорий многоквартирных домов	–
	г. Азов	глава администрации г. Азова Ращупкин В.В.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов	завершено благоустройство 6 дворовых территорий многоквартирных домов: ул. Кондаурова, 36, ул. Красногоровская, 39, ул. Кондаурова, 38, ул. Инзенская, 5-А, ул. Инзенская, 7-В, бул. Петровский, 48-А, бул. Петровский, 48-Б, пер. Социалистический, 60	–
	г. Батайск	глава администрации г. Батайска Павлятенко Г.В.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов	завершено благоустройство 2 дворовых территорий многоквартирных домов: ул. Октябрьская, 130, ул. Воровского, 61	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	г. Волгодонск	глава администрации г. Волгодонска Мельников В.П.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов	завершено благоустройство 2 дворовых территорий многоквартирных домов: ул. М. Горького, 79, 81, 83; ул. Весенняя, 34	–
	г. Гуково	глава администрации г. Гуково Горенко В.А.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов	завершено благоустройство 2 дворовых территорий многоквартирных домов: ул. Бургустинская, д. 40; ул. Ленинградская, д. 20	–
	г. Донецк	глава администрации г. Донецка Кураев Р.В.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов	завершено благоустройство 3 дворовых территорий многоквартирных домов: территории жилых домов № 1, 3, 3а по ул. Обогатителей и домов № 4, 6 по ул. Базарная; территории жилых домов № 15, 19 по ул. Станиславского и дома № 7 по переулку Братский; территории жилых домов № 6, 7, 23 по ул. Королева	–
	г. Зверево	глава администрации г. Зверево Солоницин М.В.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов	завершено благоустройство 2 дворовых территорий многоквартирных домов: ул. Макаренко, 16, 18 и ул. Ивановская, 5, 7; ул. Космонавтов, д. 22; ул. Колесникова, д. 11	–
	г. Каменск-Шахтинский	глава администрации г. Каменск-Шахтинский Фегисов К.К.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов	завершено благоустройство 4 дворовых территорий многоквартирных домов: ул. Ворошилова, 25а; пер. Башкевича, 92а, 98; ул. Карла Маркса, 87; ул. Терешкова, 56, ул. Троян, 7	–
	г. Новочеркасск	глава администрации г. Новочеркаска Зюзин И.Ю.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов	завершено благоустройство 2 дворовых территорий многоквартирных домов: ул. Степная, 71 – 73; ул. Пляжная, 33	–
	г. Новошахтинск	глава администрации г. Новошахтинска Сорокин И.Н.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов	завершено благоустройство 2 дворовых территорий многоквартирных домов: ул. Корроленко, д. 13, д. 15; ул. Достоевского, д. 34, д. 36, д. 36а	–
	г. Ростов-на-Дону	глава администрации г. Ростова-на-Дону Кушнарв В.В.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов	завершено благоустройство 36 дворовых территорий многоквартирных домов: бул. Комарова, 19Б – 21; ул. Ларина, 26, 26А, 24/1, 28; пр. М. Нагибина, 31А;	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							пр. Ленина, 225/3; пр. Космонавтов, 36 – 38; ул. Новаторов, 12А, 12В, 14А; ул. Орбитальная, 32/1; ул. Волкова, 12/11; ул. 1-я Баррикадная, 48; ул. 1-я Баррикадная, 50/2; ул. Седова, 14/1; ул. Седова, 10; ул. Седова, 12; ул. Большая Садовая, 43/32; пер. Халтуринский, 85; пер. Халтуринский, 150/68; пер. Островского, 126/129; ул. Таганрогская, 112/1, 112/3, 112/4, 112/5.; ул. Погодина, 5; ул. Оганова, 16, 18; пер. Авиамоторный, д. № 13; пр. Буденновский, 102, 102А; пер. Соборный, 89; пер. Островского, 106/86; ул. Конституционная, 63; ул. Грисенко, 21/1, 21/62; ул. Казахская, 153; ул. Раздорская, 1, 5, 7, 9; ул. Чистопольская, 3, 5, 7; ул. Днепропетровская, 46; ул. Днепропетровская, 48Б; ул. Туполева, 9; пр. 40-летия Победы, 99, 99а, 103, 103б (II этап реализации); пл. Толстого, 9/2; ул. 28-я Линия, 59/4; ул. Каширская, 26; ул. 2-я Краснодарская, 82/2; ул. Стабильная, 11, 11/1, 13, 15, 15/1; ул. 2-я Краснодарская, 129/2; пр. Стачки 182, пр. Коммунистический, 16; ул. Каширская, 4/2	
	г. Таганрог	глава администрации г. Таганрога Лисицкий А.В.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов	завершено благоустройство 5 дворовых территорий многоквартирных домов: пер. 1-й Новый, 37; ул. Транспортная, 121; ул. Азовская, 3; ул. Чехова, 339/6; ул. Чехова, 267/2	–
	г. Шахты	глава администрации г. Шахты Ковалев А.В.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов	завершено благоустройство 4 дворовых территорий многоквартирных домов: ул. Майская, 31-б; ул. Творческая, 4-в; Майская, 33; Майская, 33-а; Майская, 33-б.;	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							пер. Клименко, 12; пер. Стеклова, 10; пер. Стеклова, 12; пер. Стеклова, 14; пер. Стеклова, 16; пер. Стеклова, 18	
8.	Контрольное событие 2.1. Завершение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в полном объеме	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	акты о выполненных работах	по всем объектам, на которых выполнены работы по благоустройству, подписаны акты о выполненных работах, в соответствии с чем осуществлена оплата выполненных работ	–

Примечание.

1. Список используемых сокращений:

бул. – бульвар;

га. – гектар;

г. – город;

д. – дом;

м. – метр;

п. и пос. – поселок;

пер. – переулок;

ПКиО им. Собино – парк культуры и отдыха имени Анатолия Собино;

р. – река;

р-н. – район;

с. – село;

ст. и ст-ца. – станция;

ул. – улица;

пр. – проспект;

пл. – площадь.

2. X – ячейки не заполняются.

Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Формирование
современной городской среды
на территории Ростовской области»
за 2018 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию государственной программы Ростовской области
«Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» за 2018 год

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Объем предусмотренных расходов (тыс. рублей)		Фактические расходы (тыс. рублей)
		Государственной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области»	всего	1 943 434,5	1 943 434,5	1 751 799,2
	областной бюджет	715 724,2	715 724,2	646 502,7
	безвозмездные поступления в областной бюджет	1 067 280,1	1 067 280,1	929 051,5
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	1 067 280,1	1 067 280,1	929 051,5
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–
	местный бюджет	160 430,2	160 430,2	160 399,6

1	2	3	4	5
	внебюджетные источники	–	–	15 845,4
Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Ростовской области»	всего	1 315 123,4	1 315 123,4	1 149 713,3
	областной бюджет	614 900,7	614 900,7	551 653,0
	безвозмездные поступления в областной бюджет	545 833,7	545 833,7	443 242,2
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	545 833,7	545 833,7	443 242,2
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–
	местный бюджет	154 389,0	154 389,0	151 709,7
	внебюджетные источники	–	–	3 108,4
Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Ростовской области	всего	1 132 703,0	1 132 703,0	967 637,8
Основное мероприятие 1.2. Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)	всего	28 031,4	28 031,4	27 257,4
Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области»	всего	628 311,1	628 311,1	602 085,9
	областной бюджет	100 823,5	100 823,5	94 849,7
	безвозмездные поступления в областной бюджет	521 446,4	521 446,4	485 809,3
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	521 446,4	521 446,4	485 809,3
	Фонда содействия	–	–	–

1	2	3	4	5
	реформированию ЖКХ			
	местный бюджет	6 041,2	6 041,2	8 689,9
	внебюджетные источники	–	–	12 737,0
Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	всего	622 269,9	622 269,9	580 659,0

Примечание.

Используемое сокращение:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство.

Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Формирование
современной городской среды
на территории Ростовской области»
за 2018 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей Государственной программы

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателя Государственной программы, подпрограмм Государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2017 год	отчетный 2018 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа						
1.	Показатель 1. Доля благоустроенных объектов в Ростовской области от общего количества объектов, требующих благоустройства в Ростовской области	процентов	39,8	40,3	40,3	–
2	Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества	процентов	28,6	32,4	32,4	–

1	2	3	4	5	6	7
	общественных территорий Ростовской области					
3	Показатель 1.2. Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий	процентов	62,4	62,6	62,6	–
4	Показатель 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области	процентов	39,2	39,6	39,6	–

Приложение № 4
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Формирование
современной городской среды
на территории Ростовской области»
за 2018 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей
Государственной программы по муниципальным образованиям Ростовской области

№ п/п	Номер и наименование показателя, наименование муниципального образования Ростовской области	Значения показателя Государственной программы, подпрограмм Государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
		2017 год	отчетный 2018 год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
Государственная программа Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области»					
	Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Ростовской области (процентов)	28,6	32,4	32,4	—
1.	г. Ростов-на-Дону	33,0	34,1	34,1	—
2.	г. Азов	9,1	18,2	18,2	—
3.	г. Батайск	53,3	60,0	60,0	—
4.	г. Волгодонск	81,3	84,4	84,4	—
5.	г. Гуково	14,3	28,6	28,6	—
6.	г. Донецк	65,2	69,6	69,6	—

1	2	3	4	5	6
7.	г. Зверево	14,3	28,6	28,6	—
8.	г. Каменск-Шахтинский	6,7	13,3	13,3	—
9.	г. Новочеркасск	3,4	6,9	6,9	—
10.	г. Новошахтинск	31,3	37,5	37,5	—
11.	г. Таганрог	8,7	17,4	17,4	—
12.	г. Шахты	11,1	22,2	22,2	—
13.	Азовский район	5,9	5,9	5,9	—
14.	Аксайский район	60,5	65,1	65,1	—
15.	Багаевский район	14,3	14,3	14,3	—
16.	Белокалитвинский район	65,7	68,6	68,6	—
17.	Боковский район	25,0	25,0	25,0	—
18.	Верхнедонской район	12,5	12,5	12,5	—
19.	Веселовский район	12,5	12,5	12,5	—
20.	Волгодонской район	14,3	14,3	14,3	—
21.	Дубовский район	9,1	9,1	9,1	—
22.	Егорлыкский район	14,3	14,3	14,3	—
23.	Заветинский район	15,4	15,4	15,4	—
24.	Зерноградский район	14,3	28,6	28,6	—
25.	Зимовниковский район	8,3	8,3	8,3	—
26.	Кагальницкий район	10,0	10,0	10,0	—
27.	Каменский район	8,3	8,3	8,3	—
28.	Кашарский район	12,5	12,5	12,5	—
29.	Константиновский район	14,3	14,3	14,3	—
30.	Красносулинский район	14,3	28,6	28,6	—
31.	Куйбышевский район	14,3	42,9	42,9	—
32.	Мартыновский район	12,5	12,5	12,5	—
33.	Матвеево-Курганский район	11,1	22,2	22,2	—
34.	Миллеровский район	4,2	8,3	8,3	—
35.	Милютинский район	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6
36.	Морозовский район	–	8,3	8,3	–
37.	Мясниковский район	33,3	33,3	33,3	–
38.	Неклиновский район	43,8	43,8	43,8	–
39.	Обливский район	–	–	–	–
40.	Октябрьский район	–	11,1	11,1	–
41.	Орловский район	36,8	36,8	36,8	–
42.	Песчанокопский район	23,1	23,1	23,1	–
43.	Пролетарский район	36,4	36,4	36,4	–
44.	Ремонтненский район	–	–	–	–
45.	Родионово-Несветайский район	–	–	–	–
46.	Сальский район	40,0	45,0	45,0	–
47.	Семикаракорский район	–	4,5	4,5	–
48.	Советский район	–	–	–	–
49.	Тарасовский район	14,3	14,3	14,3	–
50.	Тацинский район	27,8	33,3	33,3	–
51.	Усть-Донецкий район	41,7	41,7	41,7	–
52.	Целинский район	28,6	28,6	28,6	–
53.	Цимлянский район	14,3	14,3	14,3	–
54.	Чертковский район	40,0	50,0	50,0	–
55.	Шолоховский район	–	14,3	14,3	–
	Показатель 1.2. Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий в Ростовской области (процентов)	62,4	62,6	62,6	–
1.	г. Ростов-на-Дону	41,7	41,7	41,7	–
2.	г. Азов	20,0	20,0	20,0	–
3.	г. Батайск	100,0	100,0	100,0	–
4.	г. Волгодонск	50,0	50,0	50,0	–
5.	г. Гуково	14,3	14,3	14,3	–

1	2	3	4	5	6
6.	г. Донецк	12,5	12,5	12,5	—
7.	г. Зверево	20,0	20,0	20,0	—
8.	г. Каменск-Шахтинский	25,0	25,0	25,0	—
9.	г. Новочеркасск	20,0	20,0	20,0	—
10.	г. Новошахтинск	28,6	28,6	28,6	—
11.	г. Таганрог	100,0	100,0	100,0	—
12.	г. Шахты	100,0	100,0	100,0	—
13.	Азовский район	100,0	100,0	100,0	—
14.	Аксайский район	57,1	57,1	57,1	—
15.	Багаевский район	92,3	92,3	92,3	—
16.	Белокалитвинский район	45,5	45,5	45,5	—
17.	Боковский район	—	—	—	—
18.	Верхнедонской район	88,9	88,9	88,9	—
19.	Веселовский район	100,0	100,0	100,0	—
20.	Волгодонской район	42,9	42,9	42,9	—
21.	Дубовский район	80,0	80,0	80,0	—
22.	Егорлыкский район	16,7	16,7	16,7	—
23.	Заветинский район	57,1	57,1	57,1	—
24.	Зерноградский район	62,5	62,5	62,5	—
25.	Зимовниковский район	30,8	30,8	30,8	—
26.	Кагальницкий район	14,3	14,3	14,3	—
27.	Каменский район	42,9	42,9	42,9	—
28.	Кашарский район	30,0	30,0	30,0	—
29.	Константиновский район	—	25,0	25,0	—
30.	Красносулинский район	—	—	—	—
31.	Куйбышевский район	100,0	100,0	100,0	—
32.	Мартыновский район	72,0	72,0	72,0	—
33.	Матвеево-Курганский район	100,0	100,0	100,0	—
34.	Миллеровский район	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6
35.	Милютинский район	50,0	50,0	50,0	—
36.	Морозовский район	100,0	100,0	100,0	—
37.	Мясниковский район	100,0	100,0	100,0	—
38.	Неклиновский район	100,0	100,0	100,0	—
39.	Обливский район	100,0	100,0	100,0	—
40.	Октябрьский район	33,3	33,3	33,3	—
41.	Орловский район	92,3	92,3	92,3	—
42.	Песчанокопский район	75,0	75,0	75,0	—
43.	Пролетарский район	90,9	90,9	90,9	—
44.	Ремонтненский район	66,7	66,7	66,7	—
45.	Родионово-Несветайский район	100,0	100,0	100,0	—
46.	Сальский район	71,4	71,4	71,4	—
47.	Семикаракорский район	100,0	100,0	100,0	—
48.	Советский район	100,0	100,0	100,0	—
49.	Тарасовский район	—	—	—	—
50.	Тацинский район	21,4	21,4	21,4	—
51.	Усть-Донецкий район	100,0	100,0	100,0	—
52.	Целинский район	77,3	77,3	77,3	—
53.	Цимлянский район	100,0	100,0	100,0	—
54.	Чертковский район	38,9	38,9	38,9	—
55.	Шолоховский район	100,0	100,0	100,0	—
	Показатель 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области (процентов)	39,2	39,6	39,6	—
1.	г. Ростов-на-Дону	10,3	10,9	10,9	—
2.	г. Азов	65,7	66,7	66,7	—
3.	г. Батайск	50,4	50,8	50,8	—

1	2	3	4	5	6
4.	г. Волгодонск	39,5	39,7	39,7	—
5.	г. Гуково	21,4	21,7	21,7	—
6.	г. Донецк	12,5	25,0	25,0	—
7.	г. Зверево	1,4	3,5	3,5	—
8.	г. Каменск-Шахтинский	77,0	77,3	77,3	—
9.	г. Новочеркасск	25,9	26,4	26,4	—
10.	г. Новошахтинск	89,1	89,3	89,3	—
11.	г. Таганрог	80,0	80,2	80,2	—
12.	г. Шахты	65,0	65,1	65,1	—
13.	Азовский район	13,9	13,9	13,9	—
14.	Аксайский район	90,6	90,6	90,6	—
15.	Багаевский район	10,2	10,2	10,2	—
16.	Белокалитвинский район	82,1	82,1	82,1	—
17.	Боковский район	41,2	41,2	41,2	—
18.	Верхнедонской район	4,2	4,2	4,2	—
19.	Веселовский район	25,6	25,6	25,6	—
20.	Волгодонской район	7,3	7,3	7,3	—
21.	Дубовский район	3,3	3,3	3,3	—
22.	Егорлыкский район	6,1	6,1	6,1	—
23.	Заветинский район	9,1	9,1	9,1	—
24.	Зерноградский район	58,1	58,1	58,1	—
25.	Зимовниковский район	70,7	70,7	70,7	—
26.	Кагальницкий район	—	—	—	—
27.	Каменский район	32,8	32,8	32,8	—
28.	Кашарский район	7,9	7,9	7,9	—
29.	Константиновский район	2,9	2,9	2,9	—
30.	Красносулинский район	46,3	46,3	46,3	—
31.	Куйбышевский район	—	—	—	—
32.	Мартыновский район	5,0	5,0	5,0	—

1	2	3	4	5	6
33.	Матвеево-Курганский район	7,0	7,0	7,0	—
34.	Миллеровский район	11,5	11,5	11,5	—
35.	Милютинский район	11,1	11,1	11,1	—
36.	Морозовский район	4,5	4,5	4,5	—
37.	Мясниковский район	71,7	71,7	71,7	—
38.	Неклиновский район	83,9	83,9	83,9	—
39.	Обливский район	27,3	27,3	27,3	—
40.	Октябрьский район	45,6	45,6	45,6	—
41.	Орловский район	9,1	9,1	9,1	—
42.	Песчанокопский район	50,0	50,0	50,0	—
43.	Пролетарский район	3,8	3,8	3,8	—
44.	Ремонтненский район	12,0	12,0	12,0	—
45.	Родионово-Несветайский район	8,3	8,3	8,3	—
46.	Сальский район	60,4	60,4	60,4	—
47.	Семикаракорский район	13,5	13,5	13,5	—
48.	Советский район	—	—	—	—
49.	Тарасовский район	36,8	36,8	36,8	—
50.	Тацинский район	72,9	72,9	72,9	—
51.	Усть-Донецкий район	65,0	65,0	65,0	—
52.	Целинский район	6,7	6,7	6,7	—
53.	Цимлянский район	4,1	4,1	4,1	—
54.	Чертковский район	8,8	8,8	8,8	—