



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2020 № 193

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» за 2019 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642, за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.

Губернатор
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство строительства,
архитектуры и территориального
развития Ростовской области

Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 23.03.2020 № 193

ОТЧЕТ
о реализации государственной программы
Ростовской области «Территориальное планирование
и обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Ростовской области», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642, за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях создания условий для устойчивого территориального планирования, развития жилищного строительства и улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

увеличено число перспективных территорий для жилищного строительства, обеспеченных документами территориального планирования, на которых планируется или осуществляется строительство, в том числе жилищное, и по которым предусмотрены мероприятия по обеспечению коммунальной инфраструктурой, до 16,7 процента;

введено в эксплуатацию 2 611,3 тыс. кв. метров жилья, что на 11,2 процента выше показателя 2018 года;

введены в эксплуатацию завершённые строительством инженерные сети к земельным участкам, предназначенным многодетным семьям, в г. Донецке и школьный комплекс на 1100 мест в мкр. «Красный Аксай» г. Ростова-на-Дону;

оказана государственная поддержка в улучшении жилищных условий 2 735 семьям.

**Раздел 2. Результаты реализации
основных мероприятий, приоритетных
основных мероприятий, а также сведения о достижении
контрольных событий государственной программы**

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы основных и приоритетных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий и 10 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства» выполнено.

В План развития перспективных территорий для жилищного строительства в Ростовской области на 2014 – 2020 годы и до 2030 года включено 149 земельных участков, на которых планируется, ведется или завершается жилищное строительство. По состоянию на 1 января 2020 г. по всем территориям разработаны планы освоения и обеспечения их инженерной инфраструктурой.

Разработаны проекты планировки и межевания федеральных территорий, находящихся в Целинском районе и пос. Рассвет Аксайского района, право управления и распоряжения которыми передано органам исполнительной власти Ростовской области в целях предоставления земельных участков многодетным семьям.

АО «Донэнерго» завершены мероприятия, предусмотренные I этапом договора технологического присоединения к электрическим сетям федеральных территорий в Аксайском районе, включающие в себя предпроектные проработки по выбору основного оборудования подстанции, разработку задания на проектирование.

Выполнены проектно-изыскательские работы для строительства сетей газоснабжения и связи в пос. Красный Колос Аксайского района.

Введены в эксплуатацию завершённые строительством инженерные сети к земельным участкам, предназначенным многодетным семьям в г. Донецке.

По результатам визуального осмотра строительная готовность внутриплощадочной инфраструктуры федеральных территорий пос. Золотой Колос Аксайского района составила 22 процента.

Основное мероприятие 1.2 «Проведение землеустроительных работ для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской Федерации и границах муниципальных образований» выполнено.

Проведены землеустроительные работы для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 124 муниципальных образований, а также о границах Ростовской области с Краснодарским и Ставропольским краями.

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства» выполнено.

В рамках реализации «дорожной карты» реабилитации р. Темерник с обустройством в прибрежной зоне непрерывного экологического парка на территориях г. Ростова-на-Дону, Мясниковского и Аксайского районов

выполнен топографический план прибрежных территорий р. Темерник (3-й и 4-й этапы работ).

Основное мероприятие 1.4 «Финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» государственного задания на оказание государственных услуг» выполнено.

В рамках государственного задания государственным автономным учреждением Ростовской области «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» (далее – ГАУ РО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства») выполнены следующие работы:

координатное описание границ Ростовской области (3-й этап – Республика Калмыкия);

проекты планировки и проекты межевания прибрежных территорий р. Темерник, расположенных в г. Ростове-на-Дону, Мясниковском и Аксайском районах (3-й и 4-й этапы), а также земельных участков: площадью 20 га в Целинском районе и площадью 11,655 га в пос. Рассвет Аксайского района для бесплатного предоставления гражданам, имеющим 3 и более детей;

две научно-исследовательские работы: разработка методики установления градостроительных регламентов документом градостроительного зонирования для органов местного самоуправления в Ростовской области и формирование общей концепции обустройства прибрежных территорий р. Темерник – завершение 1-го этапа работы и выполнение 2-го этапа работы (от истока р. Темерник, расположенного в пос. Ковалевка Аксайского района до впадения в р. Темерник г. Ростова-на-Дону);

мониторинг и корректировка (актуализация) схемы территориального планирования Ростовской области.

Основное мероприятие 1.5 «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров» выполнено.

В рамках мероприятий по улучшению инвестиционного климата в градостроительной сфере в Ростовской области в 2019 году обеспечен контроль за градостроительной деятельностью органов местного самоуправления по соблюдению исчерпывающего перечня процедур в жилищном строительстве. Приведены в соответствие с актуальными изменениями федерального законодательства основные процедуры в градостроительной сфере деятельности.

В 2019 году продолжался мониторинг реализации мероприятий по сокращению прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при подключении объектов к сетям инженерной инфраструктуры. В результате оптимизации срок и количество процедур, относящихся к компетенции органов власти, необходимых для подключения строящихся (реконструируемых) объектов к инженерной инфраструктуре,

составляет 10 рабочих дней и сводится к одной административной процедуре, что позволило снизить риски предпринимательской деятельности в сфере строительства.

Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непромышленного назначения, в том числе для стандартного жилья, сокращено с 11 до 9 единиц.

Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства сокращен до 42 дней.

Обеспечена возможность направления заявки на получение услуги «Выдача разрешения на строительство» в электронном виде.

По подпрограмме 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» предусмотрено выполнение 10 контрольных событий, из них 8 достигнуты в установленные сроки, 2 достигнуты ранее установленного срока.

В рамках подпрограммы 2 «Стимулирование развития рынка жилья» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий, 1 приоритетного основного мероприятия и 9 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1 «Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства» выполнено.

В рамках реализации основного мероприятия в 2019 году на территории Ростовской области предприятиями и организациями всех форм собственности с учетом индивидуального строительства построено 2 611,3 тыс. кв. метров общей площади жилья. Из общего объема введенного жилья 1 627,4 тыс. кв. метров, или 62,3 процента, составляет стандартное, 1 368,0 тыс. кв. метров, или 52,4 процента – малоэтажное жилье, предприятиями и организациями построено 1 243,3 тыс. кв. метров жилья, или 47,6 процента из общего объема введенного жилья.

Основное мероприятие 2.2 «Поддержка пострадавших участников долевого строительства» выполнено.

В 2019 году за счет средств субсидий областного бюджета завершено строительство и введены в эксплуатацию проблемные объекты, расположенные по адресам: г. Ростов-на-Дону, бульвар Платова, 9, г. Шахты, проспект Александровск-Грушевский, 18а, б, ул. Искра, 79, позиция 37.

Предоставлены субсидии на завершение строительства проблемных объектов, расположенных по адресам: г. Ростов-на-Дону, ул. Тружеников, 86/5, ул. 2-я Володарского, 172/88, ул. Ленина, 140а, ул. Портовая, 275, г. Батайск, мкр. Северный массив, 16, г. Шахты, ул. Хомякова, 12, ул. Достоевского, 74. Ввод в эксплуатацию указанных объектов запланирован в 2020 и 2021 годах.

Кроме того, предоставлена субсидия ресурсоснабжающей организации в целях погашения задолженности, возникшей за подключение

(технологическое присоединение) проблемных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

Создана унитарная некоммерческая организация «Ростовский областной фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства». На финансовое обеспечение ее уставной деятельности предоставлена субсидия за счет средств областного бюджета.

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовоблстройзаказчик» выполнено.

В рамках основного мероприятия государственным казенным учреждением Ростовской области «Ростовоблстройзаказчик» (далее – ГКУ РО «Ростовоблстройзаказчик») осуществлен строительный контроль на 103 объектах.

Приоритетное основное мероприятие 2.4 «Реализация регионального проекта «Жилье» (Ростовской области). Субсидии для реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на 2019 год в рамках федерального проекта «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710» выполнено.

Введен в эксплуатацию завершённый строительством школьный комплекс на 1100 мест в мкр. «Красный Аксай» г. Ростова-на-Дону.

Основное мероприятие 2.5 «Финансовое обеспечение выполнения государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Ростовоблстройзаказчик» государственного задания на оказание государственных услуг» выполнено не в полном объеме.

В рамках основного мероприятия государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Ростовоблстройзаказчик» (далее – ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик») осуществлен строительный контроль на 120 объектах областной собственности из 126 запланированных в связи с сокращением в декабре 2019 года количества объектов, включенных в государственное задание, по предложениям органов исполнительной власти Ростовской области.

По подпрограмме 2 «Стимулирование развития рынка жилья» предусмотрено выполнение 9 контрольных событий, 8 достигнуты в установленные сроки, 1 контрольное событие не достигнуто в связи с сокращением в декабре 2019 г. количества объектов строительного контроля, включенных в государственное задание ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик».

В рамках подпрограммы 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» предусмотрена реализация 12 основных мероприятий и 11 контрольных событий.

Основное мероприятие 3.1 «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания,

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» выполнено не в полном объеме в связи с несостоявшимися торгами по приобретению жилых помещений, несогласием граждан с размером возмещения за аварийные жилые помещения либо непринятием ими решений о подписании соглашений о возмещении стоимости, смертью граждан, подлежащих отселению.

Из аварийного фонда, признанного таковым, начиная с 1 января 2012 г., площадью 29,49 тыс. кв. метров расселено 720 семей.

Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области» выполнено.

В рамках мероприятия выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 276 молодым семьям.

Основное мероприятие 3.3 «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» выполнено.

В рамках мероприятия заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений для 696 детей-сирот.

Основное мероприятие 3.4 «Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей» выполнено не в полном объеме.

В рамках мероприятия заключены муниципальные контракты для обеспечения жильем 3 многодетных семей, не заключен 1 контракт, в связи с обжалованием муниципальным заказчиком итогов электронных торгов в судебном порядке.

Основное мероприятие 3.5 «Предоставление бюджетных субсидий для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам, полученным для строительства и приобретения жилья» выполнено.

920 граждан приобрели жилье с помощью государственной поддержки. Кроме того, продолжено финансирование 3 278 граждан, утвержденных на получение бюджетных субсидий в 2013 – 2018 годах.

Основное мероприятие 3.6 «Предоставление бюджетных субсидий для погашения задолженности по жилищным кредитам в случае рождения (усыновления) ребенка в период субсидирования процентных ставок по жилищным кредитам» выполнено.

Бюджетные субсидии предоставлены 85 гражданам.

Основное мероприятие 3.7 «Предоставление бюджетных субсидий для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого (строящегося) с помощью жилищного займа или кредита» выполнено.

Бюджетные субсидии предоставлены 227 гражданам.

Основное мероприятие 3.8 «Предоставление молодым специалистам здравоохранения и работникам здравоохранения дефицитных профессий бюджетных субсидий на приобретение (строительство) жилья» выполнено

не в полном объеме в связи с поздним отказом гражданина от получения государственной поддержки и невозможностью предоставления бюджетной субсидии очередному гражданину.

Бюджетные субсидии предоставлены 92 гражданам.

Основное мероприятие 3.9 «Предоставление бюджетных субсидий гражданам, открывающим вклады в кредитных организациях с целью накопления средств для улучшения жилищных условий» выполнено.

Продолжено предоставление бюджетных субсидий 163 гражданам, открывшим вклады в кредитных организациях с целью накопления средств для улучшения жилищных условий в 2013 – 2018 годах.

Основное мероприятие 3.10 «Предоставление молодым учителям бюджетных субсидий для оплаты части процентных ставок по ипотечным кредитам, полученным на строительство (приобретение) жилья» выполнено.

Продолжено предоставление бюджетных субсидий 41 молодому учителю из списков получателей, утвержденных в 2013 – 2015 годах.

Основное мероприятие 3.11 «Финансовое обеспечение выполнения государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Агентство жилищных программ» государственного задания на оказание государственных услуг» выполнено.

Реализация мероприятия позволила обеспечить деятельность государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Агентство жилищных программ» (далее – ГБУ РО «Агентство жилищных программ»).

Основное мероприятие 3.12 «Льготное ипотечное кредитование граждан путем предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных доходов» выполнено.

Субсидия предоставлена ООО КБ «РостФинанс». С помощью льготных ипотечных кредитов жилищные условия улучшили 28 граждан.

По подпрограмме 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» предусмотрено выполнение 11 контрольных событий. 10 контрольных событий достигнуто в установленные сроки, 1 контрольное событие не достигнуто в связи с поздним отказом гражданина от получения государственной поддержки и невозможностью предоставления бюджетной субсидии очередному гражданину.

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 4.1 «Расходы на обеспечение деятельности аппарата министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области» выполнено.

В рамках реализации основного мероприятия в 2019 году произведены расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности аппарата министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.

Сведения о выполнении основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий государственной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации государственной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2019 году на ход реализации государственной программы оказывали влияние следующие факторы:

- неисполнение организациями условий муниципальных контрактов;
- несостоявшиеся торги по приобретению жилых помещений;
- несогласие граждан с размером возмещения за аварийные жилые помещения либо непринятие ими решений о подписании соглашений о возмещении стоимости;
- смерть граждан, подлежащих отселению;
- экономия по результатам торгов;
- экономия по результатам проведенной оценки стоимости аварийных жилых помещений.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2019 год составил 5 764 671,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 4 430 331,2 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления в областной бюджет – 1 154 863,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
 - за счет средств федерального бюджета – 514 869,8 тыс. рублей;
 - за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 639 993,4 тыс. рублей;
 - местный бюджет – 179 477,3 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 25.12.2018 № 70-ЗС «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и сводной бюджетной росписью – 5 585 194,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 4 430 331,2 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления в областной бюджет – 1 154 863,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
 - за счет средств федерального бюджета – 514 869,8 тыс. рублей;
 - за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 639 993,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 5 345 014,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 259 851,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет – 916 783,8 тыс. рублей, том числе по источникам финансирования:

за счет средств федерального бюджета – 514 545,7 тыс. рублей;

за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 402 238,1 тыс. рублей;

местный бюджет – 168 379,7 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 408 559,4 тыс. рублей, из них:

60 879,1 тыс. рублей – в связи с выявлением в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации дополнительных мероприятий, увеличивающих в целом сроки проведения работ по государственным и муниципальным контрактам;

20 040,0 тыс. рублей – в связи с непредставлением подрядчиком полного комплекта исполнительной документации по 1-му этапу строительства инженерных сетей в пос. Золотой Колос;

15,9 тыс. рублей – экономия, выявленная по результатам закупок на проведение землеустроительных работ;

32 010,1 тыс. рублей – в связи с отсутствием заявок на получение субсидий от жилищно-строительных кооперативов, созданных из числа пострадавших участников долевого строительства. Предоставление субсидий носит заявительный характер;

125,0 тыс. рублей – экономия по результатам исполнения контракта на строительство школьного комплекса в мкр. «Красный Аксай» г. Ростова-на-Дону;

0,1 тыс. рублей – экономия по расходам на обеспечение выполнения функций ГКУ РО «Ростовоблстройзаказчик»;

250 092,6 тыс. рублей – не освоены в ходе реализации мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда по следующим причинам: несогласие граждан с размером возмещения за аварийные жилые помещения, смерть граждан, переселяемых из аварийного жилья, несостоявшиеся торги по приобретению жилых помещений, экономия по торгам, экономия по результатам проведенной оценки стоимости аварийных жилых помещений, незавершение органами местного самоуправления мероприятий по изъятию земельных участков под аварийными домами;

1 033,2 тыс. рублей – не освоены в связи с тем, что молодая семья не реализовала право на улучшение жилищных условий в установленный законом срок, и недостаточностью остатка средств для предоставления социальной выплаты 1 семье;

37 382,6 тыс. рублей – в связи со срывом застройщиками сроков строительства жилья для детей-сирот, непредставлением органами местного

самоуправления документов на оплату, несостоявшимися торгами и экономией по итогам торгов на приобретение жилья детям-сиротам;

2 182,9 тыс. рублей – в связи с обжалованием муниципальным заказчиком итогов электронных торгов в судебном порядке в ходе реализации мероприятий по предоставлению жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов;

3 474,2 тыс. рублей – в связи с уточнением фактических размеров бюджетных субсидий и недостаточностью средств для оказания государственной поддержки очередному гражданину;

1 323,7 тыс. рублей – экономия по расходам на оплату единовременного пособия за полные годы стажа гражданской службы при увольнении гражданским служащим, достигшим пенсионного возраста, транспортным расходам, расходам на оплату проживания и суточных в служебных командировках, а также по иным расходам на финансовое обеспечение деятельности министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации государственной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2019 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрен 21 показатель, из которых по 4 – фактические значения соответствуют плановым, по 11 – фактические значения превышают плановые, по 6 – не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется строительство, в том числе жилищное, и по которым предусмотрены мероприятия по обеспечению коммунальной инфраструктурой» – плановое значение – 16,7 процента, фактическое значение – 16,7 процента.

Показатель 2 «Темп ввода жилья в эксплуатацию» – плановое значение – 110,42 процента, фактическое значение – 111,24 процента. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением объемов ввода жилья в отдельных муниципальных образованиях в Ростовской области, в том числе в г. Ростове-на-Дону.

Показатель 3 «Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из трех человек)» – плановое значение – 2,95 лет, фактическое значение – 2,69 лет. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с перевыполнением показателя 2.1 (для расчета коэффициента доступности

жилья использованы данные о среднедушевых доходах и стоимости 1 кв. метра жилья в Ростовской области за январь – сентябрь 2019 г.).

Показатель 4 «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат» – плановое значение – 75,00 процента, фактическое значение – 99,64 процента. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с заключением соглашения о реализации мероприятия с Минстроем России в I квартале и выдачей свидетельств молодым семьям в I – II кварталах отчетного года. Срок реализации большей части выданных свидетельств (7 месяцев) истек в 2019 году.

Показатель 1.1 «Доля земельных участков, включенных в Региональный адресный перечень земельных участков, в том числе для жилищного строительства и комплексного освоения, по которым разработаны проекты планировки и межевания территории» – плановое значение – 33,20 процента, фактическое значение – 33,20 процента.

Показатель 1.2 «Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья» – плановое значение – 10 единиц, фактическое значение – 9 единиц. Фактическое значение показателя превышает плановое с учетом параллельного прохождения процедур получения разрешения на строительство объекта.

Показатель 2.1 «Объем ввода жилья в эксплуатацию» – плановое значение – 2 592,0 тыс. кв. метров, фактическое значение – 2 611,3 тыс. кв. метров. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением объемов ввода жилья в отдельных муниципальных образованиях Ростовской области, в том числе в г. Ростове-на-Дону.

Показатель 2.2 «Количество объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, на которых государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовоблстройзаказчик» осуществляет функции заказчика (в том числе строительный контроль)» – плановое значение – 126 единиц, фактическое значение – 120 единиц.

Фактическое значение показателя меньше планового в связи с сокращением в декабре 2019 г. количества объектов, на которых учреждение осуществляло строительный контроль, по предложениям органов исполнительной власти Ростовской области.

Показатель 2.3 «Доля индустриального жилищного строительства» – плановое значение – 41,00 процента, фактическое значение – 47,60 процента. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением объемов ввода жилья в отдельных муниципальных образованиях в Ростовской области, в том числе в г. Ростове-на-Дону.

Показатель 3.1 «Планируемая площадь расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» – плановое значение – 31,71 тыс. кв. метров, фактическое значение – 29,49 тыс. кв. метров.

Фактическое значение показателя ниже планового по следующим причинам: дома, в которых приобретены жилые помещения путем долевого участия в строительстве, своевременно не введены в эксплуатацию, несостоявшиеся торги по приобретению жилых помещений; несвоевременное завершение органами местного самоуправления мероприятий по изъятию земельных участков под аварийными домами, несогласие граждан с размером возмещения за аварийные жилые помещения, смерть граждан, переселяемых из аварийного жилья.

Показатель 3.2 «Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» – плановое значение – 783 семьи, фактическое значение – 720 семей. Фактическое значение показателя ниже планового по следующим причинам: дома, в которых приобретены жилые помещения путем долевого участия в строительстве своевременно не введены в эксплуатацию; несостоявшиеся торги по приобретению жилых помещений, несвоевременное завершение органами местного самоуправления мероприятий по изъятию земельных участков под аварийными домами, несогласие граждан с размером возмещения за аварийные жилые помещения, смерть граждан, переселяемых из аварийного жилья.

Показатель 3.3 «Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат» – плановое значение – 276 семей, фактическое значение – 276 семей.

Показатель 3.4 «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем» – плановое значение – 727 человек, фактическое значение – 696 человек. Фактическое значение показателя ниже планового в связи с тем, что в Неклиновском, Мартыновском, Морозовском и Зерноградском районах не состоялись торги на приобретение 31 жилого помещения для детей-сирот.

Показатель 3.5 «Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года» – плановое значение – 89 человек, фактическое значение – 89 человек.

Показатель 3.6 «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений, из числа подлежащих обеспечению жильем» – плановое значение – 30 процентов, фактическое значение – 36 процентов. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением доли приобретенного жилья на вторичном рынке.

Показатель 3.7 «Количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов; количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе которых имеется десять или более несовершеннолетних детей» – плановое значение – 4 семьи, фактическое

значение – 3 семьи. Фактическое значение показателя ниже планового в связи с обжалованием муниципальным заказчиком результатов электронных торгов в судебном порядке.

Показатель 3.8 «Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» – плановое значение – 16,28 тыс. кв. метров, фактическое значение – 10,42 тыс. кв. метров.

Фактическое значение показателя ниже планового по следующим причинам: гражданами принято решение об изменении способа переселения из аварийного жилья, дома, в которых приобретены жилые помещения путем долевого участия в строительстве, своевременно не введены в эксплуатацию, несостоявшиеся торги по приобретению жилых помещений, несвоевременное завершение органами местного самоуправления мероприятий по изъятию земельных участков под аварийными домами.

Показатель 3.9 «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» – плановое значение – 18,17 тыс. кв. метров, фактическое значение – 18,34 тыс. кв. метров. Фактическое значение показателя выше планового, так как фактическая площадь приобретенных жилых помещений превышает минимальную норму.

Показатель 3.10 «Количество участников подпрограммы, воспользовавшихся специальными условиями ипотечного жилищного кредитования» – плановое значение – 1 021 семья, фактическое значение – 1 040 семей. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с уточнением фактических размеров бюджетных субсидий.

Показатель 3.11 «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) участниками подпрограммы, воспользовавшимися специальными условиями ипотечного жилищного кредитования» – плановое значение – 55,13 тыс. кв. метров, фактическое значение – 60,48 тыс. кв. метров. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением количества получателей бюджетных субсидий.

Показатель 4.1 «Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов для государственных нужд» – плановое значение – 3,03 процента, фактическое значение – 5,60 процента. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением числа ставок на понижение участниками электронных аукционов.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации государственной программы.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы по муниципальным

образованиям в Ростовской области приведены в приложении № 4 к отчету о реализации государственной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2 – 1,01;
степень достижения целевого показателя 3 – 1,10;
степень достижения целевого показателя 4 – 1,33;
степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,11;
степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,01;
степень достижения целевого показателя 2.2 – 0,95;
степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,16;
степень достижения целевого показателя 3.1 – 0,93;
степень достижения целевого показателя 3.2 – 0,92;
степень достижения целевого показателя 3.3 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 3.4 – 0,96;
степень достижения целевого показателя 3.5 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 3.6 – 1,20;
степень достижения целевого показателя 3.7 – 0,75;
степень достижения целевого показателя 3.8 – 0,64;
степень достижения целевого показателя 3.9 – 1,01;
степень достижения целевого показателя 3.10 – 1,02;
степень достижения целевого показателя 3.11 – 1,10;
степень достижения целевого показателя 4.1 – 1,85.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,81 ($17/21 = 0,81$), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий составляет 0,83 ($19/23 = 0,83$), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий государственной программы составляет 0,81 ($17/21 = 0,81$).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$5\,345\,014,7 \text{ тыс. рублей} / 5\,764\,671,7 \text{ тыс. рублей} = 0,93.$$

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий государственной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

$0,81 / 0,93 = 0,87$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации государственной программы в целом:

$0,81 \times 0,5 + 0,83 \times 0,3 + 0,87 \times 0,2 = 0,83$, в связи с чем уровень реализации государственной программы является удовлетворительным.

В ходе исполнения государственной программы в 2019 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2019 году участниками государственной программы расходы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий государственной программы в 2019 году составила 3 713,7 тыс. рублей.

Условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области при реализации основных мероприятий государственной программы в 2019 году соблюдены.

Условия софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий государственной программы в 2019 году соблюдены.

В 2019 году доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственных бюджетных и автономного учреждений составили 40 436,0 тыс. рублей. При этом на реализацию государственной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в 2019 году направлено 33 597,3 тыс. рублей.

Показатели, установленные в государственных заданиях ГАУ РО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства», ГБУ РО «Агентство жилищных программ» и ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик», исполнены в полном объеме.

Раздел 7. Предложения
по дальнейшей реализации государственной программы

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы отсутствуют.

Предложения по оптимизации расходов на реализацию государственной программы будут сформированы по итогам ее реализации в течение 2020 года.

Примечание.

Список используемых сокращений:

вдхр. – водохранилище;

г. – город;

кв. – квадратный;

Минстрой России – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

мкр. – микрорайон;

пос. – поселок;

р. – река;

тыс. – тысяча;

ул. – улица.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



Т.А. Родионченко

Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Территориальное
планирование и обеспечение доступным
и комфортным жильем населения
Ростовской области» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий,
а также контрольных событий государственной программы за 2019 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность, Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации, реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства»	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Абаджев Ф.Ф.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Далаксакушвили И.Л.; директор ГАУ РО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» Морозова Т.Г.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	X	X	X	X	X	X
2.	Основное мероприятие 1.1. Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Абаджев Ф.Ф.; заместитель министра	29 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	29 декабря 2019 г.	вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий, в том числе для жилищного	в План развития перспективных территорий для жилищного строительства в Ростовской области	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	участков, в том числе в целях жилищного строительства	строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Далаксакушвили И.Л.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области				строительства	на 2014 – 2020 годы и до 2030 года включено 149 земельных участков, на которых планируется, ведется или завершается жилищное строительство. По состоянию на 1 января 2020 г. по всем территориям разработаны планы освоения и обеспечения их инженерной инфраструктурой	
3.	Контрольное событие государственной программы 1.1.1. Увеличение перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Далаксакушвили И.Л.; директор ГАУ РО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» Морозова Т.Г.	29 декабря 2019 г.	X	29 декабря 2019 г.	разработка 2 проектов планировки и межевания федеральных территорий, право управления и распоряжения которыми передано органам исполнительной власти Ростовской области в целях предоставления земельных участков многодетным семьям	разработаны 2 проекта планировки и межевания федеральных территорий, находящихся в Целинском районе и п. Рассвет Аксайского района, право управления и распоряжения которыми передано органам исполнительной власти Ростовской области в целях предоставления земельных участков многодетным семьям	–
4.	Контрольное событие государственной программы 1.1.2. Технологическое присоединение к электросетям на территориях,	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и	29 декабря 2019 г.	X	29 декабря 2019 г.	выполнение работ в рамках обеспечения электроснабжением территорий, предоставленных многодетным семьям в пос. Красный Колос,	выполнены предпроектные проработки по выбору основного оборудования подстанции, выполнены	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	предоставляемых многодетным семьям в пос. Красный Колос, пос. Золотой Колос и пос. Рассвет Аксайского района	территориального развития Ростовской области Абаджев Ф.Ф.				пос. Золотой Колос, пос. Рассвет Аксайского района Ростовской области	инженерно-геологические изыскания на площадке под электрическую подстанцию	
5.	Контрольное событие государственной программы 1.1. 3. Строительство инженерных наружных сетей к земельным участкам, предназначенным для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, в северной части 3 микрорайона в г. Донецке	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Абаджев Ф.Ф.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2019 г.	X	1 ноября 2019 г.	строительная готовность объекта – 100 процентов	строительная готовность объекта – 100 процентов	–
6.	Контрольное событие государственной программы 1.1. 4. Проектирование внутриплощадочной инфраструктуры федеральных территорий (исполнение Указа Президента РФ № 600): п. Золотой Колос Аксайского района (68.2 га) (СМР)	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Абаджев Ф.Ф.	29 декабря 2019 г.	X	29 декабря 2019 г.	строительная готовность объекта – 19,60 процента	по результатам визуального осмотра строительная готовность объекта – 22 процента	–
7.	Основное мероприятие 1.2. Проведение землеустроительных работ для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской Федерации и границах	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Далаксакушвили И.Л.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	29 декабря 2019 г.	карты (планы) объектов землеустройства в отношении границ муниципальных образований	проведены землеустроительные работы для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 124 муниципальных образований, а также о границах	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	муниципальных образований						Ростовской области с Краснодарским и Ставропольским краями	
8.	Контрольное событие государственной программы 1.2. Подготовка карт (планов) объектов землеустройства	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Далаксакушвили И.Л.	29 декабря 2019 г.	X	29 декабря 2019 г.	подготовка 124 карт (планов) границ муниципальных районов	подготовлены карты (планы) объектов землеустройства в отношении границ 124 муниципальных образований	–
9.	Основное мероприятие 1.3. Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Далаксакушвили И.Л.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	6 августа 2019 г.	сформированные территории, в том числе для жилищного строительства	в целях формирования территорий для жилищного строительства выполнен топографический план прибрежных территорий р. Темерник	–
10.	Контрольное событие государственной программы 1.3. Выполнение топографического плана прибрежных территорий р. Темерник	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Далаксакушвили И.Л.	29 декабря 2019 г.	X	6 августа 2019 г.	выполнение топографического плана прибрежных территорий р. Темерник (вдоль ручья Безымянный, вдоль балки Большая Камышеваха от пос. Рассвет, вдоль Балки Малая Камышеваха от пос. Водопадный, вдоль	выполнен топографический план прибрежных территорий р. Темерник (вдоль ручья Безымянный, вдоль балки Большая Камышеваха от пос. Рассвет, вдоль Балки Малая Камышеваха от пос. Водопадный,	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						балки Камышеваха, вдоль вдхр. Ростовское море)	вдоль балки Камышеваха, вдоль вдхр. Ростовское море) (3-й и 4-й этапы работ)	
11.	Основное мероприятие 1.4. Финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» государственного задания на оказание государственных услуг	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Далаксакушвили И.Л.; директор ГАУ РО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» Морозова Т.Г.	29 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	29 декабря 2019 г.	выполненная научно-исследовательская работа, разработанные документы территориального планирования, документация по планировке территории	выполнены 2 научно-исследовательские работы, разработаны документы территориального планирования, документация по планировке территории, выполнено координатное описание границ Ростовской области с Республикой Калмыкия	–
12.	Контрольное событие государственной программы 1.4. Подготовка проектных материалов	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Далаксакушвили И.Л.; директор ГАУ РО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» Морозова Т.Г.	29 декабря 2019 г.	X	29 декабря 2019 г.	подготовка 8 проектных материалов	подготовлены 8 проектных материалов: координатное описание границ Ростовской области (3-й этап – Республика Калмыкия); проекты планировки и проекты межевания прибрежных территорий р. Темерник, расположенных в г. Ростове-на-Дону, Мясниковском и Аксайском районах (3-й и 4-й этапы), а также земельных участков: площадью 20 га в Целинском	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							районе и площадью 11,655 га в пос. Рассвет Аксайского района для бесплатного предоставления гражданам, имеющим 3-х и более детей; 2 научно-исследовательские работы; мониторинг и корректировка (актуализация) схемы территориального планирования Ростовской области	
13.	Основное мероприятие 1.5. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Далаксакушвили И.Л.; органы местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области	29 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	29 декабря 2019 г.	снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья	выполнен контроль за градостроительной деятельностью органов местного самоуправления по соблюдению исчерпывающего перечня процедур в жилищном строительстве. Приведены в соответствие с актуальными изменениями федерального законодательства основные процедуры в градостроительной сфере деятельности	–
14.	Контрольное событие государственной программы 1.5.1 Сокращение количества процедур, необходимых	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.;	29 декабря 2019 г.	X	29 декабря 2019 г.	уменьшение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство	количество процедур, необходимых для получения разрешения на	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Далаксакушвили И.Л.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области				эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья до 10 единиц	строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья сокращено до 9 единиц (с учетом параллельного прохождения процедур)	
15.	Контрольное событие 1.5.2. Сокращение сроков проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Абаджев Ф.Ф.; Руководитель ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» Бондарев А.Ю.	29 декабря 2019 г.	X	29 декабря 2019 г.	уменьшение сроков проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства до 42 дней	срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства сокращен до 42 дней	–
16.	Контрольное событие 1.5.3. Развитие онлайн-сервисов, обеспечивающих возможность подачи заявления на получение разрешения на строительство, подключения к сетям и др.	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Далаксакушвили И.Л.	29 декабря 2019 г.	X	29 декабря 2019 г.	создание онлайн-сервиса	обеспечена возможность направления заявки на получение услуги «Выдача разрешения на строительство» в электронном виде	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	Подпрограмма 2 «Стимулирование развития рынка жилья»	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцев С.А.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Абаджев Ф.Ф.; заместитель директора ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» – Ткачев О.И.; Руководитель ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» Бондарев А.Ю.; заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В.; руководитель региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области – Сильвестров Ю.Ю.	X	X	X	X	X	X
18.	Основное мероприятие 2.1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцев С.А.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Абаджев Ф.Ф.; руководитель ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и	29 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	29 декабря 2019 г.	развитие доступного рынка жилья, в том числе стандартного жилья	количество лет, в течение которых семья может накопить на квартиру при предположении, что все получаемые денежные доходы будут откладываться на ее приобретение на отчетную дату, составляет 2,69 лет	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		результатов инженерных изысканий» Бондарев А.Ю.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области						
19.	Контрольное событие государственной программы 2.1.1. Достижение запланированных показателей ввода жилья в эксплуатацию	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцев С.А.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	30 июня 2019 г.	X	30 июня 2019 г.	ввод общей площади жилья в эксплуатацию в объеме 822,1 тыс. кв. метров	по состоянию на 30 июня 2019 г. в Ростовской области введено в эксплуатацию 1 191,7 тыс. кв. метров общей площади жилья, что на 10,7 процента больше, чем за аналогичный период 2018 года	—
20.	Контрольное событие государственной программы 2.1.2. Разработка механизмов поддержки строительства стандартного жилья, в том числе создание регионального реестра проектов повторного применения	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Абаджев Ф.Ф.; Руководитель ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» Бондарев А.Ю.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцев С.А.	29 декабря 2019 г.	X	29 декабря 2019 г.	подготовка предложений по разработке механизмов поддержки строительства стандартного жилья	подготовлены предложения по включению в федеральный реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования проектной документации на строительство жилых домов	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	Основное мероприятие 2.2. Поддержка пострадавших участников долевого строительства	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.; заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В.; руководитель региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	29 декабря 2019 г.	ввод в эксплуатацию проблемных объектов, проблемных многоквартирных домов	введено в эксплуатацию 7 проблемных домов	—
22.	Контрольное событие государственной программы 2.2.1. Предоставление субсидий объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью строительной готовности	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.; руководитель региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2019 г.	X	29 декабря 2019 г.	предоставление субсидий 4 объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию 5 проблемных объектов с высокой степенью строительной готовности в пределах лимитов на текущий финансовый год, с учетом положений постановления Правительства Ростовской области от 11.02.2019 № 61	субсидии предоставлены 5 объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию 6 проблемных объектов с высокой степенью строительной готовности с учетом положений постановления Правительства Ростовской области от 11.02. 2019 № 61	—
23.	Контрольное событие государственной программы 2.2.2. Предоставление субсидий жилищно-строительным кооперативам на	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и	29 декабря 2019 г.	X	29 декабря 2019 г.	предоставление субсидий 2 объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в	субсидии предоставлены 2 объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	завершение строительства проблемных многоквартирных домов	территориального развития Ростовской области Вифлянцев С.А.; руководитель региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.				эксплуатацию проблемных многоквартирных домов в пределах лимитов на текущий финансовый год, с учетом положений постановления Правительства Ростовской области от 16.11.2017 № 762	в эксплуатацию проблемных многоквартирных домов с учетом положений постановления Правительства Ростовской области от 16.11.2017 № 762	
24.	Контрольное событие государственной программы 2.2.3. Предоставление субсидий ресурсоснабжающим организациям на возмещение затрат в связи с возникшей задолженностью за подключение (технологическое присоединение) проблемных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.; заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В.; руководитель региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.; органы местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области	29 декабря 2019 г.	X	29 декабря 2019 г.	предоставление субсидии 1 ресурсоснабжающей организации в целях погашения задолженности, возникшей за подключение (технологическое присоединение) проблемных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения в пределах лимитов на текущий финансовый год, с учетом положений постановления Правительства Ростовской области от 25.04.2019 № 287	предоставлена субсидия 1 ресурсоснабжающей организации в целях погашения задолженности, возникшей за подключение (технологическое присоединение) проблемных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом положений постановления Правительства Ростовской области от 25.04.2019 № 287	—
25.	Контрольное событие государственной программы 2.2.4. Обеспечение текущей деятельности унитарной некоммерческой организации	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и	29 декабря 2019 г.	X	29 декабря 2019 г.	предоставление субсидии унитарной некоммерческой организации «Ростовский областной фонд защиты прав граждан – участников	предоставлена субсидия унитарной некоммерческой организации «Ростовский областной фонд защиты прав	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	«Ростовский областной фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства»	территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.				долевого строительства» на финансовое обеспечение уставной деятельности	граждан – участников долевого строительства» на финансовое обеспечение уставной деятельности	
26.	Основное мероприятие 2.3. Обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовоблстрой-заказчик»	директор ГКУ РО «Ростовоблстройзаказчик» Мищенко С.Н.	13 января 2019 г.	1 января 2019 г.	13 января 2019 г.	эффективный контроль строительства объектов областной собственности	ГКУ РО «Ростовоблстрой-заказчик» осуществлялся контроль строительства объектов областной собственности; 14 января 2019 г. изменилась организационно-правовая форма ГКУ РО «Ростовоблстройзаказчик» на ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик»	–
27.	Контрольное событие государственной программы 2.3. Контроль строительства объектов областной собственности	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.; директор ГКУ РО «Ростовоблстройзаказчик» Мищенко С.Н.	13 января 2019 г.	X	13 января 2019 г.	осуществление строительного контроля 103 объектов областной собственности	ГКУ РО «Ростовоблстройзаказчик» осуществлялся строительный контроль 103 объектов областной собственности	–
28.	Приоритетное основное мероприятие 2.4. Реализация регионального проекта «Жилье» (Ростовской области). Субсидии для реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Абаджев Ф.Ф.	29 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	6 декабря 2019 г.	строительство объектов социальной инфраструктуры в микрорайонах новой жилой застройки	завершено строительство школьного комплекса на 1100 мест в мкр. «Красный Аксай» г. Ростова-на-Дону	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	строительства субъектов Российской Федерации на 2019 год в рамках федерального проекта «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710							
29.	Контрольное событие 2.4.2. Реализация инвестиционного проекта, находящегося в муниципальной собственности «Строительство школьного комплекса на 1100 мест в г. Ростове-на-Дону (микрорайон «Красный Аксай»)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Абаджев Ф.Ф.	29 декабря 2019 г.	X	6 декабря 2019 г.	строительная готовность объекта – 100 процентов	строительная готовность объекта – 100 процентов	–
30.	Основное мероприятие 2.5. Финансовое обеспечение выполнения государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Ростовоблстрой-заказчик» государственного задания на оказание государственных услуг	заместитель директора ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» Ткачев О.И.	29 декабря 2019 г.	14 января 2019 г.	–	эффективный контроль строительства объектов областной собственности	в рамках основного мероприятия ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» осуществлялся контроль строительства объектов областной собственности	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	Контрольное событие 2.5. Контроль строительства объектов областной собственности	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.; заместитель директора ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» Ткачев О.И.	29 декабря 2019 г.	X	–	осуществление строительного контроля 126 объектов областной собственности	осуществление строительного контроля 120 объектов областной собственности	в связи с сокращением в декабре 2019 г. количества объектов, на которых учреждение осуществляло строительный контроль, по предложениям органов исполнительной власти Ростовской области
32.	Подпрограмма 3. Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	X	X	X	X	X	X
33.	Основное мероприятие 3.1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.; органы местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области	29 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	–	ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда	реализованы мероприятия по переселению 720 семей из 29,49 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда	основное мероприятие выполнено не в полном объеме в связи с несостоявшимися торгами по приобретению жилых помещений, несогласием граждан с размером возмещения за аварийные жилые помещения либо принятием ими решений о подписании

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								соглашений о возмещении стоимости, смертью граждан, подлежащих отселению
34.	Контрольное событие государственной программы 3.1. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, выплата возмещения стоимости гражданам за жилые помещения	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцев С.А.; органы местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области	1 июля 2019 г.	X	1 июля 2019 г.	заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также соглашений о возмещении стоимости жилых помещений на сумму 50 000,0 тыс. рублей	на 1 июля 2019 г. заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также соглашения о возмещении стоимости за жилые помещения на сумму 168 097,2 тыс. рублей	–
			29 декабря 2019 г.	X	29 декабря 2019 г.	заключение с органами местного самоуправления соглашений, содержащих обязательства последних по расселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с установленными сроками	с органами местного самоуправления заключены соглашения, содержащие обязательства последних по расселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с установленными сроками	–
35.	Основное мероприятие 3.2. Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцев С.А.; органы местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области	29 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	29 декабря 2019 г.	улучшение жилищных условий молодых семей	жилищные условия улучшили 99,64 процента молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2019 году	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36.	Контрольное событие государственной программы 3.2. Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья для молодых семей	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.; органы местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области	29 декабря 2019 г.	X	29 декабря 2019 г.	заключение соглашений с органами местного самоуправления, выдача свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья для 100 процентов молодых семей- претендентов получателей социальной выплаты в 2019 году	соглашения заключены со всеми органами местного самоуправления, участвующими в реализации мероприятия; свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья выданы для 100 процентов молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2019 году	–
37.	Основное мероприятие 3.3. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.; министр общего и профессионального образования Ростовской области Балина Л.В.; органы местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области	29 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	29 декабря 2019 г.	решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений для 696 детей-сирот	–
38.	Контрольное событие государственной программы 3.3. Приобретение (строительство) жилья для детей-сирот	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	30 сентября 2019 г.	X	30 сентября 2019 г.	заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот на сумму 109 323,2 тыс. рублей	заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот на сумму 580 609,9 тыс. рублей	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Вифлянцева С.А.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2019 г.	X	29 декабря 2019 г.	заключение с органами местного самоуправления соглашений о предоставлении субвенций на обеспечение жильем детей-сирот на сумму 828 391,0 тыс. рублей	с органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении субвенций на обеспечение жильем детей-сирот на сумму 828 391,0 тыс. рублей	–
39.	Основное мероприятие 3.4. Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.; органы местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области	29 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	–	улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей	заключены муниципальные контракты для обеспечения жильем 3 многодетных семей	не заключен 1 контракт, в связи с обжалованием муниципальным заказчиком итогов электронных торгов в судебном порядке
40.	Контрольное событие государственной программы 3.4. Заключение соглашений с органами местного самоуправления на реализацию мероприятий по предоставлению жилых помещений гражданам, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.; органы местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области	1 июля 2019 г.	X	1 июля 2019 г.	заключение (не менее 2) соглашений с органами местного самоуправления на реализацию мероприятий по предоставлению жилых помещений гражданам, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей	с органами местного самоуправления заключены 4 соглашения о реализации мероприятий по предоставлению жилых помещений гражданам, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей	–
41.	Основное мероприятие 3.5. Предоставление	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития	29 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	29 декабря 2019 г.	улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан с	в целях улучшения жилищных условий предоставлены	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	бюджетных субсидий для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам, полученным для строительства и приобретения жилья	Ростовской области Вифлянцева С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.				помощью бюджетных субсидий для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам, полученным для строительства и приобретения жилья	бюджетные субсидии для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам, полученным для строительства и приобретения жилья 920 новым гражданам и 3 278 гражданам, получающим субсидии с прошлых лет	
42.	Контрольное событие государственной программы 3.5. Выделение отдельным категориям граждан бюджетных субсидий	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	29 декабря 2019 г.	X	29 декабря 2019 г.	перечисление 900 гражданам бюджетных субсидий по представленным документам	бюджетные субсидии предоставлены 920 новым гражданам и 3 278 гражданам, получающим субсидии с прошлых лет	—
43.	Основное мероприятие 3.6. Предоставление бюджетных субсидий для погашения задолженности по жилищным кредитам в случае рождения (усыновления) ребенка в период субсидирования процентных ставок по жилищным кредитам	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	29 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	29 декабря 2019 г.	погашение гражданами части задолженности по жилищным кредитам за счет средств бюджетной субсидии	В целях погашения части задолженности по жилищным кредитам за счет средств бюджетной субсидии бюджетная субсидия предоставлена 85 гражданам	—
44.	Контрольное событие государственной программы 3.6. Выделение гражданам бюджетных субсидий в	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Куц С.В.;	29 декабря 2019 г.	X	29 декабря 2019 г.	перечисление 85 гражданам бюджетных субсидий по представленным документам	бюджетные субсидии предоставлены 85 гражданам	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	случае рождения (усыновления) ребенка в период субсидирования процентных ставок по жилищным кредитам	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцев С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.						
45.	Основное мероприятие 3.7. Предоставление бюджетных субсидий для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого (строящегося) с помощью жилищного займа или кредита	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцев С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	29 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	29 декабря 2019 г.	улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан с помощью бюджетных субсидий для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого (строящегося) с помощью жилищного займа или кредита	в целях улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан с помощью предоставления бюджетных субсидий для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого (строящегося) с помощью жилищного займа или кредита бюджетные субсидии предоставлены 227 гражданам	—
46.	Контрольное событие государственной программы 3.7. Выделение гражданам бюджетных субсидий	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцев С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	29 декабря 2019 г.	X	29 декабря 2019 г.	перечисление 205 гражданам бюджетных субсидий по представленным документам	бюджетные субсидии предоставлены 227 гражданам	—
47.	Основное мероприятие 3.8. Предоставление молодым специалистам	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцев С.А.;	29 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	—	улучшение жилищных условий молодых специалистов здравоохранения и	в целях улучшения жилищных условий молодых специалистов	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	здравоохранения и работникам здравоохранения дефицитных профессий бюджетных субсидий на приобретение (строительство) жилья	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.				работников здравоохранения дефицитных профессий с помощью бюджетных субсидий на приобретение (строительство) жилья	здравоохранения и работников здравоохранения дефицитных профессий с помощью бюджетных субсидий на приобретение (строительство) жилья бюджетные субсидии предоставлены 92 гражданам	
48.	Контрольное событие государственной программы 3.8. Выделение молодым специалистам здравоохранения и работникам здравоохранения дефицитных профессий бюджетных субсидий	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	29 декабря 2019 г.	X	–	перечисление 93 гражданам бюджетных субсидий по представленным документам	бюджетные субсидии предоставлены 92 гражданам	в связи с отказом гражданина 9 декабря 2019 г. от получения государственной поддержки и невозможностью предоставления бюджетной субсидии очередному гражданину
49.	Основное мероприятие 3.9. Предоставление бюджетных субсидий гражданам, открывающим вклады в кредитных организациях с целью накопления средств для улучшения жилищных условий	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	29 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	29 декабря 2019 г.	улучшение жилищных условий граждан с помощью бюджетных субсидий	в целях улучшения жилищных условий граждан с помощью бюджетных субсидий бюджетные субсидии предоставлены 163 гражданам, получающим субсидии с прошлых лет	–
50.	Контрольное событие государственной программы 3.9. Выделение гражданам	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.;	29 декабря 2019 г.	X	29 декабря 2019 г.	перечисление 163 гражданам (участники мероприятия с	бюджетные субсидии предоставлены 163 гражданам,	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	бюджетных субсидий	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.				прошлых лет) бюджетных субсидий	получающим субсидии с прошлых лет	
51.	Основное мероприятие 3.10. Предоставление молодым учителям бюджетных субсидий для оплаты части процентных ставок по ипотечным кредитам, полученным на строительство (приобретение) жилья	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	29 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	29 декабря 2019 г.	улучшение жилищных условий молодых учителей с помощью бюджетных субсидий для оплаты части процентных ставок по ипотечным кредитам, полученным на строительство (приобретение) жилья	в целях улучшения жилищных условий молодых учителей с помощью бюджетных субсидий для оплаты части процентных ставок по ипотечным кредитам, полученным на строительство (приобретение) жилья, бюджетные субсидии предоставлены 41 молодому учителю, получающему субсидии с прошлых лет	—
52.	Контрольное событие государственной программы 3.10. Выделение молодым учителям бюджетных субсидий	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	29 декабря 2019 г.	X	29 декабря 2019 г.	перечисление 41 гражданину (участники мероприятия с прошлых лет) бюджетных субсидий	бюджетные субсидии предоставлены 41 молодому учителю, получающему субсидии с прошлых лет	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53.	Основное мероприятие 3.11. Финансовое обеспечение выполнения государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Агентство жилищных программ» государственного задания на оказание государственных услуг	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцев С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	29 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	29 декабря 2019 г.	оказание государственных услуг	ГБУ РО «Агентство жилищных программ» оказана государственная поддержка гражданам в улучшении жилищных условий	–
54.	Основное мероприятие 3.12. Льготное ипотечное кредитование граждан путем предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных доходов	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцев С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	29 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	29 декабря 2019 г.	оформление гражданами ипотечных кредитов (займов) на приобретение жилья на условиях льготного ипотечного кредитования с процентной ставкой не более 6 процентов годовых	с помощью льготных ипотечных кредитов жилищные условия улучшили 28 граждан	–
55.	Контрольное событие 3.12. Выделение кредитным организациям субсидий	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцев С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	29 декабря 2019 г.	X	29 декабря 2019 г.	перечисление кредитным организациям субсидий по представленным документам. Оказание государственной поддержки 28 гражданам	субсидия перечислена ООО КБ «РостФинанс»; с помощью льготных ипотечных кредитов жилищные условия улучшили 28 гражданам	–
56.	Подпрограмма 4. Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и	начальник управления финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер Чикунова И.В.	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»							
57.	Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности аппарата министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	начальник управления финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер Чикунова И.В.	29 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	29 декабря 2019 г.	создание условий для достижения целей и эффективной системы управления реализацией государственной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм	в рамках реализации мероприятия произведены расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области; созданы условия для достижения целей и эффективной системы управления реализацией государственной программы	–

Примечание.

Список используемых сокращений:

вдхр. – водохранилище;

ГАУ РО – государственное автономное учреждение Ростовской области;

ГБУ РО – государственное бюджетное учреждение Ростовской области;

г. – город;

ГКУ РО – государственное казенное учреждение Ростовской области;

кв. – квадратный;

мкр. – микрорайон;

пос. – поселок;

р. – река;

тыс. – тысяча;

ул. – улица;

X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Территориальное
планирование и обеспечение доступным
и комфортным жильем населения
Ростовской области» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2019 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		государственной программой	сводной бюджетной рописью	
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»	всего	5 764 671,7	5 585 194,4	5 345 014,7
	областной бюджет	4 430 331,2	4 430 331,2	4 259 851,2
	безвозмездные поступления в областной бюджет	1 154 863,2	1 154 863,2	916 783,8
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	514 869,8	514 869,8	514 545,7
	Фонда содействия реформированию	639 993,4	639 993,4	402 238,1

1	2	3	4	5
	жилищно-коммунального хозяйства			
	местный бюджет	179 477,3	X	168 379,7
Подпрограмма 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства»	всего	657 615,6	646 656,7	570 036,3
	областной бюджет	646 656,7	646 656,7	565 721,7
	безвозмездные поступления в областной бюджет	—	—	—
	в том числе за счет средств:			—
	федерального бюджета	—	—	—
	местный бюджет	10 958,9	X	4 314,6
Основное мероприятие 1.1. Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства	всего	596 430,4	596 430,4	515 511,3
Основное мероприятие 1.2. Проведение землеустроительных работ для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской Федерации и границах муниципальных образований	всего	5 208,9	5 208,9	5 193,0
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами	всего	3 800,0	3 800,0	3 800,0

1	2	3	4	5
территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства				
Основное мероприятие 1.4. Финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» государственного задания на оказание государственных услуг	всего	41 217,4	41 217,4	41 217,4
Основное мероприятие 1.5. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров	всего	—	—	—
Подпрограмма 2 «Стимулирование развития рынка жилья»	всего	1 937 658,1	1 917 925,3	1 905 519,8
	областной бюджет	1 607 925,3	1 607 925,3	1 575 839,1
	безвозмездные поступления в областной бюджет	310 000,0	310 000,0	309 951,0
	в том числе за счет			

1	2	3	4	5
	средств:			
	федерального бюджета	310 000,0	310 000,0	309 951,0
	местный бюджет	19 732,8	X	19 729,7
Основное мероприятие 2.1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства	всего	–	–	–
Основное мероприятие 2.2. Поддержка пострадавших участников долевого строительства	всего	1 098 752,7	1 098 752,7	1 066 742,6
Основное мероприятие 2.3. Обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовоблстройзаказчик»	всего	77,3	77,3	77,2
Приоритетное основное мероприятие 2.4. Субсидии для реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на 2019 год в рамках федерального проекта «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным	всего	791 527,3	791 527,3	791 402,3

1	2	3	4	5
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710				
Основное мероприятие 2.5. Финансовое обеспечение выполнения государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Ростовоблстройзаказчик» государственного задания на оказание государственных услуг	всего	27 568,0	27 568,0	27 568,0
Подпрограмма 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»	всего	3 091 403,7	2 942 618,1	2 792 788,0
	областной бюджет	2 097 754,9	2 097 754,9	2 041 619,8
	безвозмездные поступления в областной бюджет	844 863,2	844 863,2	606 832,8
	в том числе за счет средств:			
	Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	639 993,4	639 993,4	402 238,1
	федерального бюджета	204 869,8	204 869,8	204 594,7
	местный бюджет	148 785,6	X	144 335,4

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 3.1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции	всего	1 170 201,6	1 170 201,6	920 109,0
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области	всего	212 382,6	212 382,6	211 349,4
Основное мероприятие 3.3. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	всего	828 391,0	828 391,0	791 008,4
Основное мероприятие 3.4. Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей- близнецов; в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей	всего	15 376,5	15 376,5	13 193,6

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 3.5. Предоставление бюджетных субсидий для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам, полученным для строительства и приобретения жилья	всего	378 687,0	378 687,0	378 686,1
Основное мероприятие 3.6. Предоставление бюджетных субсидий для погашения задолженности по жилищным кредитам в случае рождения (усыновления) ребенка в период субсидирования процентных ставок по жилищным кредитам	всего	6 506,5	6 506,5	6 399,0
Основное мероприятие 3.7. Предоставление бюджетных субсидий для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого (строящегося) с помощью жилищного займа или кредита	всего	131 167,0	131 167,0	130 461,2
Основное мероприятие 3.8. Предоставление молодым специалистам здравоохранения и работникам здравоохранения дефицитных профессий бюджетных субсидий на приобретение (строительство) жилья	всего	165 772,0	165 772,0	163 648,4
Основное мероприятие 3.9. Предоставление бюджетных субсидий	всего	4 353,0	4 353,0	3 980,4

1	2	3	4	5
гражданам, открывающим вклады в кредитных организациях с целью накопления средств для улучшения жилищных условий				
Основное мероприятие 3.10. Предоставление молодым учителям бюджетных субсидий для оплаты части процентных ставок по ипотечным кредитам, полученным на строительство (приобретение) жилья	всего	776,0	776,0	773,4
Основное мероприятие 3.11. Финансовое обеспечение выполнения государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Агентство жилищных программ» государственного задания на оказание государственных услуг	всего	23 539,9	23 539,9	23 539,9
Основное мероприятие 3.12. Льготное ипотечное кредитование граждан путем предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных доходов	всего	5 465,0	5 465,0	5 303,8
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным	всего	77 994,3	77 994,3	76 670,6
	областной бюджет	77 994,3	77 994,3	76 670,6
	безвозмездные поступления в областной бюджет	–	–	–

1	2	3	4	5
и комфортным жильем населения Ростовской области»	местный бюджет	–	X	–
Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности аппарата министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	всего	77 994,3	77 994,3	76 670,6

Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Территориальное
планирование и обеспечение доступным
и комфортным жильем населения
Ростовской области» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Еди- ница изме- рения	Значения показателя государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2018 год	2019 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»						
1.	Показатель 1. Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется строительство, в том числе жилищное, и по которым предусмотрены мероприятия по обеспечению коммунальной инфраструктурой	про- центов	11,3	16,7	16,7	—

1	2	3	4	5	6	7
2.	Показатель 2. Темп ввода жилья в эксплуатацию	про- центов	100,6	110,42	111,24	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением объемов ввода жилья в отдельных муниципальных образованиях в Ростовской области, в том числе в г. Ростове-на-Дону
3.	Показатель 3. Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из трех человек)	лет	2,25	2,95	2,69	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с перевыполнением показателя 2.1 (для расчета коэффициента доступности жилья использованы данные о среднедушевых доходах и стоимости 1 кв. метра жилья в Ростовской области за январь – сентябрь 2019 г.)
4.	Показатель 4. Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат	про- центов	98,00	75,00	99,64	право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока
Подпрограмма 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства»						
5.	Показатель 1.1. Доля земельных участков, включенных	про- центов	29,5	33,2	33,2	–

1	2	3	4	5	6	7
	в Региональный адресный перечень земельных участков, в том числе для жилищного строительства и комплексного освоения, по которым разработаны проекты планировки и межевания территории					
6.	Показатель 1.2. Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья	единиц	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур получения разрешения на строительство объекта
Подпрограмма 2 «Стимулирование развития рынка жилья»						
7.	Показатель 2.1. Объем ввода жилья в эксплуатацию	тыс. кв. мет-ров	2 347,4	2 592,0	2 611,3	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением объемов ввода жилья в отдельных муниципальных образованиях в Ростовской области, в том числе в г. Ростове-на-Дону
8.	Показатель 2.2. Количество объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, на которых государственное бюджетное учреждение Ростовской области	единиц	120	126	120	фактическое значение показателя меньше планового в связи с сокращением в декабре 2019 года количества объектов, на которых учреждение осуществляло строительный контроль, по предложениям органов

1	2	3	4	5	6	7
	«Ростовоблстройзаказчик» осуществляет функции заказчика (в том числе строительный контроль)					исполнительной власти Ростовской области
9.	Показатель 2.3. Доля индустриального жилищного строительства	про- центов	47,1	41,0	47,6	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением объемов ввода жилья в отдельных муниципальных образованиях в Ростовской области, в том числе в г. Ростове-на-Дону
Подпрограмма 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»						
10.	Показатель 3.1. Планируемая площадь расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции	тыс. кв. метров	15,88	31,71	29,49	фактическое значение показателя ниже планового по следующим причинам: дома, в которых приобретены жилые помещения путем долевого участия в строительстве, своевременно не введены в эксплуатацию, несостоявшиеся торги по приобретению жилых помещений, несвоевременное завершение органами местного самоуправления мероприятий по изъятию земельных участков под аварийными домами, несогласие граждан с размером

1	2	3	4	5	6	7
						возмещения за аварийные жилые помещения, смерть граждан, переселяемых из аварийного жилья
11.	Показатель 3.2. Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции	семей	380	783	720	фактическое значение показателя ниже планового по следующим причинам: дома, в которых приобретены жилые помещения путем долевого участия в строительстве, своевременно не введены в эксплуатацию, несостоявшиеся торги по приобретению жилых помещений, несвоевременное завершение органами местного самоуправления мероприятий по изъятию земельных участков под аварийными домами, несогласие граждан с размером возмещения за аварийные жилые помещения, смерть граждан, переселяемых из аварийного жилья
12.	Показатель 3.3. Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат	семей	263	276	276	–
13.	Показатель 3.4. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем	человек	1438	727	696	фактическое значение показателя ниже планового в связи с тем, что в Неклиновском, Мартыновском, Морозовском и Зерноградском районах не состоялись торги

1	2	3	4	5	6	7
						на приобретение 31 жилого помещения для детей-сирот
14.	Показатель 3.5. Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года	человек	431	89	89	–
15.	Показатель 3.6. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений из числа подлежащих обеспечению жильем	про- центов	36	30	36	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением доли приобретенного жилья на вторичном рынке
16.	Показатель 3.7. Количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов; количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе которых имеется десять или более несовершеннолетних детей	семей	8	4	3	фактическое значение показателя ниже планового в связи с обжалованием в судебном порядке муниципальным заказчиком г. Новочеркаска результатов электронных торгов

1	2	3	4	5	6	7
17.	Показатель 3.8. Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции	тыс. кв. мет- ров	7,25	16,28	10,42	фактическое значение показателя ниже планового по следующим причинам: гражданами принято решение об изменении способа переселения из аварийного жилья; дома, в которых приобретены жилые помещения путем долевого участия в строительстве, своевременно не введены в эксплуатацию; несостоявшиеся торги по приобретению жилых помещений; несвоевременное завершение органами местного самоуправления мероприятий по изъятию земельных участков под аварийными домами
18.	Показатель 3.9. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа	тыс. кв. мет- ров	35,97	18,17	18,34	фактическое значение показателя выше планового, так как фактическая площадь приобретенных жилых помещений превышает минимальную норму
19.	Показатель 3.10. Количество участников подпрограммы, воспользовавшихся специальными условиями ипотечного жилищного кредитования	семей	1 031	1 021	1 040	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с уточнением фактических размеров бюджетных субсидий

1	2	3	4	5	6	7
20.	Показатель 3.11. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) участниками подпрограммы, воспользовавшимися специальными условиями ипотечного жилищного кредитования	тыс. кв. метров	59,14	55,13	60,48	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением количества получателей бюджетных субсидий
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»						
21.	Показатель 4.1. Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов для государственных нужд	про- центов	7,60	3,03	5,60	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением числа ставок на понижение участниками электронных аукционов

Примечание.

Список используемых сокращений:

г. – город;

кв. – квадратный;

тыс. – тысяча;

Минстрой России – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Приложение № 4
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Территориальное
планирование и обеспечение доступным
и комфортным жильем населения
Ростовской области» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по муниципальным образованиям в Ростовской области

№ п/п	Номер и наименование показателя, наименование муниципального образования Ростовской области	Значение показателя государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
		2018 год	2019 год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
1. Показатель 1 «Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется строительство, в том числе жилищное, и по которым предусмотрены мероприятия по обеспечению коммунальной инфраструктурой», процентов					
1.1.	Азовский район	–	16,70	16,70	–
1.2.	Аксайский район	8,30	16,70	16,70	–
1.3.	Багаевский район	14,30	22,60	22,60	–
1.4.	Белокалитвинский район	15,50	23,80	23,80	–
1.5.	Боковский район	–	25,00	25,00	–
1.6.	Верхнедонской район	25,00	25,00	25,00	–
1.7.	Волгодонской район	100,00	100,00	100,00	–

1	2	3	4	5	6
1.8.	Дубовский район	16,70	16,70	16,70	—
1.9.	Егорлыкский район	—	33,30	33,30	—
1.10.	Зерноградский район	11,10	11,10	11,10	—
1.11.	Каменский район	11,10	11,10	11,10	—
1.12.	Кашарский район	—	25,00	25,00	—
1.13.	Константиновский район	—	100,00	100,00	—
1.14.	Матвеево-Курганский район	—	33,3	33,30	—
1.15.	Миллеровский район	25,00	25,00	25,00	—
1.16.	Морозовский район	33,30	33,30	33,30	—
1.17.	Неклиновский район	16,70	16,70	16,70	—
1.18.	Октябрьский район	12,50	12,50	12,50	—
1.19.	Орловский район	9,10	9,10	9,10	—
1.20.	Песчанокопский район	20,00	20,00	20,00	—
1.21.	Родионово-Несветайский район	12,50	12,50	12,50	—
1.22.	Сальский район	7,10	7,10	7,10	—
1.23.	Тарасовский район	16,60	16,60	16,60	—
1.24.	Усть-Донецкий район	20,00	20,00	20,00	—
1.25.	г. Азов	50,00	50,00	50,00	—
1.26.	г. Батайск	14,30	14,30	14,30	—
1.27.	г. Волгодонск	12,50	12,50	12,50	—
1.28.	г. Гуково	33,30	33,30	33,30	—
1.29.	г. Донецк	25,00	25,00	25,00	—
1.30.	г. Каменск-Шахтинский	33,30	33,30	33,30	—
1.31.	г. Новочеркасск	7,70	7,70	7,70	—
1.32.	г. Новошахтинск	16,70	16,70	16,70	—
1.33.	г. Ростов-на-Дону	—	20,00	20,00	—

1	2	3	4	5	6
1.34.	г. Таганрог	12,50	12,50	12,50	—
1.35.	г. Шахты	9,10	9,10	9,10	—
2. Показатель 2 «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат», процентов					
2.1.	Азовский район	100,00	70,00	100,00	право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока
2.2.	Аксайский район	100,00	50,00	100,00	право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока
2.3.	Багаевский район	100,00	100,00	100,00	—
2.4.	Белокалитвинский район	100,00	76,00	100,00	право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока
2.5.	Боковский район	100,00	100,00	100,00	—
2.6.	Верхнедонской район	100,00	33,00	100,00	право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока
2.7.	Веселовский район	100,00	100,00	100,00	—
2.8.	Волгодонской район	100,00	100,00	100,00	—
2.9.	Дубовский район	100,00	100,00	100,00	—
2.10.	Егорлыкский район	100,00	100,00	100,00	—
2.11.	Заветинский район	100,00	100,00	100,00	—
2.12.	Зерноградский район	100,00	50,00	100,00	право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока

1	2	3	4	5	6
2.13.	Зимовниковский район	100,00	33,00	100,00	право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока
2.14.	Кагальницкий район	100,00	100,00	100,00	—
2.15.	Каменский район	100,00	40,00	100,00	право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока
2.16.	Кашарский район	100,00	50,00	100,00	право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока
2.17.	Константиновский район	100,00	71,00	96,60	право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока
2.18.	Красносулинский район	100,00	100,00	100,00	—
2.19.	Куйбышевский район	100,00	100,00	100,00	—
2.20.	Мартыновский район	100,00	100,00	100,00	—
2.21.	Матвеево-Курганский район	100,00	81,00	100,00	право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока
2.22.	Миллеровский район	100,00	100,00	100,00	—
2.23.	Милютинский район	100,00	100,00	100,00	—
2.24.	Морозовский район	100,00	40,00	100,00	право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока
2.25.	Мясниковский район	100,00	100,00	100,00	—
2.26.	Неклиновский район	100,00	100,00	100,00	—

1	2	3	4	5	6
2.27.	Октябрьский район	100,00	66,00	100,00	право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока
2.28.	Орловский район	100,00	66,00	100,00	право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока
2.29.	Песчанокопский район	50,00	100,00	100,00	—
2.30.	Пролетарский район	100,00	40,00	100,00	право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока
2.31.	Ремонтненский район	100,00	100,00	100,00	—
2.32.	Родионово-Несветайский район	100,00	100,00	100,00	—
2.33.	Сальский район	100,00	100,00	100,00	—
2.34.	Семикаракорский район	100,00	50,00	100,00	право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока
2.35.	Советский район	100,00	100,00	100,00	—
2.36.	Тарасовский район	100,00	100,00	100,00	—
2.37.	Тацинский район	100,00	100,00	100,00	—
2.38.	Усть-Донецкий район	100,00	50,00	100,00	право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока
2.39.	Целинский район	100,00	66,00	100,00	право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока
2.40.	Цимлянский район	50,00	40,00	100,00	право на получение социальной выплаты

1	2	3	4	5	6
					реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока
2.41.	Чертковский район	100,00	100,00	100,00	–
2.42.	Шолоховский район	100,00	33,00	100,00	право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока
2.43.	г. Азов	100,00	71,00	100,00	право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока
2.44.	г. Батайск	100,00	50,00	100,00	право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока
2.45.	г. Волгодонск	100,00	57,00	100,00	право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока
2.46.	г. Гуково	100,00	50,00	100,00	право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока
2.47.	г. Донецк	100,00	66,00	100,00	право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока
2.48.	г. Зверево	100,00	100,00	100,00	–
2.49.	г. Каменск-Шахтинский	100,00	100,00	100,00	–
2.50.	г. Новочеркасск	100,00	33,00	100,00	право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока

1	2	3	4	5	6
2.51.	г. Новошахтинск	100,00	66,00	100,00	право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока
2.52.	г. Ростов-на-Дону	96,00	53,00	100,00	право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока
2.53.	г. Таганрог	100,00	50,00	100,00	право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока
2.54.	г. Шахты	100,00	50,00	100,00	право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока
3. Показатель 1.2 «Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья», единиц					
3.1.	Азовский район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.2.	Аксайский район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.3.	Багаевский район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.4.	Белокалитвинский район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством

1	2	3	4	5	6
3.5.	Боковский район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.6.	Верхнедонской район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.7.	Веселовский район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.8.	Волгодонской район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.9.	Дубовский район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.10.	Егорлыкский район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.11.	Заветинский район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.12.	Зерноградский район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.13.	Зимовниковский район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством

1	2	3	4	5	6
3.14.	Кагальницкий район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.15.	Каменский район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.16.	Кашарский район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.17.	Константиновский район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.18.	Красносулинский район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.19.	Куйбышевский район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.20.	Мартыновский район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.21.	Матвеево-Курганский район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.22.	Миллеровский район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством

1	2	3	4	5	6
3.23.	Милютинский район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.24.	Морозовский район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.25.	Мясниковский район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.26.	Неклиновский район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.27.	Обливский район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.28.	Октябрьский район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.29.	Орловский район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.30.	Песчанокопский район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.31.	Пролетарский район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством

1	2	3	4	5	6
3.32.	Ремонтненский район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.33.	Родионово-Несветайский район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.34.	Сальский район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.35.	Семикаракорский район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.36.	Советский район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.37.	Тарасовский район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.38.	Тацинский район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.39.	Усть-Донецкий район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.40.	Целинский район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством

1	2	3	4	5	6
3.41.	Цимлянский район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.42.	Чертковский район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.43.	Шолоховский район	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.44.	г. Азов	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.45.	г. Батайск	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.46.	г. Волгодонск	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.47.	г. Гуково	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.48.	г. Донецк	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.49.	г. Зверево	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством

1	2	3	4	5	6
3.50.	г. Каменск-Шахтинский	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.51.	г. Новочеркасск	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.52.	г. Новошахтинск	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.53.	г. Ростов-на-Дону	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.54.	г. Таганрог	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
3.55.	г. Шахты	11	10	9	с учетом параллельного прохождения процедур, предусмотренных действующим законодательством
4. Показатель 3.1 «Планируемая площадь расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции», тыс. кв. метров					
4.1.	Аксайский район	–	0,08	0,08	–
4.2.	Багаевский район	–	0,38	0,38	–
4.3.	Белокалитвинский район	0,70	5,77	5,92	предоставлены жилые помещения, приобретение которых оплачено в 2018 году, строительство завершено в 2019 году
4.4.	Красносулинский район	0,56	–	0,54	предоставлены жилые помещения, приобретение которых оплачено в 2018 году

1	2	3	4	5	6
4.5.	Миллеровский район	0,01	0,26	0,26	–
4.6.	Сальский район	–	1,20	1,20	–
4.7.	Тацинский район	1,89	1,40	1,40	–
4.8.	Усть-Донецкий район	–	1,65	1,65	–
4.9.	Цимлянский район	–	0,55	0,55	–
4.10.	г. Гуково	1,20	2,32	2,32	–
4.11.	г. Донецк	2,67	2,30	2,25	не расселено 1 жилое помещение по причине смерти собственника, родственники вступают в наследство
4.12.	г. Зверево	–	0,04	0,04	–
4.13.	г. Каменск-Шахтинский	0,70	0,94	0,31	дома, в которых в 2018 году приобретены жилые помещения для переселения граждан, введены в эксплуатацию в декабре 2019 г. (заключение договоров найма/мены – в I квартале 2020 г.); переселение 5 семей решается в судебном порядке
4.14.	г. Новочеркасск	–	0,12	0,12	–
4.15.	г. Новошахтинск	1,97	3,13	3,13	–
4.16.	г. Ростов-на-Дону	1,24	4,79	2,39	несогласие граждан с размером возмещения за аварийные жилые помещения, смерть граждан, переселяемых из аварийного жилья, несостоявшиеся торги по приобретению жилых помещений, несвоевременное завершение органами местного самоуправления мероприятий по изъятию земельных участков под аварийными домами
4.17.	г. Таганрог	0,93	1,54	1,52	решение вопроса переселения в судебном порядке

1	2	3	4	5	6
4.18.	г. Шахты	3,31	5,24	5,43	исполнены судебные решения по предоставлению гражданам жилых помещений, приобретенных в 2018 году
5. Показатель 3.2 «Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции», семей					
5.1.	Аксайский район	–	2	2	–
5.2.	Белокалитвинский район	18	125	128	предоставлены жилые помещения, приобретение которых оплачено в 2018 году, строительство завершено в 2019 году
5.3.	Багаевский район	–	9	9	–
5.4.	Красносулинский район	16	–	13	предоставлены жилые помещения, приобретение которых оплачено в 2018 году
5.5.	Миллеровский район	–	10	10	–
5.6.	Сальский район	–	30	30	–
5.7.	Тацинский район	47	40	40	–
5.8.	Усть-Донецкий район	–	34	34	–
5.9.	Цимлянский район	–	22	22	–
5.10.	г. Гуково	26	52	51	расселение 1 семьи ведется в судебном порядке в связи с несогласием с размером возмещения стоимости за аварийное жилье
5.11.	г. Донецк	44	60	59	не расселено 1 жилое помещение по причине смерти собственника, родственники вступают в наследство
5.12.	г. Каменск-Шахтинский	30	36	13	дома, в которых приобретены жилые помещения путем долевого участия в строительстве, своевременно не введены в эксплуатацию (заключение договоров найма/мены –

1	2	3	4	5	6
					в I квартале 2020 г.); переселение 5 семей решается в судебном порядке
5.13.	г. Зверево	–	1	1	–
5.14.	г. Новошахтинск	46	74	74	–
5.15.	г. Новочеркасск	–	4	4	–
5.16.	г. Ростов-на-Дону	30	129	70	несогласие граждан с размером возмещения за аварийные жилые помещения, смерть граждан, переселяемых из аварийного жилья, несостоявшиеся торги по приобретению жилых помещений, несвоевременное завершение органами местного самоуправления мероприятий по изъятию земельных участков под аварийными домами
5.17.	г. Таганрог	31	35	36	предоставлено пустующее помещение муниципального фонда
5.18.	г. Шахты	79	120	124	исполнены судебные решения по предоставлению гражданам жилых помещений, приобретенных в 2018 году
6. Показатель 3.3 «Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат», семей					
6.1.	Азовский район	6	7	7	–
6.2.	Аксайский район	9	6	6	–
6.3.	Багаевский район	3	1	1	–
6.4.	Белокалитвинский район	21	25	25	–
6.5.	Боковский район	2	2	2	–
6.6.	Верхнедонской район	5	6	6	–
6.7.	Веселовский район	4	4	4	–
6.8.	Волгодонской район	2	4	4	–

1	2	3	4	5	6
6.9.	Дубовский район	1	1	1	—
6.10.	Егорлыкский район	1	1	1	—
6.11.	Заветинский район	1	2	2	—
6.12.	Зерноградский район	8	4	4	—
6.13.	Зимовниковский район	4	3	3	—
6.14.	Кагальницкий район	1	1	1	—
6.15.	Каменский район	1	5	5	—
6.16.	Кашарский район	4	4	4	—
6.17.	Константиновский район	8	29	29	—
6.18.	Красносулинский район	1	10	10	—
6.19.	Куйбышевский район	7	1	1	—
6.20.	Мартыновский район	2	2	2	—
6.21.	Матвеево-Курганский район	4	11	11	—
6.22.	Миллеровский район	3	1	1	—
6.23.	Милютинский район	2	1	1	—
6.24.	Морозовский район	4	5	5	—
6.25.	Мясниковский район	5	1	1	—
6.26.	Неклиновский район	5	2	2	—
6.27.	Октябрьский район	2	4	4	—
6.28.	Орловский район	3	3	3	—
6.29.	Песчанокопский район	2	1	1	—
6.30.	Пролетарский район	5	5	5	—
6.31.	Ремонтненский район	—	2	2	—
6.32.	Родионово-Несветайский район	1	1	1	—
6.33.	Сальский район	3	1	1	—
6.34.	Семикаракорский район	6	4	4	—

1	2	3	4	5	6
6.35.	Советский район	2	2	2	—
6.36.	Тарасовский район	1	1	1	—
6.37.	Тацинский район	3	1	1	—
6.38.	Усть-Донецкий район	5	2	2	—
6.39.	Целинский район	1	3	3	—
6.40.	Цимлянский район	2	10	10	—
6.41.	Чертковский район	2	1	1	—
6.42.	Шолоховский район	1	3	3	—
6.43.	г. Азов	7	8	8	—
6.44.	г. Батайск	4	4	4	—
6.45.	г. Волгодонск	7	7	7	—
6.46.	г. Гуково	13	17	17	—
6.47.	г. Донецк	4	3	3	—
6.48.	г. Зверево	6	6	6	—
6.49.	г. Каменск-Шахтинский	1	1	1	—
6.50.	г. Новочеркасск	7	3	3	—
6.51.	г. Новошахтинск	13	6	6	—
6.52.	г. Ростов-на-Дону	27	22	22	—
6.53.	г. Таганрог	5	4	4	—
6.54.	г. Шахты	15	12	12	—
7. Показатель 3.4 «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем», человек					
7.1.	Азовский район	19	10	10	—
7.2.	Белокалитвинский район	24	21	21	—
7.3.	Боковский район	10	3	3	—
7.4.	Верхнедонской район	10	11	11	—
7.5.	Веселовский район	10	15	15	—

1	2	3	4	5	6
7.6.	Волгодонской район	18	18	18	—
7.7.	Дубовский район	8	7	7	—
7.8.	Егорлыкский район	13	5	5	—
7.9.	Зерноградский район	13	28	24	не состоялись торги на приобретение жилых помещений
7.10.	Зимовниковский район	12	12	12	—
7.11.	Кагальницкий район	11	8	8	—
7.12.	Каменский район	12	13	13	—
7.13.	Кашарский район	4	17	17	—
7.14.	Константиновский район	17	16	16	—
7.15.	Красносулинский район	17	31	31	—
7.16.	Куйбышевский район	8	4	4	—
7.17.	Мартыновский район	8	14	1	не состоялись торги на приобретение жилых помещений
7.18.	Матвеево-Курганский район	18	10	10	—
7.19.	Милютинский район	5	7	7	—
7.20.	Морозовский район	19	23	10	не состоялись торги на приобретение жилых помещений
7.21.	Мясниковский район	9	7	7	—
7.22.	Неклиновский район	43	16	15	не состоялись торги на приобретение жилых помещений
7.23.	Обливский район	10	1	1	—
7.24.	Октябрьский район	42	20	20	—
7.25.	Орловский район	12	22	22	—
7.26.	Песчанокопский район	4	5	5	—
7.27.	Пролетарский район	13	7	7	—
7.28.	Ремонтненский район	8	4	4	—

1	2	3	4	5	6
7.29.	Родионово-Несветайский район	9	3	3	—
7.30.	Сальский район	22	26	26	—
7.31.	Семикаракорский район	29	9	9	—
7.32.	Советский район	6	4	4	—
7.33.	Тарасовский район	34	1	1	—
7.34.	Тацинский район	12	12	12	—
7.35.	Усть-Донецкий район	15	11	11	—
7.36.	Целинский район	21	18	18	—
7.37.	Цимлянский район	13	13	13	—
7.38.	Чертковский район	7	8	8	—
7.39.	Шолоховский район	10	6	6	—
7.40.	г. Азов	17	8	8	—
7.41.	г. Батайск	24	13	13	—
7.42.	г. Волгодонск	33	43	43	—
7.43.	г. Гуково	17	30	30	—
7.44.	г. Донецк	16	11	11	—
7.45.	г. Зверево	13	9	9	—
7.46.	г. Каменск-Шахтинский	18	4	4	—
7.47.	г. Новочеркасск	35	45	45	—
7.48.	г. Новошахтинск	23	18	18	—
7.49.	г. Ростов-на-Дону	268	59	59	—
7.50.	г. Таганрог	70	21	21	—
8. Показатель 3.7 «Количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей», семей					
8.1.	Неклиновский район	3	1	1	—
8.2.	г. Зверево	—	1	1	—

1	2	3	4	5	6
8.3.	г. Новочеркасск	–	1	–	результаты электронных торгов обжалуются муниципальным заказчиком в судебном порядке
8.4.	г. Ростов-на-Дону	–	1	1	–
9. Показатель 3.8 «Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции», тыс. кв. метров					
9.1.	Белокалитвинский район	0,69	3,40	1,52	гражданами принято решение об изменении способа переселения из аварийного жилья
9.2.	Сальский район	–	0,47	0,45	отсутствие подходящих по площади помещений на рынке жилья (в соответствии с реализуемыми мероприятиями допустимо отклонение на 10 процентов)
9.3.	Тацинский район	0,03	0,08	0,09	приобретены помещения большей площади в связи с постановкой граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
9.4.	Усть-Донецкий район	–	1,60	1,60	–
9.5.	Цимлянский район	–	0,67	0,82	приобретены помещения большей площади в связи с постановкой граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
9.6.	г. Гуково	0,38	0,72	0,68	гражданами принято решение об изменении способа переселения из аварийного жилья
9.7.	г. Зверево	–	0,04	0,04	–
9.8.	г. Каменск-Шахтинский	0,03	0,97	0,19	дома, в которых приобретены жилые помещения путем долевого участия в строительстве, своевременно не введены в эксплуатацию
9.9.	г. Новошахтинск	0,24	0,86	1,60	гражданами принято решение об изменении способа переселения из аварийного жилья;

1	2	3	4	5	6
					постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
9.10.	г. Ростов-на-Дону	0,40	5,70	1,53	несостоявшиеся торги по приобретению жилых помещений; несвоевременное завершение органами местного самоуправления мероприятий по изъятию земельных участков под аварийными домами
9.11.	г. Таганрог	0,18	0,39	0,52	помещения приобретены за счет средств бюджета г. Таганрога
9.12.	г. Шахты	2,84	1,38	1,38	—
10. Показатель 3.9 «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа», тыс. кв. метров					
10.1.	Азовский район	0,48	0,25	0,25	—
10.2.	Белокалитвинский район	0,60	0,53	0,53	—
10.3.	Боковский район	0,25	0,07	0,07	—
10.4.	Верхнедонской район	0,25	0,28	0,28	—
10.5.	Веселовский район	0,25	0,38	0,38	—
10.6.	Волгодонской район	0,45	0,45	0,45	—
10.7.	Дубовский район	0,20	0,17	0,17	—
10.8.	Егорлыкский район	0,33	0,12	0,12	—
10.9.	Зерноградский район	0,33	0,70	0,72	фактическая площадь приобретенного жилья превышает минимальный размер
10.10.	Зимовниковский район	0,30	0,30	0,39	фактическая площадь приобретенного жилья превышает минимальный размер
10.11.	Кагальницкий район	0,28	0,20	0,20	—
10.12.	Каменский район	0,30	0,32	0,32	—
10.13.	Кашарский район	0,10	0,42	0,42	—

1	2	3	4	5	6
10.14.	Константиновский район	0,43	0,40	0,40	–
10.15.	Красносулинский район	0,43	0,77	1,02	фактическая площадь приобретенного жилья превышает минимальный размер
10.16.	Куйбышевский район	0,20	0,10	0,10	–
10.17.	Мартыновский район	0,20	0,35	0,03	не состоялись торги на приобретение жилых помещений
10.18.	Матвеево-Курганский район	0,45	0,25	0,25	–
10.19.	Милютинский район	0,13	0,17	0,17	–
10.20.	Морозовский район	0,48	0,57	0,31	не состоялись торги на приобретение жилых помещений
10.21.	Мясниковский район	0,23	0,17	0,17	–
10.22.	Неклиновский район	1,08	0,40	0,47	фактическая площадь приобретенного жилья превышает минимальный размер
10.23.	Обливский район	0,25	0,02	0,02	–
10.24.	Октябрьский район	1,05	0,50	0,50	–
10.25.	Орловский район	0,30	0,55	0,55	–
10.26.	Песчанокопский район	0,10	0,12	0,12	–
10.27.	Пролетарский район	0,32	0,18	0,18	–
10.28.	Ремонтненский район	0,20	0,10	0,10	–
10.29.	Родионово-Несветайский район	0,22	0,08	0,08	–
10.30.	Сальский район	0,55	0,65	0,65	–
10.31.	Семикаракорский район	0,73	0,23	0,23	–
10.32.	Советский район	0,15	0,10	0,10	–
10.33.	Тарасовский район	0,85	0,03	0,03	–
10.34.	Тацинский район	0,30	0,30	0,30	–
10.35.	Усть-Донецкий район	0,37	0,28	0,28	–

1	2	3	4	5	6
10.36.	Целинский район	0,52	0,45	0,45	—
10.37.	Цимлянский район	0,32	0,33	0,33	—
10.38.	Чертковский район	0,17	0,20	0,20	—
10.39.	Шолоховский район	0,25	0,15	0,15	—
10.40.	г. Азов	0,42	0,20	0,20	—
10.41.	г. Багайск	0,60	0,33	0,33	—
10.42.	г. Волгодонск	0,82	1,07	1,07	—
10.43.	г. Гуково	0,42	0,75	1,07	фактическая площадь приобретенного жилья превышает минимальный размер
10.44.	г. Донецк	0,40	0,28	0,28	—
10.45.	г. Зверево	0,32	0,22	0,22	—
10.46.	г. Каменск-Шахтинский	0,45	0,10	0,10	—
10.47.	г. Новочеркасск	0,88	1,13	1,13	—
10.48.	г. Новошахтинск	0,57	0,45	0,45	—
10.49.	г. Ростов-на-Дону	6,70	1,48	1,48	—
10.50.	г. Таганрог	1,75	0,52	0,52	—