



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2021 № 258

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий» за 2020 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 24.10.2019 № 748, за 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.Н.

Губернатор
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Ростовской области

Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 29.03.2021 № 258

ОТЧЕТ
о реализации государственной программы
Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях сохранения доли сельского населения в общей численности населения Ростовской области, увеличения среднемесячных располагаемых ресурсов сельских домохозяйств по отношению к городским домохозяйствам, повышения доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 24.10.2019 № 748 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

улучшили жилищные условия 126 сельских семей;

построено 26,8 километра локальных водопроводов, 56,5 километра газораспределительных сетей, 6,7 километра автомобильных дорог в сельской местности;

реализованы девять общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, один проект по комплексному обустройству площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности, а также три проекта по созданию современного облика сельских территорий.

Уровни обеспеченности централизованным водоснабжением и газификации жилых домов в сельской местности составляют 64,9 процента и 64,7 процента соответственно.

Раздел 2. Результаты реализации
основных мероприятий, приоритетных основных
мероприятий и приоритетных проектов (программ), а также сведения
о достижении контрольных событий государственной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и двух контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение жильем граждан, проживающих на сельских территориях» выполнено не в полном объеме по причине невыполнения связанного целевого показателя «Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях» ввиду его формирования из квадратных метров жилья, предусмотренных к вводу в 2020 году, исходя из объема социальных выплат, предоставленных получателям. Согласно действующему законодательству срок действия свидетельства, дающего получателю право на использование социальной выплаты, – один календарный год. Свидетельство выдано в июне 2020 г. В течение 2020 года получатели не смогли выполнить работы по строительству (приобретению) жилья в полном объеме, так как имеют право на ввод жилья до июня 2021 г. Кроме того, 2020 год является первым годом реализации государственной программы, поэтому Минсельхозом России учитывался ввод квадратных метров жилья только за счет выплат 2020 года, без учета переходящих квадратных метров. В рамках данного мероприятия жителям сельских районов Ростовской области предоставлялись субсидии на улучшение жилищных условий. Бюджетные средства позволили улучшить жилищные условия 126 сельским семьям.

Основное мероприятие 1.2 «Содействие занятости сельского населения» выполнено: в целях оказания содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами в 2020 году в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Донской государственной аграрный университет» проходили обучение по заочной и вечерней формам с отрывом от производства 4047 человек, в том числе получили дипломы по аграрному профилю 1079 человек. Кроме того, в рамках учебной программы 165 студентов проходили производственную практику в сельскохозяйственных организациях Ростовской области.

По подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» предусмотрено выполнение двух контрольных событий, которые выполнены раньше установленных сроков.

В рамках подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрена реализация трех основных мероприятий и пяти контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1 «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях» выполнено не в полном объеме по причине невыполнения контрольного события. В рамках данного основного мероприятия предоставлялись субсидии муниципальным образованиям Ростовской области на выполнение мероприятий по строительству и проектированию объектов водоснабжения и газификации, строительству дорог, комплексному обустройству площадок под компактную жилищную застройку.

В 2020 году введены в эксплуатацию пять объектов газификации, три объекта водоснабжения, одна автомобильная дорога, реализован один проект по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку. Одна автомобильная дорога не введена в связи с неисполнением подрядной организацией условий муниципального контракта.

Основное мероприятие 2.2 «Благоустройство сельских территорий» реализовано не в полном объеме по причине невыполнения связанного целевого показателя «Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий»: реализовано девять проектов по благоустройству сельских территорий из десяти запланированных. Один проект не реализован в связи с отсутствием софинансирования из областного бюджета.

Основное мероприятие 2.3 «Создание современного облика сельских территорий» выполнено: реализовано три проекта комплексного развития сельских территорий.

По подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрено выполнение пяти контрольных событий, из них достигнуты в установленные сроки три, раньше запланированного срока – одно, не достигнуто одно контрольное событие.

Контрольное событие 2.1.2 выполнено не в полном объеме ввиду отсутствия ввода в эксплуатацию одной автомобильной дороги в связи с неисполнением подрядной организацией условий муниципального контракта. Работы по данному объекту планируется завершить в 2021 году.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий» за 2020 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2020 году на ход реализации государственной программы оказывали влияние следующие факторы:

отсутствие средств областного бюджета для софинансирования реализации проекта по благоустройству;

неисполнение подрядными организациями графика производственных работ к муниципальному контракту.

Данные факторы повлияли на частичное невыполнение основных мероприятий и на недостижение плановых значений по отдельным показателям.

Раздел 4. Сведения
об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2020 год составил 1 047 246,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 720 256,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 291 710,9 тыс. рублей;

местный бюджет – 31 993,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 3 284,9 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 16.12.2019 № 256-ЗС «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» составил 1 011 967,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1 011 967,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 720 256,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 291 710,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 1 003 060,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 699 278,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 268 517,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 31 980,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 3 284,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 44 172,6 тыс. рублей, из них:

37 544,2 тыс. рублей – экономия по факту выполненных работ;

6 183,0 тыс. рублей – неисполнение подрядными организациями условий муниципальных контрактов;

410,5 тыс. рублей – неумножение планового объема бюджетных средств в связи с отсутствием уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющих целевое назначение, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов из Министерства финансов Российской Федерации (дополнительное соглашение от 08.12.2020 № 082-09-2020-271/3 к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 20.12.2019 № 082-09-2020-271 по уменьшению бюджетных ассигнований заключено между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ростовской области);

31,2 тыс. рублей – недостаточность средств для предоставления социальной выплаты очередному заявителю;

3,7 тыс. рублей – остаток средств в результате округления бюджетных ассигнований.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий» за 2020 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2020 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрено 12 показателей, по шести из которых фактические значения соответствуют плановым, по трем показателям фактические значения превышают плановые, по трем показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля сельского населения в общей численности населения Ростовской области» – плановое значение – 32 процента, фактическое значение – 32 процента.

Показатель 2 «Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств» – плановое значение – 71 процент, фактическое значение – 71 процент.

Показатель 3 «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах» – плановое значение – 41 процент, фактическое значение – 41 процент.

Показатель 4 «Обеспеченность сельского населения питьевой водой» – плановое значение – 64,1 процента, фактическое значение – 64,9 процента (перевыполнение показателя связано с фактическим увеличением объема ввода построенных водопроводных сетей в целом по Ростовской области).

Показатель 5 «Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности» – плановое значение – 62,0 процента, фактическое значение – 64,7 процента (перевыполнение показателя связано с фактическим увеличением объема ввода построенных газопроводных сетей в целом по Ростовской области).

Показатель 1.1 «Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях» – плановое значение – 7 808,0 квадратного метра, фактическое значение – 2 555,9 квадратного метра (невыполнение в полном объеме получателями социальных выплат работ по строительству (приобретению) жилья, учет Минсельхозом России ввода квадратных метров жилья только за счет выплат 2020 года без переходящих квадратных метров).

Показатель 2.1 «Ввод в действие локальных водопроводов» – плановое значение – 26,8 километра, фактическое значение – 26,8 километра.

Показатель 2.2 «Ввод в действие распределительных газовых сетей» – плановое значение – 54,7 километра, фактическое значение – 56,5 километра (перевыполнение показателя обусловлено фактическим увеличением протяженности построенных сетей).

Показатель 2.3 «Количество реализованных проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» – плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель 2.4 «Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий» – плановое значение – десять единиц, фактическое значение – девять единиц (отсутствие софинансирования из областного бюджета для реализации проекта по благоустройству).

Показатель 2.5 «Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий» – плановое значение – три единицы, фактическое значение – три единицы.

Показатель 2.6 «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» – плановое значение – 8,2 километра, фактическое значение – 6,7 километра (неисполнение подрядной организацией условий муниципального контракта).

Сведения о достижении значений показателей государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», подпрограмм государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», подпрограмм государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» по муниципальным образованиям Ростовской области приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

- степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 3 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 4 – 1,01;
- степень достижения целевого показателя 5 – 1,04;
- степень достижения целевого показателя 1.1 – 0,33;
- степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,03;
- степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.4 – 0,90;

степень достижения целевого показателя 2.5 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.6 – 0,82.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,75 (9/12), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 0,40 (2/5), что характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ государственной программы составляет 0,40 (2/5).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$999\,775,3 \text{ тыс. рублей} / 1\,043\,961,2 \text{ тыс. рублей} = 0,96$.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

$0,40/0,96 = 0,42$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является низкой.

Уровень реализации государственной программы в целом:

$0,75 \times 0,5 + 0,40 \times 0,3 + 0,42 \times 0,2 = 0,58$, что соответствует низкому уровню реализации государственной программы.

По мероприятиям, исполненным в полном объеме, сложилась экономия в сумме 1 627,9 тыс. рублей.

Для реализации мероприятий государственной программы привлекались средства федерального бюджета на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета.

Уровни софинансирования устанавливались в целом по программе распоряжением Правительства Российской Федерации, а также соглашениями о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемыми между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ростовской области, в разрезе конкретных направлений государственной поддержки и объектов.

Для обеспечения софинансирования средств федерального бюджета потребовалось 309 360,8 тыс. рублей консолидированного бюджета. Фактические уровни софинансирования государственной программы составили: федеральный бюджет – 46,47 процента, областной – 53,53 процента.

В рамках реализации подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрено предоставление субсидий областного бюджета на условии софинансирования мероприятий за счет средств местного бюджета. Уровень софинансирования за счет средств местного бюджета определен постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения». В муниципальных районах установленный уровень софинансирования выдержан в полном объеме.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Предложения по дальнейшей реализации Программы отсутствуют.

Примечание.

Используемое сокращение:

Минсельхоз России – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



В.В. Лозин

Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Комплексное
развитие сельских территорий»
за 2020 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,
мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,
а также контрольных событий государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий» за 2020 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации / реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	X	X	X	X	X	X
2.	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	–	привлечение квалифицированных специалистов в организации АПК и социальной сферы села за счет улучшения жилищных условий граждан	социальные выплаты на улучшение жилищных условий предоставлены 126 семьям	основное мероприятие реализовано не в полном объеме в связи с невыполнением связанного целевого показателя 1.1 «Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях» по причине невыполнения в

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								полном объеме получателями социальных выплат работ по строительству (приобретению) жилья за счет учета Минсельхозом России ввода квадратных метров жилья только за счет выплат 2020 года без переходящих квадратных метров
3.	Контрольное событие государственной программы 1.1.1. Заключение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ростовской области	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	14 февраля 2020 г.	X	9 января 2020 г.	обеспечение привлечения средств федерального бюджета на реализацию подпрограммы	заключено Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности от 20.12. 2019 № 082-09-2020-271. Контрольное событие выполнено	—
4.	Контрольное событие государственной программы 1.1.2. Рассмотрение на заседании межведомственной комиссии по обеспечению жильем сводных списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	15 декабря 2020 г.	X	16 ноября 2020 г.	удовлетворение потребности в обеспечении жильем не менее 120 семей, проживающих на сельских территориях	10 июня, 26 июня, 16 ноября 2020 г. на заседаниях областной межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан утверждены списки участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							проживающих в сельской местности общей численностью 126 семей. Контрольное событие выполнено	
5.	Основное мероприятие 1.2. Содействие занятости сельского населения	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	приток квалифицированных специалистов для работы в сельской местности	проведена работа по привлечению квалифицированных специалистов для работы в сельской местности	–
6.	Мероприятие 1.2.1. Субсидии индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях, на возмещение части затрат по заключенным с работниками ученическим договорам и по заключенным договорам о целевом обучении с гражданами Российской Федерации, проходящими профессиональное обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	привлечение квалифицированных кадров для работы в агропромышленном комплексе	в рамках мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами в 2020 году в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Донской государственный аграрный университет» проходили обучение по заочной и вечерней формам с отрывом от производства 4047 человек, в том числе получили дипломы по аграрному профилю 1079 человек	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>фитосанитарному надзору, а также по заключенным с работниками – гражданами Российской Федерации ученическим договорам и по заключенным договорам о целевом обучении с гражданами Российской Федерации, проходящими профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям, соответствующим Общероссийскому классификатору специальностей по образованию, в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти)</p>							
7.	<p>Мероприятие 1.2.2. Субсидии индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим свою деятельность на сельских территориях, на возмещение части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов – граждан Российской Федерации,</p>	<p>заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.</p>	<p>31 декабря 2020 г.</p>	<p>9 января 2020 г.</p>	<p>30 декабря 2020 г.</p>	<p>привлечение молодых специалистов для работы на сельскохозяйственном производстве</p>	<p>в 2020 году в рамках учебной программы федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный университет» студенты проходили производственную практику на сельскохозяйственных предприятиях Ростовской области в количестве 165 человек</p>	<p>–</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>профессионально обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов – граждан Российской Федерации, профессионально обучающихся по сельскохозяйственным специальностям, соответствующим Общероссийскому классификатору специальностей по образованию, в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных для прохождения производственной практики)</p>							
8.	Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Рачаловский К.Н.; министр транспорта Ростовской области Иванов А.Н.; министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А.						
9.	Основное мероприятие 2.1. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях	министр сельского хо- зяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	–	создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения, повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности	в целях улучшения условий жизни населения в сельской местности введено в эксплуатацию 26,8 километра водопровода и 56,5 километра распределительных газовых сетей (100,0 процента и 103,3 процента соответственно), построено 6,7 километра автомобильных дорог (81,7 процента от запланированного значения)	основное меро- приятие не вы- полнено по при- чине реализа- ции не в полном объеме конт- рольного собы- тия 2.1.2: одна дорога не вве- дена в эксплуа- тацию по при- чине неиспол- нения под- рядной организацией условий муни- ципального кон- тракта
10.	Мероприятие 2.1.1. Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий в части развития водоснабжения на сельских территориях	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	улучшение социально- инженерного обустройства в сельской местности за счет строительства и реконструкции объектов водоснабжения в Зимовниковском и Матвеево-Курганском районах	улучшено социально- инженерное обустройство в сельской местности за счет строительства и реконструкции объектов водоснабжения в Зимовниковском и Матвеево-Курганском районах	–
11.	Мероприятие 2.1.2. Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий в части развития газификации на сельских территориях	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	2 июня 2020 г.	улучшение социально- инженерного обустройства в сельской местности за счет строительства и реконструкции объектов газификации в Белокалитвинском районе	улучшено социально- инженерное обустройство в сельской местности за счет строительства объекта газификации в Белокалитвинском районе	–
12.	Мероприятие 2.1.3. Субсидия на обустройство	заместитель министра сельского хозяйства и	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	улучшение социально- инженерного обустройства	улучшено социально- инженерное обустройство в	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку	продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.				в сельской местности за счет строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в Неклиновском и Усть-Донецком районах	сельской местности за счет строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в Неклиновском и Усть-Донецком районах	
13.	Мероприятие 2.1.4. Субсидия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	улучшение социально-инженерного обустройства в сельской местности за счет строительства и реконструкции объектов водоснабжения в Матвеево-Курганском районе, а также выполнение работ по объектам водоснабжения в Боковском, Волгодонском, Заветинском, Зимовниковском, Неклиновском и Октябрьском районах	обеспечено улучшение социально-инженерного обустройства в сельской местности за счет строительства и реконструкции объектов водоснабжения в Матвеево-Курганском районе, а также выполнение работ по объектам водоснабжения в Боковском, Волгодонском, Заветинском, Зимовниковском, Неклиновском и Октябрьском районах	—
14.	Мероприятие 2.1.5. Субсидия на строительство и реконструкцию объектов газификации	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	улучшение социально-инженерного обустройства в сельской местности за счет строительства и реконструкции объектов газификации в Белокалитвинском, Верхнедонском, Волгодонском и Обливском районах	улучшено социально-инженерное обустройство в сельской местности за счет строительства объектов газификации в Белокалитвинском, Верхнедонском, Волгодонском и Обливском районах	—
15.	Мероприятие 2.1.6. Субсидия на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	создание условий для улучшения инженерного обустройства в сельской местности в части обеспечения газом населения Зимовниковского, Каменского, Тацинского районов	созданы условия для улучшения инженерного обустройства в сельской местности в части обеспечения газом населения Зимовниковского, Каменского, Тацинского районов	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Мероприятие 2.1.7. Субсидия на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	31 декабря 2020 г.	24 апреля 2020 г.	30 декабря 2020 г.	создание условий для улучшения инженерного обустройства в сельской местности в части обеспечения водой населения Азовского района	созданы условия для улучшения инженерного обустройства в сельской местности в части обеспечения водой населения Азовского района	–
17.	Мероприятие 2.1.8. Иные межбюджетные трансферты на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	31 декабря 2020 г.	24 апреля 2020 г.	30 декабря 2020 г.	улучшение социально-инженерного обустройства в сельской местности за счет строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в Неклиновском районе	улучшено социально-инженерное обустройство в сельской местности за счет строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в Неклиновском районе	–
18.	Мероприятие 2.1.9. Субсидия на мероприятия по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	31 декабря 2020 г.	8 декабря 2020 г.	30 декабря 2020 г.	улучшение социально-инженерного обустройства в сельской местности за счет строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в Неклиновском районе	улучшено социально-инженерное обустройство в сельской местности за счет строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в Неклиновском районе	–
19.	Мероприятие 2.1.10. Расходы на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях	первый заместитель министра транспорта Ростовской области Гойда В.Л.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	–	повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности посредством развития дорожной инфраструктуры в Кашарском и Чертковском районах	введена в эксплуатацию дорога в Чертковском районе	дорога в Кашарском районе не введена по причине невыполнения подрядной организацией условий муниципального контракта
20.	Контрольное событие государственной программы 2.1.1. Заключение соглашений с администрациями муниципальных районов, реализующих основное мероприятие 2.1	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 сентября 2020 г.	X	30 сентября 2020 г.	заключение 24 соглашений с администрациями муниципальных районов (минсельхозпрод области) и двух соглашений (минтранс РО), в том числе в системе «Электронный бюджет»	заключены 24 соглашения (минсельхозпрод области), два соглашения (минтранс РО). Контрольное событие выполнено	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	Контрольное событие государственной программы 2.1.2. Организация проведения работ по объектам инженерной и транспортной инфраструктуры	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.; министр транспорта Ростовской области Иванов А.Н.	31 декабря 2020 г.	Х	–	ввод в эксплуатацию трех объектов водоснабжения, пяти объектов газификации, двух дорог, завершение работ по пяти переходящим объектам водоснабжения, а также реализация проекта по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку и завершение работ по реализации одного проекта по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку	введены в эксплуатацию три объекта водоснабжения, пять объектов газификации, одна дорога, завершены запланированные работы по пяти переходящим объектам, реализован один проект по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.	контрольное событие выполнено не в полном объеме ввиду отсутствия ввода одной дороги в связи с неисполнением подрядной организацией условий муниципального контракта. Работы по данному объекту планируется завершить в 2021 году
22.	Основное мероприятие 2.2. Благоустройство сельских территорий	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	–	создание комфортных условий для жизнедеятельности сельского населения посредством обустройства зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, уличного освещения, ливневых стоков и других видов благоустройства, а также обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения	реализованы девять проектов по благоустройству сельской местности в Боковском, Верхнедонском, Красносулинском, Октябрьском, Целинском районах, не реализован проект по благоустройству в Аксайском районе	основное мероприятие реализовано не в полном объеме ввиду невыполнения целевого показателя «Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий» по причине отсутствия финанси-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								рования из областного бюджета проекта благоустройства в Аксайском районе
23.	Мероприятие 2.2.1. Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	31 декабря 2020г.	9 января 2020 г.	–	создание комфортных условий для жизнедеятельности сельского населения в Аксайском, Боковском, Верхнедонском, Красносулинском, Октябрьском, Целинском районах	реализованы проекты по благоустройству сельской местности в Боковском, Верхнедонском, Красносулинском, Октябрьском, Целинском районах	отсутствие софинансирования из областного бюджета для реализации проекта благоустройства в Аксайском районе
24.	Мероприятие 2.2.2. Субсидии местным бюджетам на мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	29 апреля 2020 г.	содействие благоустройству сельской местности в Боковском районе	реализованы проекты по благоустройству сельской местности в Боковском районе	–
25.	Контрольное событие государственной программы 2.2.1. Организация проведения работ по благоустройству сельских территорий	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	Х	18 ноября 2020 г.	реализация девяти проектов по благоустройству сельских территорий	реализовано девять проектов по благоустройству сельских территорий. Контрольное событие выполнено	–
26.	Основное мероприятие 2.3. Создание современного облика сельских территорий	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	обеспечение благоприятных условий для жизнедеятельности населения в сельской местности	реализованы три проекта комплексного развития сельских территорий для обеспечения комфортных условий жизни населения в сельской местности	–
27.	Мероприятие 2.3.1. Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации мероприятия «Современный облик сельских территорий»	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения в Октябрьском районе	созданы благоприятные условия для жизни сельского населения в Октябрьском районе посредством ввода в эксплуатацию объекта газификации и обустройства многофункциональной спортивной площадки	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.	Мероприятие 2.3.2. Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации мероприятия «Современный облик сельских территорий»	министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	обеспечение комфортных условий для жизни сельского населения в Октябрьском районе посредством капитального ремонта сельских домов культуры	созданы благоприятные условия для жизни сельского населения в Октябрьском районе посредством проведения капитального ремонта домов культуры	–
29.	Контрольное событие государственной программы 2.3.1. Организация проведения работ по созданию современного облика сельских территорий	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	X	31 декабря 2020 г.	ввод в эксплуатацию объекта газификации и обустройство многофункциональной спортивной площадки в Октябрьском районе	введен в эксплуатацию объект газификации и обустроена многофункциональная спортивная площадка в Октябрьском районе. Контрольное событие выполнено	–
30.	Контрольное событие государственной программы 2.3.2. Организация проведения работ по созданию современного облика сельских территорий	министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А.	31 декабря 2020 г.	X	31 декабря 2020 г.	проведение капитального ремонта пяти сельских домов культуры в Октябрьском районе	проведен капитальный ремонт пяти домов культуры в Октябрьском районе. Контрольное событие выполнено	–

Примечание.

1. Список используемых сокращений:

АПК – агропромышленный комплекс;

Минсельхоз России – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации;

минсельхозпрод области – министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области;

минтранс РО – министерство транспорта Ростовской области.

2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Комплексное
развитие сельских территорий»
за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий» за 2020 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		государственной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий»	всего	1 047 246,1	1 011 967,8	1 003 060,2
	областной бюджет	720 256,9	720 256,9	699 278,0
	безвозмездные поступления в областной бюджет	291 710,9	291 710,9	268 517,2
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	291 710,9	291 710,9	268 517,2
	местный бюджет	31 993,4	–	31 980,1
	внебюджетные источники	3 284,9	–	3 284,9

1	2	3	4	5
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»	всего	177 616,3	177 616,3	177 174,6
	областной бюджет	141 551,6	141 551,6	141 473,2
	безвозмездные поступления в областной бюджет	36 064,7	36 064,7	35 701,4
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	36 064,7	36 064,7	35 701,4
	местный бюджет	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности	всего	177 205,8	177 205,8	177 174,6
Основное мероприятие 1.2. Содействие занятости сельского населения	всего	410,5	410,5	–
Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	всего	869 629,8	834 351,5	825 885,6
	областной бюджет	578 705,3	578 705,3	557 804,8
	безвозмездные поступления в областной бюджет	255 646,2	255 646,2	232 815,8
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	255 646,2	255 646,2	232 815,8
	местный бюджет	31 993,4	–	31 980,1
	внебюджетные источники	3 284,9	–	3 284,9

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 2.1. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях	всего	796 276,0	796 276,0	753 867,2
Основное мероприятие 2.2. Благоустройство сельских территорий	всего	14 069,3	14 069,3	13 964,6
Основное мероприятие 2.3. Создание современного облика сельских территорий	всего	24 006,2	24 006,2	22 788,8

Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Комплексное
развитие сельских территорий»
за 2020 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей государственной
программы «Комплексное развитие сельских территорий», подпрограмм
государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» за 2020 год

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателя государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2019 год	2020 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Государственная программа Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий»					
1.1.	Показатель 1. Доля сельского населения в общей численности населения Ростовской области	процентов	31,8	32,0	32,0*	—

1	2	3	4	5	6	7
1.2.	Показатель 2. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств	процентов	75,6	71,0	71*	–
1.3.	Показатель 3. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах	процентов	38,5	41,0	41,0*	–
1.4.	Показатель 4. Обеспеченность сельского населения питьевой водой	процентов	64,9	64,1	64,9*	перевыполнение показателя обусловлено фактическим увеличением объема ввода построенных водопроводных сетей в целом по Ростовской области
1.5.	Показатель 5. Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности	процентов	64,7	62,0	64,7*	перевыполнение показателя обусловлено фактическим увеличением объема ввода построенных газовых сетей в целом по Ростовской области
2.	Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»					
2.1.	Показатель 1.1. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях	кв. метров	18 800	7 808	2 555,9	невыполнение в полном объеме получателями социальных выплат работ по строительству (приобретению) жилья за счет

1	2	3	4	5	6	7
						учета Минсельхозом России ввода квадратных метров жилья только за счет выплат 2020 года без переходящих квадратных метров
3.	Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»					
3.1.	Показатель 2.1. Ввод в действие локальных водопроводов	километров	74,8	26,8	26,8	–
3.2.	Показатель 2.2. Ввод в действие распределительных газовых сетей	километров	320,0	54,7	56,5	перевыполнение показателя обусловлено фактическим увеличением протяженности построенных сетей
3.3.	Показатель 2.3. Количество реализованных проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку	единиц	1	1	1	–
3.4.	Показатель 2.4. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий	единиц	–	10	9	невыполнение планового значения обусловлено отсутствием софинансирования из областного бюджета для реализации одного проекта

1	2	3	4	5	6	7
3.5.	Показатель 2.5. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий	единиц	–	3	3	–
3.6.	Показатель 2.6. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	километров	13,9	8,2	6,7	невыполнение планового значения связано с неисполнением подрядной организацией условий муниципального контракта

Примечание.

Используемое сокращение:

Минсельхоз России – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

* Ожидаемое значение.

Приложение № 4
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Комплексное
развитие сельских территорий»
за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей государственной программы
«Комплексное развитие сельских территорий», подпрограмм государственной программы
«Комплексное развитие сельских территорий» по муниципальным образованиям Ростовской области

№ п/п	Номер и наименование показателя, наименование муниципального образования Ростовской области	Значение показателя государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
		2019 год	2020 год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
1.	Показатель 1. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях (кв. метров)	18 800,0	7 808,0	2 555,9	показатель формируется из квадратных метров жилья, предусмотренных к вводу в 2020 году, исходя из объема социальных выплат, предоставленных получателям. Согласно действующему законодательству срок действия свидетельства, дающего получателю право на использование социальной выплаты, – один календарный год. Свидетельство выдано в июне 2020 г. В течение 2020 года получатели не смогли выполнить работы

1	2	3	4	5	6
					по строительству (приобретению) жилья в полном объеме, так как имеют право на ввод жилья до июня 2021 г. Кроме того 2020 год является первым годом реализации государственной программы, поэтому Минсельхозом России учитывался ввод квадратных метров жилья только за счет выплат 2020 года, без учета переходящих квадратных метров
2.	Азовский район	1 440,0	270,0	–	ввод жилья будет осуществляться в 2021 году
3.	Аксайский район	771,0	162,0	–	ввод жилья будет осуществляться в 2021 году
4.	Багаевский район	231,0	162,0	129,5	ввод жилья будет осуществляться в 2021 году
5.	Белокалитвинский район	231,0	54,0	79,2	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой
6.	Боковский район	463,0	162,0	–	ввод жилья будет осуществляться в 2021 году
7.	Верхнедонской район	309,0	270,0	–	ввод жилья будет осуществляться в 2021 году
8.	Веселовский район	463,0	216,0	–	ввод жилья будет осуществляться в 2021 году
9.	Волгодонской район	154,0	54,0	126,6	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой
10.	Дубовский район	231,0	108,0	–	ввод жилья будет осуществляться в 2021 году
11.	Егорлыкский район	1 389,0	432,0	–	ввод жилья будет осуществляться в 2021 году
12.	Заветинский район	386,0	108,0	301,7	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой
13.	Зерноградский район	386,0	324,0	89,7	ввод жилья будет осуществляться в 2021 году
14.	Зимовниковский район	463,0	378,0	–	ввод жилья будет осуществляться в 2021 году
15.	Кагальницкий район	1 536,0	540,0	–	ввод жилья будет осуществляться в 2021 году
16.	Каменский район	154,0	108,0	56,6	социальная выплата предоставлена на меньшее количество участников
17.	Кашарский район	154,0	108,0	–	ввод жилья будет осуществляться в 2021 году

1	2	3	4	5	6
18.	Константиновский район	110,0	54,0	–	ввод жилья будет осуществляться в 2021 году
19.	Красносулинский район	87,0	54,0	–	отсутствие претендентов на получение социальной выплаты
20.	Куйбышевский район	154,0	54,0	57,7	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой
21.	Мартыновский район	154,0	162,0	199,7	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой
22.	Матвеево-Курганский район	617,0	270,0	199,6	ввод жилья будет осуществляться в 2021 году
23.	Миллеровский район	110,0	54,0	–	отсутствие претендентов на получение социальной выплаты
24.	Милютинский район	77,0	54,0	–	отсутствие претендентов на получение социальной выплаты
25.	Морозовский район	154,0	54,0	71,5	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой
26.	Мясниковский район	563,0	248,0	–	ввод жилья будет осуществляться в 2021 году
27.	Неклиновский район	1 234,0	810,0	–	ввод жилья будет осуществляться в 2021 году
28.	Обливский район	309,0	108,0	124,7	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой
29.	Октябрьский район	309,0	162,0	–	ввод жилья будет осуществляться в 2021 году
30.	Орловский район	772,0	324,0	126,0	социальная выплата предоставлена на меньшее количество участников
31.	Песчанокопский район	463,0	162,0	–	ввод жилья будет осуществляться в 2021 году
32.	Пролетарский район	309,0	54,0	95,7	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой

1	2	3	4	5	6
33.	Ремонтненский район	154,0	54,0	103,3	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой
34.	Родионово-Несветайский район	463,0	162,0	73,4	ввод жилья будет осуществляться в 2021 году
35.	Сальский район	154,0	162,0	–	ввод жилья будет осуществляться в 2021 году
36.	Семикаракорский район	110,0	54,0	74,8	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой
37.	Советский район	154,0	162,0	–	ввод жилья будет осуществляться в 2021 году
38.	Тарасовский район	154,0	108,0	–	ввод жилья будет осуществляться в 2021 году
39.	Тацинский район	772,0	216,0	166,2	ввод жилья будет осуществляться в 2021 году
40.	Усть-Донецкий район	309,0	162,0	69,0	ввод жилья будет осуществляться в 2021 году
41.	Целинский район	1 157,0	216,0	163,1	ввод жилья будет осуществляться в 2021 году
42.	Цимлянский район	463,0	162,0	189,4	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой
43.	Чертковский район	110,0	54,0	58,5	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой
44.	Шолоховский район	617,0	216,0	–	ввод жилья будет осуществляться в 2021 году
45.	Показатель 3. Ввод в действие распределительных газовых сетей (километров)	320,0	54,7	56,5	перевыполнение показателя возникло в связи с фактическим увеличением протяженности построенных сетей
46.	Белокалитвинский район	75,9	25,6	25,8	перевыполнение показателя возникло в связи с фактическим увеличением протяженности построенных сетей

1	2	3	4	5	6
47.	Верхнедонской район	–	7,9	9,3	перевыполнение показателя возникло в связи с фактическим увеличением протяженности построенных сетей
48.	Волгодонской район	4,3	3,6	3,7	перевыполнение показателя возникло в связи с фактическим увеличением протяженности построенных сетей
49.	Обливский район	22,7	17,6	17,6	–
50.	Показатель 4. Ввод в действие локальных водопроводов (километров)	74,8	26,8	26,8	–
51.	Зимовниковский район	–	22,1	22,1	–
52.	Матвеево-Курганский район	16,6	4,7	4,7	–
53.	Показатель 5. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и	13,9	8,2	6,7	невыполнение планового значения обусловлено неисполнением подрядной организацией условий муниципального контракта

1	2	3	4	5	6
	переработки сельскохозяйственной продукции (километров)				
54.	Кашарский район	–	1,5	–	невыполнение планового значения обусловлено неисполнением подрядной организацией условий муниципального контракта
55.	Чертковский район	6,7	6,7	6,7	–
56.	Показатель 6. Количество реализованных проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку (единиц)	1	1	1	–
57.	Усть-Донецкий район	–	1	1	–
58.	Показатель 7. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий (единиц)	–	10	9	невыполнение планового значения обусловлено отсутствием софинансирования из областного бюджета для реализации одного проекта по благоустройству

1	2	3	4	5	6
59.	Аксайский район	–	1	–	невыполнение планового значения обусловлено отсутствием софинансирования из областного бюджета для реализации одного проекта по благоустройству
60.	Боковский район	–	2	2	–
61.	Верхнедонской район	–	1	1	–
62.	Красносулинский район	–	2	2	–
63.	Октябрьский район	–	2	2	–
64.	Целинский район	–	2	2	–
65.	Показатель 8. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (единиц)	–	3	3	–
66.	Октябрьский район	–	3	3	–

Примечание.

Используемые сокращения:

кв. – квадратный;

Минсельхоз России – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.