

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

10.11.2023

№ 6

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
проекта Амурской области
«Укрепление материально-
технической базы учреждений»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627, постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 795 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Развитие здравоохранения Амурской области»
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Укрепление материально-технической базы учреждений» (далее – Проект).
2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.
3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.
4. Начальнику отдела планирования, финансирования, учёта и отчётности – Ольховик Е.Г. организовать мониторинг реализации Проекта.
5. В случае изменения параметров паспорта Проекта администратор Проекта – Ольховик Е.Г. начальник отдела планирования, финансирования, учёта и отчётности и ответственные за реализацию мероприятий (результатов) контрольных точек вносят предложения в отдел планирования, мониторинга территориальной программы и контрольно-ревизионной работы министерства здравоохранения области (Завада Л.В.) по внесению изменений в настоящий приказ в течение 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта, соответствующие изменения (при необходимости) в паспорт государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области».
6. Исполнителям, ответственным за реализацию мероприятий (результатов) контрольных точек Проекта, предоставлять информацию о реализации мероприятий в отдел планирования, мониторинга территориальной программы и контрольно-ревизионной работы министерства здравоохранения

области в соответствии с утвержденными сроками для формирования отчета по исполнению контрольных точек Проекта.


7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения области Н.Н. Газданову.

8. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

9. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2024.

Исполняющий обязанности министра
здравоохранения Амурской области

О.В. Химиченко



П А С П О Р Т
проекта Амурской области
«Укрепление материально-технической базы учреждений»

1. Основное положение

Краткое наименование проекта	Укрепление материально-технической базы учреждений Амурской области	Срок реализации проекта	2024	2030
Куратор проекта	Леонтьева С.Н.	Заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области		
Руководитель проекта	Газданова Н.Н.	Заместитель министра здравоохранения Амурской области		
Администратор проекта	Ольховик Е.Г.	Начальник отдела планирования, финансирования, учета и отчетности министерства здравоохранения Амурской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Амурской области (далее – государственные программы)	1.	Государственная программа		
	1.1.	Государственная программа Российской Федерации		

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания / убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система источник данных		
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
Наименование задачи проекта (задача отсутствует)																		
1.	Доля зданий медицинских организаций, нуждающихся в проведении капитального ремонта	ГП	процент	0,33	2022	0,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	да	нет	-

3. План достижения показателей в 2024 году (Отсутствует)

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на муниципальные образования	Связь с показателями проекта
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Наименование задачи проекта (задача отсутствует)																		
1	Проведены капитальные ремонты зданий медицинских организаций	Единица	2	2022	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нет	Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью
2	Приобретены автомобили в медицинские учреждения; оснащение медицинским оборудованием медицинских учреждений (количество учреждений)	Единиц	0	2022	0	0	0	0	0	0	0	Улучшение материально-технической базы медицинских организаций области, подведомственных министерству здравоохранения области.	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью			
3	Оснащены (дооснащены и (или) переснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие	Единица	0	2022	2	0	0	0	0	0	0	Оснащение (дооснащение и (или) переснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций Амурской области, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью			

2	Приобретены автомобили в медицинские учреждения; оснащение медицинским оборудованием медицинских учреждений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 884,80
3	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими отделениями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 004,10

7. Дополнительная информация(Отсутствует)

Приложение № 1
к паспорту

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристики мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Доля зданий медицинских организаций, нуждающихся в проведении капитального ремонта											
1.1.	Проведены капитальные ремонты зданий медицинских организаций	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Мероприятие (результат) «Капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ АО «Бурейская больница» в 2024 году реализации	19.08.2022	30.12.2024	-	-	ГБУЗ АО «Бурейская больница», гл. врач Тульская О.В.	X	X	X	122 902,82	-	-
1.1.К.1.	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение капитального ремонта поликлиники ГБУЗ АО «Бурейская больница»	19.08.2022	19.08.2022	-	-	ГБУЗ АО «Бурейская больница», гл. врач Тульская О.В.	X	X	X	X	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.К.2.	Контрольная точка «Проведение строительных-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ АО «Бурейская больница»	19.08.2022	10.12.2024	-	-	ГБУЗ АО «Бурейская больница», гл. врач Тульская О.В.	X	X	X	X	-	-
1.1.К.3.	Контрольная точка «Выполнен капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ АО «Бурейская больница»	11.12.2024	15.12.2024	-	-	ГБУЗ АО «Бурейская больница», гл. врач Тульская О.В.	X	X	X	X	Акт о приемке выполненных работ	-
1.1.К.4.	Контрольная точка «Произведена оплата за выполнение работ, услуг»	16.12.2024	30.12.2024	-	-	ГБУЗ АО «Бурейская больница», гл. врач Тульская О.В.					Произведена оплата за выполненные работы	-
1.2	Мероприятие (результат) «Капитальный ремонт ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» в 2024 году реализации	30.03.2024	25.12.2024	-	-	ГАУЗ АО «АОКБ» гл. врач Тарасюк Е.С.	X	X	X	20 196,00	-	-
1.2.К.1.	Контрольная точка «Проведены конкурсные	X	30.03.2024	-	-	ГАУЗ АО «АОКБ» гл. врач	X	X	X	X	Конкурсная документация	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	процедуры по заключению контракта на выполнение работ по капитальному ремонту ГАУЗ АО «АОКБ»»					Тарасюк Е.С.						
1.2.К.2.	Контрольная точка «Заключен контракт на проведение капитального ремонта»	31.03.2024	30.04.2024	-	-	ГАУЗ АО «АОКБ» гл. врач Тарасюк Е.С	X	X	X	X	Контракт на выполнение работ	-
1.2.К.3.	Контрольная точка «Проведены строительные-монтажные работы по объекту «Капитальный ремонт ГАУЗ АО «АОКБ»»	30.04.2024	25.12.2024	-	-	ГАУЗ АО «АОКБ» гл. врач Тарасюк Е.С					Акт о приемки выполненных работ	-
1.2.К.4.	Контрольная точка «Выполнен капитальный ремонт ГАУЗ АО «АОКБ»»	25.12.2024	30.12.2024	-	-	ГАУЗ АО «АОКБ» гл. врач Тарасюк Е.С.	X	X	X	X	Произведена оплата за выполненные работы	-
1.3	Мероприятие (результат) Проектирование и капитальный ремонт корпуса терапевтического и пристройки к терапевтическому корпусу на две	30.08.2023	25.12.2	-	-	ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	X	X	X	131 173,16	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	барокамеры с флюорокабинетом ГАУЗ АО «Тамбовская районная больница»											
1.3.К.3.	Контрольная точка «выполнен капитальный ремонт корпуса терапевтического и пристройки к терапевтическому корпусу на две барокамеры с флюорокабинетом ГАУЗ АО «Тамбовская районная больница»»	X	25.12.2024	К.2	К.4	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	X	X	X	X	Акт о приеме выполненных работ(КС-2)	Бумажный носитель
1.3.К.4	Контрольная точка «предоставление информации о реализации мероприятия ответственному исполнителю государственной программы»»	X	25.12.2024	К.3	-	Министерств о строительства и архитектуры Амурской области (Фисенко И.С.)	X	X	X	X	информация о реализации мероприятия	СЭД «Дело»