



**МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ЖКХ Амурской области)

П Р И К А З

10.11.2023 № 7 г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
проекта Амурской области
«Оказание помощи в проведении
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Оказание помощи в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Начальнику отдела капитального ремонта министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области Кириенко А.Ф. организовать мониторинг реализации Проекта.


5. В случае изменения параметров паспорта Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течение 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области», утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 802, соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).

6. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2024.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

8. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Министр



А.А. Тарасов

П А С П О Р Т

проекта Амурской области «Оказание помощи в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Капитальный ремонт		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Куратор проекта	Матюхин Павел Владимирович		Заместитель председателя Правительства Амурской области		
Руководитель проекта	Тарасов Алексей Алексеевич		Министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области		
Администратор проекта	Кириенко Александр Федорович		Начальник отдела капитального ремонта министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области		
Связь с государственными программами	1	Государственная программа	Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области»		

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год								Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	Увеличение площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт	ГП, РП	м ²	0	2022	8282,6	12431,4	16582,8	16582,8	16582,8	16582,8	16582,8	16582,8	Возрастающий	Да	Да	Приказ Минстроя России от 01.12.2016 № 87/1-пр, форма федерального статистического наблюдения № 1-КР «Сведения о капитальном ремонте общего имущества многоквартирных домов»

2.1. Прокси-показатели проекта в 2024 году (отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года	
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь			
1.	Увеличение площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт (к 2030 году на 16582,8 кв.м.)	ГП, РП	м ²	752,0	752,0	752,0	752,0	752,0	752,0	752,0	752,0	752,0	752,0	752,0	752,0	762,6	8282,6

4. Результаты проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта					
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029					2030				
1.	Увеличение площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт																		
1.1.	Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (нарастающий итог)	м ²	0	2022	243,4	516,1	791,5	791,5	791,5	791,5	791,5	791,5	791,5	791,5	791,5	791,5	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Увеличение площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт
1.2.	Возмещение затрат на выполнение работ и (или) оказание услуг по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в	м ²	0	2022	8039,2	11915,3	15791,3	15791,3	15791,3	15791,3	15791,3	15791,3	15791,3	15791,3	15791,3	15791,3	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Увеличение площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт

1.3.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.м	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:		2,75	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75
в том числе:															
Региональный бюджет		2,75	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)		
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь				
1.	Увеличение площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт															
1.1.	Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0,25
1.2.	Возмещение затрат на выполнение работ и (или) оказание услуг по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на специальном счете	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,25	2,50	2,50	2,50
1.3.	Ремонт фасадов многоквартирных домов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,25	2,75	2,75	2,75	2,75

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту проекта Амурской области
«Оказание помощи в проведении
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
проекта Амурской области «Оказание помощи в проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах»

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту проекта Амурской области
«Оказание помощи в проведении
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Ед. измерения (по ОКЕИ)	значение			
1.	Оказание помощи в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах											
1.1.	Мероприятие «Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»	01.04.2024	31.12.2030	x	x	x	x	x	x	2,25	Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества жилищного обеспечения населения, создание условий для увеличения объемов капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности	x
1.1.1.	Мероприятие «Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в 2024 году реализации	01.04.2024	31.12.2024	x	x	Кириенко А.Ф. - начальник отдела капремонта министерства жилищно-коммунального хозяйства области	x	x	x	0,25		Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://gkh.amu.gov.ru)

1.1.К.1.	Контрольная точка «Объявление о проведении отбора»	x	01.04.2024	x	x	x	x	x	Кириенко А.Ф. - начальник отдела капремонта министерства жилищно-коммунального хозяйства области	x	x	x	Объявление о проведении отбора для предоставления субсидии	Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://gkh.amu.govl.ru)
1.1.К.2.	Контрольная точка «Рассмотрение заявлений и документов, представленных участниками отбора»	x	15.04.2024	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Кириенко А.Ф. - начальник отдела капремонта министерства жилищно-коммунального хозяйства области	x	x	уведомление об итогах конкурса	Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://gkh.amu.govl.ru)				
1.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии»	x	15.05.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Кириенко А.Ф. - начальник отдела капремонта министерства жилищно-коммунального хозяйства области	x	x	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования	АЦК - Планирование				
1.1.К.4.	Контрольная точка «Субсидия перечислена»	x	15.06.2024	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Кириенко А.Ф. - начальник отдела капремонта министерства жилищно-коммунального хозяйства области	x	x	Платежное поручение	АЦК-Финансы				
1.1.К.5.	Контрольная точка «Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансирования которых является субсидия»	x	20.07.2024	1.1.К.4.	1.1.К.6.	Кириенко А.Ф. - начальник отдела капремонта министерства жилищно-коммунального хозяйства области	x	x	Отчет о выполнении показателей	АЦК - Планирование				
1.1.К.6.	Контрольная точка «Работы выполнены»	x	10.10.2024	1.1.К.6.	x	Кириенко А.Ф. - начальник отдела капремонта министерства жилищно-коммунального хозяйства области	x	x	Акт приемки выполненных работ	АЦК - Планирование				

1.1.К.7.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия»	x	20.10.2024	1.1.К.5.	1.1.К.7.	x	x	x	x	x	АЦК - Планирование
1.2.	Мероприятие «Возмещение затрат на выполнение работ и (или) оказание услуг по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на специальном счете»	01.02.2024	31.12.2030	x	x	x	x	x	x	22,50	x
1.2.1.	Мероприятие «Возмещение затрат на выполнение работ и (или) оказание услуг по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на специальном счете» в 2024 году реализации	01.02.2024	31.12.2024	x	x	x	x	x	x	2,50	x
											Официальный сайт в информационно- телекоммуникацион ной сети Интернет (https://gkh.amu gobl.ru)

1.2.К.1	Контрольная точка «Объявление о проведении отбора»	x	01.02.2024	x	1.2.К.2.	Кириенко А.Ф. - начальник отдела капремонта жилищно-коммунального хозяйства области	x	x	x	x	x	Объявление о проведении отбора для предоставления субсидии	Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://gkh.amu.govl.ru)
1.2.К.2.	Контрольная точка «Запрос предложений»	x	04.02.2024	1.2.К.1.	1.2.К.3.	Кириенко А.Ф. - начальник отдела капремонта жилищно-коммунального хозяйства области	x	x	x	x	x	Прием заявлений и документов, предоставленных участниками отбора	x
1.2.К.3.	Контрольная точка «Расмотрение заявлений и документов, предоставленных участниками отбора»	x	10.03.2024	1.2.К.2.	1.2.К.4.	Кириенко А.Ф. - начальник отдела капремонта жилищно-коммунального хозяйства области	x	x	x	x	x	Уведомление об итогах конкурса	Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://gkh.amu.govl.ru)
1.2.К.4.	Контрольная точка «Определение победителя отбора»	x	25.03.2024	1.2.К.3.	1.2.К.5.	Кириенко А.Ф. - начальник отдела капремонта жилищно-коммунального хозяйства области	x	x	x	x	x	Решение о заключении соглашения	Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://gkh.amu.govl.ru)
1.2.К.5.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии»	x	15.04.2024	1.2.К.4.	1.2.К.6.	Кириенко А.Ф. - начальник отдела капремонта жилищно-коммунального хозяйства области	x	x	x	x	x	Соглашение о предоставлении субсидии	АЦК-планирование
1.2.К.6.	Контрольная точка «Субсидия перечислена»	x	30.04.2024	1.2.К.5.	x	Кириенко А.Ф. - начальник отдела капремонта жилищно-коммунального хозяйства области	x	x	x	x	x	Платежное поручение	АЦК-Финансы

