



**МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ЖКХ Амурской области)

П Р И К А З

10.11.2023

№

4

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
проекта Амурской области
«Строительство и ремонт общественных
бань на территории Амурской области»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Строительство и ремонт общественных бань на территории Амурской области» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Начальнику управления – начальнику отдела обеспечения деятельности и развития коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области Старостину А.А. организовать мониторинг реализации Проекта.


5. В случае изменения параметров паспорта Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течение 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области», утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 802, соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).

6. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2024.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

8. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Министр



А.А. Тарасов

П А С П О Р Т

проекта Амурской области «Строительство и ремонт общественных бань на территории Амурской области»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Строительство и ремонт бань		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Куратор проекта	Матюхин Павел Владимирович		Заместитель председателя Правительства Амурской области		
Руководитель проекта	Тарасов Алексей Алексеевич		Министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области		
Администратор проекта	Старостин Алексей Анатольевич		Начальник управления – начальник отдела обеспечения деятельности и развития коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области		
Связь с государственными программами	1	Государственная программа	Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области»		

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Признак возрастания/улучшения	Нарастаюший итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	2026					2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1.	Строительство и ремонт общественных бань на территории Амурской области»																			
1.1.	Увеличение числа объектов бытового обслуживания населения (общественные бани)	ГП	Ед.	0	2022	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Возрастающий	Да	Да	Статистические данные ОМСУ

4. Мероприятия (результаты) проекта

п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
					3	4	5	6	7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Строительство и ремонт общественных бань на территории Амурской области														
1.1.	Результат «Увеличение числа объектов бытового обслуживания населения (общественные бани)»	Ед.	0	2022	3	-	-	-	-	-	-	Реализация мероприятия начала с 2023 года. В соответствии с предусмотренным объемом бюджетных средств в рамках мероприятия планируется создание 3 общественных бань на территории Амурской области	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Да	Увеличение числа объектов бытового обслуживания населения (общественных бань), доля работающих общественных бань от их общего количества
1.2.	Результат «Увеличение числа отремонтированных объектов бытового обслуживания населения (общественные бани)» (нарастающим итогом)	Ед.	0	2022	3	6	9	12	15	18	18	Реализация мероприятия начала с 2023 года. В соответствии с предусмотренным объемом бюджетных средств в рамках мероприятия планируется ремонт 18 общественных бань на территории Амурской области	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Да	Увеличение числа отремонтированных объектов бытового обслуживания населения (бань), доля работающих общественных бань от общего количества бань

6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году (отсутствует)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту проекта Амурской области
«Строительство и ремонт
общественных бань на территории
Амурской области»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Проекта Амурской области «Строительство и ремонт общественных бань на территории Амурской области»

1. Оценка влияния(результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту проекта Амурской области
«Строительство и ремонт
общественных бань на территории
Амурской области»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
1.	Строительство и ремонт общественных бань на территории Амурской области											
1.1.	Мероприятие «Капитальные вложения в объекты государственной собственности»	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Сергиенко И.С., начальник управления строительства и архитектуры области	X	X	X	135000,00	Завершение строительства общественных бань для обеспечения доступности коммунальных услуг для населения Амурской области	X
1.1.1.	Мероприятие «Капитальные вложения в объекты государственной собственности» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Сергиенко И.С., начальник управления строительства и архитектуры области	X	Ед.	3	135000,00	X	X
1.1.К1.	Контрольная точка Получение положительного заключения по результатам государственной экспертизы ПСД	X	31.05.2024	X	X	Шинкаренко К.В. Директор ГКУ АО «Строитель»	X	X	X	X	Заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации	ГИС «ЕГРЭ»

1.1.K2.	Контрольная точка Утверждена проектно документация	X	10.03.2024	1.1.K1	1.1.K3	Шинкаренко К.В. Директор ГКУ АО «Строитель»	X	X	X	X	Приказ директора ГКУ АО «Строитель»	X
1.1.K3.	Контрольная точка Получено разрешение на строительство объекта	X	10.03.2024	1.1.K2	1.1.K4	Шинкаренко К.В. Директор ГКУ АО «Строитель»	X	X	X	X	Разрешение на строительство объекта	X
1.1.K4.	Контрольная точка Строительно-монтажные работы завершены	X	31.06.2024	1.1.K3	1.1.K5	Шинкаренко К.В. Директор ГКУ АО «Строитель»	X	X	X	X	Акт приемки законченного строительством объекта	БИС «Закупки»
1.1.K5.	Контрольная точка Заключение строительного надзора получено	X	20.07.2024	1.1.K4	1.1.K6	Шинкаренко К.В. Директор ГКУ АО «Строитель»	X	X	X	X	Заключение о соответствии объекта капитального строительства	X
1.1.K6.	Контрольная точка Объект недвижимости введен в эксплуатацию	X	31.07.2024	1.1.K5	X	Шинкаренко К.В. Директор ГКУ АО «Строитель»	X	X	X	X	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	X
1.2	Мероприятие «Расходы, направленные на ремонт общественных бань»	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Старостин А.А., начальник управления, министерство жилищно-коммунального хозяйства области	X	X	X	186262,64	Восстановление работоспособности и санитарного состояния общественных бань для обеспечения населения Амурской области коммунальными услугами	X
1.2.1.	Мероприятие «Расходы, направленные на ремонт общественных бань» в 2024 году реализации»	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Старостин А.А., начальник управления, министерство жилищно-коммунального хозяйства области	X	ед	3	67202,40	X	X

1.2.K1.	Контрольная точка Обследование технического состояния общественных бань	X	01.03.2024	X	1.2.K2	Старостин А.А., начальник управления, министерство жилищно-коммунального хозяйства области	X	X	X	X	X	Экспертное заключение по результатам обследования технического состояния бани.	X
1.2.K2.	Контрольная точка Утверждение и согласование сметной документации	X	01.03.2024	1.2.K1	1.2.K3	Старостин А.А., начальник управления, министерство жилищно-коммунального хозяйства области	X	X	X	X	X	Заключение ГКУ «Строитель» о достоверности сметной стоимости ремонта.	СЭД «Дело»
1.2.K3.	Контрольная точка Заключение соглашений с муниципальными образованияами на финансирование расходов на ремонт общественных бань	X	30.03.2024	1.2.K1 1.2.K2	1.2.K4	Старостин А.А., начальник управления, министерство жилищно-коммунального хозяйства области	X	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	АЦК «Планирование»
1.2.K4	Контрольная точка Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту общественных бань	X	01.05.2024	1.2.K3	1.2.K5.	Старостин А.А., начальник управления, министерство жилищно-коммунального хозяйства области	X	X	X	X	X	Муниципальные контракты на выполнение работ	ЕИС «Закупки»
1.2.K5.	Контрольная точка Приемка выполненных работ по ремонту общественных бань	X	01.11.2024	1.2.K4	X	Старостин А.А., начальник управления, министерство жилищно-коммунального хозяйства области	X	X	X	X	X	Акт приемки выполненных работ форма КС-2, КС-3.	ЕИС «Закупки»

1.2.К6	Контрольная точка Предоставление отчетов об использовании межбюджетных трансфертов	X	31.12.2024	1.2.К3	1.2.К5	Старостин А.А., начальник управления, министерство жилищно-коммунального хозяйства области	X	X	X	X	Отчет о расходах, отчет о достижении результата	ГИИС «Электронный бюджет»
--------	---	---	------------	--------	--------	--	---	---	---	---	--	------------------------------