



АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-306

От « 16 » 11 2023 г.

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З**

10.11.2023

№ 4-ГП

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
Проекта Амурской области
«Развитие жилищного строительства
на сельских территориях
и повышение уровня благоустройства
домовладений»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт Проекта Амурской области «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Начальнику управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области Руденко С.В. осуществлять мониторинг реализации Проекта.

5. В случае изменения параметров Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Амурской области», утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 803, соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2024 года.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра сельского хозяйства Амурской области Гутника В.Н.

8. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)

и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Исполняющий обязанности министра

С.В. Адаменко



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 70BA91019EB1FAD72958479A80E05776
Владелец Адаменко Сергей Владимирович
Действителен с 02.11.2022 по 26.01.2024

Утвержден приказом министерства
сельского хозяйства Амурской
области
от « 10 » ноября № 4-ГП

ПАСПОРТ

Проекта Амурской области «Развитие жилищного строительства на сельских территориях
и повышение уровня благоустройства домовладений»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»	Срок реализации проекта	31.12.2030
Куратор проекта	Турков Олег Александрович	Заместитель председателя Правительства Амурской области – министр сельского хозяйства Амурской области	
Руководитель проекта	Гутник Владимир Николаевич	Заместитель министра сельского хозяйства Амурской области	
Администратор проекта	Руденко Сергей Викторович	Начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Амурской области (далее – государственные программы)	1.	Государственная программа	Государственная программа Амурской области «Комплексное развитие сельских территорий Амурской области»
	2.	Направление (подпрограмма) Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»
	Направление (подпрограмма)	«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»	

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на муниципальные образования	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий 0,013 тысячи семей, проживающих на сельских территориях, возмещено затрат на строительство жилых домов 26 сельскохозяйственным товаропроизводителям для строительства 4,75 тыс. кв. метров жилых домов на сельских территориях																
1.1.	Количество семей, для которых представлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях)	«ГП РФ»	Тысяча семей	0,014	2022	0,013	0,017	0,017	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	Нет	Нет	-
1.2.	Ввод жилых домов на сельских территориях	«ГП РФ»	Тысяча квадратных метров	5,9	2022	0,25	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	Нет	Нет		

2.1. Прокси показатели проекта в 2024 году (отсутствует)

3. План достижения показателей проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень показателя	Плановые значения по месяцам												На конец года	
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			
1.	К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий 0,013 тысячи семей, проживающих на сельских территориях, возмещено затрат на строительство жилых домов 26 сельскохозяйственным товаропроизводителям для строительства 4,75 тыс. кв. метров жилых домов на сельских территориях																

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1.1.	Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях)	«ПП РФ»	Тысяча семей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,013
1.2.	Ввод жилых домов на сельских территориях	«ПП РФ»	Тысяча квадратных метров	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,5

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на муниципальные образования	Связь с показателями и проекта
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.	К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий 0,013 тысячи семей, проживающих на сельских территориях													

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на муниципальные образования	Связь с показателями и проекта	
			знач	ение	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.1.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты	Тысяча квадратных метров	0,234	2022	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	Гражданам предоставлена социальная выплата на строительство (приобретение) жилых помещений (жилых домов), за счет которой на сельских территориях построено (приобретено) 0,504 тыс. кв. метров жилых помещений (жилых домов), улучшили жилищные условия около 0,007 тыс. семей	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Количество семей, для которых предоставлены возможности и улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях); ввод жилых домов на сельских территориях
1.2.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения	Тысяча квадратных метров	0	2022	0,00	0,608	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Обеспечено строительство (приобретение) 0,608 тыс. кв. метров жилых помещений (жилых домов) для предоставления 0,012 тыс. семьям по договорам найма	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Количество семей, для которых предоставлены возможности и улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях); ввод жилых домов на сельских территориях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на муниципальные образования	Связь с показателями и проекта
			знач ение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.3.	Количество разработанной (откорректированной) и (или) приобретенной проектно-сметной документации	Единица	0	2022	1	0	0	0	0	0	1	Разработано (откорректировано) и (или) приобретено 2 проектной документации на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения для предоставления жилых помещений по договорам найма гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности области	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Количество семей, для которых предоставлены возможности и улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях); ввод жилых домов на сельских территориях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на муниципальные образования	Связь с показателям и проекта	
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029					2030
1.4.	Предоставлена единовременная социальная выплата молодым семьям для участия в льготном ипотечном кредитовании	Тысяча квадратных метров	6,600	2023	3,100	1,000	1,000	1,000	1,100	1,100	1,100	1,100	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Количество семей, для которых предоставлены возможности и улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях)
2.	К 2031 году возмещено затраты на строительство жилых домов 26 сельскохозяйственным товаропроизводителям для строительства 4,75 тыс. квадратных метров жилых домов на сельских территориях														
2.1.	Простимулированы сельскохозяйственные товаропроизводители для строительства жилых домов на сельских территориях	Тысяча квадратных метров	2,650	2022	0,250	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Ввод жилых домов на сельских территориях

5. Финансовое обеспечение реализации проекта Амурской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)										Всего (тыс. рублей)	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.3.	Количество разработанной (откорректированной) и (или) приобретенной проектной документации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.ф	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.о	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	Межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.м	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Предоставлена единовременная социальная выплата молодым семьям для участия в льготном ипотечном кредитовании, всего	15000,00	5000,00	5000,00	5120,00	5324,80	5522,90	5790,80	5790,80	5790,80	5790,80	5790,80	46758,50
1.4.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	15000,00	5000,00	5000,00	5120,00	5324,80	5522,90	5790,80	5790,80	5790,80	5790,80	5790,80	46758,50
1.4.1.ф	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.о	Областной бюджет	15000,00	5000,00	5000,00	5120,00	5324,80	5522,90	5790,80	5790,80	5790,80	5790,80	5790,80	46758,50
1.4.1.1.	Межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.м	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	К 2031 году возмещено затрат на строительство жилых домов 26 сельскохозяйственным товаропроизводителям для строительства 4,75 тыс. кв. метров жилых домов на сельских территориях												
2.1.	Простимулировано сельскохозяйственных товаропроизводителей для строительства жилых домов на сельских территориях, всего	5000,00	10000,00	0,00	6697,60	7205,50	7724,52	8515,23	7724,52	7205,50	8515,23	45142,85	45142,85

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец (2024) года (тыс. рублей)	
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь			
1.2.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Количество разработанной (откорректированной) и (или) приобретенной проектно-сметной документации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Предоставлена единовременной социальной выплаты молодым семьям для участия в льготном ипотечном кредитовании	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00
2	К 2021 году возмещено затрат на строительство жилых домов 26 сельскохозяйственным товаропроизводителям для строительства 4,75 тыс. кв. метров жилых домов на сельских территориях														
2.1	Простимулировано сельскохозяйственных товаропроизводителей для строительства жилых домов на сельских территориях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00

7. Дополнительная информация

1. Проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях» предусматривает реализацию мероприятий, способствующих улучшению жилищных условий сельского населения.
 - 1.1. Ключевые риски:
 - 1.1.1. Нарушение подрядными организациями и исполнителями мероприятий условий государственных (муниципальных) контрактов, нарушение сроков ввода (приобретения) жилых помещений (жилых домов), благоустройства сельских домовладений и, как следствие, недостижение целей и невыполнение показателей проекта
 - 1.1.2. Несвоевременное заключение муниципальными образованияами Амурской области государственных (муниципальных) контрактов с исполнителями мероприятий проекта и подрядными организациями на строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения
 - 1.1.3. Отсутствие в бюджете Амурской области бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в размере, достаточном для обеспечения предельного уровня финансирования расходного обязательства на предоставление субсидии из федерального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий проекта
 - 1.1.4. Отсутствие в бюджете Амурской области бюджетных ассигнований для реализации мероприятий финансируемых за счет средств областного бюджета
 - 1.2. Мероприятия по предупреждению или минимизации риска:
 - 1.2.1. Мониторинг хода реализации мероприятий проекта, в том числе путем проведения совещаний (в том числе в режиме видеоконференции) с главами муниципальных образований Амурской области с участием подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению своевременного

ввода (приобретения) жилья и благоустройства сельских домовладений; мониторинг и контроль исполнения условий государственных (муниципальных) контрактов

1.2.2. Мониторинг соблюдения муниципальными образованиями Амурской области графика выполнения мероприятий по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения

1.2.3. Заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий регионального проекта с муниципальными образованиями Амурской области при условии наличия в бюджете муниципального образования Амурской области бюджетных ассигнований на софинансирование соответствующего мероприятия проекта

1.2.4. Оптимизация организационных процедур представления муниципальными образованиями Амурской области заявочной документации, оказание им методологической поддержки при подготовке заявочной документации

1.3. Ключевые возможности:

1.3.1. Создание комфортных условий жизнедеятельности, удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, повышение уровня благоустройства сельских домовладений объектами инженерной инфраструктуры

1.4. Мероприятия по реализации возможности:

1.4.1 Доведение до муниципальных образований Амурской области информации о принципах реализации Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», ее целях и задачах.

Приложение № 1
к паспорту «Развитие жилищного
строительства на сельских
территориях и повышение уровня
благоустройства домовладений»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
проекта Амурской области «Развитие жилищного строительства на сельских территориях
и повышение уровня благоустройства домовладений»

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

Приложение № 2
к паспорту проекта
«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.	К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий 0,013 тысячи семей, проживающих на сельских территориях											
1.1.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты	01.01.2024	31.12.2030	-	-	Руденко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	0,00	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения Гражданам предоставляется социальная выплата на строительство (приобретение) жилых помещений (жилых домов), за счет которой на сельских территориях построено (приобретено) 0,072 тыс. кв. метров жилых помещений (жилых домов), улучшили жилищные условия около 0,001 тыс. семей	ГИИС Электронный бюджет

1.1.1	Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъединенными желанием постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Руденко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	0,00	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения Гражданам предоставлена социальная выплата на строительство (приобретение) жилых помещений (жилых домов), за счет которой на сельских территориях построено (приобретено) 0,072 тыс. кв. метров жилых помещений (жилых домов), улучшили жилищные условия около 0,001 тыс. семей	ГГИИС Электронный бюджет
1.1.1.K1	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета с Минсельхозом РФ»	X	01.01.2024	-	1.1.1.K2	Руденко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Соглашение заключено	ГГИИС Электронный бюджет
1.1.1.K2	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидий из	X	30.01.2024	1.1.1.K1	1.1.1.K2	Дудина М.Г. – начальник отдела строительства управления развития	X	X	X	X	X	Соглашение заключено	ГГИИС Электронный бюджет

	1.1.1.K3	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии	X							X	X	X	X	X	Постановления Правительства Амурской области	-	
областного бюджета»	1.1.1.K4	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия»	X							X	X	X	X	X	Погребная Н.Н. – ведущий консультант отдела взаимодействия с муниципальными образованиями управления развития сельских территорий Амурской области	Отчет за 1 квартал	ГИИС Электронный бюджет

1.1.1.1.K5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставлена субсидия»	X	15.07.2024	1.1.1.1.K4	1.1.1.K6	Погребная Н.Н. – ведущий консультант отдела взаимодействия с муниципальными образованиями управления развития сельских территорий Амурской области	X	X	X	X	X	Отчет за 2 квартал	ГИИС Электронный бюджет
1.1.1.K6	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставлена субсидия»	X	15.10.2024	1.1.1.K5	1.1.1.K6	Погребная Н.Н. – ведущий консультант отдела взаимодействия с муниципальными образованиями управления развития сельских территорий Амурской области	X	X	X	X	X	Отчет за 3 квартал	ГИИС Электронный бюджет
1.1.1.K7	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставлена субсидия»	X	15.01.2025	1.1.1.K6	1.1.1.K8	Погребная Н.Н. – ведущий консультант отдела взаимодействия с муниципальными	X	X	X	X	X	Отчет за год	ГИИС Электронный бюджет

1.1.1.K8	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидий»	X				15.01.2025	1.1.1.K7	1.1.1.K9	образований ми управления развития сельских территорий Амурской области	X	X	X	X	X	Отчет за год	ГИИС Электронный бюджет
1.1.1.K9	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X				20.01.2025	1.1.1.K8	-	Руденко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	-
2.1.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемог	01.01.2024	31.12.2030	-	-				Руденко С.В. – начальник управления развития	X	X	X	X	0,00	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах,	ГИИС Электронный бюджет

	о гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения								сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области										принятых в целях их достижения Обеспечено строительство (приобретение) 0,608 тыс. кв. метров жилых помещений (жилых домов) для предоставления 0,012 тыс. семьям по договорам найма					ГИИС Электронный бюджет
2.1.1	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	-	-				Руденко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	0,00	X				Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения Обеспечено строительство (приобретение) тыс. кв. метров жилых помещений (жилых домов) для предоставления тыс. семьям по договорам найма					ГИИС Электронный бюджет
2.1.1.K1	Контрольная точка X «Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета с Минсельхозом РФ»	X	01.01.2024	-	2.1.1.K2				Руденко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X		X				Соглашение заключено					ГИИС Электронный бюджет
2.1.1.K2	Контрольная точка X «С муниципальными образованиями заключены	X	30.01.2024	2.1.1.K1	2.1.1.K3				Дудина М.Г. – начальник отдела строительства	X	X	X	X		X				Соглашение заключено					ГИИС Электронный бюджет

2.1.1.K3	соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета»	X	01.03.2024	2.1.1.K2	2.1.1.K4	Дудина М.Г. – начальник отдела строительства управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Постановления Правительства Амурской области	–
2.1.1.K4	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставлена субсидия»	X	15.04.2024	2.1.1.K3	2.1.1.K5	Погребная Н.Н. – ведущий консультант отдела взаимодействия с муниципальными образованиями управления развития сельских территорий Амурской области .	X	X	X	X	X	Отчет за 1 квартал	ГИИС Электронный бюджет

2.1.1.1.K5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях финансирования горных территорий, предоставляемых субсидия»	X	15.07.2024	2.1.1.K4	2.1.1.K6	Погребная Н.Н. – ведущий консультант отдела взаимодействия с муниципальными образованиями управления развития сельских территорий Амурской области	X	X	X	X	Отчет за 2 квартал	ГИИС Электронный бюджет
2.1.1.K6	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях финансирования горных территорий, предоставляемых субсидия»	X	15.10.2024	2.1.1.K5	2.1.1.K7	Погребная Н.Н. – ведущий консультант отдела взаимодействия с муниципальными образованиями управления развития сельских территорий Амурской области	X	X	X	X	Отчет за 3 квартал	ГИИС Электронный бюджет
2.1.1.K7	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях финансирования горных территорий, предоставляемых субсидия»	X	15.01.2025	2.1.1.K6	2.1.1.K8	Погребная Н.Н. – ведущий консультант отдела взаимодействия с муниципальными	X	X	X	X	Отчет за год	ГИИС Электронный бюджет

2.1.1.K8	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидий»	X	15.01.2025	2.1.1.K7	2.1.1.K9	образовании ми управления развития сельских территорий Амурской области	X	X	X	X	X	Отчет за год	ГИИС Электрон- ный бюджет
2.1.1.K9	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	15.01.2025	2.1.1.K8	-	Руденко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министе- рства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	-
3.1.	Количество разработанной (откорректирова нной) и (или) приобретенной	01.01.2024	31.12.2030	-	-	Руденко С.В. – начальник управления развития	X	X	X	X	0,00	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах,	-

	проектно-сметной документации					сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области				<p>принятых в целях их достижения</p> <p>Разработано (откорректировано) и (или) приобретено проектной документации на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения для предоставления жилых помещений по договорам найма гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности области</p>	
3.1.1	Количество разработанной (откорректированной) и (или) приобретенной проектно-сметной документации в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Руденко С.В. - начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	<p>Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения</p> <p>Разработано (откорректировано) и (или) приобретено проектной документации на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения для предоставления жилых помещений по договорам</p>	-

3.1.1.K1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, утверждающие объем ассигнований на предоставление субсидии на следующий год и плановый период»	X	31.12.2023	-	3.1.1.K2	Службый Я.В. – ведущий консультант отдела строительства ва управления развития сельских территорий министерст ва сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	найма гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности области Закон Амурской области об областном бюджете	-
3.1.1.K2	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета»	X	01.03.2024	3.1.1.K1	3.1.1.K3	Службый Я.В. – ведущий консультант отдела строительства ва управления развития сельских территорий министерст ва сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Соглашение заключено АЦК Планирован ие	-
3.1.1.K3	Контрольная точка «Муниципальным образованием заключен контракт на разработку	X	01.05.2024	3.1.1.K2	3.1.1.K4	Службый Я.В. – ведущий консультант отдела строительства ва	X	X	X	X	X	Контракт заключен	-

	(приобретение) ПСД»	X													
3.1.1.K4	Контрольная точка «Муниципальным образованием получено заключение государственной экспертизы на разработку ПСД»	X	01.12.2024	3.1.1.K3	3.1.1.K5			X	X	X	X	Получено заключение		-	
3.1.1.K5	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий»	X	10.01.2024	3.1.1.K4	3.1.1.K6			X	X	X	X	Отчет		-	

3.1.1.K6	Контрольная точка X «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	15.01.2025	3.1.1.K5	–	Руденко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	–
4.1.	Результат «Предоставлена единовременная социальная выплата молодым семьям для участия в льготном ипотечном кредитовании»	01.01.2024	31.12.2030	–	–	Руденко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	46758,50	Платежное поручение о перечислении социальной выплаты Предоставлена единовременная социальная выплата 0,155 тыс. молодым семьям - участникам программы «Дальневосточная ипотека», за счет которой на сельских территориях построено (приобретено) 9,5 тыс. кв. метров жилых помещений (жилых домов)	Программа АЦК «Финансы»
4.1.1.	Результат «Предоставлена единовременная социальная выплата молодым семьям для участия в льготном ипотечном кредитовании» в 2024 году	X	31.12.2024	–	–	Руденко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	15000,00	Платежное поручение о перечислении социальной выплаты Предоставлена единовременная социальная выплата 0,051 тыс. молодым семьям - участникам программы «Дальневосточная ипотека», за счет которой на сельских территориях построено (приобретено) 3,1 тыс. кв. метров жилых помещений (жилых домов)	Программа АЦК «Финансы»

4.1.1.К.1.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2023	-	4.1.1.К.2	Дудина М.Г. – начальник отдела строительст ва управления развития сельских территорий министерст ва сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	-
4.1.1.К.2	Контрольная точка «Объявлен прием документов для предоставления единовременной социальной выплаты молодым семьям для участия в льготном ипотечном кредитовании»	X	01.04.2024	4.1.1.К.1.	4.1.1.К.3	Дудина М.Г. – начальник отдела строительст ва управления развития сельских территорий министерст ва сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Опубликовано объявление на сайте министерства сельского хозяйства Амурской области	-
4.1.1.К.3	Контрольная точка «Осуществлен прием документов для предоставления единовременной социальной выплаты молодым семьям для участия в льготном ипотечном кредитовании»	X	30.11.2024	4.1.1.К.2	4.1.1.К.4	Погребная Н.Н. – ведущий консультант отдела взаимодейст вия с муниципаль ными образования ми управления развития	X	X	X	X	X	Информация о приеме документов	-

4.1.1.К.4	Контрольная точка «Документы для предоставления единовременной социальной выплаты молодым семьям для участия в льготном ипотечном кредитовании, проверены и переданы на оплату»	X	15.12.2024	4.1.1.К.3	4.1.1.К.5	сельских территорий Амурской области	X	X	X	X	Приказ Министерства сельского хозяйства Амурской области о предоставлении единовременной социальной выплаты молодым семьям для участия в льготном ипотечном кредитовании	-
4.1.1.К.5	Контрольная точка «Окончен прием документов для предоставления социальной выплаты молодым семьям для участия в льготном ипотечном кредитовании»	X	01.12.2024	4.1.1.К.4	4.1.1.К.6	Погребная Н.Н. – ведущий консультант отдела взаимодействия с муниципальными образованиями управления развития сельских территорий Амурской области	X	X	X	Постановление правительства Амурской области	-	
4.1.1.К.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	20.12.2024	4.1.1.К.5	-	Погребная Н.Н. – ведущий консультант отдела	X	X	X	Платежное поручение о перечислении социальной выплаты	Программа АЦК «Финансы»	

2.1.1.К.2	Контрольная точка «Объявлен отбор заявителей для предоставления субсидии»	X		01.10.2024	2.1.1.К.1	2.1.1.К.3	начальник управления развития сельских территорий министе- рства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	-
2.1.1.К.3	Контрольная точка «Принято решение о признании заявителей победителями отбора либо об отклонении заявлений по основаниям Порядка»	X		01.11.2024	2.1.1.К.2	2.1.1.К.4	Слудский Я.В. – ведущий консультант отдела строительст ва управления развития сельских территорий министерст ва сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Официальный сайт министерства сельского хозяйства Амурской области	-

2.1.1.К.4	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении Субсидии»	X	15.11.2024	2.1.1.К.3	2.1.1.К.5	Службый Я.В. – ведущий консультант отдела строительств ва управления развития сельских территорий министерств ва сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Соглашение	Программа АЦК «Планирова ние»
2.1.1.К.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены) »	X	20.12.2024	2.1.1.К.4	2.1.1.К.6	Службый Я.В. – ведущий консультант отдела строительств ва управления развития сельских территорий министерств ва сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Отчет	–
2.1.1.К.6	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления Субсидии»	X	01.02.2025	2.1.1.К.5	–	Службый Я.В. – ведущий консультант отдела строительств ва управления развития сельских территорий	X	X	X	X	X	Отчет	–

