

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-392

От « 01 » 12 2023 г.



**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(минтранс АО)**

ПРИКАЗ

01.12.2023 № 8

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
проекта Амурской области
«Развитие сети автомобильных
дорог общего пользования
Амурской области»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области» (далее – Проект).
2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.
3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.
4. Начальнику отдела взаимодействия с муниципальными образованиями области министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Скороходову Е.Л. организовать мониторинг реализации Проекта.
5. Рекомендовать ГКУ «Амурупрадор» определить ответственного исполнителя мониторинга реализации мероприятий КИМ.
6. В случае изменения параметров паспорта Проекта лицу, указанному в пункте 4 настоящего приказа, в течение 5 рабочих дней со дня изменения параметров подготовить проекты изменений паспорта Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы, утвержденного постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 796 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области» соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.

8. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Исполняющий обязанности министра

С.А. Попова



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00EE3C04F00D823E7136AF786E5074AE51
Владелец **Попова Светлана Александровна**
Действителен с 10.02.2023 по 05.05.2024

Приложение
к приказу Министерства
транспорта и дорожного
хозяйства Амурской области
от 01.12.2023 № 8

П А С П О Р Т
проекта Амурской области
«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Развитие центров экономического роста	Срок реализации проекта	
		2024	2030
Куратор проекта	Мапюхин П.В.	заместитель председателя Правительства Амурской области	
Руководитель проекта	Зеленин А.А.	министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области	
Администратор проекта	Лучников Д.П.	заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Амурской области (далее – государственные программы)	1.	Развитие транспортной системы Амурской области	

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта	
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области															
1.1.	«Капитальные вложения в объекты государственной собственности»	км/пог. м	16,2/0,0	2022	3,23/107,46	3,8/89,47	-	-	-	-	-	-	Увеличение протяженности введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и ответственности сооружений на них	Приобретение товаров, работ, услуг	Да	Прирост автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
1.2.	«Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»	км.	1997,158	2020	2317,777	2400,777	2445,390	2505,390	2555,390	2605,39	2675,39	-	Увеличение протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, приведенных в нормативное состояние после текущего ремонта	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Прирост автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
1.3.	«Реализация мероприятий в транспортной сфере, одобренных Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»	ед.	0	2022	2	-	-	-	-	-	-	-	Количество муниципальных образований, которым оказана поддержка	Оказание услуг (выполнение работ)	да	Прирост автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.4.	«Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них»	%	30,1	2022	30,6	31,1	31,6	32,1	32,6	33,1	33,6	Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям	Оказание услуг (выполнение работ)	да	Прирост автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям			
1.5.	«Расходы на обустройство остановок для школьных маршрутов, а также освещение улично-дорожной сети населенных пунктов Амурской области»	ед.	129/0	2022	27/27	27/27	27/27	27/27	27/27	27/27	27/27	Увеличение количества обустроенных остановок для школьных маршрутов / фонарей освещения улично-дорожной сети населенных сельских пунктов	Оказание услуг (выполнение работ)	да	Прирост автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям			
1.6.	«Плата концедента в рамках заключенных концессионных соглашений (в части выплаты капитального гранта)»	ед.	0	2022	1	1	1	1	1	1	1	Количество концессионных соглашений по объектам капитального строительства, по которым предусмотрена плата концедента (капитальный грант)	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Прирост автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям			
1.7.	«Плата концедента в рамках заключенных концессионных соглашений (в части выплаты инвестиционного платежа)»	ед.	0	2022	0	1	1	1	1	1	1	Количество концессионных соглашений по объектам капитального строительства, по которым предусмотрена плата концедента	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Прирост автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям			

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.8.	«Плата концедента в рамках заключенных концессионных соглашений (в части выплаты эксплуатационного платежа)»	ед.	0	2022	0	1	1	1	1	1	1	(инвестиционный платеж) Количество концессионных соглашений по объектам капитального строительства, по которым предусмотрена плата концедента (эксплуатационный платеж)	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Прирост автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.1	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.м	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Мероприятие (результат) «Плата концедента в рамках заключенных концессионных соглашений (в части выплаты эксплуатационного платежа)» № 8, всего	0,00	79717,28	79277,74	78971,28	78706,59	78320,71	78060,46	473054,06
1.8.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	0,00	79717,28	79277,74	78971,28	78706,59	78320,71	78060,46	473054,06
1.8.1.ф	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.1.о	Областной бюджет	0,00	79717,28	79277,74	78971,28	78706,59	78320,71	78060,46	473054,06
1.8.1.1.	Межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.1	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.м	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:		3174443,97	3185021,02	3192098,72	663796,84	676049,03	607757,06	607496,21	12106662,85
в том числе:									0,00
Региональный бюджет		3148175,97	3164253,02	3171330,72	643028,84	655281,03	586989,06	586728,21	11955786,85
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		623268,00	492768,00	492768,00	492768,00	492768,00	492768,00	492768,00	3579876,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году (отсутствует)

Приложение № 1
к паспорту проекта Амурской области
«Развитие сети автомобильных
дорог общего пользования
Амурской области»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
проекта Амурской области «Развитие сети автомобильных
дорог общего пользования
Амурской области»

Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

Приложение № 2
к паспорту проекта Амурской области
«Развитие сети автомобильных
дорог общего пользования
Амурской области»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ИО Амурской области, иного государственного органа, организации)	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
1.	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области											
1.1.	Мероприятие (результат) «Капитальные вложения в объекты государственной собственности» № 1,											
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Капитальные вложения в объекты государственной собственности» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Исполняющий обязанности начальника ГКУ «Амурупрадор» Опарин А.В.	X	X	X	424 962,00	X	X
1.1.К.1.	Контрольная точка: «Закупка включена в план закупок»	X	28.12.2024	X	1.2.К.2	Исполняющий обязанности начальника ГКУ «Амурупрадор» Опарин А.В.	X	X	X	X	План закупок	ЕИС – Закупки
1.1.К.2.	Контрольная точка: «Определение победителя»	X	28.12.2024	1.2.К.1	1.2.К.3	Исполняющий обязанности начальника ГКУ «Амурупрадор» Опарин А.В.	X	X	X	X	Протокол	ЕИС – Закупки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ИО Амурской области, иного государственного органа, организации)	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
1.1.К.3.	Контрольная точка «Обеспечение государственного контракта подрядной организацией»	X	28.12.2024	1.2.К.2	1.2.К.4	Исполняющий обязанности начальника ГКУ «Амурултрадор» Оларин А.В.	X	X	X	X	Банковская гарантия / платежное поручение	ЕИС – Закупки
1.1.К.4.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт на выполнение работ (услуг)»	X	28.12.2024	1.2.К.3	1.2.К.5	Исполняющий обязанности начальника ГКУ «Амурултрадор» Оларин А.В.	X	X	X	X	Государственный контракт	ЕИС – Закупки
1.1.К.5.	Контрольная точка «Работы (услуги) по государственному контракту выполнены»	X	28.12.2024	1.2.К.4	1.2.К.6	Исполняющий обязанности начальника ГКУ «Амурултрадор» Оларин А.В.	X	X	X	X	Акт приемки выполненных работ	ЕИС – Закупки
1.1.К.6.	Контрольная точка: «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	X	28.12.2024	1.2.К.5	X	Исполняющий обязанности начальника ГКУ «Амурултрадор» Оларин А.В.	X	X	X	X	Платежное поручение	ЕИС – Закупки
1.2	Мероприятие (результат) «Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» № 2											
	Мероприятие (результат) «Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» В 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Исполняющий обязанности начальника ГКУ «Амурултрадор» Оларин А.В.	X	X	X	836 913,97	X	X
1.2.К.1.	Контрольная точка: «Закупка включена в план закупок»	X	28.12.2024	X	1.2.К.2	Исполняющий обязанности начальника ГКУ	X	X	X	X	План закупок	ЕИС – Закупки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ИО Амурской области, иного государственного органа, организации)	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
	Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий в транспортной сфере, одобренных Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Заместитель начальника отдела инвестиций и региональных проектов министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Курицын И.О.	X	X	X	202 000,00	X	X
1.3.К.1.	Контрольная точка: «Заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям»	X	01.04.2024	X	1.3.К.2	Заместитель начальника отдела инвестиций и региональных проектов министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Курицын И.О.	X	X	X	X	Соглашения	АЦК-Планирование
1.3.К.2.	Контрольная точка: «Заключены муниципальные контракты на предусмотренные мероприятия»	X	01.12.2024	1.3.К.1	1.3.К.3	Заместитель начальника отдела инвестиций и региональных проектов министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Курицын И.О.	X	X	X	X	Муниципальные контракты	ЕИС-закупки
1.3.К.3.	Контрольная точка: «Исполнение условий контрактов, выполнение работ»	X	01.01.2025	1.3.К.2	1.3.К.4	Заместитель начальника отдела инвестиций и региональных проектов	X	X	X	X	Акт выполненных работ	ЕИС-закупки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ИО Амурской области, иного государственного органа, организации)	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
1.3.К.4.	Контрольная точка: «Оплата работ по контрактам»	X	01.01.2025	1.3.К.3	1.3.К.5	Заместитель начальника отдела инвестиций и региональных проектов министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Курицын И.О.	X	X	X	X	Платежные поручения	ЕИС-закупки
1.3.К.5.	Контрольная точка: «Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт»	X	15.01.2025	1.3.К.4	1.3.К.6	Заместитель начальника отдела инвестиций и региональных проектов министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Курицын И.О.	X	X	X	X	Отчеты	АЦК-Планирование
1.3.К.6.	Контрольная точка: «Отчет о достижениях значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта»	X	15.01.2025	1.3.К.5	X	Заместитель начальника отдела инвестиций и региональных проектов министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Курицын И.О.	X	X	X	X	Отчеты	АЦК-Планирование

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ИО Амурской области, иного государственного органа, организации)	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
1.4	Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них» № 4											
	Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	X	X		X	X	X	522 000,00	X	X
1.4.К.1.	Контрольная точка «Программы дорожной деятельности муниципальных образований «сформированы»	X	01.02.2024	X	1.4.К.2.	Начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями области министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Скороходов Е.Л.	X	X	X	X	Программа дорожной деятельности	ДЕЛО - WEB
1.4.К.2.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований»	X	01.03.2024	1.4.К.1.	1.4.К.3.	Начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями области министерства транспорта и	X	X	X	X	Соглашение	АЦК – Планирование

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ИО Амурской области, иного государственного органа, организации)	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
						дорожного хозяйства Амурской области Скорыходов Е.Л.						
1.4.К.3.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований»	X	01.06.2024	1.4.К.2.	1.4.К.4.	Начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями области министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Скорыходов Е.Л.	X	X	X	X	Соглашение	АЦК – Планирование
1.4.К.4.	Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты на выполнение работ (услуг), предусмотренных соглашениями»	X	28.12.2024	1.4.К.3.	1.4.К.5.	Начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями области министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Скорыходов Е.Л.	X	X	X	X	Муниципальный контракт	ЕИС – Закупки,
1.4.К.5.	Контрольная точка «Работы (услуги) выполнены»	X	28.12.2024	1.4.К.4.	1.4.К.6.	Начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями области министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Скорыходов Е.Л.	X	X	X	X	Заявка муниципального образования на оплату работ (услуг)	ДЕЛО - WEB

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ИО Амурской области, иного государственного органа, организации)	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
1.4.К.6.	Контрольная точка «Представлена отчетность по соглашениям»	X	28.12.2024	1.4.К.1.	X	Начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями области министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Скороходов Е.Л.	X	X	X	Отчет муниципального образования	АЦК – Планирование	
1.5	Мероприятие (результат) «Расходы на обустройство остановок для школьных маршрутов, а также освещение улично-дорожной сети населенных пунктов Амурской области» № 5	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями области министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Скороходов Е.Л.	X	X	184 300,00	X	X	
1.5.К.1.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований»	X	01.03.2024	X	1.4.К.2.	Начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями области министерства транспорта и	X	X	X	Соглашение	АЦК – Планирование	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ИО Амурской области, иного государственного органа, организации)	Адрес объекта (в соответствии с ФУАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			единица измерения (по ОКЕИ)	значения			
1.5.К.2.	Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты на выполнение работ (услуг), предусмотренных соглашениями»	X	01.06.2024	1.4.К.1.	1.4.К.3.	Начальник отдела дорожного хозяйства Амурской области Скорыходов Е.Л.	X	X	X	X	Муниципальный контракт	ЕИС – Закупки,
1.5.К.3.	Контрольная точка «Работы (услуги) выполнены»	X	28.12.2024	1.4.К.2.	1.4.К.4.	Начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями области министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Скорыходов Е.Л.	X	X	X	X	Заявка муниципального образования на оплату работ (услуг)	ДЕЛО - WEB
1.5.К.4.	Контрольная точка «Представлена отчетность по соглашениям»	X	10.10.2024	1.4.К.1.	X	Начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями области министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Скорыходов Е.Л.	X	X	X	X	Отчет муниципального образования	АЦК – Планирование

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ИО Амурской области, иного государственного органа, организации)	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
1.5.К.5.	Контрольная точка «Подготовлена документация на закупку автопавильонов»	X	01.03.2024	X	X	Исполняющий обязанности начальника ГКУ «Амурупрадор» Опарин А.В.	X	X	X	X	Извещение о проведении электронного аукциона	ЕИС – Закупки
1.5.К.6.	Контрольная точка «Проведена закупка автопавильонов»	X	01.05.2024	1.5.К.5.	1.5.К.7.	Исполняющий обязанности начальника ГКУ «Амурупрадор» Опарин А.В.	X	X	X	X	Протокол подведения итогов определения поставщика	ЕИС – Закупки
1.5.К.7.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт на закупку и поставку автопавильонов»	X	01.06.2024	1.5.К.6.	1.5.К.8.	Исполняющий обязанности начальника ГКУ «Амурупрадор» Опарин А.В.	X	X	X	X	Государственный контракт	ЕИС – Закупки
1.5.К.8.	Контрольная точка «Работы (услуги) по государственному контракту выполнены»	X	15.08.2024	1.5.К.7.	1.5.К.9.	Исполняющий обязанности начальника ГКУ «Амурупрадор» Опарин А.В.	X	X	X	X	Акт приемки выполненных работ	ЕИС – Закупки
1.5.К.9.	Контрольная точка «Автопавильоны переданы в собственность муниципальным образованиям»	X	28.12.2024	1.5.К.8.	X.	Исполняющий обязанности начальника ГКУ «Амурупрадор» Опарин А.В.	X	X	X	X	Акт передачи имущества	Отчет ГКУ «Амурупрадор»
1.6	Мероприятие (результат) «Плата концедента в рамках заключенных концессионных соглашений (в части выплаты капитального гранта)» № 6											
	Мероприятие (результат) «Плата концедента в рамках заключенных концессионных соглашений (в	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Заместитель начальника отдела инвестиций и региональных проектов	X	X	X	1 000 000,00	X	X

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ИО Амурской области, иного государственного органа, организации)	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
	части выплаты капитального гранта» в 2024 году реализации					министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Курицын И.О. (организации)						
1.6.К.1.	Контрольная точка: «Представлена отчетность по концессионному соглашению»	X	14.02.2024	X	1.6.К.2	Исполняющий обязанности начальника ГКУ «Амурултрадор» Опарин А.В.	X	X	X	X	Отчет концессионера по расходованию капитального гранта	ДЕЛО - WEB
1.6.К.2.	Контрольная точка: «Проверка отчета концессионера подтверждающий целевое расходование фактически использованной в соответствующем периоде суммы капитального гранта»	X	22.02.2024	1.6.К.1	1.6.К.3	Исполняющий обязанности начальника ГКУ «Амурултрадор» Опарин А.В.	X	X	X	X	Уведомление о согласовании либо мотивированные возражения по отчету	ДЕЛО - WEB
1.6.К.3.	Контрольная точка: «Уведомление концессионера о принятии отчета»	X	01.03.2024	1.6.К.2	1.6.К.4	Заместитель начальника отдела инвестиций и региональных проектов министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Курицын И.О.	X	X	X	X	Уведомление о согласовании либо мотивированные возражения по отчету	ДЕЛО - WEB
1.6.К.4.	Контрольная точка: «Рассмотрение заявки от концессионера на выплату капитального гранта»	X	27.02.2024	1.6.К.3	1.6.К.5	Исполняющий обязанности начальника ГКУ «Амурултрадор» Опарин А.В.	X	X	X	X	Уведомление о рассмотрении заявки концессионера	ДЕЛО - WEB
1.6.К.5.	Контрольная точка: «Направление уведомления в адрес концессионера	X	06.03.2024	1.6.К.4.	1.6.К.6	Заместитель начальника отдела инвестиций и	X	X	X	X	Уведомление концессионера	ДЕЛО - WEB

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ИО Амурской области, иного государственного органа, организации)	Адрес объекта (в соот- ветствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансо- вого обеспече- ния (тыс. руб.)	Вид документа и характерис- тика мероприятия (результата)	Информа- ционная система (источник данных)
		начало	окончание	предше- ственные ки	последоват- ели			единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
	о принятии решения по выплате капитального гранта»					региональных проектов министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Курочкин И.О.						
1.6.К.6.	Контрольная точка: «Произведена оплата капитального гранта»	X	20.03.2024	1.6.К.5	X	Исполняющий обязанности начальника ГКУ «Амурупрадор» Отгарин А.В.	X	X	X	X	Платежное поручение	ЕИС – Закупки