



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минобрнауки Амурской области)**

ПРИКАЗ

27.11.2023 № 11

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
проекта «Модернизация
системы профессионального
образования Амурской
области»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Модернизация системы профессионального образования Амурской области» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Начальнику отдела проектов и программ (Ситкова Е.В.) организовать мониторинг реализации Проекта.

5. В случае изменения параметров паспорта КПМ, лицу, указанному в пункте 4 настоящего приказа в течение 5 рабочих дней со дня изменения параметров подготовить проекты изменений Паспорта государственной программы, утвержденного постановлением Правительства Амурской области от 27.09.2023 № 806 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Развитие образования Амурской области» (при необходимости) и Паспорта структурного элемента, утвержденного настоящим приказом.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра образования и науки Амурской области Бурдуковскую Е.А.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Заместитель председателя
Правительства области - министр
образования и науки области

С.В.Яковлева



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 333A6D3D4294A8FF0C62BFFE81BBE663

Владелец Яковлева Светлана Вячеславовна

Действителен с 21.06.2023 по 13.09.2024

1.	Разработка проектно-сметной документации и проведения капитального ремонта недвижимого имущества	Единиц	2	2023	1	2	2	1	1	1	2	2	Увеличение количества объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением, в которых разработана проектно-сетная документация, выполнен капитальный ремонт	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества)	нет	Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в которых выполнены мероприятия по ремонту зданий, от общего количества образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, нуждающихся в ремонте
2.	Оснащение учреждений оборудованием и транспортом (специализированной техникой)	Единиц	1	2023	30	60	60	40	40	40	60	60	Увеличение количества приобретенного оборудования	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в которых выполнены мероприятия по ремонту зданий, от общего количества образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, нуждающихся в ремонте
3.	Создание образовательных центров и образовательных производственных центров (кластеров)	Единиц	1	2023	1	1	1	1	1	1	1	1	Увеличение количества созданных образовательных центров и образовательных производственных центров (кластеров)	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в которых созданы образовательные центры и образовательные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. руб.-лей)	
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь			
1.	Разработка проектно-сметной документации и проведения капитального ремонта недвижимого имущества	3 341,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 341,30
2.	Оснащение учреждений оборудованием и транспортом (специализированной техникой)	3 524,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 524,40
3.	Создание образовательно-производственных центров (кластеров)	1 634,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 634,18
ИТОГО:		8499,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8499,88

7. Дополнительная информация (отсутствует)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
проекта Амурской области
«Модернизация системы профессионального образования Амурской области»

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта Амурской области (отсутствуют)

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информация о теме (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	Разработка проектно-сметной документации и проведения капитального ремонта недвижимого имущества	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Руководители профильных образовательных организаций	X	X	3341,30	-	-	-
1.1	Контрольная точка 1.1 «Сформирована и направлена заявка на получение субсидии»	-	15.02.2024	-	-	Руководители профильных образовательных организаций	X	X	X	X	Заявка	-
1.2	Контрольная точка 1.2 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии»	-	15.02.2024	-	-	Руководители профильных образовательных организаций	X	X	X	X	Соглашение	-
1.3.	Контрольная точка 1.3. Отчет о расходовании суб-	-	15.04.2024	-	-	Удод Н.Л. – начальник	X	X	X	X	Отчет	на бумажном носителе

сидии (1 квартал)													теле
1.4.	Контрольная точка 1.4. Отчет о расходовании субсидий (2 квартал)	-	15.07.2024	-	-				X	X	X	X	Отчет на бумажном носителе
1.5.	Контрольная точка 1.5. Отчет о расходовании субсидий (3 квартал)	-	15.10.2024	-	-				X	X	X	X	Отчет на бумажном носителе
1.6.	Контрольная точка 1.6. Отчет о расходовании субсидий (4 квартал)	-	15.01.2025	-	-				X	X	X	X	Отчет на бумажном носителе
2.	Оснащение учреждений оборудованием и транспортом (специализированной техникой)	01.01.2024	31.12.2024	X	X				X	X	3524,40	-	-
2.1	Контрольная точка 2.1 «Сформирована и направлена заявка на получение субсидии»	-	15.02.2024	-	-				X	X	X	X	Заявка -

	(кластеров)																			
3.1	Контрольная точка 3.1 «Сформирована и направлена заявка на получение субсидии»	-	15.03.2024	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Заявка	-
3.2	Контрольная точка 3.2 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии»	-	15.03.2024	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Соглашение	-
3.3.	Контрольная точка 3.3. Отчет о расходовании субсидии (1 квартал)	-	15.04.2024	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Отчет	на бумажном носителе
3.4.	Контрольная точка 3.4. Отчет о расходовании субсидии (2 квартал)	-	15.10.2024	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Отчет	на бумажном носителе
3.5.	Контрольная точка 3.5. Отчет о расходовании субсидии (3 квартал)	-	15.10.2024	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Отчет	на бумажном носителе

3.6.	Контрольная точка 3.6. Отчет о расходовании суб- сидии (4 квартал)	-	15.01.2025	-	-	отчетности Удод Н.Л. - начальник отдела бюджетно- го учета, контроля и отчетности	X	X	X	X	Отчет	на бумаж- ном носи- теле
------	--	---	------------	---	---	--	---	---	---	---	-------	--------------------------------