



**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(минтранс АО)

**ПРИКАЗ**

20.02.2024 № 3

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ  
министерства транспорт и  
дорожного хозяйства Амурской  
области от 13.11.2023 № 4

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 20.02.2024 № 106 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 796»

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести изменения в паспорт регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Амурская область)», утвержденного приказом от 13.11.2023 № 4 изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

Министр

А.А. Зеленин



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 46A9BE0ACC7982BDAA9A13D628EA002C

Владелец: Зеленин Александр Анатольевич

Действителен с 08.12.2023 по 02.03.2025

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Региональная и местная дорожная сеть (Амурская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Региональная и местная дорожная сеть (Амурская область)		
Краткое наименование регионального проекта	Дорожная сеть (Амурская область)	Срок реализации проекта	03.12.2018
Куратор регионального проекта	Мапюхин П.В.	Заместитель председателя Правительства области	
Руководитель регионального проекта	Зеленин А.А.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области	
Администратор регионального проекта	Лучников Д.П.	Заместитель министра	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы)	Государственная программа	Развитие транспортной системы Амурской области	
	1 Направление (подпрограмма)	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Информационная система (источник данных)	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025 (Спра вочно)
1.	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций													
1.1.	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	ФП	Процент	77,6000	2020	0,0000	0,0000	77,6000	78,0000	80,0200	82,0419	85,2493	-	-
1.2.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	34,7000	2020	0,0000	0,0000	34,7000	35,2000	36,1200	40,1490	40,6394	-	-
1.3.	Протяженность дорожной сети Благовещенской агломерации, км	РП	Километр; тысяча метров	285,8400	2017	285,8400	285,8400	296,1900	296,1900	296,1900	296,1900	296,1900	-	-
1.4.	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)	ФП	Километр; тысяча метров	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,1600	15,1600	15,1600	-	-
1.5.	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	43,6513	2022	-	-	-	-	-	43,6513	44,5337	-	-
1.6.	Доля дорожной сети городских агломераций,	ФП	Процент	24,8589	2022	-	-	-	-	-	0,0000	24,8589	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Информационная система (источник данных)				
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спра вочно)		2030 (Спра вочно)			
																Значение	Дата	
	образованных населенными пунктами с населением от 20 тысяч человек, расположенными в Дальневосточном федеральном округе, находящаяся в нормативном состоянии																	
2.	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения																	
2.1.	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)	ФП	Тысяча погонных метров	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	0,0540	0,1688	0,3310	-	-	-	-
2.2.	Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11	ФП	Процент	56,3865	2022	-	-	-	-	-	-	-	52,5248	56,3865	-	-	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Информационная система (источник данных)		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спра вочно)		2030 (Спра вочно)	
2.3.	Протяженность построенных/реконструированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)	ФП	Тысяча погонных метров	0,0000	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок															
3.1.	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	ФП	Процент	60,0000	2020	0,0000	0,0000	60,0000	62,0000	64,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	-

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года	
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.			
1.	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций																
1.1.	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	ФП	Процент	82,5000	82,5000	82,5000	82,5000	82,5000	82,5000	82,5000	82,5000	82,5000	82,5000	82,5000	82,5000	82,5000	85,2493
1.2.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих	ФП	Процент	40,7250	40,7250	40,7250	40,7250	40,7250	40,7250	40,7250	40,7250	40,7250	40,7250	40,7250	40,7250	40,7250	40,6394
1.3.	Протяженность дорожной сети Благовещенской агломерации, км	РП	Километр; тысяча метров	296,190 0	296,190 0	296,190 0	296,190 0	296,190 0	296,190 0	296,190 0	296,190 0	296,190 0	296,190 0	296,190 0	296,190 0	296,190 0	296,1900
1.4.	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного	ФП	Километр; тысяча метров	15,1600	15,1600	15,1600	15,1600	15,1600	15,1600	15,1600	15,1600	15,1600	15,1600	15,1600	15,1600	15,1600	15,1600
1.5.	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих	ФП	Процент	43,6513	43,6513	43,6513	43,6513	43,6513	43,6513	43,6513	43,6513	43,6513	43,6513	43,6513	43,6513	43,6513	44,5337
1.6.	Доля дорожной сети городских агломераций, образованных населенными пунктами с населением от 20 тысяч человек, расположенными в Дальневосточном федеральном округе, находящаяся в нормативном состоянии	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	24,8589
2.	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения																



## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	2030	
1.	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций																
1.1	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы	-	Условная штука	0,0000	2022	-	-	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области достигнуты показатели регионального проекта в текущем году и представлен отчет о реализации регионального проекта в Росавтодор	Оказание услуг (выполнение работ)
1.2	Осуществлен ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения субъектами Российской Федерации.	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Количество объектов, запланированных к реализации в рамках достижения показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимости



№ п/п	Показатели регионального проекта	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спра вочно)	2030 (Спра вочно)
2.	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения															
2.1	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть".	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)										Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям											
1.1.	Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» № 1	725 796,10	5 809 193,04	2 771 217,79	3 359 876,08	520 952,49	560 676,00	2 039 546,60	1 030 000,00	16 817 258,10		
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	725 796,10	5 809 193,04	2 771 217,79	3 359 876,08	520 952,49	560 676,00	2 039 546,60	1 030 000,00	16 817 258,10		
1.1.1.1.	Бюджет субъекта	725 796,10	5 809 193,04	2 771 217,79	3 359 876,08	520 952,49	560 676,00	2 039 546,60	1 030 000,00	16 817 258,10		
1.1.1.1.1.ф	Федеральный бюджет	626 796,10	5 387 500,45	1 511 880,00	1 943 882,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 470 059,15		
1.1.1.1.1.о	Областной бюджет	99 000,00	421 692,59	1 259 337,79	1 415 993,48	520 952,49	560 676,00	2 039 546,60	1 030 000,00	7 347 198,95		
1.1.1.1.1.1.	В том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 676,00	1 030 000,00	1 030 000,00	2 620 676,00		
1.1.1.1.1.4	Местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.2.	Свод бюджетов муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.2.м	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Мероприятие (результат) «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 193,79	3,92	4 249 377,50	10 394 156,00	15 847 731,21		

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)										Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	и искусственных дорожных сооружений» № 2											
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 193,79	3,92	4 249 377,50	10 394 156,00	15 847 731,21		
1.2.1.1.	Бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 193,79	3,92	4 249 377,50	10 394 156,00	15 847 731,21		
1.2.1.1.ф	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	462 357,90	3,80	4 121 896,20	7 795 617,00	12 379 874,90		
1.2.1.1.о	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	741 835,89	0,12	127 481,30	2 598 539,00	3 467 856,31		
1.2.1.1.1.	В том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.1.1.4	Местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.2.	Свод бюджетов муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.2.м	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.	Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение дорожной деятельности»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 970,01	281 224,02	390 194,03		
1.3.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 970,01	281 224,02	390 194,03		
1.3.1.1.	Бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 801,90	267 832,40	370 634,30		
1.3.1.1.ф	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 241,50	200 874,30	283 115,80		
1.3.1.1.о	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 560,40	66 958,10	87 518,50		



6. Помесячный план исполнения бюджета Амурская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												На конец 2024 года (тыс. рублей)
	январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям													
Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» № 1	0,00	0,00	36 466,02	192 091,55	192 091,55	222 091,55	252 091,55	282 091,55	312 091,55	462 091,55	560 676,00	560 676,00	
Мероприятие (результат) «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений» № 2	0,00	0,00	0,00	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92
<b>ИТОГО:</b>	0,00	0,00	36 466,02	192 095,47	192 095,47	222 095,47	252 095,47	282 095,47	312 095,47	462 095,47	560 679,92	560 679,92	

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
к паспорту регионального проекта  
Региональная и местная дорожная сеть  
(Амурская область)

**План реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций								
1.1	Результат "В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы"	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем бными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем бными точками отсутствует	Министр дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Министерством дорожного хозяйства Амурской области достигнуты показатели регионального проекта в текущем году и представлен отчет о реализации регионального проекта в Росавтодор	Нет	ГАС "Управление"
1.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем бными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем бными точками отсутствует	Министр дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Акт выполненных работ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/ными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/ными точками отсутствует	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	План-график	-	-
1.1.3	Контрольная точка приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/ными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/ными точками отсутствует	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Акт приема-передачи	-	-
1.1.4	Контрольная точка оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/ными точками отсутствует	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Платежное поручение	-	-
1.1.5	Контрольная точка отчет об использовании	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Министр транспорта и дорожного хозяйства	Отчет об использовании МБТ	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
	межбюджетных трансфертов"			атами и контролем точек отсутствуют	атами и контролем точек отсутствуют	Амурской области Зеленин А.А.			
1.1.6	Контрольная точка "Министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области заключено (актуализировано) соглашение муниципальным образованием г. Благовещенск о предоставлении местного бюджета межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Заключены соглашения	-	ГАС "Управление"
1.1.7	Контрольная точка "Выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Благовещенской агломерации"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Отчет о выполненных работах	-	ГАС "Управление"



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.1.8	Контрольная точка "Министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области заключено (актуализировано) соглашение с муниципальным образованием Благовещенск о предоставлении местному бюджету межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	13	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Заключены соглашения	-	ГАС "Управление"
1.1.9	Контрольная точка "Выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Благовещенской агломерации"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Отчет о выполненных работах	-	ГАС "Управление"
1.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Акт выполненных работ	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.1.11	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Министр дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	План-график	-	ГАС "Управление"
1.1.12	Контрольная точка приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Министр дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Акт приема-передачи	-	ГАС "Управление"
1.1.13	Контрольная точка оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Министр дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Платежное поручение	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
1.1.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	28.12.2023	07	Взаимо- связь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Отчет об использовании МБТ	-	ГАС "Управление"
1.1.15	Контрольная точка "Министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области заключено (актуализировано) соглашение с муниципальным образованием Благовещенск о предоставлении местного бюджету межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта"	-	01.03.2024	11	13	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Соглашение с МО	-	ГАС "Управление"
1.1.16	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	03.06.2024	03	Взаимо- связь с иными результ атами и контрол ьными точками	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	План-график	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.1.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	отсутствует	Министр дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Акт приема-передачи	-	ГАС "Управление"
1.1.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	22.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	вует	Министр дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Платежное поручение	-	ГАС "Управление"
1.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	16.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	вует	Министр дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Акт приема-передачи	-	ГАС "Управление"
1.1.20	Контрольная точка "Выполнены дорожные"	-	16.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	вует	Заместитель министра	Акт выполненных работ	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.1.21	работы в целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования или регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Благовещенской агломерации" Контрольная точка "Министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области заключено соглашение с муниципальным образованием г. Благовещенск о предоставлении местному бюджету межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта"	-	17.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Соглашение с МО	-	ГАС "Управление"
1.1.22	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	03.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	06	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	План-график	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
1.1.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/ными точками отсутствует	07	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Акт приема-передачи	-	ГАС "Управление"
1.1.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2025	13 Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/ными точками отсутствует	04	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Платежное поручение	-	ГАС "Управление"
1.1.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/ными точками отсутствует	04	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Акт приема-передачи	-	ГАС "Управление"
1.1.26	Контрольная точка "Выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние"	-	19.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами	04	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Акт выполненных работ	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
	автомобильных дорог общего пользования или регионального межмуниципального значения, дорожной сети Благовещенской агломерации"			атами и контролем точек отсутствуют	атами и контролем точек отсутствуют	хозяйства Амурской области Лучников Д.П.			
1.1.27	Контрольная точка "Министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области заключено соглашение с муниципальным образованием г. Благовещенск о предоставлении местному бюджету межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта"	-	16.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Соглашение с МО	-	ГАС "Управление"
1.1.28	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	03.06.2026		06	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	План-график	-	ГАС "Управление"
1.1.29	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	15.12.2026	Взаимосвязь с иными	07	Заместитель министра транспорта и	Акт приема-передачи	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	выполненных работ, оказанных услуг"			результатами и контролем работами отсутствует		дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.			
1.1.30	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.12.2026	06	Взаимосвязь с иными результатами и контролем работами отсутствует	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Платежные поручения	-	ГАС "Управление"
1.1.31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контролем работами отсутствует	13	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Акт приема-передачи	-	ГАС "Управление"
1.1.32	Контрольная точка "Выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального или	-	20.12.2026	03	Взаимосвязь с иными результатами и контролем работами	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Акт выполненных работ	-	ГАС "Управление"



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	межмуниципального значения, дорожной сети Благовещенской агломерации"					области Лучников Д.П.			
2	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения								
2.1	Результат "Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует вует	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть".	Нет	ГАС "Управление"
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем	04	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской	Проект государственного контракта	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последовательными				
2.1.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.03.2024	01	05	области Зеленин А.А.	План-график	-	ГАС "Управление"
2.1.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	14.06.2024	04	06	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Реестр контрактов	-	ГАС "Управление"
2.1.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2024	05	07	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Акт приема-передачи	-	ГАС "Управление"
2.1.5	Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному"	-	02.12.2024	06	03	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской	Платежное поручение	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки контракту)	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.6	(муниципальному) Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Лучников Д.П. Министр дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Акт выполненных работ	-	ГАС "Управление"

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Зеленин А. А.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области	Магюхин П. В.	25
2	Администратор регионального проекта	Лучников Д. П.	Заместитель министра	Зеленин А. А.	33
В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зеленин А. А.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области	Магюхин П. В.	25
Осуществлен ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения субъектами Российской Федерации.					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зеленин А. А.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области	Магюхин П. В.	25
Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зеленин А. А.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области	Магюхин П. В.	25