



АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Регистрационный № 110-385

От « 11 » 07 2024 г.

**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПРИКАЗ**

09.07.2024

№ 19-СЭ

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ  
министерства цифрового развития  
и связи Амурской области  
от 01.04.2024 № 14-СЭ

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627 «О системе управления государственными программами Амурской области», постановлением Правительства Амурской области от 22.09.2023 № 792 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Цифровая трансформация Амурской области» (в редакции постановления Правительства Амурской области от 09.07.2024 № 547)

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести изменения в паспорт проекта Амурской области «Строительство Регионального центра обработки данных», утвержденный приказом от 01.04.2024 № 14-СЭ, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

Исполняющий обязанности министра

А.В. Скок



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 35EFD543A6FEE1EFDB4F5DB8A27E5DD0

Владелец Скок Анна Васильевна

Действителен с 24.01.2024 по 18.04.2025

Приложение к приказу  
 Министерства цифрового развития  
 и связи Амурской области  
 от 09.07.2024 № 19-СЭ

**П А С П О Р Т**  
 проекта Амурской области «Строительство Регионального центра обработки данных»

**1. Основные положения**

|                                      |                                 |  |            |            |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|------------|------------|
| Краткое наименование проекта         | Строительство Регионального ЦОД | Срок реализации проекта  | 01.01.2024 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта                      | Пузанов Павел Игоревич          | Заместитель председателя Правительства Амурской области                              |            |            |
| Руководитель проекта                 | Земнухов Денис Владимирович     | Министр цифрового развития и связи Амурской области                                  |            |            |
| Администратор проекта                | Торутантов Алексей Николаевич   | Заместитель министра цифрового развития и связи Амурской области                     |            |            |
| Связь с государственными программами | 1 Государственная программа     | Государственная программа Амурской области «Цифровая трансформация Амурской области» |            |            |

**2. Показатели проекта**

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |      |      |      |      |      | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на МО | Информационная система (источник данных) |      |
|-------|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|-------------|------|------|------|------|------|------------------------------|------------------|--------------------|--|------|
|       |                    |                    |                             |                  | Значение    | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |                              |                  |                    |  | 2029 |
|       |                    |                    |                             |                  | Год         | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029                         | 2030             |                    |  |      |



| 1. Создан Региональный центр обработки данных на 44 стойко-места |  |   |   |         |   |      |    |     |   |  |                                    |     |  |
|--|--|---|---|---------|---|------|----|-----|---|--|------------------------------------|-----|--|
| 1.1  | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | Технологическое присоединение Регионального центра обработки данных к сетям энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, | Цифровая трансформация Амурской области | Процент | 0 | 2023 | 30 | 100 | - | Проектируемые (расчетные/предпроектные) инженерные коммуникации на участке застройки (в пределах):<br>Водопрвод – 8,442 м3/сутки;<br>пож.наруж – 36,0 м3/час.<br>Канализация бытовая, включая (К1) – 4,292 м3/сутки.<br>Канализация ливневая (К2) – 61 л/с,<br>среднегодовой объем дождевых вод 1210 м3/год; | Приобретение товаров, работ, услуг | Нет | Уровень «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления, предоставления государственных услуг |
| 1.1  | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | Технологическое присоединение Регионального центра обработки данных к сетям энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, | Цифровая трансформация Амурской области | Процент | 0 | 2023 | 30 | 100 | - | -  | -                                  | -   | Уровень «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления, предоставления государственных услуг |

|      |  |  |         |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |                                   |  |                               |
|------|--|--|---------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|--|-------------------------------|
| 1.2. | Взнос в уставной капитал акционерного общества «Региональный навигационно-информационный центр по Амурской области» в целях предоставления средств дочернему хозяйственному обществу для реализации проекта создания ЦОД | Взнос в уставной капитал акционерного общества «Региональный навигационно-информационный центр по Амурской области» в целях предоставления средств дочернему хозяйственному обществу для реализации проекта создания ЦОД, Цифровая | Единица | 0 | 2024 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | Электроснабжение, с учетом освещения – 1,0 МВт. | Оказание услуг (выполнение работ) | Уровень «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления для реализации проекта создания ЦОД в | субъекте Российской Федерации |
|------|--|--|---------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|--|-------------------------------|









Приложение № 1  
к паспорту проекта Амурской области  
«Строительство Регионального центра  
обработки данных»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
проекта Амурской области «Строительство Регионального центра обработки данных»

(отсутствуют)

Приложение № 2  
к паспорту проекта Амурской области  
«Строительство Регионального центра  
обработки данных»

План реализации проекта

| № п/п    | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки   | Срок реализации |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель   | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
|----------|--|-----------------|-----------|-----------------|---------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|----------|---|---|--|
|          |  | начало          | окончание | предшественники | последователи |   |                                       | единица измерения (по ОКЕИ) | значения |   |   |  |
| 1.       | Создан Региональный центр обработки данных на 44 стойко-места  |                 |           |                 |               |   |                                       |                             |          |   |   |  |
| 1.1.     | Мероприятие (результат) «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» | 01.01.24        | 05.06.26  | -               | -             | Торугантов Алексей Николаевич, заместитель министра цифрового развития и связи Амурской области | X                                     | X                           | X        | 11 000,00                                 |   |  |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Подача заявки на технологическое присоединение к                                    | X               | 15.03.24  | -               | 1.1.К.2.      | Варганов Сергей Николаевич заместитель  | X                                     | X                           | X        | X   | Технические условия для присоединения к электри-        | -  |

|          | электрическим сетям»   |   |          |          |          |   |   | руководителя – начальник отдела технического обеспечения |   |   |   |   | чекским сетям                                       |   |
|----------|--|---|----------|----------|----------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Заключение договора об технологическом присоединении к электрическим сетям» | X | 15.05.24 | 1.1.К.1. | 1.1.К.3. | Варганов Сергей Николаевич заместитель руководителя – начальник отдела технического обеспечения | X | X  | X | X | X | X | Заключенный договор                                 | - |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Приемка работ по технологическому присоединению к электрическим сетям»      | X | 15.05.26 | 1.1.К.2. | 1.1.К.4. | Варганов Сергей Николаевич заместитель руководителя – начальник отдела технического обеспечения | X | X  | X | X | X | X | Акт о приемке работ                                 | - |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Оплата по договору об технологическом присоединении к электрическим сетям»  | X | 05.06.26 | 1.1.К.3. | 1.1.К.5. | Варганов Сергей Николаевич заместитель руководителя – начальник отдела технического обеспечения | X | X  | X | X | X | X | Платежные поручения (аванс, окончательный расчет)   | - |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Подача заявки на технологическое присоединение к                            | X | 15.03.24 | 1.1.К.4. | 1.1.К.6. | Варганов Сергей Николаевич заместитель  | X | X  | X | X | X | X | Технические условия для присоединения к централизо- | - |

|          | централизованной системе холодного водоснабжения»  |   |          |          |           |  |   | руководителя -- начальник отдела технического обеспечения |   |   |   |   | ванной системе холодного водоснабжения              |   |
|----------|--|---|----------|----------|-----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения» | X | 15.05.24 | 1.1.К.5. | 1.1.К.7.  | Варганов Сергей Николаевич заместитель руководителя -- начальник отдела технического обеспечения | X | X   | X | X | X | X | Заключенный договор                                 | - |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка «Приемка работ по технологическому присоединению к централизованной системе холодного водоснабжения»                   | X | 15.05.26 | 1.1.К.6. | 1.1.К.8.  | Варганов Сергей Николаевич заместитель руководителя -- начальник отдела технического обеспечения | X | X   | X | X | X | X | Акт о приемке работ                                 | - |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка «Оплата по договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения»  | X | 05.06.26 | 1.1.К.7. | 1.1.К.9.  | Варганов Сергей Николаевич заместитель руководителя -- начальник отдела технического обеспечения | X | X   | X | X | X | X | Платежные поручения (аванс, окончательный расчет)   | - |
| 1.1.К.9. | Контрольная точка «Подача заявки на технологическое присоединение к  | X | 15.03.24 | 1.1.К.8. | 1.1.К.10. | Варганов Сергей Николаевич заместитель   | X | X   | X | X | X | X | Технические условия для присоединения к централизо- | - |



|          |   |   |          |          |          |   |   |   |  |   |   |   |  |  |   |
|----------|---|---|----------|----------|----------|---|---|---|--|---|---|---|--|--|---|
|          | капитал акционерного общества «Региональный навигационно-информационный центр по Амурской области» в целях предоставления средств дочернему хозяйственному обществу для реализации проекта создания ЦОД |   |          |          |          |   |   |   | заместитель министра цифрового развития и связи Амурской области |   |   |   |  |  |   |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Обеспечено заключение договора (соглашения) о предоставлении бюджетных инвестиций АО «РНИЦ по Амурской области»  | X | 23.09.24 | -        | 1.2.К.2. | Торутантов Алексей Николаевич, заместитель министра цифрового развития и связи Амурской области | X | X | X  | X | X | X | Договор (соглашение) о предоставлении бюджетных инвестиций АО «РНИЦ по Амурской области» |  | - |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка «Осуществлена оплата акций по договору о предоставлении бюджетных инвестиций»   | X | 08.11.24 | 1.2.К.1. | 1.2.К.3. | Торутантов Алексей Николаевич, заместитель министра цифрового развития и связи Амурской области | X | X | X  | X | X | X | Платежное поручение (платежный документ)   |  | - |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка «Осуществлена   | X | 28.11.25 | 1.2.К.2. | 1.2.К.4. | Торутантов Алексей  | X | X | X  | X | X | X | Платежное поручение  |  | - |

|          |   |   |          |         |   |  |   |   |   |   |   |   |
|----------|---|---|----------|---------|---|--|---|---|---|---|---|---|
|          | оплата акций по договору о предоставлении бюджетных инвестиций»   | X | 25.12.25 | 1.2.К.3 | - | Николаевич,<br>заместитель<br>министра<br>цифрового<br>развития и<br>связи<br>Амурской<br>области                          | X | X | X | X | (платежный документ)  |   |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка «Обеспечена государственная регистрация изменений в устав АО «РНИЦ по Амурской области», связанных с увеличением уставного капитала общества» | X |          |         |   | Торувантов<br>Алексей<br>Николаевич,<br>заместитель<br>министра<br>цифрового<br>развития и<br>связи<br>Амурской<br>области | X | X | X | X | Внесение изменений в устав акционерного общества в части увеличения уставного капитала и уменьшения объявленных акций | - |